I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTA:

NUMERO DE ACTA: *13*

ÁREA:	*DIRECCIÓN TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES*		**PROCESO:**	*22001464 H3 de 2022 y 22001449 H4 de 2022*	
TEMA DE LA REUNIÓN:	*Comité de Seguimiento*				
LUGAR:	*Predio del proyecto AK 72 # 63F-20*				
FECHA:	*21/04/2023*	**HORA INICIO:**	*06:27PM*	**HORA FINAL:**	*06:55PM*

II. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Adelantar comité de seguimiento en virtud del contrato suscrito entre el CONSORCIO RA5 y la AERONÁUTICA CIVIL, para el contrato 22001449 H4 de 2022 - REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES CIAA (VIGENCIAS FUTURAS)

III. AGENDA:

Orden del Día:
1.Verificación de quórum
2.Lectura y aprobación del acta anterior
3.Seguimiento de los compromisos acta anterior
4.Temas a tratar
5.Planes de acción (Generación de compromisos)

IV. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:

1. Verificación de quórum

Se inicia el comité con la verificación de quórum – Contratista de Obra, Interventoría y Entidad.

2. Lectura y aprobación del acta anterior

Se remitió el acta para firma de la Entidad; ya se cuenta con aprobación del acta por la Entidad, del Contratista de obra y de la Interventoría.

3. Seguimiento de los compromisos acta anterior

A continuación, se listan los compromisos del acta anterior:

No.	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	PMA	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	28/04/2023
2	Plan de Calidad – Plan de Gerencia	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	28/04/2023
3	Arte valla – Información área Comunicaciones.	Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil	28/04/2023
4	Hojas de vida – Interventoría Paquete No 4	Interventoría Consorcio RA5	28/04/2023

No.	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
5	Cronograma – Flujo de Inversión concepto etapa pre-construcción	Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil	28/04/2023
6	Respuesta Apropiación Estudios y Diseño - Mesas de trabajo por Especialidades	Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil	20/05/2023
7	Informe Semanal No 10 y 11 - mensual No 3 Contratista	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	26/04/2023
8	Poderes ESP	Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil	28/04/2023
9	Capacitación fiduciaria	Interventoría Consorcio RA5	26/04/2023

3.1. PMA. La Interventoría acusa recibo del documento por parte del Contratista al cual se le realizo la segunda revisión por parte de la Interventoría se envió con comentarios y observaciones al Contratista el pasado XXX

3.2. Plan de Calidad – Plan de Gerencia. La Interventoría genero observaciones en cuanto a los anexos adjuntos, complemento de calidad y ajustes de forma al documento el cual fue enviado al Contratista el día 13 de abril de 2023 para que sean subsanadas.

3.3. Arte de la valla, se recibió comunicación de la supervisión del proyecto referente a la resolución de la Valla emitida por el ministerio de Transporte, información que se remite al contratista de obra para ajustar el arte presentado y volver a remitir a la entidad para su aprobación.

3.4. Hojas de vida Contratista. La Interventoría presentara el día de hoy el paquete #4 para aprobación de la supervisión del contrato, se encuentra pendiente la presentación de perfil Especialista Acústico por parte del Contratista.

3.5. Cronograma – Flujo de Inversión. La Interventoría manifiesta que se encuentra preaprobado el Cronograma enviado a la Entidad el día 17 de abril de 2023, se envió el cronograma viabilizado a la Entidad y en el respectivo oficio se solicita a la Entidad concepto referente a los plazos con el fin de dar claridad al plazo real en las etapas de pre-construcción, se anexó Flujo de inversión semanal. Se espera concepto por parte de la Entidad.

3.6. El día 21 de marzo de 2023, Se realizó Mesa de trabajo en las especialidades en cuanto arquitectura y bioclimática, se espera la disponibilidad de los consultores para tratar las demás especialidades o si se recibirá únicamente la respuesta a las observaciones, a la fecha no se ha recibido información adicional o respuesta alguna de los consultores por lo que la entidad genero comunicación a los consultores de diseños solicitando la entrega total de las respuesta punto a punto a más tardar el día 5 de Mayo de 2023.

3.7. La Interventoría manifiesta entrega de informe semanales hasta el No 12 remitido el 19 de abril de 2023, se encuentra pendiente los informes semanales del Contratista No 10 y 11 los cuales fueron recibidos y devueltos con comentarios de ajuste al contratista de obra para su aprobación, la Entidad requiere que el informe semanal sea complementado en cuanto al avance porcentual con respecto al anexo de la apropiación de estudios y diseños según los pliegos y condiciones. Se aclara por parte del Contratista que este complemento será incluido en los informes mensuales #3.

3.8. En referencia a los poderes de las empresas de servicios públicos, se recibió documentación parcial por parte de la supervisión referente a las escrituras del predio y a un certificado de tradición del inmueble el cual debe ser actualizado por el contratista para los tramites, aun no se recibe el documento autenticado de los poderes para presentarse ante las empresas de servicios

públicos, se explica por parte d la supervisión los tramites al interior de la entidad para generar los poderes

3.9. Se realizo esta semana Capacitación en alianza fiduciaria, por parte de los funcionarios de la interventoría para la gestión de pagos al contratista de obra, de igual forma se adelantó reunión entre el contratista de obra y la interventoría referente a la presentación de documentos para aprobar los pagos de la fiducia, reunión de la que se planteó la actualización del Plan de inversión del anticipo, agregando las prestaciones sociales

4. Temas a tratar

4.1. Se está adelantando en el predio el sondeo de geotecnia complementario para verificar las capacidades del suelo, el cual al inicio del día de hoy ya cuenta con una profundidad de exploración de 42m, las labores adelantadas han sido supervisadas por la interventoría por medio de la representación de los especialistas de geotecnia. Los ensayos realizados son SPT, Veleta de campo y tubos Shelby. la Entidad aclara que no se hace responsable de los equipos ya que no se cuenta con vigilancia en sitio para garantizar la seguridad de los equipos, se espera en el corto plazo realizar la entrega formal del lote al Contratista.

4.2. La Entidad remitió un Oficio en cuanto a la documentación del predio la Entidad manifiesta el certificado de libertad y tradición se deber actualizar con fecha de hoy, la Interventoría recomienda que una vez se tengan los poderes se realizara la actualización del certificado de libertad y tradición para evitar reprocesos. El Contratista manifiesta que el poder debe incluir que es “amplio y suficiente” para realizar sus actividades sin inconvenientes. Se espera envío de los poderes por parte de la Entidad

4.3. En referencia a la apropiación de los estudios y diseños por parte del contratista de obra se hace la claridad que esta labor corresponde a asumir por parte del contratista de obra la complementación de los faltantes de las diferentes especialidades por su cuenta, hasta la aprobación de la interventoría para su ejecución.

4.4. Se acuerda generar un carpeta general del proyecto en la nube, donde se suban todos los documentos contractuales y se puede tener consulta en línea por todas las partes, esta carpeta será generada por la interventoría de obra.


V. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos):

No.	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	PMA	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	28/04/2023
2	Plan de Calidad – Plan de Gerencia	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	05/05/2023
3	Arte valla – Información área Comunicaciones.	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	05/05/2023
4	Hojas de vida – Interventoría Paquete No 4	Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil	05/05/2023
5	Cronograma – Flujo de Inversión concepto etapa pre-construcción	Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil	28/04/2023
6	Respuesta Apropiación Estudios y Diseño - Mesas de trabajo por Especialidades	Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil	20/05/2023

No.	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
7	Informe Semanal No 10,11,12 y 13 - mensual No 3 Contratista	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	28/04/2023
8	Poderes ESP	Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil	28/04/2023
9	Carpeta digital del proyecto	Interventoría Consorcio RA5	05/05/2023

VI. FIRMAS:

Para constancia se firma en la Ciudad de _**Bogotá D.C.**_ a los _**28**_ días del mes de _**abril**_ del año _**2023**_, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
Daniel Eduardo Díaz Pachón daniel.diaz@consorcioci.com	Gerente de Proyecto – Contratista Consorcio Construcciones de Ingeniería	
Cristian Mauricio Melo Caicedo cristianmelo@aciproyectos.com	Director de Interventoría Consorcio RA5	
José Ángel Puccini García jose.puccini@aerocivil.gov.co	Apoyo Técnico a la Supervisión Entidad UAEAC - Aerocivil	