I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTA:

NUMERO DE ACTA: *14*

ÁREA:	*DIRECCIÓN TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES*		**PROCESO:**	*22001464 H3 de 2022 y 22001449 H4 de 2022*	
TEMA DE LA REUNIÓN:	*Comité de Seguimiento*				
LUGAR:	*Ms Teams*				
FECHA:	*05/05/2023*	**HORA INICIO:**	*08:45AM*	**HORA FINAL:**	*09:58AM*

II. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Adelantar comité de seguimiento en virtud del contrato suscrito entre el CONSORCIO RA5 y la AERONÁUTICA CIVIL, para el contrato 22001449 H4 de 2022 - REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES CIAA (VIGENCIAS FUTURAS)

III. AGENDA:

Orden del Día:
1.Verificación de quórum
2.Lectura y aprobación del acta anterior
3.Seguimiento de los compromisos acta anterior
4.Temas a tratar
5.Planes de acción (Generación de compromisos)

IV. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:

1. Verificación de quórum

Se inicia el comité con la verificación de quórum – Contratista de Obra, Interventoría y Entidad.

2. Lectura y aprobación del acta anterior

Se remitió el acta para firma de la Entidad; ya se cuenta con aprobación del acta por la Entidad, del Contratista de obra y de la Interventoría.

3. Seguimiento de los compromisos acta anterior

A continuación, se listan los compromisos del acta anterior:

No.	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	PMA	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	28/04/2023
2	Plan de Calidad – Plan de Gerencia	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	05/05/2023
3	Arte valla – Información área Comunicaciones.	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	05/05/2023
4	Hojas de vida – Interventoría Paquete No 4	Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil	05/05/2023

No.	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
5	Cronograma – Flujo de Inversión concepto etapa pre-construcción	Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil	28/04/2023
6	Respuesta Apropiación Estudios y Diseño - Mesas de trabajo por Especialidades	Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil- consultoría e interventoría de estudios y diseños	12/05/2023
7	Informe Semanal No 10,11,12 y 13 - mensual No 3 Contratista	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	28/04/2023
8	Poderes ESP	Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil	28/04/2023
9	Carpeta digital del proyecto	Interventoría Consorcio RA5	05/05/2023

3.1. PMA. La Interventoría acusa recibo del documento por parte del Contratista al cual se encuentra en una tercera revisión por parte del Especialista Ambiental de la Interventoría, se complementan los anexos en cuanto a los residuos de construcción.

3.2. Plan de Calidad – Plan de Gerencia. La Interventoría genero observaciones en cuanto a los anexos adjuntos, complemento de calidad y ajustes de forma al documento el cual fue enviado al Contratista el día 13 de abril de 2023 para que sean subsanadas. Se encuentra pendiente de remisión ajustado por parte del CONSORCIO CI.

3.3. Arte de la valla, se recibió comunicación de la supervisión del proyecto referente a la resolución de la Valla emitida por el ministerio de Transporte, información que se remite al contratista de obra para ajustar el arte presentado y volver a remitir a la entidad para su aprobación.

3.4. Hojas de vida. La Interventoría presento el paquete #4 para aprobación de la supervisión del contrato, se encuentra pendiente la aprobación por parte de la Entidad.

3.5. Cronograma – Flujo de Inversión. La Interventoría manifiesta que el documento fue revisado, viabilizado y presentado y remitido a la Entidad solicitando un concepto en cuanto a los plazos para la etapa de pre-construcción se espera recibir concepto por parte de la Entidad para el día 08 de Mayo de 2023.

3.6. El día 21 de marzo de 2023, Se realizó Mesa de trabajo en las especialidades en cuanto arquitectura y bioclimática, se espera la disponibilidad de los consultores para tratar las demás especialidades o si se recibirá únicamente la respuesta a las observaciones, a la fecha no se ha recibido información adicional o respuesta alguna de los consultores por lo que la entidad genero comunicación a los consultores de diseños solicitando la entrega total de las respuesta punto a punto para el día 05 de mayo de 2023. La entidad manifiesta que se encuentra a la espera de la respuesta de la Consultoría y su respectiva interventoría para emitir el respectivo concepto a las observaciones de Estudios y Diseños por parte de la Aeronáutica civil

3.7. La Interventoría Acusa recibo de los informes semanales No 10, 11, 12, y 13 y el informe mensual No 3 del contratista de obra los cuales se encuentran revisados y aprobados. Una vez se tengan los documentos firmados serán remitidos a la Enditad el día 05/05/2023

3.8. En referencia a los poderes de las empresas de servicios públicos, se recibió documentación parcial por parte de la supervisión referente a las escrituras del predio y a un certificado de tradición del inmueble el cual debe ser actualizado por el contratista para los tramites, aun no se recibe el documento autenticado de los poderes para presentarse ante las empresas de servicios

públicos, se explica por parte de la Entidad los tramites al interior de la entidad para generar los poderes se espera con la celeridad del caso se remita al Contratista

3.9. Se acuerda generar una carpeta general del proyecto en la nube, donde se suban todos los documentos contractuales y se puede tener consulta en línea por todas las partes, esta carpeta será generada por la interventoría de obra. Se están gestionando los permisos donde se permita el acceso a la información digital del proyecto tanto a la Entidad y al Contratista

4. Temas a tratar

4.1. La Exploración geotécnica adelantada en el predio se completó a la profundidad propuesta de 51 metros y se tomaron las respectivas muestras culminando la actividad, los equipos fueron desmontados y se retiraron del predio satisfactoriamente. Se espera resultados e informe por parte del Contratista de obra CONSORCIO CI.

4.2. La Entidad Manifiesta que se ha compartido la información recibida de los diseñadores en cuanto a las observaciones a los estudios y diseños las cuales a la fecha han sido de forma parcial. Así mismo la Entidad remitirá mediante un oficio la respuesta consolidada, se plantea una reunión para el día 09 de Mayo de 2023 en compañía de los Especialistas en Geotecnia

4.3. Se espera la presentación de la Hoja de vida y solicitud de cambio de director de obra por parte del Contratista de obra.

4.4. En referencia a la apropiación de los estudios y diseños por parte del contratista de obra se hace la claridad que esta labor corresponde a asumir por parte del contratista de obra la complementación de los faltantes de las diferentes especialidades por su cuenta. El Contratista e Interventoría hace énfasis en la pronta respuesta a las observaciones por parte de la Entidad y consultoría de estudios y diseños.

4.5. Fiducia Contratista En cuanto al manejo de recurso se han recibido 3 solicitudes de desembolsos por parte del contratista se encuentra en revisión por parte de la Interventoría, para autorizar el respectivo tramite con la Fiduciaria

4.6. Fiducia Interventoría, se espera se lleve a cabo la inducción y capacitación por parte de fiduciaria Bancolombia en compañía de la supervisión, la Entidad manifiesta que se han adelantado los procesos para la capacitación mencionada.





V. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos):

No.	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	PMA	Interventoría Consorcio RA5	10/05/2023
2	Plan de Calidad – Plan de Gerencia	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	10/05/2023
3	Arte valla – Información área Comunicaciones.	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	10/05/2023
5	Cronograma – Flujo de Inversión concepto etapa pre-construcción	Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil	08/05/2023
6	Respuesta Observaciones Estudios y Diseño - Mesas de trabajo por Especialidades	Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil	15/05/2023
7	Informe Semanal No 10,11,12 y 13 - mensual No 3 Contratista	Interventoría Consorcio RA5	05/05/2023

No.	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
8	Acta de entrega y Poderes ESP	Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil	12/05/2023
9	Carpeta digital del proyecto	Interventoría Consorcio RA5	05/05/2023
10	Aprobación Estudios y diseños, *según régimen especial de licencias urbanísticas*	Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil	20/05/2023

VI. FIRMAS:

Para constancia se firma en la Ciudad de _**Bogotá D.C.**_ a los _**5**_ días del mes de _**Mayo**_ del año _**2023**_, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
Daniel Eduardo Díaz Pachón daniel.diaz@consorcioci.com	Gerente de Proyecto – Contratista Consorcio Construcciones de Ingeniería	
Juan Carlos Silva Pardo juan.silva@consorcioci.com	Director de Obra – Contratista Consorcio Construcciones de Ingeniería	 Escriba el texto aquí
Cristian Mauricio Melo Caicedo cristianmelo@aciproyectos.com	Director de Interventoría Consorcio RA5	
Oscar Eduardo Bahamon Tovar oscarbahamon@aciproyectos.com	Coordinador de Interventoría Consorcio RA5	
José Ángel Puccini García jose.puccini@aerocivil.gov.co	Apoyo Técnico a la Supervisión Entidad UAEAC – Aerocivil	
Luis Bernardo Puentes Torres bernardo.puentes@aerocivil.gov.co	Supervisión Entidad UAEAC – Aerocivil	