I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTA:

NUMERO DE ACTA: *15*

ÁREA:	*DIRECCIÓN TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES*		**PROCESO:**	*22001464 H3 de 2022 y 22001449 H4 de 2022*	
TEMA DE LA REUNIÓN:	*Comité de Seguimiento*				
LUGAR:	Instalaciones de la Aeronáutica Civil - Edificio NEAA, 4to piso				
FECHA:	*12/05/2023*	**HORA INICIO:**	*08:40*	**HORA FINAL:**	*10:05AM*

II. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Adelantar comité de seguimiento en virtud del contrato suscrito entre el CONSORCIO RA5 y la AERONÁUTICA CIVIL, para el contrato 22001449 H4 de 2022 - REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES CIAA (VIGENCIAS FUTURAS)

III. AGENDA:

Orden del Día:
1.Verificación de quórum
2.Lectura y aprobación del acta anterior
3.Seguimiento de los compromisos acta anterior
4.Temas a tratar
5.Planes de acción (Generación de compromisos)

IV. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:

1. Verificación de quórum

Se inicia el comité con la verificación de quórum – Contratista de Obra, Interventoría y Entidad.

2. Lectura y aprobación del acta anterior

Se remitió el acta para firma de la Entidad; ya se cuenta con aprobación del acta por la Entidad, del Contratista de obra y de la Interventoría.

3. Seguimiento de los compromisos acta anterior

A continuación, se listan los compromisos del acta anterior:

No.	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	PMA	Interventoría Consorcio RA5	10/05/2023
2	Plan de Calidad – Plan de Gerencia	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	10/05/2023
3	Arte valla – Información área Comunicaciones.	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	10/05/2023
5	Cronograma – Flujo de Inversión concepto etapa pre-construcción	Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil	08/05/2023

No.	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
6	Respuesta observaciones Estudios y Diseño - Mesas de trabajo por Especialidades	Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil	12/05/2023
7	Informe Semanal No 10,11,12 y 13 - mensual No 3 Contratista	Interventoría Consorcio RA5	05/05/2023
8	Acta de entrega y Poderes ESP	Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil	12/05/2023
9	Carpeta digital del proyecto	Interventoría Consorcio RA5	05/05/2023
10	Aprobación Estudios y diseños, según régimen espacial de licencias urbanísticas	Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil	20/05/2023

3.1. PMA. La Interventoría acusa recibo del documento por parte del Contratista al cual se encuentra en una tercera revisión por parte del Especialista Ambiental de la Interventoría, se complementan los anexos en cuanto a los residuos de construcción. Se encuentra pendiente por concepto

3.2. Plan de Calidad – Plan de Gerencia. La Interventoría genero observaciones en cuanto a los anexos adjuntos, complemento de calidad y ajustes de forma al documento el cual fue enviado al Contratista el día 13 de abril de 2023 para que sean subsanadas. Se encuentra pendiente de respuesta por lo que solicita su presentación.

3.3. Arte de la valla, se recibió comunicación de la supervisión del proyecto referente a la resolución de la Valla emitida por el ministerio de Transporte. La Interventoría acusa recibo del documento en PDF por parte del Contratista, se generan observaciones de forma en cuanto a los logos de la interventoría CONSORCIO RA5 y al contraste a dejar en la zona general de logos.

3.4. Respuesta observaciones Estudios y Diseño - Mesas de trabajo por Especialidades se espera respuesta por parte de la Consultoría a la Entidad y esta remitir a la Interventoría para poder entregar al Contratista de obra. La Interventoría declara que se realizó reunión en el aspecto Geotécnico el día 09 de mayo de 2023 y el día 11 de mayo de 2023 se recibió respuesta a observaciones en cuanto a la especialidad eléctrica donde se incluye complementación de archivos. La cual fue remitida al Contratista de obra vía correo electrónico

3.5. Informe Semanal No 10,11,12 y 13 - mensual No 3 del Contratista de obra, fueron radicados a la entidad el día 11 de mayo de 2023. dando por cumplido el compromiso

3.6. Acta de entrega y Poder para trámites ante las Empresas de Servicios Públicos (ESP). Se encuentra pendiente la firma del poder, se espera recibirlo a la mayor brevedad posible.

3.7. Carpeta digital del proyecto La Interventoría creo la carpeta digital y genero el respectivo acceso y permisos de consulta para la Entidad, se encuentra pendiente el acceso para el Contratista ya que no se cuenta con un correo compatible al OneDrive, durante el comité se indica la cuenta de Outlook del contratista de obra y se le comparte el acceso, por lo tanto se da por cumplido el compromiso.; La Entidad solicita que las grabaciones sean cargadas al espacio digital para el desarrollo y consulta del proceso.

3.8. Aprobación Estudios y diseños, *según régimen espacial de licencias urbanísticas* Se espera tener en el transcurso de la semana el documento de aprobación por parte de la AERONAUTICA CIVIL al proyecto arquitectónico entregado por los consultores de diseño.

4. Temas a tratar

4.1. La Interventoría manifiesta que se acerca el plazo estipulado en las especificaciones técnicas de 4 meses para la etapa de pre-construcción, no obstante, se tienen discrepancias en cuanto a los plazos indicados en los anexos de estudios previos y apropiación de método constructivo, se encuentra pendiente concepto por parte de la Entidad que defina estos tiempos.
Se espera que, una vez recibida la respuesta a las observaciones de los consultores de diseño, el contratista se apropie de los diseños entregados y se presenten las complementaciones de los estudios y diseños para aprobación de la interventoría.
El Contratista aclara que el anexo técnico indica la apropiación del método constructivo y no de los diseños, por lo tanto, plantea apropiaciones parciales por especialidades, indica también que el presupuesto del proyecto puede verse afectado durante el rediseño de las especialidades de la edificación.
La Entidad manifiesta que el Contratista deberá complementar los estudios y diseños a partir de la apropiación del método constructivo.
La Entidad está a la espera de recibir las respuestas a las especialidades Estructurales e Hidrosanitarias. Una vez recibido la respuesta a las observaciones de los consultores se podrá proceder al documento de apropiación de método constructivo, estudios y diseños.
El contratista de obra manifiesta que se apropia del método constructivo una vez se tengan los diseños ajustados y aprobados.

4.2. Se realizo reunión con la encargada Contable del Contratista de obra CONSORCIO CI en la que la Interventoría acusa recibo 3 solicitudes de pago de las cuales 2 ya han sido preaprobadas están sujetas a la aprobación final por parte del representante legal, la 3ra está pendiente por complementación de la información contable.

4.3. La entidad plantea una revisión en cuanto a los desembolsos de la fiducia de anticipo, si es a una cuenta amortizada respecto a la modalidad de pago del anticipo.

4.4. La Entidad programará una visita al predio junto con el contratsita de obra e interventoría con el fin de realizar un inventario de los elementos que se encuentran en el mismo y que sean para desmonte y reintegro al almacén de la entidad.







V. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos):

No.	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	PMA	Interventoría Consorcio RA5	19/05/2023
2	Plan de Calidad – Plan de Gerencia	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	19/05/2023
3	Arte valla – Información área Comunicaciones.	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	17/05/2023
4	Cronograma – Flujo de Inversión concepto etapa pre-construcción	Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil	16/05/2023
5	Respuesta Observaciones Estudios y Diseño – Mesas de trabajo por Especialidades	Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil	15/05/2023
6	Acta de entrega y Poderes ESP	Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil	12/05/2023
7	Aprobación Estudios y diseños, *según régimen espacial de licencias urbanísticas*	Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil	20/05/2023

No.	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
8	Documentos del Cambio director de obra – Contratista	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	16/05/2023

VI. FIRMAS:

Para constancia se firma en la Ciudad de _**Bogotá D.C.**_ a los _**17**_ días del mes de _**mayo**_ del año _**2023**_, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
Fabio Arturo Gómez Sanabria rye@ryesacom.co	RL Contratista - Consorcio Construcciones de Ingeniería	
Fabio Andrés Gómez Suarez fabioandres.gomez@ryesacom.co	Redes y edificaciones- Consorcio Construcciones de Ingeniería	
Julián Andrés Cogollo Briceño gerencia@jacbconstrucciones.com	Director de Obra - Consorcio Construcciones de Ingeniería	
Juan Carlos Silva Pardo juan.silva@consorcioci.com	Director de Obra* – Contratista Consorcio Construcciones de Ingeniería	
Sandra Janneth Hernandez Martinez – sandrahernandez@aciproyectos.com	Gerente Técnica de Infraestructura - Consorcio RA5	
Cristian Mauricio Melo Caicedo cristianmelo@aciproyectos.com	Director de Interventoría Consorcio RA5	
Oscar Eduardo Bahamon Tovar oscarbahamon@aciproyectos.com	Coordinador de Interventoría Consorcio RA5	
José Ángel Puccini García jose.puccini@aerocivil.gov.co	Apoyo Técnico a la Supervisión Entidad UAEAC – Aerocivil	
Luis Bernardo Puentes Torres bernardo.puentes@aerocivil.gov.co	Supervisión Entidad UAEAC – Aerocivil	