## I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTA:

**NUMERO DE ACTA:** *20*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREA:** | *DIRECCIÓN TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES* | | **PROCESO:** | *22001464 H3 de 2022 y 22001449 H4 de 2022* | |
| **TEMA DE LA REUNIÓN:** | *Comité de Seguimiento* | | | | |
| **LUGAR:** | *Ms Teams* | | | | |
| **FECHA:** | *16/06/2023* | **HORA INICIO:** | *08:16AM* | **HORA FINAL:** | *09:31AM* |

## II. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Adelantar comité de seguimiento en virtud del contrato suscrito entre el CONSORCIO RA5 y la AERONÁUTICA CIVIL, para el contrato 22001449 H4 de 2022 - REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES CIAA (VIGENCIAS FUTURAS)

## III. AGENDA:

Orden del Día:

1. Verificación de quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Seguimiento de los compromisos acta anterior
4. Temas a tratar
5. Planes de acción (Generación de compromisos)

## IV. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:

1. Verificación de quórum

Se inicia el comité con la verificación de quórum – Contratista de Obra, Interventoría y Entidad.

2. Lectura y aprobación del acta anterior

Se remitió el acta para firma de la Entidad; ya se cuenta con aprobación del acta por la Entidad, del Contratista de obra y de la Interventoría.

3. Seguimiento de los compromisos acta anterior

A continuación, se listan los compromisos del acta anterior:

| No. | Actividad | Responsable | Fecha de Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| **1** | Plan de Calidad – Plan de Gerencia | Interventoría Consorcio RA5 | 16/06/2023 |
| **2** | Arte Valla -Aprobación | Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil | 16/06/2023 |
| **3** | Entrega informe general observaciones de las especialidades | Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería | 16/06/2023 |

| No. | Actividad | Responsable | Fecha de Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| **4** | Concepto Cambio director de Obra | Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería | 16/06/2023 |
| **5** | Informes mensuales No 4 contratista de obra e Interventoría | Interventoría Consorcio RA5 - Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería | 14/06/2023 |
| **6** | Hojas de Vida Interventoría paquete No 5 | Interventoría Consorcio RA5 | 9/06/2023 |

3.1. Plan de Calidad – Plan de Gerencia la Interventoría remitirá observaciones al documento para que sean subsanadas por parte del Contratista

3.2. Arte Valla -Aprobación fue remitida por el Contratista, revisada por la Interventoría y remitida a la supervisión donde se adelanta la revisión por parte del área de comunicaciones y posteriormente al Ministerio de Transporte, la Entidad Manifiesta que se realizaron ajustes por parte del área de Comunicaciones al arte los cuales fueron remitidos al Ministerio de Transporte y se espera sea aprobada por el Ministerio

3.3. Entrega informe general observaciones de las especialidades por parte del contratista el documento busca contener el informe general de todas las especialidades con la validación de las observaciones a los Consultores y saber que esta subsanado y que no, el Contratista manifiesta que el documento fue remitido el 15 de junio de 2023 por lo tanto se encuentra en revisión por parte de la Interventoría

3.4. Cambio director de Obra el Contratista remite la Hoja de Vida y las certificaciones complementadas se encuentra en revisión por parte de la interventoría se espera dar concepto de sobre la aprobación del cambio.

3.5. Informes mensuales No 4 contratista de Obra e Interventoría – se recibió y avaló el informe mensual No 4 del Contratista por pate de la Interventoría y así mismo el informe mensual No 4 de Interventoría fue remitido a la Entidad, el compromiso se da por cumplido.

3.6. Hojas de Vida Interventoría paquete No 5, La Interventoría remite la quinta entrega a la Entidad para revisión y aprobación de los profesionales relacionados el compromiso se da por cumplido.

4. Temas a tratar

4.1. Reunión geotecnia revisión de la cargas y factores que no se están de acuerdo entre el Contratista e Interventoría frente a los valores suministrados por el Consultor, se tenía presente para el 2 de junio de 2023, no obstante, se informa no se presentó la Consultoría argumentando que respondieron un correo a la Entidad en donde indicaban que se validaría la respuesta por la Interventoría y una vez revisado se agendaría una nueva reunión. Sin embargo, en presencia de los especialistas estructural y geotecnia tanto del Contratista como de Interventoría se llevó a cabo la reunión donde se analizaron las situaciones y estado del proyecto, el resultado a las observaciones por parte del Consultor se recibió el 15 de junio de 2023 la cual se remitió al Contratista de Obra y especialista en Geotecnia de la Interventoría.

4.2. El Contratista manifiesta su inquietud en cuanto al procedimiento una vez recibidos los diseños por parte de la Consultoría con el fin de dar continuidad al proyecto, la Interventoría indica que se espera que dicha respuesta sea incluida en el informe general de observaciones No 2 a los estudios y diseños, una vez revisado por la Interventoría esta remitirá concepto a la Entidad de las observaciones que persisten, con el fin de que la Entidad de la directriz ya que ni el Contratista de obra, ni la Interventoría RA5 están de acuerdo con las capacidades a compresión dadas por el Consultor Geotécnico, y por lo tanto el ajuste o la complementación al diseño serán de acuerdo a la capacidad portante concertada con la interventoría de obra, toda vez que estos están obligados

a suscribir un documento en donde se garantice la estabilidad y calidad de los diseños con los que se va a ejecutar el proyecto.

4.3. La Entidad considera importante realizar la reunión en revisión del aspecto geotécnico entre los especialistas de Consultoría, Interventoría, Contratista, Interventoría y Entidad, La supervisión informa que ha compartido la información con especialistas de la Entidad para brindar un análisis técnico al referido, se espera se confirme la fecha y disponibilidad de los especialistas del consultor.

4.4. El Contratista de Obra remitirá concepto donde expondrá la no apropiación de los estudios y diseños y propuesta de apropiación.
La Interventoría aclara que se necesita para el día 20 de junio de 2023 una reunión donde se defina la hoja de ruta, con base en el anexo de apropiación a los diseños se tiene para el Contratista de obra hasta 1 mes más de plazo.
Se necesita conocer por parte de la Entidad la apropiación para proceder a complementar y ajustar la información, la cual se debe hacer sin superar el presupuesto y debe estar revisado, aprobado y soportado por la Interventoría.
Se solicita a la Entidad genere la citación de reunión y poder definir la solicitud de prórroga del plazo y la solicitudes del Contratista, en cuanto a modificaciones que vea pertinentes para la apropiación, las cuales a la fecha no se han allegado dichas solicitudes.

4.5. La Interventoría manifiesta recepción de oficio que indicaba contener el documento “informe general de observaciones a los estudios y diseños No 2” No obstante se adjuntó al aplicativo TMS un documento preliminar que solo incluye el componente Hidrosanitario, por lo cual se espera con la celeridad del caso el contratista lo remita por correo y sea oficializado en el sistema de radicación de correspondencia de la Interventoría.

4.6. La Entidad aclara que en presencia de los Representantes Legales de las partes han expuesto las situaciones y sugerencias frente a la etapa de apropiación de estudios y diseños. Sedeja en claro que hará lo que se considere necesario para llevar a cabo el inicio de obras de manera correcta y clara, se espera el apoyo por parte de la Interventoría..

4.7. La Entidad espera realizar Reunión técnica geotécnica y reunión general en compañía de los Representantes Legales de las partes con el fin presentar las posturas y tomar decisiones administrativas en pro del desarrollo del proyecto para el 20 de junio de 2023.

4.8. Actas de Vecindad. El Contratista manifiesta que se adelantaron 4 actas del conjunto residencial Almendros, se concluyó el levantamiento de actas en el conjunto residencial pijaos y se realizó el levantamiento de áreas comunes, se espera finalizar en la semana entre el 20 y 23 de junio de 2023.

4.9. Servicios públicos se adelantaron procesos, pero se espera hacer la apropiación de estudios y diseños y entrega del lote para formalizar los documentos.

4.10. La Interventoría solicita al Contratista la remisión de los informes semanales No 16, 17, 18, 19 y 20 así mismo se solicita la hoja de vida del especialista acústico, que está pendiente por aprobar.




4.11. La Interventoría observa que se ha analizado la información recibida, que se elevan las consultas a los consultores de los diseños, pero se ve con preocupación las demoras en las respuestas por parte del Consultor, y se evidencia en que los especialistas de la Consultoría se ratifican y persisten en sus conceptos por lo que se ha dilatado el proceso de apropiación, además de la no coordinación entre especialistas de la Consultoría.

## V. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos):

| No. | Actividad | Responsable | Fecha de Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| **1** | Plan de Calidad – Plan de Gerencia | Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería | 21/06/2023 |
| **2** | Arte Valla -Aprobación | Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil | 23/06/2023 |
| **3** | Entrega informe general observaciones de las especialidades | Interventoría Consorcio RA5 | 16/06/2023 |
| **4** | Concepto Cambio director de Obra | Interventoría Consorcio RA5 | 21/06/2023 |
| **5** | Informes semanales No 16 al 20 del Contratista | Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería | 19/06/2023 |
| **6** | Hoja de Vida especialista acústico | Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería | 21/06/2023 |

## VI. FIRMAS:

Para constancia se firma en la Ciudad de **_Bogotá D.C._** a los **_21_** días del mes de **_junio_** del año **_2023_**, por los asistentes:

| Nombre completo | Cargo | Firma |
|---|---|---|
| Juan Carlos Silva Pardo<br>juan.silva@consorcioci.com | Representante – Contratista Consorcio Construcciones de Ingeniería |  |
| Julián Andrés Cogollo Briceño<br>gerencia@jacbconstrucciones.com | Director de Obra – Contratista Consorcio Construcciones de Ingeniería |  |
| Cristian Mauricio Melo Caicedo<br>cristianmelo@aciproyectos.com | Director de Interventoría Consorcio RA5 |  |
| Oscar Eduardo Bahamon Tovar<br>oscarbahamon@aciproyectos.com | Coordinador de Interventoría Consorcio RA5 |  |
| José Ángel Puccini García<br>jose.puccini@aerocivil.gov.co | Apoyo Técnico a la Supervisión Entidad UAEAC – Aerocivil |  |
| Luis Bernardo Puentes Torres<br>bernardo.puentes@aerocivil.gov.co | Supervisión Entidad UAEAC – Aerocivil |  |