	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-3

FECHA INFORME: Día: **07** Mes: **DICEMBRE** Año: **2023**

CONTRATO N°. 059-00-F-CACOM-3-GRUCO-2023

CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS

VALOR DEL CONTRATO: 75.130.650,00 COP

FORMA DE PAGO: 30 de noviembre de 2023 por valor de $75.130.650 con cargo al PAC DICIEMBRE de 2023.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día **12** Mes **OCTUBRE** Año **2023**

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN TANQUE DE AGUA DE 20000 LITROS PARA LA FLOR, LA GUAJIRA

CONTRATO MODIFICATORIO No. No aplica

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el **17/10/2023** hasta el **30/11/2023**

Porcentaje Avance en tiempo: **30,6%**

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): **0%**

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: **0%**

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: **100%**

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ___X___ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __X_. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __X__ Sí _____

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Durante el presente mes de noviembre se realizaron los trabajos de instalación y construcción del tanque de agua, se recibió un reporte por parte del personal que se encontraba de comisión durante los días de este mes y se realizó el recibo de los elementos ya instalados, se realizron pruebas y se informaron las novedades al contratista antes de su partida y se corrigieron errores de filtración. Así mismo, se adelantó todos los documentos para el pago del contrato.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)
No aplica.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Se encuentra pendiente el pago del contrato. Por último se anexa imágenes del acta recibida por parte del T3 García de los trabajos realizados mientras su estadía en el PAC.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** _____**x**_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: ST BARROS OCHOA ALFREDO IVAN

FIRMA: 

C.C. No. 1065836825

DEPENDENCIA: GRUCO

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2023-085018-AG	**Lugar y Fecha**	La flor de la Guajira,20-11-2023

Asunto	Actividades realizadas contrato No. 059-00-F-CACOM-3-GRUCO-2023		
Oficina Productora	ESDEF-314		
Hora Inicio	10:00	**Hora Finalización**	12:00
Ausentes	N/A		

Orden del día:
Actividades realizadas contrato No. A No. 059-00-F-CACOM-3-GRUCO-2023

Desarrollo:

El señor T3 Garcia Garcia Andres Fernando, se reúne con el personal de contratistas del contrato No. 059-00-F-CACOM-3-GRUCO-2023, con el fin de realizar un resumen de las actividades de construcción de un taque de fibra de vidrio con su instalación hidráulica de bomba de llenado y de presión en el PAC LFR, a partir del día 14 de noviembre 2023 como se relaciona a continuación:

14-NOV-2023: El tanque de fibra de vidrio se encontraba enlaminado con 03 capas de fibra de vidrio y próximo a montar el fondo y tapa de la estructura.



15-NOV-2023: Se efectuó el pegue de refuerzo con 04 capas de fibra de vidrio al fondo y tapa del tanque, refuerzo de las paredes para lograr una densidad en la parte baja de 10 mm y en la parte superior de 7 mm. De igual manera, se ubica en el punto de instalación permanente.



16-NOV-23: Instalación de bridas de entrada, salida y retrolavado de 2", pegue de manhole (tapa de registro para mantenimiento) de 24" de diámetro y pintura tipo gelcoat para fibra de vidrio de color blanco.



17-NOV-2023: Instalación de tuberías, instalación de la bomba para llenado, instalación Hidroflo para la distribución del agua en el sitio y mantenimiento de la parte interna del tanque.



18-NOV-2023: Sellamiento del manhole con 22 tornillos en acero inoxidable y recubrimiento con sellante para evitar las filtraciones de agua e instalación de las tuberías al sistema de abastecimiento de agua de la planta principal.





19-NOV-2023: Instalación eléctrica que va energizar el sistema de bombas y pruebas de llenado, vacío y posibles fugas de agua.



20-NOV-2023: Corrección de filtración de agua por uno de los tornillos del manhole y verificación de más filtraciones y correcto funcionamiento del sistema.



- Es importante tener en cuenta que, de acuerdo a lo expuesto por el ingeniero del contrato, fue necesario incluir los siguientes elementos que no se encontraban dentro del contrato, como lo fue una bomba de agua marca pedrollo de 0.5 caballos de fuerza para llenar el tanque instruido en fibra de vidrio, ya que por la altura del mismo no se puede llenar por gravedad. Asimismo, se instaló un controlador de flujo de agua con flotador mecánico y flotador eléctrico, con el fin controlar el paso de agua y evitar que la bomba se queme.









No siendo otro el objeto de la reunión se da por terminada.

Actividades a Realizar N/A			
Actividad		**Responsable**	**Fecha Entrega**
N/A		N/A	N/A
N/A			
Convocatoria Próxima Reunión			
Tema	N/A		
Fecha - Hora	N/A	**Lugar**	N/A

Técnico Tercero ANDRES FERNANDO GARCIA GARCIA
Técnico Registro y Control

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			En tramite
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica			No aplica
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos			No presentada durante el lapso informado
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario			No presentada durante el lapso informado
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			No presentada durante el lapso informado
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			Contrato en ejecucion