Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	FAZNI	**Contrato**	GGC-590-2020	**Etapa Contrato**	Entregado	**Fecha Informe**	05/12/2023	**Periodo Informe**	01-11-2023 - 31-11-2023
Departamento	Guaviare	**Municipio**	Calamar	**Comité**	CAFAZNI	**Número acta**	74	**Número de proyectos**	1
Contratista	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.	**Apoyo técnico**	Esmeralda López Sanchez	**Apoyo Jurídico**	Neila Baleta	**Supervisor**	Maria Victoria Ramirez Martinez		
Interventor	Consorcio Interventores De Colombia	**Fiducia**	N/A	**Encargo Fiduciario**	N/A				

Objeto del Contrato

CONSTRUCCION, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE ENERGIA SOSTENIBLES CONSISTENTES EN SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INIDIVIDUALES (SSFVI) PARA GENERAR ELECTRICIDAD PARA USUARIOS RURALES DISPERSOS EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS (ZNI) DEL MUNICIPIO DEL CALAMAR DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

Alcance del Contrato

En desarrollo del objeto de este contrato, El contratista deberá ejecutar las actividades previas y de instalación de las soluciones solares fotovoltaicas individuales, así como realizar las actividades inherentes a la administración, operación y mantenimiento (en adelante AOM) y posterior devolución de la infraestructura conforme a las condiciones del presente contrato.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	3001760	$ 309.200.979		13-04-2023	PREVISORA
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	3001760	$ 77.300.245		13-04-2025	PREVISORA
PAGO ANTICIPADO	3001760	$ 565.543.945		13-04-2023	PREVISORA
CUMPLIMIENTO	3001760	$ 309.200.979		13-04-2023	PREVISORA
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	3001760	$ 77.300.245		13-04-2025	PREVISORA
PAGO ANTICIPADO	3001760	$ 565.543.945		13-04-2023	PREVISORA

Fecha de suscripción	24-10-2021	**Fecha acta de inicio**	31-03-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	09-11-2022

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Apertura de cuenta bancaria.(plazo a partir de la firma del contrato)	31-03-2021	10-04-2021	%0,5	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	31-03-2021	09-11-2022	%0,5	%100
Etapa 1	Realización de socialización y capacitación de usuarios.	08-05-2021	21-05-2021	%0,5	%100
Etapa 1	Realizar el replanteo y verificación de los usuarios beneficiarios del proyecto en el campo y tramitar las sustituciones de los mismos (si aplican) - y actas de verificacion de usuarios.	22-05-2021	16-06-2021	%4	%100
Etapa 1	Verificar y realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	17-06-2021	16-08-2021	%0,5	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificación sobre no presencia de Usuarios en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales o zonas de reserva y similares	17-06-2021	16-08-2021	%1	%100
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificar con el EnteTerritorial que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	17-06-2021	16-08-2021	%1	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro	11-04-2021	14-04-2021	%1	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	15-04-2021	23-04-2021	%1	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	24-04-2021	30-04-2021	%1	%100
Etapa 1	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda,y suscripción de Actas de Inicio	01-05-2021	06-05-2021	%1	%100
Etapa 1	Presentacion de cronograma de instalacion validado por la interventoria para aprobacion del Ministerio	07-05-2021	12-05-2021	%1	%100
Etapa 1	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráficos será acordado con el MINISTERIO.	12-05-2021	19-05-2021	%1	%100
Etapa 1	Suscripcion del acta de Terminacion de la Etapa de Previa	25-10-2021	27-11-2021	%1	%100
Etapa 2	Actividades o ítems relevantes desuministro y construcción.(Desplegar las actividades de ejecución, se debe incluir el plazo previsto para el trámite de exención deI IVA y lascapacitaciones a los usuarios)	28-11-2021	27-05-2022	%5	%100
Etapa 2	Orden de fabricación de equipos y materiales.	28-11-2021	03-12-2021	%1	%100
Etapa 2	Tramites de exención de IVA	28-11-2021	04-02-2022	%2	%100
Etapa 2	Transporte de equipos y materiales hasta puerto Colombiano.	28-11-2021	04-02-2022	%1	%100
Etapa 2	Nacionalización de equipos	05-02-2022	20-02-2022	%5	%100
Etapa 2	Transporte de equipos y materiales hasta el sitio de obra.	21-02-2022	13-05-2022	%1	%100
Etapa 2	Instalación de sistemas	21-02-2022	13-05-2022	%45	%100
Etapa 2	Pruebas y puestas en funcionamiento	28-06-2022	12-07-2022	%10	%100
Etapa 2	Actas de avance de instalación, Actas de recibo individuales	28-06-2022	12-07-2022	%5	%100
Etapa 2	Acta de recibo y entrega de la infraestructura entre el CONTRATISTA, INTERVENTORIA y MINISTERIO	13-07-2022	09-11-2022	%5	%100
Etapa 2	Acta de Terminación de la instalación entre MME, INTERVENTORÍA y CONTRATISTA	13-07-2022	09-11-2022	%5	%50

Fecha de terminación del contrato	09-11-2032	**Fecha para liquidación contrato**	09-11-2032	**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes	4	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-590-2020-01	20-08-2021	modificación del Contrato FAZNI GGC No. 590 de 2020

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-590-2020-01	20-08-2021	modificación del Contrato FAZNI GGC No. 590 de 2020

Número de usuarios contratados	82	**Número de usuarios replanteo actual**	78	**Número de usuarios energizados**	78	**Fecha acta energización de usuarios**	13 septiembre del 2022

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%100	**Retraso contrato**	%0
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%100	**Retraso obra**	%0

Ultimo informe Constratista	24-06-2022 - 23-07-2022	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Se da aprobación del informe de interventoría para el contrato FAZNI-GGC-590-20-L5	**Acciones a realizar – último informe**	

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%78,23	**Valor Total del Contrato**	$ 1.546.004.893	**Valor Total Pagado**	$ 1.209.480.874

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
27-08-2021	1	PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2020	$ 463.072.975	Pagado
30-06-2022	2	Segundo desembolso	$ 102.470.970	Pagado
09-09-2022	3	Tercer desembolso vigencia 2021	$ 102.470.970	Pagado
30-09-2022	4	Cuarto desembolso vigencia 2021	$ 102.470.970	Pagado
07-10-2022	5	Quinto desembolso vigencia 2021	$ 102.470.970	Pagado
11-11-2022	6	Sexto desembolso vigencia 2022	$ 336.524.020	Pagado
25-11-2022	7	Septimo desembolso vigencia 2022	$ 336.524.020	Pendiente de pago

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
El contrato FAZNI-GGC-590-20 se encuentra 100% terminado. La interventoría remitió los documentos de finalización del proyecto el pasado 09 de noviembre del 2022. Se cuentan con los siguientes documentos: 1) Acta de Recibo y Entrega de la Infraestructura Contrato FAZNI GGC No. 590 Firmada 2) Actas de capacitación, recibo y entrega. 3) Declaración de cumplimiento RETIE 4) Garantías generales equipos instalados. 5) Relación de usuarios instalados. 6) Protocolos de Prueba SSFVI. 7) Registro fotográfico Viviendas Instaladas V2. 8) Pólizas del Contrato FAZNI GGC No. 590 de 2020. 9) Acta de Avance de Instalación Contrato FAZNI GGC No. 590 de 2020 10) Actas de capacitación, recibo y entrega. 11) Garantias contrato de instalaciò. 12) INFORME FINAL CTO FAZNI GGC 590. 13) Planos de las unidades fotovoltaicas. 14)	06-06-2023				ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Publicada el 04 de julio del 2023 la modificación en GGC de la clausula cuarta pago 6 y clausula octava corresponde a otro si No.4.	05-07-2023				Memorando otro sí No.4
					ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El Acta De Terminación De La Etapa De Instalación Con sus anexos según clausula octava se encuentra en revisión todavía por parte de GGC. Se gestionó sexto pago etapa de instalación sin embargo, fue devuelto por un formato	31-08-2023				

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Pendiente modificación contractual en gestión contractual cambiando el numero de usuarios de 82 a 78 usuarios.	05/12/2023				

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**