DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

Fondo	FAZNI	**Contrato**	GGC-593-2020	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	05-12-2023	**Periodo Informe**	01-11-2023 - 30-11-2023
Departament	Meta	**Municipio**	Mapiripán	**Comité**	CAFAZNI	**Número acta**	74	**Número de proyectos**	1
Contratista	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.	**Apoyo técnico**	Esmeralda López Sánchez	**Apoyo Jurídico**	Neila Baleta	**Supervisor**	Maria Victoria Ramirez		
Interventor	Consorcio Interventores De Colombia	**Fiducia**	N/A	**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

: ?CONSTRUCCIÓN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO AISLADO CON AUTONOMIA DE 1 DÍA QUE PERMITA EL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 538 VIVIENDAS DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE MAPIRIPAN.

Alcance del Contrato

En desarrollo del objeto de este contrato, el contratista deberá ejecutar las actividades previas y de instalación de las soluciones solares fotovoltaicas individuales, así como realizar las actividades inherentes a la administración, operación y mantenimiento (en adelante AOM) y posterior devolución de la infraestructura conforme a las condiciones del presente contrato.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA	1005596	$ 536.266.634	09-04-2021	13-07-2022	PREVISORA
CUMPLIMIENTO	3001762	$ 2.145.066.535	09-04-2021	13-07-2023	PREVISORA
PAGO ANTICIPADO	3001762	$ 3.923.326.691	09-04-2021	22-03-2032	PREVISORA
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	3001762	$ 536.266.634	09-04-2021	13-07-2025	PREVISORA
CUMPLIMIENTO	3001762	$ 2.145.066.534	09-04-2021	13-07-2023	PREVISORA
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	3001762	$ 536.266.634	09-04-2021	13-07-2025	PREVISORA
PAGO ANTICIPADO	3001762	$ 3.923.326.691	09-04-2021	13-07-2023	PREVISORA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA	1005596	$ 536.266.634	09-04-2021	13-07-2022	PREVISORA
CUMPLIMIENTO	3001762	$ 2.145.066.535	09-04-2021	13-07-2023	PREVISORA
PAGO ANTICIPADO	3001762	$ 3.923.326.691	09-04-2021	22-03-2032	PREVISORA
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	3001762	$ 536.266.634	09-04-2021	13-07-2025	PREVISORA
CUMPLIMIENTO	3001762	$ 2.145.066.534	09-04-2021	13-07-2023	PREVISORA
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	3001762	$ 536.266.634	09-04-2021	13-07-2025	PREVISORA
PAGO ANTICIPADO	3001762	$ 3.923.326.691	09-04-2021	13-07-2023	PREVISORA

Fecha de suscripción	31-03-2021	**Fecha acta de inicio**	31-03-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	24-03-2023

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Apertura de cuenta bancaria.(plazo a partir de la firma del contrato)	31-03-2021	10-04-2021	%0,5	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar	31-03-2021	23-01-2023	%0,5	%100
Etapa 1	Realización de socialización y capacitación de usuarios.	11-05-2021	27-06-2021	%0,5	%100
Etapa 1	Realizar el replanteo y verificación de los usuarios beneficiarios del proyecto en el campo y tramitar las sustituciones de los mismos (si aplican) - y actas de verificacion de usuarios.	21-07-2021	09-09-2021	%4	%100
Etapa 1	Verificar y realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	10-09-2021	20-10-2021	%0,5	%100
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificación sobre no presencia de Usuarios en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales o zonas de reserva y similares	10-09-2021	20-10-2021	%1	%100
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificar con el EnteTerritorial que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	10-09-2021	20-10-2021	%1	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro	11-04-2021	13-04-2021	%1	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	14-04-2021	23-04-2021	%1	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	24-04-2021	30-04-2021	%1	%100
Etapa 1	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda,y suscripción de Actas de Inicio	01-05-2021	21-07-2021	%1	%100
Etapa 1	Presentacion de cronograma de instalacion validado por la interventoria para aprobacion del Ministerio	21-07-2021	31-07-2022	%1	%100
Etapa 1	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráficos será acordado con el MINISTERIO.	21-07-2021	31-07-2022	%1	%100
Etapa 1	Suscripcion del acta de Terminacion de la Etapa de Previa	26-01-2022	27-01-2022	%1	%100
Etapa 2	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción.(Desplegar las actividades de ejecución, se debe incluir el plazo previsto para el trámite de exención del IVA y lascapacitaciones a los usuarios)	28-01-2022	25-09-2022	%5	%100
Etapa 2	Orden de fabricación de equipos y materiales.	28-01-2022	02-02-2022	%1	%100
Etapa 2	Tramites de extensión de IVA	03-02-2022	14-04-2022	%2	%100
Etapa 2	Transporte de equipos y materiales hasta puerto Colombiano.	03-02-2022	12-11-2022	%1	%100
Etapa 2	Nacionalización de equipos	15-04-2022	12-11-2022	%5	%100
Etapa 2	Transporte de equipos y materiales hasta el sitio de obra.	06-05-2022	12-11-2022	%1	%100
Etapa 2	Instalación de sistemas	06-05-2022	12-11-2022	%45	%100
Etapa 2	Pruebas y puestas en funcionamiento	06-05-2022	12-11-2022	%10	% 100
Etapa 2	Actas de avance de instalación, Actas de recibo individuales	14-09-2022	24-11-2022	%5	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 3	Acta de recibo y entrega de la infraestructura entre el CONTRATISTA, INTERVENTORIA y MINISTERIO	25-09-2022	24-03-2023	%5	%100
Etapa 4	Acta de Terminación de la instalación entre MME, INTERVENTORÍA y CONTRATISTA	25-09-2022	24-03-2023	%5	%0

Fecha de terminación del contrato	30-06-2032	**Fecha para liquidación contrato**	30-06-2032	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	3 OTRO SÍ 2 SUSPENSIONES	**Suspendido**	NO	**Desde** **Hasta**	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-593-2020-01	12-03-2021	modificación del Contrato FAZNI GGC No. 593 de 2020
GGC-593-2020-01	12-03-2021	modificación del Contrato FAZNI GGC No. 593 de 2020
GGC-593-2020-02	29-03-2022	Modificación clausula de garantías
GGC-593-2020-02	29-03-2022	Modificación clausula de garantías

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	509	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%95	**Retraso contrato**	%5
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%100	**Retraso obra**	%0

Ultimo informe Constratista	20-01-2023 - 23-01-2023	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	En finalización últimos usuarios	**Acciones a realizar – último informe**	

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%36,58	**Valor Total del Contrato**	$ 10.725.332.672	**Valor Total Pagado**	$ 3.923.482.324

Detalle de los pagos efectuados al contrato				
Fecha	**Número de acta**	**Descripción**	**Valor**	**Estado**
27-08-2021	1	Pago etapa previa Vigencia 2020	$ 3.212.595.041	Pagado
02-09-2022	2	Primer pago vigencia 2021	$ 710.887.283	Pagado
30-09-2022	3	Segundo pago vigencia 2021	$ 710.887.283	Pagado
07-10-2022	4	Tercer pago vigencia 2021	$ 710.887.283	Pagado
11-11-2022	5	Cuarto pago vigencia 2021	$ 710.887.283	Grabado
16-12-2022	6	Quinto pago vigencia 2022	$ 2.334.594.249	Grabado
31-10-2022	7	Sexto pago vigencia 2022	$ 2.334.594.249	Grabado

Lista de Remuneraciones	
Descripción	**Valor**
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
0	0

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
	05-12-2023				Informe del proyecto

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Se dió aval del grupo financiero para tramitar el pago cuarto etapa de instalación con vigencia expirada 2021.					

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**