	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	5
		Vigencia	23/10/2023

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	12/11/2023	PERIODO REPORTADO DEL:	10/11/2023 AL: 11/12/2023
CONTRATO Nº	062-00-G-CACOM-4-GRUAL-2023	CONTRATISTA	ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S. NIT. 900.593.828-1
OBJETO	CAMBIO DE CUBIERTA Y MANTENIMIENTO TALLER ETAA- CACOM 4		
FECHA DE INICIO	19/10/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	22/12/2023

VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL (Si aplica)	VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)	VALOR TOTAL
$ 340.596.666,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 340.596.666,10

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

La suscripción del contrato se realizó el día 15-09-23. La firma del acta de inicio fue el día 19-10-23. A la fecha del presente informe no se han iniciado actividades. El contratista manifiesta estar en coordinaciones logísticas para iniciar las actividades.

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
						DIRECTOR DE OBRA	1	20	0	NO	Ingeniero civil
						RESIDENTE DE OBRA	1	100	0	NO	Ingeniero civil
						RESIDENTE SISO	1	100	0	NO	Profesional SST
						RESIDENTE AMBIENTAL	1	25	0	NO	Profesional en medio ambiente
						RESIDENTE ELECTRICISTA	1	25	0	NO	Ingeniero electricista
						PROFESIONAL ASESOR	1	25	0	NO	Ingeniero civil especialista en estructuras
						TOTAL	6				

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado a la fecha (Total)	0,00%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)				
Semana 1	6,00%	32,00%	44,00%	-12,00%
Semana 2	6,00%			
Semana 3	8,00%			
Semana 4	12,00%			
Semana 5	0,00%			

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA








AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		44,00%
EJECUTADO		32,00%

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	PROGRAMADO		49,00%
	EJECUTADO		56,00%
3. CIMENTACIÓN	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		47,00%
	EJECUTADO		42,00%
5. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		41,00%
	EJECUTADO		4,00%
6. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		3,00%
	EJECUTADO		0,00%
7. CUBIERTAS	PROGRAMADO		43,00%
	EJECUTADO		0,00%

5- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	41	20	21
Proyección	46	20	26

6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

VER ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO

7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Días transcurridos de la obra	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada
20	-5	27/12/2023

8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Se realiza actividades preeliminares tales como localización y replanteo, construcción de campamento de 18 m2, cerramientos en polisombra, demoliciones de placa de concreto, excavaciones manuales y mecanicas e instalación de perfileria metalica para el reemplazo de las correas en madera existentes

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	SI	X	NO	
4. ESTRUCTURA	SI	X	NO	
6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	SI	X	NO	
7. INSTALACIONES ELECTRICAS	SI	X	NO	
18. CUBIERTAS	SI	X	NO	

OBSERVACIONES:

PARA EL PRESENTE INFORME SE REPORTA UN ATRASO DEL 12% DEBIDO A LA DEMORA EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVADES Y FALTA DE PERSONAL DE OBRA PARA EJECUTARLAS

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 340.596.666,10	$ 340.596.666,10	$ 108.990.933,15	32,00%	$ 231.605.732,95	68%
Adiciones	N/A	$ 0,00				
Reducciones		$ 0,00				
TOTAL	$ 340.596.666,10	$ 340.596.666,10				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 340.596.666,10	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR TOTAL	$ 340.596.666,10	
ANTICIPO (Si aplica)	$ 0,00	
PRIMER PAGO PAC XXXXX	$ 0,00	
SEGUNDO PAGO PAC XXXXXX	$ 0,00	
TERCER PAGO PAC XXXXXX	$ 0,00	
PAGO FINAL PAC XXXXXX	$ 0,00	
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 0,00	

12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIO	OBSERVACIONES
Entregar APUS,	Si	Si	Si	Entregado a traves de correo electronico
Entregar Programación de obra,	Si	Si	Si	Entregado a traves de correo electronico
Programa SISOMA	Si	Si	Si	Entregado a traves de correo electronico
Libro de bitácora de la obra.	Si	Si	Si	Entregado a traves de correo electronico
Contar con el personal mínimo requerido	Si	Si	Si	Entregado a traves de correo electronico
Presentación Hojas de Vida y Estudios de seguridad personal	Si	Si	Si	Entregado a traves de correo electronico
Personal Capacitado y con experiencia	Si	Si	Si	Enviado por correo electronico
Aportes Seguridad Social -PARAFISCALES	Si	Si	Si	Enviado por correo electronico

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA DE OBRA CONTAR CON MAYOR CANTIDAD DE MANO DE OBRA CALIFICADA, YA QUE A LA FECHA SOLO CUENTAN CON MENOS DE 6 PERSONAS REALIZANDO LABORES DE OBRAS CIVILES (Instalación de correas metalixas, excavaciones, retiro de materiales)

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

10 Noviembre de 2023: Nublado 11 Noviembre de 2023: Nublado 12 Noviembre 2023: Soleado 13 Noviembre 2023: Soleado 14 Noviembre de 2023: Soleado 15 Noviembre de 2023: Soleado 16 Noviembre de 2023: Soleado
17 Noviembre de 2023: Nublado 18 Noviembre de 2023: Lluvias 19 Noviembre de 2023: Soleado 20 Noviembre 2023: Lluvias 21 Noviembre de 2023: Soleado 22 Noviembre de 2023: Soleado 23 Noviembre de 2023: Soleado
24 Noviembre de 2023: Soleado 25 Noviembre de 2023: Nublado 26 Noviembre de 2023: Soleado 27 Noviembre de 2023: Soleado 28 Noviembre de 2023: Soleado 29 Noviembrede 2023: Soleado 30 Noviembre de 2023: Soleado
01 Diciembre de 2023: Soleado 02 Diciembre de 2023: Nublado 03 Diciembre de 2023: Soleado 04 Diciembre de 2023: Soleado 05 Diciembre de 2023: Soleado 06 Diciembre 2023: Soleado 07 Diciembre de 2023: Soleado
08 Diciembre de 2023: Soleado 09 Diciembre de 2023: Nublado 10 Diciembre de 2023: Soleado 11 Diciembre de 2023: Soleado

REVISO:

Supervisor. ST Castillo Pinilla Hermes Raul

REVISO:

Supervisor. ST Castillo Pinilla Hermes Raul

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PERIODO REPORTADO





