Día 16

Actividades. Clima Nublado.

- Se continua la excavación mecánica para caja de Vía sobre la Bahía N° 2.
- Se fijara acero de refuerzo, en obra, para los sumideros laterales del Pozo N° 6.

-

- Equipos, Retro excavadora de llanta., Volquetas, Vibrocompactador de llanta, Equipos topográficos, herramienta menor,

Personal: 01 Residente de obra, 01 Maestro, 02 Ayudantes de obra. 01 Comisión de Topografía, operadores de Maquinaria.

OBSERVACIONES: Se presentan a obra el Ingeniero Camilo Caro, Coordinador de Constructores y urbanizadores de Veolia, y el Señor Edward Doza Inspector de Control Urbano de la ESP Veolia, para dar indicaciones Técnicas para la construcción de las Redes de Captación de aguas lluvias del Proyecto Torres del Parque, se considero:

- → Rejillas Tipo Pesado para los sumideros laterales SL150.
- → Emplear 2 rejillas por sumidero, laterales SL150.
- → Emboquillado interno y externo del Contorno de los tubos instalados en las cámaras de inspección o Sumideros SL150 (10) y ST (1) Alcantarillados
- → Nivelación de Placa - Tapa de pozos de inspección a nivel de rasante.
- → Para el Sumidero Transversal del PR0+015 instalar rejilla en la totalidad del ancho.

Ing: Iván Alejandro Mejía María Alejandro Rodríguez

Camilo Caro Edwar Doza P