CÓDIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015		
VERSIÓN: 4	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	

Ciudad y fecha Bogota. 17 de octubre de 2018

No. S-2018-032450 DIBIE-GRUIN

Señor Brigadier General
SILVERIO ERNESTO SUÁREZ HERNÁNDEZ
Director Bienestar Social Policía Nacional
Bogotá.-

Asunto: Informe de supervisión contrato No. PN DIBIE 08-3-16194-17 Mes reportado Junio 2018

1. PLAZO		**2. ACLARATORIO No.**	**3. MODIFICATORIO**	**4. OTROS**
INICIO: 28/09/2017	TERMINO: 30/12/2017	FECHA:	FECHA: 24/10/2017	FECHA: hasta 23/04/2018
1.1 PRÓRROGA No. 1			**3.1 MODIFICATORIO No. 1 ADICIÓN**	**4.1 SUSPENSIÓN No. 1**
INICIO: 30/12/2017	TERMINO: 28/02/2018		FECHA: 15/11/2017	hasta 26/06/2018
			3.2 MODIFICATORIO No. 2 FORMA DE PAGO	**4.2 PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN No. 1**
				hasta 24/08/2018
				4.2 PRÓRROGA No. 2 a la SUSPENSIÓN No. 1

5. OBJETO	**6. CONTRATISTA**	**7. PLAZO DE EJECUCIÓN**	**BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS**			**RECIBIDO**		**PENDIENTE POR RECEPCIÓN**		**15. OBSERVACIONES**
			8. DESCRIPCIÓN	**9. CANTIDAD**	**10. VALOR**	**11. CANTIDAD**	**12. VALOR**	**13. CANTIDAD**	**14. VALOR**	
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y PERMISOS PARA LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL CENTRO VACACIONAL MELGAR SEDE B DE LA POLICÍA NACIONAL- DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	HINCACOM S.A.S	**Vigencia**								De las acciones de seguimiento al Contrato, el dia 06 de junio se realizo visista a las instalaciones de la Coporacion Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA) en la cudad de Ibague, indagando sobre el estado de los tramites de vertimientos y ocupacion de cauce, adelnatados ante esta sede de la entidad; en donde se logro aclarar sobre el permiso de ocupacion de cauce y consecion de aguas, este útimo adelantado en CORTOLIMA - Melgar, situacion que se ratificó y asi se expidiói liquidación de pago de evaluación para permiso de ocupación de cauce y permiso de vertimientos se gestiona para que pase a validación a la oficina jurídica para Auto de inicio. De esto se realizaron los respetivos requerimientos tanto a Interventoria como a Consultoria. De igual manera se convoco y desarrollo reunión el dia 25 de junio con la Interventoría y Consultoría, donde a manera relevante se informo sobre el seguimiento a los requerimientos realizados por CORTOLIMA para el permiso de concesión de aguas, en cuanto al pago de evaluación y seguimiento del permiso de vertimirntos. En la eunión se solicita programar visita conjunta a campo con el fin de verificar en sitio ubicación de estructras y redes proyectadas. Con fecha 16/06/2017, la supervisión solicita mediante coreo electrónico, que recibida la comunicación radicado No. 2018-002513-018, donde EPC manifiesta que ha respondido una serie de observaciones formuladas por la interventoría, agradecemos en la próxima reunión precisar una a una si de parte de la interventoria está aclarada la observación de acuerdo a lo esperado con la misma. Se viabiliza mediante concepto escrito la prórroga No. 2 a la suspención del contrato hasta 24/08/2018. Actualmente el contrato se encuentra con la prorroga No. 2 a la suspensión No. 1 hasta el 24/08/2018, por las mismas razones que soportaron la primera suspensión.
		inicio 28/09/2017	FASE DIAGNOSTICA	1	$ 24.010.780,00	0		1	$ 24.010.780,00	
		termino 30/12/2017	FASE DISEÑO DE REDES	1	$ 25.957.600,00	0	$ -	1	$ 25.957.600,00	
			FASE CAPTACIÓN DE AGUAS Y	1	$ 7.787.280,00	0	$ -	1	$ 7.787.280,00	
			ENTREGA FINAL RESOLUCIÓN CORTOLIMA	1	$ 7.138.340,00	0	$ -	1	$ 7.138.340,00	
		Modificatorio No. 1 Adición:	12,69%	1	$ 8.233.927,13				$ 8.233.927,13	Aumento dedicación profesionales
		Inicio								
		termino								
		Modificatorio No. 2 Forma de Pago:	REVISIÓN FASE DIAGNÓSTICA	1	$ 18.281.981,78	1	$ 18.281.981,78	0	$ 0,00	Primer pago de 37% se divide en dos de 25% y 12%
			APROBACIÓN FASE DIAGNÓSTICA	1	$ 8.775.351,26	1	$ 8.775.351,26	0	$ -0,00	

			FASE DISEÑO DE REDES	1	$ 29.251.170,85			1	$ 29.251.170,85	
			FASE CAPTACION DE AGUAS Y VERTIMIENTOS	1	$ 8.775.351,26			1	$ 8.775.351,26	
			ENTREGA FINAL RESOLUCION CORTOLIMA	1	$ 8.044.071,98			1	$ 8.044.071,98	
		VALOR TOTAL	**$**	**64.894.000,00**	**$ 73.127.927,13**		**$ 27.057.333,04**		**$ 46.070.594,09**	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?	SI. X	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.
	NO. ____	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.
		En la entrega de información de supervisores salientes a supervisores entrantes no se consignan soportes de incumplimiento.

23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO ___

Grado y Nombre del Supervisor ASD 07 ADRIANA MARIBEL BARACALDO CÁRDENAS
Cargo INGRA. AMBIENTAL
Teléfonos: 312556987

Firma

Grado y Nombre del Supervisor ASE 16 RICARDO ANTONIO LEZAMA SERRANO
Cargo ING. CIVIL ASESOR
Teléfonos: 3143472522

Firma

Grado y Nombre del Supervisor CT. ALFONSO LÓPEZ ROJAS
Cargo ARQ. JEFE GRUPO INFRAESTRUCTURA
Teléfonos: 3102172042
Anexos: (Relacionar)

Firma

NOMBRE DE LA UNIDAD
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMÁTICA, SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ETC.)
No. Contrato_____ Fecha de suscripción _____

1.1. AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

(Describir el porcentaje de ejecución del contrato Vs lo programado, realizar gráfica con análisis comparativo de acuerdo a su ejecución, relacionar según sea el caso unidades o centros de costos beneficiados y comparativo respectivo, de acuerdo a consumos periódicos)

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

(Describir en forma detallada los controles realizados en el periodo reportado)

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

(Relacionar los inconvenientes presentados y acciones tomadas para lograr la oportuna ejecución del contrato)

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCIÓN: SI____ NO_____
Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:

*** En este informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a items anteriores).**
*** Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado.**
*** Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsoursing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.**

Grado y Nombre del Supervisor _____ **Firma**_____
Cargo_____
Teléfonos:_____
Anexos: (Relacionar)

CÓDIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSIÓN: 4		

Ciudad y fecha

No. _____ DIBIE-GRUIN

Señor Brigadier General
SILVERIO ERNESTO SUÁREZ HERNÁNDEZ
Director Bienestar Social Policía Nacional
Bogotá.-

Asunto: Informe de supervisión contrato No. PN DIBIE 08-3-16194-17 Mes reportado Julio 2018

1. PLAZO	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO	4. OTROS
INICIO: 28/09/2017 TERMINO: 30/12/2017	FECHA:	FECHA: 24/10/2017	FECHA: hasta 23/04/2018
1.1 PRÓRROGA No. 1		3.1 MODIFICATORIO No. 1 ADICIÓN	4.1 SUSPENSIÓN No. 1
INICIO: 30/12/2017 TERMINO: 28/02/2018		FECHA: 15/11/2017	hasta 26/06/2018
		3.2 MODIFICATORIO No. 2 FORMA DE PAGO	4.2 PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN No. 1
			hasta 24/08/2018
			4.2 PRÓRROGA No. 2 a la SUSPENSIÓN No. 1

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCIÓN	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCIÓN		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCIÓN	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y PERMISOS PARA LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL CENTRO VACACIONAL MELGAR SEDE B DE LA POLICÍA NACIONAL.- DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	HINCACOM S.A.S	Vigencia								De las acciones de seguimiento al Contrato, se realizó visita a campo los días 18 y 19 de julio con la Interventoría y Consultoría, verificando en sitio al avance de los diseños en particular la ubicación de estructuras de la PTAR y PTAP, ejes de redes hidrosanitarias, confrontando con los planos de diseño. Se informa sobre el seguimiento a los requerimientos realizados por CORTOLIMA para el permiso de concesión de aguas, en cuanto al pago de evaluación y seguimiento de ocupacion de cauce por parte de la Direccion, ya se ha realizado e informado a las partes para su respectivo radicado ante CORTOLIMA; en donde ante la Corporación, los mismos (ocuapacion de cauce, vetimientos y ocupacion de cauce) no han logrado avance significativo y que se hace necesario una gestión directa de DIBIE que permita la viabiliación de los mismos. Se hace claridad sobre el aspecto predial y se confirma que las estructuras y redes en diseño se ubican sobre propiedad de la PONAL. Con fecha 15/07/2017, la supervisión solicita mediante coreo efectrónico, se informe y aclare: 1.El Auto de notificación que esta emitido por parte de CORTOLIMA de fecha 27 de junio de 2018, de lo cual, en el numeral 3, donde refieren las publicaciones y pagos a realizar para las mismas; se establece plazo de 10 días. Plazo que al momento de la notificación a DIBIE ya se encuentra vencido. Por lo que es conveniente que desde la experiencia y acompañamiento que se ha surtido desde la Inteventoria se informe y orienten sobre las situacion actual del mismo y la manera de evitar incurrir en alguna sancion o afectacion al procedimiento. Aclarando que la Entidad se da por enterada por parte de la Consultoria, en tiempos vencidos. 2. Desde la Interventoria asesorar a la Entidad sobre las acciones que se requieran y correspondan para continuar con el trámite y los pagos solicitados para las diferentes publicaciones, así como validar las acciones informadas y realizadas por la Consultoria frente a esta Notificaión.
		inicio 28/09/2017	FASE DIAGNÓSTICA	1	$ 24.010.780,00	0		1	$ 24.010.780,00	
		termino 30/12/2017	FASE DISEÑO DE REDES	1	$ 25.957.600,00	0	$ -	1	$ 25.957.600,00	
			FASE CAPTACIÓN DE AGUAS Y	1	$ 7.787.280,00	0	$ -	1	$ 7.787.280,00	
			ENTREGA FINAL RESOLUCIÓN CORTOLIMA	1	$ 7.138.340,00	0	$ -	1	$ 7.138.340,00	
		Modificatorio No. 1 Adición:	12,69%	1	$ 8.233.927,13				$ 8.233.927,13	Aumento dedicación profesionales
		Inicio								
		termino								
		Modificatorio No. 2 Forma de Pago:	REVISIÓN FASE DIAGNÓSTICA	1	$ 18.281.981,78	1	$ 18.281.981,78	0	$ 0,00	Primer pago de 37% se divide en dos de 25% y 12%
			APROBACIÓN FASE DIAGNÓSTICA	1	$ 8.775.351,26	1	$ 8.775.351,26	0	$ -0,00	

			FASE DISEÑO DE REDES	1	$ 29.251.170,85			1	$ 29.251.170,85	
			FASE CAPTACIÓN DE AGUAS Y VERTIMIENTOS	1	$ 8.775.351,26			1	$ 8.775.351,26	
			ENTREGA FINAL RESOLUCIÓN CORTOLIMA	1	$ 8.044.071,98			1	$ 8.044.071,98	
		VALOR TOTAL	$	**64.894.000,00**	**$ 73.127.927,13**		**$ 27.057.333,04**		**$ 46.070.594,09**	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

SI. X

NO. _____

17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.
		En la entrega de información de supervisores salientes a supervisores entrantes no se consignan soportes de incumplimiento.

23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO ___

Grado y Nombre del Supervisor ASD 07 ADRIANA MARIBEL BARACALDO CÁRDENAS
Cargo INGRA. AMBIENTAL
Teléfonos: 312556987


Grado y Nombre del Supervisor ASE 16 RICARDO ANTONIO LEZAMA SERRANO
Cargo ING. CIVIL ASESOR
Teléfonos: 3143472522

Grado y Nombre del Supervisor CT. ALFONSO LÓPEZ ROJAS
Cargo ARQ. JEFE GRUPO INFRAESTRUCTURA
Teléfonos: 3102172042
Anexos: (Relacionar)

Firma

Firma

Firma



NOMBRE DE LA UNIDAD
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMÁTICA, SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ETC.)
No. Contrato_____ Fecha de suscripción _____

1.1. AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

(Describir el porcentaje de ejecución del contrato Vs lo programado, realizar gráfica con análisis comparativo de acuerdo a su ejecución, relacionar según sea el caso unidades o centros de costos beneficiados y comparativo respectivo, de acuerdo a consumos periódicos)

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

(Describir en forma detallada los controles realizados en el periodo reportado)

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

(Relacionar los inconvenientes presentados y acciones tomadas para lograr la oportuna ejecución del contrato)

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCIÓN: SI_____ NO_____
Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:

*** En este informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a ítems anteriores).**
*** Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado.**
*** Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsoursing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.**

Grado y Nombre del Supervisor _____ **Firma**_____
Cargo_____
Teléfonos:_____
Anexos: (Relacionar)

Ciudad y fecha

No. _____ DIBIE-GRUIN

Señor Brigadier General
SILVERIO ERNESTO SUÁREZ HERNÁNDEZ
Director Bienestar Social Policía Nacional
Bogotá.-

Asunto: Informe de supervisión contrato No. PN DIBIE 08-3-16194-17 Mes reportado Agosto 2018

1. PLAZO	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO	4. OTROS
INICIO: 28/09/2017 TERMINO: 30/12/2017	FECHA:	FECHA: 24/10/2017	FECHA: hasta 23/04/2018
1.1 PRÓRROGA No. 1		3.1 MODIFICATORIO No. 1 ADICIÓN	4.1 SUSPENSIÓN No. 1
INICIO: 30/12/2017 TERMINO: 28/02/2018		FECHA: 15/11/2017	hasta 26/06/2018
1.1 REINICIO No.1 Y PRÓRROGA No. 2		3.2 MODIFICATORIO No. 2 FORMA DE PAGO	4.2 PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN No. 1
INICIO: 21/08/2018 TERMINO: 19/10/2018		FECHA: 21/08/2018	hasta 24/08/2018
		3.3 MODIFICATORIO No. 3 FORMA DE PAGO	4.2 PRÓRROGA No. 2 a la SUSPENSIÓN No. 1

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCIÓN	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCIÓN		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCIÓN	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y PERMISOS PARA LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL CENTRO VACACIONAL MELGAR SEDE B DE LA POLICÍA NACIONAL-	HINCACOM S.A.S	Vigencia								De las acciones de seguimiento al Contrato, se realizó reunión el día 13 de agosto con la Interventoria y Consultoría, en la cual se trataron los temas en relacion a los ajustes definitivos de los diseños y presupuesto de los mismos, razon por la cual se viabilizó reinicio del contrato a partir del 21/08/2018 y se avala prórroga hasta el 19/10/2018 justificado en el trámite que internamente CORTOLIMA demanda en tiempo para expedir las resoluciones de Concesión de aguas, Vertimientos y Ocupación de cauce.Con fecha 21/08/2018, se escribe reinicio del contrato a partir del 21/08/2018. Se prorrogó la CLÁUSULA SEPTIMA - PLAZO DE EJECUCIÓN del contrato de interventoria hasta el 19/10/2018. Se modifican la CLAUSULA QUINTA – FORMA DE PAGO. La modificación de la forma de pago se soportó en la acciones presentadas en cuanto a los diseños y presuestos, modificándose el tercero y cuarto pago parcial. Se entra a analizar nuevamente la solicitud formulada por la interventoría en el mes de febrero, relacionada con la adición a su contarto soportada en una mayor dedicación de personal a lo contractualmente establecido dadas la recurrentes observaciones formuladas por la autoridad ambiental CORTOLIMA a los diseños provisionalkes radicados para trámite de licencias y permisos. Se evaluará según disponibilidad del recurso. el dia 21 de agosto se realizó visita a CORTOLIMA, paa validar por parte de la entidad sobre los avances de los trámites, de lo cual se logró gestionar visita a campo por parte de CORTOLIMA respecto a la evaluacion del permiso de vertimientos para el dia 23 de agosto, la cual se desarrollo y se esta a la espera del respectivo concepto y/o notificacion.
		inicio 28/09/2017	FASE DIAGNOSTICA	1	$ 24.010.780,00	0		1	$ 24.010.780,00	
		termino 30/12/2017	FASE DISEÑO DE REDES	1	$ 25.957.600,00	0	$ -	1	$ 25.957.600,00	
			FASE CAPTACIÓN DE AGUAS Y	1	$ 7.787.280,00	0	$ -	1	$ 7.787.280,00	
			ENTREGA FINAL RESOLUCIÓN CORTOLIMA	1	$ 7.138.340,00	0	$ -	1	$ 7.138.340,00	
		Modificatorio No. 1 Adición:	12,69%	1	$ 8.233.927,13				$ 8.233.927,13	Aumento dedicación profesionales
		Inicio								
		termino								
		Modificatorio No. 2 Forma de Pago:	REVISIÓN FASE DIAGNÓSTICA	1	$ 18.281.981,78	1	$ 18.281.981,78	0	$ 0,00	Primer pago de 37% se divide en dos de 25% y 12%
			APROBACIÓN FASE DIAGNÓSTICA	1	$ 8.775.351,26	1	$ 8.775.351,26	0	$ -0,00	

DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL			FASE DISEÑO DE REDES	1	$ 29.251.170,85			1	$ 29.251.170,85	
			FASE CAPTACIÓN DE AGUAS Y VERTIMIENTOS	1	$ 8.775.351,26			1	$ 8.775.351,26	
			ENTREGA FINAL RESOLUCIÓN CORTOLIMA	1	$ 8.044.071,98			1	$ 8.044.071,98	
		Modificatorio No. 3 Forma de Pago:	REVISIÓN FASE DIAGNÓSTICA	1	$ 18.281.981,78	1	$ 18.281.981,78	0	$ 0,00	
			APROBACIÓN FASE DIAGNÓSTICA	1	$ 8.775.351,26	1	$ 8.775.351,26	0	$ -0,00	
			FASE DISEÑOS DE REDES Y FASE CAPTACION Y VERTIMIENTOS	1	$ 29.251.170,85			1	$ 29.251.170,85	
			FASE PRESUPUESTO, TRAMITES AMBIENTALES Y PMA	1	$ 8.775.351,26			1	$ 8.775.351,26	
			ENTREGA FINAL RESOLUCIÓN CORTOLIMA	1	$ 8.044.071,98			1	$ 8.044.071,98	
		VALOR TOTAL	**$**	**64.894.000,00**	**$ 73.127.927,13**		**$ 27.057.333,04**		**$ 46.070.594,09**	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?	SI. X	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.
	NO.	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.
		En la entrega de información de supervisores salientes a supervisores entrantes no se consignan soportes de incumplimiento.

23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO ___

Grado y Nombre del Supervisor ASD 07 ADRIANA MARIBEL BARACALDO CÁRDENAS
Cargo INGRA. AMBIENTAL
Teléfonos: 312556987


Firma _____

Grado y Nombre del Supervisor ASE 16 RICARDO ANTONIO LEZAMA SERRANO
Cargo ING. CIVIL ASESOR
Teléfonos: 3143472522

Firma _____

Grado y Nombre del Supervisor CT. ALFONSO LÓPEZ ROJAS
Cargo ARQ. JEFE GRUPO INFRAESTRUCTURA
Teléfonos: 3102172042
Anexos: (Relacionar)

Firma _____



NOMBRE DE LA UNIDAD
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMÁTICA, SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ETC.)
No. Contrato_____Fecha de suscripción _____

1.1. AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

(Describir el porcentaje de ejecución del contrato Vs lo programado, realizar gráfica con análisis comparativo de acuerdo a su ejecución, relacionar según sea el caso unidades o centros de costos beneficiados y comparativo respectivo, de acuerdo a consumos periódicos)

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

(Describir en forma detallada los controles realizados en el periodo reportado)

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

(Relacionar los inconvenientes presentados y acciones tomadas para lograr la oportuna ejecución del contrato)

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCIÓN: SI_____ NO_____
Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:

*** En este informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a ítems anteriores).**
*** Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado.**
*** Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsoursing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.**

Grado y Nombre del Supervisor _____ **Firma**_____
Cargo_____
Teléfonos:_____
Anexos: (Relacionar)

Ciudad y fecha

No. _____ DIBIE-GRUIN

Señor Brigadier General
SILVERIO ERNESTO SUÁREZ HERNÁNDEZ
Director Bienestar Social Policía Nacional
Bogotá.-

Asunto: Informe de supervisión contrato No. PN DIBIE 08-3-16194-17 Mes reportado Septiembre 2018

1. PLAZO	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO	4. OTROS
INICIO: 28/09/2017 TERMINO: 30/12/2017	FECHA:	FECHA: 24/10/2017	FECHA: hasta 23/04/2018
1.1 PRÓRROGA No. 1		**3.1 MODIFICATORIO No. 1 ADICIÓN**	**4.1 SUSPENSIÓN No. 1**
INICIO: 30/12/2017 TERMINO: 28/02/2018		FECHA: 15/11/2017	hasta 26/06/2018
1.1 REINICIO No.1 Y PRÓRROGA No. 2		**3.2 MODIFICATORIO No. 2 FORMA DE PAGO**	**4.2 PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN No. 1**
INICIO: 21/08/2018 TERMINO: 19/10/2018		FECHA: 21/08/2018	hasta 24/08/2018
		3.3 MODIFICATORIO No. 3 FORMA DE PAGO	**4.2 PRÓRROGA No. 2 a la SUSPENSIÓN No. 1**
		FECHA: 27/09/2018	
		3.1 MODIFICATORIO No. 4 FORMA DE PAGO Y ADICIÓN No 2	

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCIÓN	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCIÓN		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCIÓN	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
		Vigencia								
		inicio 28/09/2017	FASE DIAGNOSTICA	1	$ 24.010.780,00	0		1	$ 24.010.780,00	
		termino 30/12/2017	FASE DISEÑO DE REDES	1	$ 25.957.600,00	0	$ -	1	$ 25.957.600,00	De las acciones de seguimiento al Contrato, se analizó y viavilizó la segunda adición al contrato de acuerdo al aumento de dedicación de los profesionales soportada y presentada por la Interventoría, asi como validando el aumento en tiempo de esta segunda prórroga. En relación a los trámites ambientales se ha realizado seguimiento semanal de las acciones realizadas por parte de la Consultoría, en donde por novedades que el Consultor manifiesta respecto al trámite de ocupción de cauce, fue necesario volver a radicar toda la documentación ante CORTOLIMA -Ibague, toda vez que los mismos no fueron encontrados en la unidad y por esto no se habia logrado tramitar a la oficina jurídica; del permiso de vertimientos se tiene a refencia que el concepto tecnico fue emitido a la oficica jurídica para la posterior emisión de documento de notificación; permiso concesion de aguas ya recibió el concepto tecnico de COROLIMA-Ibague y se esta a al espera de la territorial (CORTOLIMA - Melgar). Se adelantaron dos reuniones con Interventoría y Consultoría para conocer el avance de terminación ya probación de los diseños definitivos, de los cuales se esta a la espera de entrega con el aprobado de Interventoría.
			FASE CAPTACION DE AGUAS Y	1	$ 7.787.280,00	0	$ -	1	$ 7.787.280,00	
			ENTREGA FINAL RESOLUCIÓN CORTOLIMA	1	$ 7.138.340,00	0	$ -	1	$ 7.138.340,00	
		Modificatorio No. 1 Adición:	12,69%	1	$ 8.233.927,13				$ 8.233.927,13	Aumento dedicación profesionales
		Inicio								

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y PERMISOS PARA LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL CENTRO VACACIONAL MELGAR SEDE B DE LA POLICÍA NACIONAL- DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	HINCACOM S.A.S	**termino**								
		Modificatorio No. 2 Forma de Pago:	REVISIÓN FASE DIAGNÓSTICA	1	$ 18.281.981,78	1	$ 18.281.981,78	0	$ 0,00	Primer pago de 37% se divide en dos de 25% y 12%
			APROBACIÓN FASE DIAGNÓSTICA	1	$ 8.775.351,26	1	$ 8.775.351,26	0	$ -0,00	
			FASE DISEÑO DE REDES	1	$ 29.251.170,85			1	$ 29.251.170,85	
			FASE CAPTACIÓN DE AGUAS Y VERTIMIENTOS	1	$ 8.775.351,26			1	$ 8.775.351,26	
			ENTREGA FINAL RESOLUCIÓN CORTOLIMA	1	$ 8.044.071,98			1	$ 8.044.071,98	
		Modificatorio No. 3 Forma de Pago:	REVISIÓN FASE DIAGNÓSTICA	1	$ 18.281.981,78	1	$ 18.281.981,78	0	$ 0,00	
			APROBACIÓN FASE DIAGNÓSTICA	1	$ 8.775.351,26	1	$ 8.775.351,26	0	$ -0,00	
			FASE DISEÑOS DE REDES Y FASE CAPTACION Y VERTIMIENTOS	1	$ 29.251.170,85			1	$ 29.251.170,85	
			FASE PRESUPUESTO, TRAMITES AMBIENTALES Y PMA	1	$ 8.775.351,26			1	$ 8.775.351,26	
			ENTREGA FINAL RESOLUCIÓN CORTOLIMA	1	$ 8.044.071,98			1	$ 8.044.071,98	
		Modificatorio No. 4 Adición No 2:	75,13%		$ 48.751.951,00					Aumento dedicacion profesionales y prórroga en tiempo de dos (2) meses
		Inicio	27/09/18							
		termino	19/10/18							
		Modificatorio No. 4 Forma de Pago:	REVISIÓN FASE DIAGNÓSTICA	1	$ 18.281.981,78	1	$ 18.281.981,78	0	$ 0,00	
			APROBACIÓN FASE DIAGNÓSTICA	1	$ 8.775.351,26	1	$ 8.775.351,26	0	$ -0,00	
			FASE DISEÑOS DE REDES Y FASE CAPTACION Y VERTIMIENTOS Y ADICIÓN No 2	1	$ 78.003.121,85			1	$ 78.003.121,85	
			FASE PRESUPUESTO, TRAMITES	1	$ 8.775.351,26			1	$ 8.775.351,26	
			ENTREGA FINAL RESOLUCIÓN CORTOLIMA	1	$ 8.044.071,98			1	$ 8.044.071,98	
		VALOR TOTAL	**$ 64.894.000,00**		**$ 121.879.878,13**		**$ 27.057.333,04**		**$ 94.822.545,09**	

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.
		En la entrega de información de supervisores salientes a supervisores entrantes no se consignan soportes de incumplimiento.

23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO ___

Grado y Nombre del Supervisor ASD 07 ADRIANA MARIBEL BARACALDO CÁRDENAS
Cargo INGRA. AMBIENTAL
Teléfonos: 312556987


Firma

Grado y Nombre del Supervisor ASE 16 RICARDO ANTONIO LEZAMA SERRANO
Cargo ING. CIVIL ASESOR
Teléfonos: 3143472522

Firma _____

Grado y Nombre del Supervisor CT. ALFONSO LÓPEZ ROJAS
Cargo ARQ. JEFE GRUPO INFRAESTRUCTURA
Teléfonos: 3102172042
Anexos: (Relacionar)

Firma _____



NOMBRE DE LA UNIDAD
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMÁTICA, SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ETC.)
No. Contrato_____ Fecha de suscripción _____

1.1. AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

(Describir el porcentaje de ejecución del contrato Vs lo programado, realizar gráfica con análisis comparativo de acuerdo a su ejecución, relacionar según sea el caso unidades o centros de costos beneficiados y comparativo respectivo, de acuerdo a consumos periódicos)

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

(Describir en forma detallada los controles realizados en el periodo reportado)

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

(Relacionar los inconvenientes presentados y acciones tomadas para lograr la oportuna ejecución del contrato)

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCIÓN: SI_____ NO_____
Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:

*** En este informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a ítems anteriores).**
*** Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado.**
*** Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsoursing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.**

Grado y Nombre del Supervisor _____ Firma_____
Cargo_____
Teléfonos:_____
Anexos: (Relacionar)