CÓDIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
VERSIÓN: 4	POLICIA NACIONAL

Ciudad y fecha 10 JUN 2019

No. _____ DIBIE-GRUIN

Señor Brigadier General
SILVERIO ERNESTO SUÁREZ HERNÁNDEZ
Director Bienestar Social Policía Nacional
Bogotá.-

Asunto: Informe de supervisión contrato No. PN DIBIE 08-3-16194-17 Mes reportado abril 2019

1. PLAZO	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO	4. OTROS	
INICIO: 28/09/2017 TERMINO: 30/12/2017	FECHA:	FECHA: 24/10/2017	FECHA: hasta 23/04/2018	
1.1 PRÓRROGA No. 1		**3.1 MODIFICATORIO No. 1 ADICIÓN**	**4.1 SUSPENSIÓN No. 1**	**4.2 PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 2**
INICIO: 30/12/2017 TERMINO: 28/02/2018		FECHA: 15/11/2017	hasta 26/06/2018	hasta 16/03/2019
1.1 REINICIO No.1 Y PRÓRROGA No. 2		**3.2 MODIFICATORIO No. 2 FORMA DE PAGO**	**4.2 PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN No. 1**	**4.2 PRÓRROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 2**
INICIO: 21/08/2018 TERMINO: 19/10/2018		FECHA: 21/08/2018	hasta 24/08/2018	hasta 19/05/2019
		3.3 MODIFICATORIO No. 3 FORMA DE PAGO	**4.2 PRÓRROGA No. 2 a la SUSPENSIÓN No. 1**	
		FECHA: 27/09/2018	**4.3 SUSPENSIÓN No. 2**	
		3.1 MODIFICATORIO No. 4 FORMA DE PAGO Y ADICIÓN No 2	hasta 16/12/2018	

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCIÓN	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCIÓN		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCIÓN	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
		Vigencia								
		inicio 28/09/2017	FASE DIAGNÓSTICA	1	$ 24.010.780,00	0		1	$ 24.010.780,00	
		termino 30/12/2017	FASE DISEÑO DE REDES	1	$ 25.957.600,00	0	$ -	1	$ 25.957.600,00	
			FASE CAPTACIÓN DE AGUAS Y	1	$ 7.787.280,00	0	$ -	1	$ 7.787.280,00	Sed programa y realiza reunión con la consultoria EPC, con el fin de conocer la realidad de las solicitudes sobre las alternativas de conexión eléctgrica a la red de ENERTOLIMA, de la cual se concluye que no existe documento oficial donde se presenten las alternatrnativas existente, son tres (3), revisado y avalado por la interventoría, por tanto se solicita aclarando que la alternativa conveniente al proyecto es la que de mayor independencia de conexión sin depender de un tercero y que minimice la necesidad de sevidumbres.
			ENTREGA FINAL RESOLUCIÓN CORTOLIMA	1	$ 7.138.340,00	0	$ -	1	$ 7.138.340,00	
		Modificatorio No. 1 Adición:	12,69%	1	$ 8.233.927,13				$ 8.233.927,13	Aumento dedicación profesionales
		Inicio								
		termino								

PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

POLICIA NACIONAL

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y PERMISOS PARA LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL CENTRO VACACIONAL MELGAR SEDE B DE LA POLICÍA NACIONAL- DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	**HINCACOM S.A.S**	**Modificatorio No. 2 Forma de Pago:**	REVISIÓN FASE DIAGNÓSTICA	1	$ 18.281.981,78	1	$ 18.281.981,78	0	$ 0,00	Primer pago de 37% se divide en dos de 25% y 12%
			APROBACIÓN FASE DIAGNÓSTICA	1	$ 8.775.351,26	1	$ 8.775.351,26	0	$ -0,00	
			FASE DISEÑO DE REDES	1	$ 29.251.170,85			1	$ 29.251.170,85	
			FASE CAPTACIÓN DE AGUAS Y VERTIMIENTOS	1	$ 8.775.351,26			1	$ 8.775.351,26	
			ENTREGA FINAL RESOLUCIÓN CORTOLIMA	1	$ 8.044.071,98			1	$ 8.044.071,98	
		Modificatorio No. 3 Forma de Pago:	REVISIÓN FASE DIAGNÓSTICA	1	$ 18.281.981,78	1	$ 18.281.981,78	0	$ 0,00	
			APROBACIÓN FASE DIAGNÓSTICA	1	$ 8.775.351,26	1	$ 8.775.351,26	0	$ -0,00	
			FASE DISEÑOS DE REDES Y FASE CAPTACION Y VERTIMIENTOS	1	$ 29.251.170,85			1	$ 29.251.170,85	
			FASE PRESUPUESTO, TRAMITES AMBIENTALES Y PMA	1	$ 8.775.351,26			1	$ 8.775.351,26	
			ENTREGA FINAL RESOLUCIÓN CORTOLIMA	1	$ 8.044.071,98			1	$ 8.044.071,98	
		Modificatorio No. 4 Adición No 2:	75,13%		$ 48.751.951,00					Aumento dedicacion profesionales y pròrroga en tiempo de dos (2 meses
		Inicio	27/09/18							
		termino	19/10/18							
		Modificatorio No. 4 Forma de Pago:	REVISIÓN FASE DIAGNÓSTICA	1	$ 18.281.981,78	1	$ 18.281.981,78	0	$ 0,00	
			APROBACIÓN FASE DIAGNÓSTICA	1	$ 8.775.351,26	1	$ 8.775.351,26	0	$ -0,00	
			FASE DISEÑOS DE REDES Y FASE CAPTACION Y VERTIMIENTOS Y ADICIÓN No 2	1	$ 78.003.121,85	1	$ 78.003.121,85	0	$ 0,00	Se realiza ajuste de 0,1 centavo por los pagos anteriores de valo de $8.775.351,25 y no por $8.775.351,26
			FASE PRESUPUESTO, TRAMITES	1	$ 8.775.351,26					
			ENTREGA FINAL RESOLUCIÓN CORTOLIMA	1	$ 8.044.071,98					
		VALOR TOTAL	$ 64.894.000,00		**$ 121.879.878,13**		**$ 105.060.454,89**		**$ 16.819.423,24**	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

SI. X

NO. ____

17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fe establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.
		En la entrega de información de supervisores salientes a supervisores entrantes no se consignan soportes de incumplimiento.

23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO ___

Grado y Nombre del Supervisor ASD 07 ADRIANA MARIBEL BARACALDO CÁRDENAS Firma _____
Cargo INGRA. AMBIENTAL
Teléfonos: 312556987

Grado y Nombre del Supervisor ASE 16 RICARDO ANTONIO LEZAMA SERRANO Firma _____
Cargo ING. CIVIL ASESOR
Teléfonos: 3143472522

Grado y Nombre del Supervisor CT. ALFONSO LÓPEZ ROJAS Firma _____
Cargo ARQ. JEFE GRUPO INFRAESTRUCTURA
Teléfonos: 3102172042
Anexos: (Facturas No 322 y 323)

Ciudad y fecha

No. _____ DIBIE-GRUIN

Señor Brigadier General
SILVERIO ERNESTO SUÁREZ HERNÁNDEZ
Director Bienestar Social Policía Nacional
Bogotá.-

Asunto: Informe de supervisión contrato No PN DIBIE 08-3-16194-17 Mes reportado marzo 2019

1. PLAZO	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO	4. OTROS	
INICIO: 28/09/2017 TERMINO: 30/12/2017	FECHA:	FECHA: 24/10/2017	FECHA: hasta 23/04/2018	
1.1 PRÓRROGA No. 1		**3.1 MODIFICATORIO No. 1 ADICIÓN**	**4.1 SUSPENSIÓN No. 1**	**4.2 PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 2**
INICIO: 30/12/2017 TERMINO: 28/02/2018		FECHA: 15/11/2017	hasta 26/06/2018	hasta 16/03/2019
1.1 REINICIO No.1 Y PRÓRROGA No. 2		**3.2 MODIFICATORIO No. 2 FORMA DE PAGO**	**4.2 PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN No. 1**	**4.2 PRÓRROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 2**
INICIO: 21/08/2018 TERMINO: 19/10/2018		FECHA: 21/08/2018	hasta 24/08/2018	hasta 19/05/2019
		3.3 MODIFICATORIO No. 3 FORMA DE PAGO	**4.2 PRÓRROGA No. 2 a la SUSPENSIÓN No. 1**	
		FECHA: 27/09/2018	**4.3 SUSPENSIÓN No. 2**	
		3.1 MODIFICATORIO No. 4 FORMA DE PAGO Y ADICIÓN No 2	hasta 16/12/2018	

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCIÓN	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCIÓN		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCIÓN	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
		Vigencia								
		inicio 28/09/2017	FASE DIAGNÓSTICA	1	$ 24.010.780,00	0		1	$ 24.010.780,00	
										Se tramitan y avalan según soportes justificados d e la interventoría, la prórroga No. 2 a la suspensión No. 2 del de los contratos de consultoría e interventoría hasta 15/05/2019, fundamentados en los tiempos que dentro de su autonomía demanda CORTOLIMA para emitir la resolución después de haber solicitado el desestimiento del recurso interpuesto a la Resolucuón, según expedientes No. 2847 y 2848 radicados el 22/02/2019 y adicioonalmente los trámites ante ENERTOLIMA mediante expediente 0000555727del 01/05/2018. Se proyecta poder para que se a EPC quien continúe todo trámite ante CORTOLIMA relacionado con los permisosde captación y vertimiento. Mediante Aolo No. 048 de 04/03/2019, CORTOLIMA acepta el desetimiento del recurso de reposición interpuesto por la Dirección de Bienestar Social a la Resolución No. 357 del 12/09/2018.
		termino 30/12/2017	FASE DISEÑO DE REDES	1	$ 25.957.600,00	0	$ -	1	$ 25.957.600,00	
			FASE CAPTACIÓN DE AGUAS Y	1	$ 7.787.280,00	0	$ -	1	$ 7.787.280,00	
			ENTREGA FINAL RESOLUCIÓN CORTOLIMA	1	$ 7.138.340,00	0	$ -	1	$ 7.138.340,00	
		Modificatorio No. 1 Adición:	12,69%	1	$ 8.233.927,13				$ 8.233.927,13	Aumento dedicación profesionales
		Inicio								
		termino								
		Modificatorio No. 2 Forma de Pago:	REVISIÓN FASE DIAGNÓSTICA	1	$ 18.281.981,78	1	$ 18.281.981,78	0	$ 0,00	Primer pago de 37% se divide en dos de 25% y 12%
			APROBACIÓN FASE DIAGNÓSTICA	1	$ 8.775.351,26	1	$ 8.775.351,26	0	$ -0,00	

PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

POLICIA NACIONAL

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y PERMISOS PARA LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL CENTRO VACACIONAL MELGAR SEDE B DE LA POLICÍA NACIONAL- DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	**HINCACOM S.A.S**		FASE DISEÑO DE REDES	1	$ 29.251.170,85			1	$ 29.251.170,85	
			FASE CAPTACIÓN DE AGUAS Y VERTIMIENTOS	1	$ 8.775.351,26			1	$ 8.775.351,26	
			ENTREGA FINAL RESOLUCIÓN CORTOLIMA	1	$ 8.044.071,98			1	$ 8.044.071,98	
		Modificatorio No. 3 Forma de Pago:	REVISIÓN FASE DIAGNÓSTICA	1	$ 18.281.981,78	1	$ 18.281.981,78	0	$ 0,00	
			APROBACIÓN FASE DIAGNÓSTICA	1	$ 8.775.351,26	1	$ 8.775.351,26	0	$ -0,00	
			FASE DISEÑOS DE REDES Y FASE CAPTACION Y VERTIMIENTOS	1	$ 29.251.170,85			1	$ 29.251.170,85	
			FASE PRESUPUESTO, TRAMITES AMBIENTALES Y PMA	1	$ 8.775.351,26			1	$ 8.775.351,26	
			ENTREGA FINAL RESOLUCIÓN CORTOLIMA	1	$ 8.044.071,98			1	$ 8.044.071,98	
		Modificatorio No. 4 Adición No 2:	75,13%		$ 48.751.951,00					Aumento dedicacion profesionales y prórroga en tiempo de dos (2 meses
		Inicio	27/09/18							
		termino	19/10/18							
		Modificatorio No. 4 Forma de Pago:	REVISIÓN FASE DIAGNÓSTICA	1	$ 18.281.981,78	1	$ 18.281.981,78	0	$ 0,00	
			APROBACIÓN FASE DIAGNÓSTICA	1	$ 8.775.351,26	1	$ 8.775.351,26	0	$ -0,00	
			FASE DISEÑOS DE REDES Y FASE CAPTACION Y VERTIMIENTOS Y ADICIÒN No 2	1	$ 78.003.121,85	1	$ 78.003.121,85	0	$ 0,00	Se realiza ajuste de 0,1 centavo por los pagos anteriores de valo de $8.775.351,25 y no por $8.775.351,26
			FASE PRESUPUESTO, TRAMITES	1	$ 8.775.351,26					
			ENTREGA FINAL RESOLUCIÓN CORTOLIMA	1	$ 8.044.071,98					
		VALOR TOTAL	**$ 64.894.000,00**		**$ 121.879.878,13**		**$ 105.060.454,89**		**$ 16.819.423,24**	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

SI. X

NO. ____

17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fe establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.
		En la entrega de información de supervisores salientes a supervisores entrantes no se consignan soportes de incumplimiento.

23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO ___

Grado y Nombre del Supervisor ASD 07 ADRIANA MARIBEL BARACALDO CÁRDENAS Firma _____
Cargo INGRA. AMBIENTAL
Teléfonos: 312556987

Grado y Nombre del Supervisor ASE 16 RICARDO ANTONIO LEZAMA SERRANO Firma _____
Cargo ING. CIVIL ASESOR
Teléfonos: 3143472522

Grado y Nombre del Supervisor CT. ALFONSO LÓPEZ ROJAS Firma _____
Cargo ARQ. JEFE GRUPO INFRAESTRUCTURA
Teléfonos: 3102172042
Anexos: (Facturas No 322 y 323)

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y PERMISOS PARA LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL CENTRO VACACIONAL MELGAR SEDE B DE LA POLICÍA NACIONAL-DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	**HINCACOM S.A.S**		FASE CAPTACIÓN DE AGUAS Y VERTIMIENTOS	1	$ 8.775.351,26			1	$ 8.775.351,26	
			ENTREGA FINAL RESOLUCIÓN CORTOLIMA	1	$ 8.044.071,98			1	$ 8.044.071,98	
		Modificatorio No. 3 Forma de Pago:	REVISIÓN FASE DIAGNÓSTICA	1	$ 18.281.981,78	1	$ 18.281.981,78	0	$ 0,00	
			APROBACIÓN FASE DIAGNÓSTICA	1	$ 8.775.351,26	1	$ 8.775.351,26	0	$ -0,00	
			FASE DISEÑOS DE REDES Y FASE CAPTACION Y VERTIMIENTOS	1	$ 29.251.170,85			1	$ 29.251.170,85	
			FASE PRESUPUESTO, TRAMITES AMBIENTALES Y PMA	1	$ 8.775.351,26			1	$ 8.775.351,26	
			ENTREGA FINAL RESOLUCIÓN CORTOLIMA	1	$ 8.044.071,98			1	$ 8.044.071,98	
		Modificatorio No. 4 Adición No 2:	75,13%		$ 48.751.951,00					Aumento dedicacion profesionales y pròrroga en tiempo de dos (2 meses
		Inicio	27/09/18							
		termino	19/10/18							
		Modificatorio No. 4 Forma de Pago:	REVISIÓN FASE DIAGNÓSTICA	1	$ 18.281.981,78	1	$ 18.281.981,78	0	$ 0,00	
			APROBACIÓN FASE DIAGNÓSTICA	1	$ 8.775.351,26	1	$ 8.775.351,26	0	$ -0,00	
			FASE DISEÑOS DE REDES Y FASE CAPTACION Y VERTIMIENTOS Y ADICIÓN No 2	1	$ 78.003.121,85	1	$ 78.003.121,85	0	$ 0,00	Se realiza ajuste de 0,1 centavo por los pagos anteriores de valo de $8.775.351,25 y no por $8.775.351,26
			FASE PRESUPUESTO, TRAMITES	1	$ 8.775.351,26					
			ENTREGA FINAL RESOLUCIÓN CORTOLIMA	1	$ 8.044.071,98					
		VALOR TOTAL	**$ 64.894.000,00**		**$ 121.879.878,13**		**$ 105.060.454,89**		**$ 16.819.423,24**	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

SI. __X__

NO. _____

17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fe establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

Ciudad y fecha

No. _____ DIBIE-GRUIN

Señor Brigadier General
SILVERIO ERNESTO SUÁREZ HERNÁNDEZ
Director Bienestar Social Policía Nacional
Bogotá.-

Asunto: Informe de supervisión contrato No PN DIBIE 08-3-16194-17 Mes reportado febrero 2019

1. PLAZO	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO	4. OTROS	
INICIO: 28/09/2017 TERMINO: 30/12/2017	FECHA:	FECHA: 24/10/2017	FECHA: hasta 23/04/2018	
1.1 PRÓRROGA No. 1		**3.1 MODIFICATORIO No. 1 ADICIÓN**	**4.1 SUSPENSIÓN No. 1**	**4.2 PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1**
INICIO: 30/12/2017 TERMINO: 28/02/2018		FECHA: 15/11/2017	hasta 26/06/2018	hasta 16/03/2019
1.1 REINICIO No.1 Y PRÓRROGA No. 2		**3.2 MODIFICATORIO No. 2 FORMA DE PAGO**	**4.2 PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN No. 1**	
INICIO: 21/08/2018 TERMINO: 19/10/2018		FECHA: 21/08/2018	hasta 24/08/2018	
		3.3 MODIFICATORIO No. 3 FORMA DE PAGO	**4.2 PRÓRROGA No. 2 a la SUSPENSIÓN No. 1**	
		FECHA: 27/09/2018	**4.3 SUSPENSIÓN No. 2**	
		3.1 MODIFICATORIO No. 4 FORMA DE PAGO Y ADICIÓN No 2	hasta 16/12/2018	

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCIÓN	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCIÓN		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCIÓN	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
		Vigencia								
		inicio 28/09/2017	FASE DIAGNÓSTICA	1	$ 24.010.780,00	0		1	$ 24.010.780,00	
		termino 30/12/2017	FASE DISEÑO DE REDES	1	$ 25.957.600,00	0	$ -	1	$ 25.957.600,00	Se recibe correo electrónico del Director de interventoría donde informa que tien inconvenientes laborales con HINCACOM, de lo cual sde informa verbalmente a la interventoríapara que busque soluciones de conformidad con los contratos que les obligue.
			FASE CAPTACIÓN DE AGUAS Y	1	$ 7.787.280,00	0	$ -	1	$ 7.787.280,00	
			ENTREGA FINAL RESOLUCIÓN CORTOLIMA	1	$ 7.138.340,00	0	$ -	1	$ 7.138.340,00	
		Modificatorio No. 1 Adición:	12,69%	1	$ 8.233.927,13				$ 8.233.927,13	Aumento dedicación profesionales
		Inicio								
		termino								
		Modificatorio No. 2 Forma de Pago:	REVISIÓN FASE DIAGNÓSTICA	1	$ 18.281.981,78	1	$ 18.281.981,78	0	$ 0,00	Primer pago de 37% se divide en dos de 25% y 12%
			APROBACIÓN FASE DIAGNÓSTICA	1	$ 8.775.351,26	1	$ 8.775.351,26	0	$ -0,00	
			FASE DISEÑO DE REDES	1	$ 29.251.170,85			1	$ 29.251.170,85	

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.
		En la entrega de información de supervisores salientes a supervisores entrantes no se consignan soportes de incumplimiento.

23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO ___

Grado y Nombre del Supervisor ASD 07 ADRIANA MARIBEL BARACALDO CARDENAS Firma _____
Cargo INGRA. AMBIENTAL
Teléfonos: 312556987

Grado y Nombre del Supervisor ASE 16 RICARDO ANTONIO LEZAMA SERRANO Firma _____
Cargo ING. CIVIL ASESOR
Teléfonos: 3143472522

Grado y Nombre del Supervisor ~~OT~~ ALFONSO LÓPEZ ROJAS Firma _____
Cargo ARQ. JEFE GRUPO INFRAESTRUCTURA
Teléfonos: 3102172042
Anexos: (Facturas No 322 y 323)

Ciudad y fecha

No. _____ DIBIE-GRUIN

Señor Brigadier General
SILVERIO ERNESTO SUÁREZ HERNÁNDEZ
Director Bienestar Social Policía Nacional
Bogotá.-

Asunto: Informe de supervisión contrato No PN DIBIE 08-3-16194-17 Mes reportado enero 2019

1. PLAZO		2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO	4. OTROS	
INICIO: 28/09/2017	TERMINO: 30/12/2017	FECHA:	FECHA: 24/10/2017	FECHA: hasta 23/04/2018	
1.1 PRÓRROGA No. 1			**3.1 MODIFICATORIO No. 1 ADICIÓN**	**4.1 SUSPENSIÓN No. 1**	**4.2 PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1**
INICIO: 30/12/2017	TERMINO: 28/02/2018		FECHA: 15/11/2017	hasta 26/06/2018	hasta 16/03/2019
1.1 REINICIO No.1 Y PRÓRROGA No. 2			**3.2 MODIFICATORIO No. 2 FORMA DE PAGO**	**4.2 PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN No. 1**	
INICIO: 21/08/2018	TERMINO: 19/10/2018		FECHA: 21/08/2018	hasta 24/08/2018	
			3.3 MODIFICATORIO No. 3 FORMA DE PAGO	**4.2 PRÓRROGA No. 2 a la SUSPENSIÓN No. 1**	
			FECHA: 27/09/2018	**4.3 SUSPENSIÓN No. 2**	
			3.1 MODIFICATORIO No. 4 FORMA DE PAGO Y ADICIÓN No 2	hasta 16/12/2018	

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCIÓN	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCIÓN		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCIÓN	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
		Vigencia								
		inicio 28/09/2017	FASE DIAGNÓSTICA	1	$ 24.010.780,00	0		1	$ 24.010.780,00	Mediante comunicación No. S-2019-000499/DIBIE-GRUIN-29.25 de 10 de enero de 2019, la Dirección de Bienestar Social presenta a CORTOLIMA la simulación hidráulica bidireccional de acuerod al Auto 7468 de 03/12/2018 expediente VDA 15331 de conformidad con el plazo establecido 10/01/2019. Se proyecta presentación ante CORTOLIMA sobre el trámite de concesión de aguas expediente No. 40853, solictada para el dia 14/01/2019. El dia 22/01/2019 se realiza visita de campo donde la interventoria, consultoria y supervisión de interventoria atendieron observaciones técnicas realizadas por CORTOLIMA al Recurso de Reposición a la Resolució No. 357 de 12/09/201, se argumenta hasta donde técnicamente es posible la captación superfiacial de aguas del proyecto ante el criterio de CORTOLIMA acerca de la captación profunda; funcionarios de CORTOLIMA presentes sugieren retirar el ecurso de reposicicón interpuesto.. El dia 24/01/2019, se le presenta a la Dirección de Bienestar Social el panorama xdespués de la vista de campo con CORTOLIMA. Por decisión conjunta se proyecta comunicación a CORTOLIMA desistiendo del recurso interpuesto, quedando a la espera de una nueva resolución.
		termino 30/12/2017	FASE DISEÑO DE REDES	1	$ 25.957.600,00	0	$ -	1	$ 25.957.600,00	
			FASE CAPTACIÓN DE AGUAS Y	1	$ 7.787.280,00	0	$ -	1	$ 7.787.280,00	
			ENTREGA FINAL RESOLUCIÓN CORTOLIMA	1	$ 7.138.340,00	0	$ -	1	$ 7.138.340,00	
		Modificatorio No. 1 Adición:	12,69%	1	$ 8.233.927,13				$ 8.233.927,13	Aumento dedicación profesionales
		Inicio								
		termino								
		Modificatorio No. 2 Forma de Pago:	REVISIÓN FASE DIAGNÓSTICA	1	$ 18.281.981,78	1	$ 18.281.981,78	0	$ 0,00	Primer pago de 37% se divide en dos de 25% y 12%
			APROBACIÓN FASE DIAGNÓSTICA	1	$ 8.775.351,26	1	$ 8.775.351,26	0	$ -0,00	
			FASE DISEÑO DE REDES	1	$ 29.251.170,85			1	$ 29.251.170,85	

PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

POLICIA NACIONAL

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y PERMISOS PARA LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL CENTRO VACACIONAL MELGAR SEDE B DE LA POLICÍA NACIONAL- DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	**HINCACOM S.A.S**		FASE CAPTACIÓN DE AGUAS Y VERTIMIENTOS	1	$ 8.775.351,26			1	$ 8.775.351,26	
			ENTREGA FINAL RESOLUCIÓN CORTOLIMA	1	$ 8.044.071,98			1	$ 8.044.071,98	
		Modificatorio No. 3 Forma de Pago:	REVISIÓN FASE DIAGNÓSTICA	1	$ 18.281.981,78	1	$ 18.281.981,78	0	$ 0,00	
			APROBACIÓN FASE DIAGNÓSTICA	1	$ 8.775.351,26	1	$ 8.775.351,26	0	$ -0,00	
			FASE DISEÑOS DE REDES Y FASE CAPTACION Y VERTIMIENTOS	1	$ 29.251.170,85			1	$ 29.251.170,85	
			FASE PRESUPUESTO, TRAMITES AMBIENTALES Y PMA	1	$ 8.775.351,26			1	$ 8.775.351,26	
			ENTREGA FINAL RESOLUCIÓN CORTOLIMA	1	$ 8.044.071,98			1	$ 8.044.071,98	
		Modificatorio No. 4 Adición No 2:	75,13%		$ 48.751.951,00					Aumento dedicacion profesionales y pròrroga en tiempo de dos (2 meses
		Inicio	27/09/18							
		termino	19/10/18							
		Modificatorio No. 4 Forma de Pago:	REVISIÓN FASE DIAGNÓSTICA	1	$ 18.281.981,78	1	$ 18.281.981,78	0	$ 0,00	
			APROBACIÓN FASE DIAGNÓSTICA	1	$ 8.775.351,26	1	$ 8.775.351,26	0	$ -0,00	
			FASE DISEÑOS DE REDES Y FASE CAPTACION Y VERTIMIENTOS Y ADICIÒN No 2	1	$ 78.003.121,85	1	$ 78.003.121,85	0	$ 0,00	Se realiza ajuste de 0,1 centavo por los pagos anteriores de valo de $8.775.351,25 y no por $8.775.351,26
			FASE PRESUPUESTO, TRAMITES	1	$ 8.775.351,26					
			ENTREGA FINAL RESOLUCIÓN CORTOLIMA	1	$ 8.044.071,98					
		VALOR TOTAL	**$ 64.894.000,00**		**$ 121.879.878,13**		**$ 105.060.454,89**		**$ 16.819.423,24**	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

SI. X

NO. ____

17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fe establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.
		En la entrega de información de supervisores salientes a supervisores entrantes no se consignan soportes de incumplimiento.

23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO ___

Grado y Nombre del Supervisor ASD 07 ADRIANA MARIBEL BARACALDO CÁRDENAS Firma _____
Cargo INGRA. AMBIENTAL
Teléfonos: 312556987

Grado y Nombre del Supervisor ASE 16 RICARDO ANTONIO LEZAMA SERRANO Firma _____
Cargo ING. CIVIL ASESOR
Teléfonos: 3143472522

Grado y Nombre del Supervisor CT. ALFONSO LÓPEZ ROJAS Firma _____
Cargo ARQ. JEFE GRUPO INFRAESTRUCTURA
Teléfonos: 3102172042
Anexos: (Facturas No 322 y 323)

Ciudad y fecha

No. _____ DIBIE-GRUIN

Señor Brigadier General
SILVERIO ERNESTO SUÁREZ HERNÁNDEZ
Director Bienestar Social Policía Nacional
Bogotá.-

Asunto: Informe de supervisión contrato No PN DIBIE 08-3-16194-17 Mes reportado Diciembre 2018

1. PLAZO		2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO	4. OTROS	
INICIO: 28/09/2017	TERMINO: 30/12/2017	FECHA:	FECHA: 24/10/2017	FECHA: hasta 23/04/2018	
1.1 PRÓRROGA No. 1			**3.1 MODIFICATORIO No. 1 ADICIÓN**	**4.1 SUSPENSIÓN No. 1**	**4.2 PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1**
INICIO: 30/12/2017	TERMINO: 28/02/2018		FECHA: 15/11/2017	hasta 26/06/2018	hasta 16/03/2019
1.1 REINICIO No.1 Y PRÓRROGA No. 2			**3.2 MODIFICATORIO No. 2 FORMA DE PAGO**	**4.2 PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN No. 1**	
INICIO: 21/08/2018	TERMINO: 19/10/2018		FECHA: 21/08/2018	hasta 24/08/2018	
			3.3 MODIFICATORIO No. 3 FORMA DE PAGO	**4.2 PRÓRROGA No. 2 a la SUSPENSIÓN No. 1**	
			FECHA: 27/09/2018	**4.3 SUSPENSIÓN No. 2**	
			3.1 MODIFICATORIO No. 4 FORMA DE PAGO Y ADICIÓN No 2	hasta 16/12/2018	

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCIÓN	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCIÓN		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCIÓN	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
		Vigencia								
		inicio 28/09/2017	FASE DIAGNÓSTICA	1	$ 24.010.780,00	0		1	$ 24.010.780,00	Mediante Auto No. 7468 emitido por CORTOLIMA, se hacen requerimientos para atender el trámite de permiso de vertimientos con plazo 17/12/2018, expediente VDA 15331, lo cual es informada la interventoría por parte de la supervisión mediante correo electrónico de 05/12/2019. Mediante correo electrónico de 06/12/2018, HINCACOM solicita a EPC la coordinación de trabajo para atender requerimientos de CORTOLIMA.Se programa reunión para el dia 10/12/2018. Mediante correo electrónico de 12/12/2018, la supervisión proyecta comunicación a la interventoría solicitando avances en el seguimiento a las tareas acordadas en la reunión del dia 10/12/201., mediante comunicación de 14/12/2018, se recibe respuesta sobre el avance a los compromisos de la reunión citada. Se tramita según soportes de interventoría y supervisión, prórroga No. 1 a la suspensión No. de los contratos de consultoría e interventoría respectivamente.Se tramita ante CORTOLIMA ampliación del plazo de 15 días para dar respuesta a los requerimientos del auto citado.
		termino 30/12/2017	FASE DISEÑO DE REDES	1	$ 25.957.600,00	0	$ -	1	$ 25.957.600,00	
			FASE CAPTACIÓN DE AGUAS Y	1	$ 7.787.280,00	0	$ -	1	$ 7.787.280,00	
			ENTREGA FINAL RESOLUCIÓN CORTOLIMA	1	$ 7.138.340,00	0	$ -	1	$ 7.138.340,00	
		Modificatorio No. 1 Adición:	12,69%	1	$ 8.233.927,13				$ 8.233.927,13	Aumento dedicación profesionales
		Inicio								
		termino								
		Modificatorio No. 2 Forma de Pago:	REVISIÓN FASE DIAGNÓSTICA	1	$ 18.281.981,78	1	$ 18.281.981,78	0	$ 0,00	Primer pago de 37% se divide en dos de 25% y 12%
			APROBACIÓN FASE DIAGNÓSTICA	1	$ 8.775.351,26	1	$ 8.775.351,26	0	$ -0,00	
			FASE DISEÑO DE REDES	1	$ 29.251.170,85			1	$ 29.251.170,85	

PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

POLICIA NACIONAL

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y PERMISOS PARA LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL CENTRO VACACIONAL MELGAR SEDE B DE LA POLICÍA NACIONAL- DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	**HINCACOM S.A.S**		FASE CAPTACIÓN DE AGUAS Y VERTIMIENTOS	1	$ 8.775.351,26			1	$ 8.775.351,26	
			ENTREGA FINAL RESOLUCIÓN CORTOLIMA	1	$ 8.044.071,98			1	$ 8.044.071,98	
		Modificatorio No. 3 Forma de Pago:	REVISIÓN FASE DIAGNÓSTICA	1	$ 18.281.981,78	1	$ 18.281.981,78	0	$ 0,00	
			APROBACIÓN FASE DIAGNÓSTICA	1	$ 8.775.351,26	1	$ 8.775.351,26	0	$ -0,00	
			FASE DISEÑOS DE REDES Y FASE CAPTACION Y VERTIMIENTOS	1	$ 29.251.170,85			1	$ 29.251.170,85	
			FASE PRESUPUESTO, TRAMITES AMBIENTALES Y PMA	1	$ 8.775.351,26			1	$ 8.775.351,26	
			ENTREGA FINAL RESOLUCIÓN CORTOLIMA	1	$ 8.044.071,98			1	$ 8.044.071,98	
		Modificatorio No. 4 Adición No 2:	75,13%		$ 48.751.951,00					Aumento dedicacion profesionales y pròrroga en tiempo de dos (2 meses
		Inicio	27/09/18							
		termino	19/10/18							
		Modificatorio No. 4 Forma de Pago:	REVISIÓN FASE DIAGNÓSTICA	1	$ 18.281.981,78	1	$ 18.281.981,78	0	$ 0,00	
			APROBACIÓN FASE DIAGNÓSTICA	1	$ 8.775.351,26	1	$ 8.775.351,26	0	$ -0,00	
			FASE DISEÑOS DE REDES Y FASE CAPTACION Y VERTIMIENTOS Y ADICIÒN No 2	1	$ 78.003.121,85	1	$ 78.003.121,85	0	$ 0,00	Se realiza ajuste de 0,1 centavo por los pagos anteriores de valo de $8.775.351,25 y no por $8.775.351,26
			FASE PRESUPUESTO, TRAMITES	1	$ 8.775.351,26					
			ENTREGA FINAL RESOLUCIÓN CORTOLIMA	1	$ 8.044.071,98					
		VALOR TOTAL	**$ 64.894.000,00**		**$ 121.879.878,13**		**$ 105.060.454,89**		**$ 16.819.423,24**	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

SI. X

NO. ____

17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fe establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.
		En la entrega de información de supervisores salientes a supervisores entrantes no se consignan soportes de incumplimiento.

23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO ___

Grado y Nombre del Supervisor ASD 07 ADRIANA MARIBEL BARACALDO CÁRDENAS — Firma _____
Cargo INGRA. AMBIENTAL
Teléfonos: 312556987

Grado y Nombre del Supervisor ASE 16 RICARDO ANTONIO LEZAMA SERRANO — Firma _____
Cargo ING. CIVIL ASESOR
Teléfonos: 3143472522

Grado y Nombre del Supervisor CT. ALFONSO LÓPEZ ROJAS — Firma _____
Cargo ARQ. JEFE GRUPO INFRAESTRUCTURA
Teléfonos: 3102172042
Anexos: (Facturas No 322 y 323)

Ciudad y fecha

No. _____ DIBIE-GRUIN

Señor Brigadier General
SILVERIO ERNESTO SUÁREZ HERNÁNDEZ
Director Bienestar Social Policía Nacional
Bogotá.-

Asunto: Informe de supervisión contrato No PN DIBIE 08-3-16194-17 Mes reportado Noviembre 2018

1. PLAZO		2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO	4. OTROS
INICIO: 28/09/2017	TERMINO: 30/12/2017	FECHA:	FECHA: 24/10/2017	FECHA: hasta 23/04/2018
1.1 PRÓRROGA No. 1			3.1 MODIFICATORIO No. 1 ADICIÓN	4.1 SUSPENSIÓN No. 1
INICIO: 30/12/2017	TERMINO: 28/02/2018		FECHA: 15/11/2017	hasta 26/06/2018
1.1 REINICIO No.1 Y PRÓRROGA No. 2			3.2 MODIFICATORIO No. 2 FORMA DE PAGO	4.2 PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN No. 1
INICIO: 21/08/2018	TERMINO: 19/10/2018		FECHA: 21/08/2018	hasta 24/08/2018
			3.3 MODIFICATORIO No. 3 FORMA DE PAGO	4.2 PRÓRROGA No. 2 a la SUSPENSIÓN No. 1
			FECHA: 27/09/2018	4.3 SUSPENSIÓN No. 2
			3.1 MODIFICATORIO No. 4 FORMA DE PAGO Y ADICIÓN No 2	hasta 16/12/2018

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCIÓN	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCIÓN		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCIÓN	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
		Vigencia								
		inicio 28/09/2017	FASE DIAGNÓSTICA	1	$ 24.010.780,00	0		1	$ 24.010.780,00	Mediante comunicación No. S-2018-033984-DIBIE-ASJUD-GRUIN - 29.25 de 31 de octubre de 2018, se radica ante CORTOLIMA - MELGAR recurso de reposición contra la Resolución No. 357 del 12 de septiembre de 2018 por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales. Se solicita a la interventoría mediante correo electrónico de 19/11/2018 informe de avance sobre los permisos de vertimientos, de concesión y de ocupación de cauce, así como los trámites ante ENERTOLIMA. Mediante correo electrónico de 21/11/2018, EPC dá respuesta a lo solicitado. Con fecha 22/11/2018 la supervisión solicita a la interventoría revisar a información técnica allegada por EPC a las instalaciones de la Sirección de Bienestar Social con el fin de establecer si corresponde a los documentos finales de consultoría que ha sido ya radicados en reemplazo de los provisionales ante CORTOLIMA y que cuentan con su aval, dado que se han realizado cambios en algunas de las carpetas ya estando allegados a DIBIE. Mediante correo electrónico de 23/11/2018, la interventoría confirma que los documentos allegadospor EPC, son los avalados por ella. Mediante correo electrónico de 24/11/2018, la supervisión nuevamente solicita a la interventoría información sobre los trámites ante ENERTOLIMA y las posibles licencias o permisos requerido ante la oficina de planeación. Mediante corre electrónico de 27/11/2018, la interventoría remite comunicación donde informa sobre el seguimiento de trámites ante ENERTOLIMA.
		termino 30/12/2017	FASE DISEÑO DE REDES	1	$ 25.957.600,00	0	$ -	1	$ 25.957.600,00	
			FASE CAPTACIÓN DE AGUAS Y	1	$ 7.787.280,00	0	$ -	1	$ 7.787.280,00	
			ENTREGA FINAL RESOLUCIÓN CORTOLIMA	1	$ 7.138.340,00	0	$ -	1	$ 7.138.340,00	
		Modificatorio No. 1 Adición:	12,69%	1	$ 8.233.927,13				$ 8.233.927,13	Aumento dedicación profesionales
		Inicio								
		termino								
		Modificatorio No. 2 Forma de Pago:	REVISIÓN FASE DIAGNÓSTICA	1	$ 18.281.981,78	1	$ 18.281.981,78	0	$ 0,00	Primer pago de 37% se divide en dos de 25% y 12%
			APROBACIÓN FASE DIAGNÓSTICA	1	$ 8.775.351,26	1	$ 8.775.351,26	0	$ -0,00	

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y PERMISOS PARA LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL CENTRO VACACIONAL MELGAR SEDE B DE LA POLICÍA NACIONAL- DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	**HINCACOM S.A.S**		FASE DISEÑO DE REDES	1	$ 29.251.170,85			1	$ 29.251.170,85	
			FASE CAPTACIÓN DE AGUAS Y VERTIMIENTOS	1	$ 8.775.351,26			1	$ 8.775.351,26	
			ENTREGA FINAL RESOLUCIÓN CORTOLIMA	1	$ 8.044.071,98			1	$ 8.044.071,98	
		Modificatorio No. 3 Forma de Pago:	REVISIÓN FASE DIAGNÓSTICA	1	$ 18.281.981,78	1	$ 18.281.981,78	0	$ 0,00	
			APROBACIÓN FASE DIAGNÓSTICA	1	$ 8.775.351,26	1	$ 8.775.351,26	0	$ -0,00	
			FASE DISEÑOS DE REDES Y FASE CAPTACION Y VERTIMIENTOS	1	$ 29.251.170,85			1	$ 29.251.170,85	
			FASE PRESUPUESTO, TRAMITES AMBIENTALES Y PMA	1	$ 8.775.351,26			1	$ 8.775.351,26	
			ENTREGA FINAL RESOLUCIÓN CORTOLIMA	1	$ 8.044.071,98			1	$ 8.044.071,98	
		Modificatorio No. 4 Adición No 2:	75,13%		$ 48.751.951,00					Aumento dedicacion profesionales y prórroga en tiempo de dos (2 meses
		Inicio	27/09/18							
		termino	19/10/18							
		Modificatorio No. 4 Forma de Pago:	REVISIÓN FASE DIAGNÓSTICA	1	$ 18.281.981,78	1	$ 18.281.981,78	0	$ 0,00	
			APROBACIÓN FASE DIAGNÓSTICA	1	$ 8.775.351,26	1	$ 8.775.351,26	0	$ -0,00	
			FASE DISEÑOS DE REDES Y FASE CAPTACION Y VERTIMIENTOS Y ADICIÒN No 2	1	$ 78.003.121,85	1	$ 78.003.121,85	0	$ 0,00	Se realiza ajuste de 0,1 centavo por los pagos anteriores de valo de $8.775.351,25 y no por $8.775.351,26
			FASE PRESUPUESTO, TRAMITES	1	$ 8.775.351,26					
			ENTREGA FINAL RESOLUCIÓN CORTOLIMA	1	$ 8.044.071,98					
		VALOR TOTAL	**$ 64.894.000,00**		**$ 121.879.878,13**		**$ 105.060.454,89**		**$ 16.819.423,24**	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

SI. X

NO. ____

17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fe establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.
		En la entrega de información de supervisores salientes a supervisores entrantes no se consignan soportes de incumplimiento.

23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO ___

Grado y Nombre del Supervisor ASD 07 ADRIANA MARIBEL BARACALDO CÁRDENAS — Firma _____
Cargo INGRA. AMBIENTAL
Teléfonos: 312556987

Grado y Nombre del Supervisor ASE 15 RICARDO ANTONIO LEZAMA SERRANO — Firma _____
Cargo ING. CIVIL ASESOR
Teléfonos: 3143472522

Grado y Nombre del Supervisor CT. ALFONSO LÓPEZ ROJAS — Firma _____
Cargo ARQ. JEFE GRUPO INFRAESTRUCTURA
Teléfonos: 3102172042
Anexos: (Facturas No 322 y 323)