Municipio de Andalucía
Departamento del Valle del Cauca
República de Colombia
INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL

No. CONTRATO	**OP-312-2023**	**PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**	**1 DE NOVIEMBRE HASTA 11 DE DICIEMBRE 2023**
CONTRATISTA C.C. No.	**DUVERNEY RASTREPO GARCIA 6.499.732**		
SUPERVISOR	**NATHALIA MORALES CLAVIJO**		
OBJETO:	**CONTRATAR EL CERRAMIENTO Y ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA, VALLE DEL CAUCA**		
VALOR INICIAL	**$29.991.709**		
TOTAL	**$29.991.709**		
PLAZO INICIAL	**(30) días**		
ADICIÓN PLAZO	**0**		
IMPUTACION PRESUPUESTAL	**2.1.2.02.02.005**		
DISPONIBILIDAD	**921**		
REGISTRO PRESUPUESTAL	**1225**		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$29.991.709**		

ACTA DE INICIO: 01 de diciembre de 2023

METAS	RESULTADOS ESPERADOS EN EL MES	RESULTADOS OBTENIDOS EN EL MES
CONTRATAR EL CERRAMIENTO Y ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA, VALLE DEL CAUCA	-maquinaria idónea y personal especializado que realice el cerramiento del centro bienestar animal del municipio de Andalucia	se realizó el cerramiento y adecuaciones de la infraestructura inmueble donde funciona el centro de bienestar animal del municipio de Andalucia, valle del cauca el contratista dio cumplimiento al objeto contractual .

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL

INDICADOR DE RESULTADO		**% AVANCE DEL PERIODO**	**% AVANCE REAL DEL PROYECTO**
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	100%	100%	100%

IMPACTO AMBIENTAL, SOCIOECONÓMICO Y SOCIOCULTURAL (positivos y negativos)	
COMENTARIOS U OBSERVACIONES (Aquí puede tipificar las actividades relevantes)	N/A

VALOR CONTRATO INICIAL	$ 29.991.709.
VALOR A PAGAR	$ 29.991.709.
SALDO A EJECUTAR	**0**

Se certifica que el contratista se encuentra afiliado al sistema de seguridad social y ha cumplido con el pago de régimen de seguridad social integral, según planilla **N° 73077071** de conformidad con la ley.

Para constancia se firma y sella en el Municipio de Andalucía Valle a los once (11) días del mes de diciembre de 2023.

NATHALIA MORALES CLAVIJO
Supervisor