ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO
BOGOTÁ
CONSORCIO TAURI 2

CONTRATO 316-2023

# CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

INTERVENTORÍA: PROYECTISTAS DE COLOMBIA & CIA S. A. S

*PERÍODO: DEL 1 DE OCTRUBRE DE 2023 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023*

## ALCALDIA LOCAL TUNJUELITO
## INFORME MENSUAL DE OBRA

## ÍNDICE DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES ..... 3
1.1 INTRODUCCIÓN ..... 3
1.2 ANTECEDENTES ..... 3
2. INFORME EJECUTIVO: ..... 4
3. GENERALIDADES, DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 5
3.1 FINALIDAD DEL PROYECTO ..... 5
3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO ..... 6
3.2.1 Descripción Física: ..... 7
4. ASPECTOS LEGALES ..... 7
4.1 ESTADO FINANCIERO ..... 7
4.2 GARANTÍAS ..... 8
5. TRAZABILIDAD DE LA INFORMACIÓN ..... 8
5.1 EQUIPO DE OBRA ..... 9
5.2 BITÁCORA ..... 9
5.3 ACTAS DE COMITÉ TÉCNICOS ..... 9
6. ESTADO Y AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ..... 10
6.2. CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA ..... 17
7. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS ..... 18
7.1. ORGANIGRAMA ..... 18

## ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO ..... 4
Tabla 2. ACTAS DE OBRA ..... 8
Tabla 3. RESUMEN GARANTÍAS CONTRATO DE OBRA ..... 8
Tabla 6. COMITÉS DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO ..... 10
Tabla 7. AVANCE DE ACTIVIDADES ..... 10
Tabla 8. ENSAYOS DE LABORATORIO ..... 18

## ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1.Socialización proyecto con la comunidad del Barrio San Benito ..... 12
Fotografía 2. Encerramiento en poli sombra San Benito..... 12
Fotografía 3. Localización y replanteo de la vía. ..... 13
Fotografía 4. Encerramiento polisombra Isla del Sol..... 13
Fotografía 5. Localizacion y replante Isla del Sol, tramo 2..... 14
Fotografía 6. Demolición de concreto San Benito..... 14
Fotografía 7. Retiro demolición concreto San Benito..... 15
Fotografía 8. Excavación de la caja de la vía..... 15
Fotografía 9. Excavación cajeo de la vía CIV 600446, CIV 6000461..... 16
Fotografía 10. Rajón para mejoramiento..... 16

## ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. LOCALIZACIÓN DE LA ZONA INTERVENIDA ..... 6
Ilustración 2. ORGANIGRAMA..... 19

# 1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

## 1.1 INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de los objetivos propuestos en la suscripción del contrato de obra pública No 316 DE 2023 cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."; con el CONSORCIO TAURI 2

En virtud de lo anterior, y cumpliendo con las obligaciones pactadas dentro del suscrito contrato, el Consorcio Tauri 2 presenta el Informe mensual del proyecto, "CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C" al período comprendido entre el 1 de octubre del 2023 al 31 de octubre del 2023, correspondiente a la ejecución física de las obras contratadas.

Dentro de este documento se describen las actividades ejecutadas para la construcción de las obras de la malla vial de la Localidad de Tunjuelito, los aspectos técnicos tratados durante el periodo, el avance de ejecución de la obra, el control financiero, administrativo, legal, social, SISO y Ambiental.

## 1.2 ANTECEDENTES

El proyecto "CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C" fue adjudicado al Consorcio Tauri 2 mediante contrato de obra No 316 DE 2023