El valor del contrato suscrito entre la Alcaldía de la Localidad de Tunjuelito en la ciudad de Bogotá D.C y el Consorcio Tauri 2, es por **TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS MCTE ($3.815.366.770),**
De acuerdo con el diagnóstico realizado para la localidad de Tunjuelito para la presente vigencia y en cumplimiento del programa "MOVILIDAD SEGURA, SOSTENIBLE Y ACCESIBLE" del plan de Desarrollo, se hace necesario, oportuno y conveniente la contratación para intervenir las vías de la malla vial local y/o intermedia que afectan la movilidad de la localidad en razón al presupuesto disponible. Lo anterior con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la población, mejorando la movilidad, accesibilidad, seguridad vial y conectividad.

Tabla 1. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

CONSORCIO TAURI 2	
NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO 316 DE2023
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."
VALOR	TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS MCTE ($3.815.366.770)
PLAZO DE EJECUCIÓN	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIO	14 DE SEPTIEMBRE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	13 DE FEBRERO 2024

2. INFORME EJECUTIVO:

Las obras de "CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C" se da inicio a las actividades de oficina, logística y obra.

A la fecha de elaboración del presente informe se han realizado actividades inherentes a la obra, tales como:

- Encerramiento al perímetro de la obra con poli sombra
- Localización y replanteo topográfico
- Demolición de pavimento rígido

- Demolición de andenes y bordillos.
- Excavaciones tanto mecánicas como manuales, en suelo suelto y roca para construcción de pozos de inspección, cajas de inspección, cámaras de inspección y acometidas domiciliarias.
- Instalación de entibados metálicos en el tramo para instalación de tubería.
- Suministro e Instalación de tubería de alcantarillado sanitario.
- Retiro de material sobrante de excavación
- Instalación de tubería sanitaria para construcción de colectores de alcantarillado sanitario y pluvial.
- Construcción de pozos de inspección en mampostería con sus respectivos fondos, placas superiores en concreto reforzado y tapas, estructura para la cimentación de las tuberías antes mencionadas en gravilla.
- Instalación de las conexiones domiciliarias con sus respectivas cajillas de inspección.
- Rellenos como triturado, recebo compactado.
- Reconstrucción de andenes y sardineles.
- Reconstrucción de vía adoquinada.
- Instalación de pavimento rígido

En este sentido es pertinente destacar, que todas estas actividades se adelantan en consenso con la información suministrada por las actas de vecindad previamente levantadas y formuladas, por personal técnico social del Consorcio. Todas estas actividades se realizaron bajo la permanente supervisión por parte de la Interventoría, quien expresó su aprobación a la realización de las actividades previamente descritas.

Para complementar el seguimiento a la obra ejecutada, la alcaldía local de Tunjuelito (Supervisor del contrato por parte de la entidad contratante), realiza un acompañamiento permanente, asertivo, y en ocasiones conciliador expresando diversas inquietudes, sobre el proceso constructivo, así como apoyo en la solución de controversias e inquietudes generadas, producto de las inconsistencias presentada en la información de planimetría reportada en los planos de diseños del proyecto, más específicamente en relación a lo evidenciado directamente en campo.

3. GENERALIDADES, DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

3.1 FINALIDAD DEL PROYECTO

El proyecto de "CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C", tiene como finalidad intervenir las vías de la malla vial local y/o intermedia que afectan la movilidad de la localidad en razón al presupuesto disponible, De acuerdo con las especificaciones de materiales y zonas a intervenir definidas en el cuadro de ítems y cantidades de obra a ejecutar, el cual hace parte integral y fundamental del contrato.

El proyecto contempla los siguientes procesos de Construcción en las obras de la malla vial de la localidad de Tunjuelito.

- Gestión Social y Ambiental
- Localización, replanteo redes, malla vial, espacio publico
- Excavaciones Y Rellenos
- Rellenos y retiro de sobrantes
- Instalación de tuberías
- Pozos de inspección
- Sumideros
- Cajas de inspección
- Conexiones domiciliarias
- Reconstrucción de pavimentos, andenes y sardineles

3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La localidad sexta de Tunjuelito está situada en la zona sur de la ciudad, en la margen derecha del río Tunjuelito. Limita al norte con las localidades de Puente Aranda y Kennedy; al sur con la localidad de Usme; al oriente con la localidad de Rafael Uribe Uribe; al occidente con la localidad de Ciudad Bolívar.

Ilustración 1. LOCALIZACIÓN DE LA ZONA INTERVENIDA

