presente capitulo se presenta un resumen de la correspondencia enviada y recibida durante el periodo.

5.1 EQUIPO DE OBRA

- Minicargador
- Motoniveladora
- Retroexcavadora
- Vibrocompactador
- Volqueta
- Demoledor

5.2 BITÁCORA

De manera conjunta con el personal en Campo de la interventoría, se lleva sistemáticamente el registro descriptivo de las actividades y principales eventos acontecidos a lo largo del desarrollo del proyecto en el sitio de obra, dejando plasmado dichos acontecimientos en la bitácora (Libro de obra). En este libro se registra el personal, la maquinaria y el equipo disponible en obra, el estado del tiempo, las dificultades presentadas, las actividades ejecutadas, e información que se considere conveniente registrar para resolver cualquier discrepancia o situación del proyecto. Hasta el momento el registro contenido en la bitácora se ciñe a la disponibilidad en obra de personal, maquinaria y actividades desarrolladas en el día y las dificultades por lluvias que afectan el avance de la obra en general.

5.3 ACTAS DE COMITÉ TÉCNICOS

En el transcurso del presente periodo de ejecución del proyecto se ha realizado diversos comités técnicos, a los que asisten el Contratista (Director, Residente de Obra y Especialistas), la Interventoría (Director, Residente de Interventoría y Especialistas), Supervisor del proyecto y representantes de la Alcaldía Local de Tunjuelito. Los comités son programados con oportuna antelación y en ellos; se informa, evalúa y discute el avance de las obras, se exponen las actividades para las siguientes semanas y se asumen tareas y compromisos por parte de los asistentes.

En el periodo comprendido para este informe, se describen las fechas de los Comités de obra mencionados:

Tabla 4. COMITÉS DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

FECHA	OBJETO	LUGAR
29/09/2023	Reunión de seguimiento del proyecto Contratista, interventoría y Alcaldía local de Tunjuelito	Virtual
06/09/2023	Reunión de seguimiento del proyecto Contratista, interventoría y Alcaldía local de Tunjuelito	Virtual
13/09/2023	Reunión de seguimiento del proyecto Contratista, interventoría y Alcaldía local de Tunjuelito	Virtual
20/09/2023	Reunión de seguimiento del proyecto Contratista, interventoría y Alcaldía local de Tunjuelito	Virtual
27/09/2023	Reunión de seguimiento del proyecto Contratista, interventoría y Alcaldía local de Tunjuelito	Virtual

6. ESTADO Y AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

Como se indicó previamente, el proyecto para la **"CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"**, inició la ejecución física de las obras el día 17 de octubre de 2023, una vez se ejecutaron las actividades preliminares y de tipo logístico programadas por el Consorcio Tauri 2.

Durante este periodo se han llevado diferentes tipos de actividades de obra, como se ve reflejado en la siguiente tabla:

Tabla 5. AVANCE DE ACTIVIDADES

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
												ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA	
		GRAL.	PART.	ÍTEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO OFERTADO	COSTO DIRECTO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
I				CAPITULO 1 - PRELIMINARES					3,985,927		-		-		1,649,819
1	1.1	INV-105.2 - 13	3007	REPLANTEO GENERAL	M2	5,527.75	$ 933	$ 721	3,985,927					2,288.00	1,649,819
II				CAPITULO 2 - DEMOLICIONES					28,219,229		-		-		13,153,817
2	2.1	INV-201-13	5196	DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 8CM A 15CM. (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	M3	241.00	$ 105,271	$ 81,359	19,607,629					55.83	4,542,217
3	2.2	INV-201-13	5197	DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 16CM A 25CM. (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	M3	99.00	$ 112,551	$ 86,986	8,611,600					99.00	8,611,600
III				CAPITULO 3 - EXPLANACIONES Y TERRAPLENES					111,576,217		-		-		39,306,692
4	3.1	IDU ET-IC-300-18	3710	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	2,332.00	$ 6,056	$ 4,680	10,914,748					821.75	3,846,138
5	3.2	IDU ET-IC-300-18	3017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	3,032.50	$ 42,950	$ 33,194	100,661,469					1,068.28	35,460,554
IV				CAPITULO 4 - AFIRMADOS, BASES Y SUBBASES					140,342,868		-		-		14,156,884
6	4.1	IDU ET-IC-510-18	4161	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	603.00	$ 159,514	$ 123,282	74,338,776						-
7	4.2	IDU ET-IC-410-18	6016	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO)	M3	631.00	$ 135,345	$ 104,602	66,004,092					135.34	14,156,884