VII				CAPITULO 7 -URBANISMO					788,304,355		-		-		6,912,836
12	7.1	DU ET-IC-301-18	4390	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3	598.00	$ 101,068	$ 78,111	46,710,460					88.50	6,912,836
13	7.2	DU ET-IC-512-18	4159	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	598.00	$ 157,610	$ 121,810	72,842,399						-
14	7.3	DU ET-IC-413-18	6486	ESTABILIZACIÓN CON RCD. INCLUYE TRASIEGO INTERNO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	479.00	$ 59,156	$ 45,719	21,899,470						-

IX				CAPITULO 9- OBRAS HIDRÁULICAS					720,313,673		-		-		52,637,425
44	9.1	DU ET-IC-301-18	4262	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M (INCLUYE CARGUE)	M3	345.00	$ 6,056	$ 4,680	1,614,746					51.42	240,644
45	9.2	DU ET-IC-301-18	4155	EXCAVACION MECANICA EN ROCA (INCLUYE CARGUE)	M3	53.00	$ 95,512	$ 73,817	3,912,309						-
46	9.3	DU ET-IC-301-18	3017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	658.00	$ 42,950	$ 33,194	21,841,796					118.00	3,917,009
47	9.4	EAB-NS-040	5710	GRAVILLA DE 1/2" SUELTA - SUMINISTRO E INSTALACION.	M3	77.00	$ 81,722	$ 63,159	4,863,277					12.63	797,817
48	9.5	EAB-NS-040	4487	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	11.00	$ 186,138	$ 143,858	1,582,439						-
49	9.6	EAB-NS-040	3050	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	5.00	$ 38,032	$ 29,393	146,967						-
50	9.7	NTC 3722	3044	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	183.00	$ 125,780	$ 97,210	17,789,427					168.67	16,396,408
51	9.8	NTC 3722	3045	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	350.00	$ 143,581	$ 110,968	38,838,666					220.35	24,451,714
52	9.9	EAB NS-029	3471	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0,25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)	ML	13.00	$ 714,943	$ 552,549	7,183,135						-
53	9.10	EAB NS-024	3473	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO. INCL. SUMIN. FORMALET, REF, INST. INCL. CONCRETO 2000 PSI DE BASE)	UN	23.00	$ 736,858	$ 569,486	13,098,179					12.00	6,833,833
54	9.11	EAB NS-029	4252	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO. INC. SUM, FORMALET., REFUERZO E INST. INCL TAPA EN POLIPROPILENO)	UN	23.00	$ 2,297,737	$ 1,775,823	40,843,922						-

El análisis efectuado en el presente documento considera como fecha de corte el día 31 de octubre de 2023; por lo tanto, y una vez contrastado el avance de obra ejecutada con la programada, se pueden observar las siguientes conclusiones:

Se da inicio al encerramiento de la obra en su perímetro, se realiza localización y replanteo de la obra a ejecutar con la comisión de topografía. A continuación, se muestra el avance de la obra en cuanto a las actividades mencionadas: