FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUAL

FECHA INFORME: Día:02 Mes 12 . Año 2019.

CONTRATO N° 086-00-I-CACOM-6-GRUAL-2018

CONTRATISTA: TECMON CONSYTRUCCIONES SAS

VALOR DEL CONTRATO: $19.000.000,00

FORMA DE PAGO:

Para la vigencia 2018 se constituirá en cuentas por pagar, con cargo al PAC del primer trimestre del 2019.

Para la vigencia 2019 se realizaran pagos según facturación bimensual y acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del supervisor del contrato, la cual se va cancelar 45 días posteriores a la radicación de dicha documentación.

FECHA FIRMA: Día 16. Mes 11. Año 2018

OBJETO DEL CONTRATO: OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DEL HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 6.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día 01. Mes 12. Año 2018.

CONTRATO MODIFICATORIO No 1:

FECHA DE FIRMA:
10-10-2019

VALOR DEL CONTRATO: $28.000.000,00

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Para la vigencia 2018, desde el 01 de diciembre de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018, para la vigencia 2019 desde el 01 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019 y para la vigencia 2020 desde el 01 de enero de 2020 hasta el 30 de marzo de 2020.

Porcentaje Avance en tiempo: 68,8 %

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 67,9%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Valor	Numero de factura
$3.000.000	Según factura 001 del 11/12/2018
$6.000.000	Según factura 014 del 13/03/2019
$5.000.000	Según factura 016 del 29/05/2019
$5.000.000	Según factura 027 del 12/10/2019

Porcentaje de pagos realizados: 67,85%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 32,15%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X_ Sí ____
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X_. Sí ____.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X_ Sí ____
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí _X_
En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

- Durante el presente lapso del mes de noviembre no se desarrollo ningún mantenimiento.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Ficha técnica del bien, servicio u obra a adicionar	
Mantenimiento No. 5	• Mantenimiento de la estructura metálica de soporte de la cámara de postcombustión, consiste en el cambio de los dos parales que la soportan, incluye materiales y mano de obra. • Suministro e instalación de bisagras a la compuerta del lavador de gases y reconstrucción de compuerta. • Cambio de tres secciones de lamina de la plataforma de muestreo. • Reconstrucción de láminas deterioradas en el soporte del motor de impulso de la cámara de postcombustión. • Cambio de tornillería de soporte de la chimenea. • Mantenimiento de la estructura refractaria de cámara de combustión, consistente en desmonte de superficie refractario averiado aproximadamente 1m2, Instalación de anclajes para el material aislante y fundición mediante fibra moldeables y bombeable NUTEC FIBRATEC. • Visita técnica: incluye verificación del funcionamiento y operación del horno incinerador, mantenimiento de equipos, revisión del sistema eléctrico, tablero de control, sistema de inyección del combustible, cámaras de combustión y post-combustión, humidificador y demás elementos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema. Incluye repuestos menores y accesorios deteriorados por el normal funcionamiento del horno, tales como: conectores de baquelita y cables de alta tensión.
Mantenimiento No. 6	• Mantenimiento y cambio de tubería del sistema de combustible A.C.P.M • Cambio de rodamiento y mantenimiento de motor de turboventilador principal • Cambio del cableado del sistema de encendido. • Mantenimiento y calibración de bobinas selenoides y cambio del transformador de ignición. • Visita técnica: incluye verificación del funcionamiento y operación del horno incinerador, mantenimiento de equipos, revisión del sistema eléctrico, tablero de control, sistema de inyección del combustible, cámaras de combustión y post-combustión, humidificador y demás elementos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema. Incluye repuestos menores y accesorios deteriorados por el normal funcionamiento del horno, tales como: conectores de baquelita y cables de alta tensión.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI:_____ NO___X___

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

No se han materializado los riesgos.

NOMBRE SUPERVISOR: CT CORDERO MURCIA CAMILO ANDRES

FIRMA:

C.C. No. 79171080

DEPENDENCIA: CACOM 6 - GRUAL