		COD. FORMATO	
		VERSIÓN	
		FECHA APROBACIÓN	
	FORMATO: INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN – CONTRATISTAS		

CONTRATO	**252**	**CONVENIO**	
INFORME PARCIAL	**2**	**INFORME FINAL**	

1. **DATOS GENERALES**	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	INVITACIÓN PÚBLICA
N° DE PROCESO DE SELECCIÓN	268 de julio 22
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	252
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	AGOSTO 8 DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA Y EQUIPO PESADO, RETROEXCAVADORA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VÍAL RURAL DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE
CONTRATISTA	JUAN ESTEBAN MORENO HENAO
NIT	1.115.184.090-0
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ESTEBAN MORENO HENAO
IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL	1.115.184.090
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	$ 13.515.000
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	Actas parciales de avance de actividades aprobadas por el supervisor con su respectiva factura y planilla de seguridad social pagada.

PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO			Diciembre 31 de 2023		
Supervisión e Interventoría	Nombre			EVERT ESTEBAN VELÁSQUEZ MARÍN Secretario De Obras Públicas	
	Fecha de designación de la Supervisión e Interventoría			AGOSTO 8 DE 2023	
DATOS FINANCIEROS					
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
N° CDP	0001216	Valor(es)	$13.515.000	FECHA(S)	JULIO 17 de 2023
Certificado(s) de Registro Presupuestal – RP					
Nº	0001615	Valor (es)	$13.515.000	FECHA (S)	AGOSTO 8 de 2023
Rubro presupuestal afectado:			2.3.2.02.02.009240211297990O6 SGP LIBRE INVERSIÓN		
Valor contratado			$13.515.000		
Valor primer pago parcial			$2.703.000		
Valor segundo pago parcial			$2.703.000		
Valor ejecutado			$5.406.000		
Saldo por ejecutar			$8.109.000		

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SITEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Tipo de aporte	PLANILLA	Mes al que corresponde el aporte
SALUD	71192111	AGOSTO
PENSION	71192111	AGOSTO
ARL		

2. **DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA**

Al contratista se le realizo el respectivo control y seguimiento de las obligaciones pactadas, cumplió satisfactoriamente con las actividades propuestas y el objeto contractual. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:

4.1 Fechas de Actividades	**4.2 Actividades**

ACTIVIDADES CONTRATADAS

DETALLE	UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL
Realizar inspección Retroexcavadora	No.	140,00	25.000	3.500.000
Mantenimiento preventivo sistemas Retroexcavadora	No.	25,00	85.000,0	2.125.000
Cumplir con el cronograma de actividades suscritos con la supervisión	No.	25	315.600	7.890.000
VALOR TOTAL				**13.515.000**

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

	ACTIVIDAD	PRODUCTO	RESULTADO	% DE EJECUCIÓN Informe 7
8 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	Realizar inspección Retroexcavadora	Inspección de: niveles de aceite motor e hidráulico, líquido de frenos. Filtros, correas, combustible, batería, luces, pito, alarma, llantas, frenos, espejos, equipo de carretera, extintor, botiquín, cinturón de seguridad **CANTIDAD (28)**	**20%**
		Mantenimiento preventivo sistemas Retroexcavadora	Realización de mantenimientos preventivos **CANTIDAD (5)**	**20%**
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO y RUTINARIO VÍAS RURALES	**Atención de 135.5 Kms de vías rurales** Mediante la operación de los equipos: retroexcavadora, Retroexcavadora (según se requiera) en vías rurales - Limpieza de cunetas y conformación de vía - Limpieza de barrancos (bermas) - Cargue de material de afirmado para disponerlo en las vías	Sector Sinaí-Aures-Puerto Rico, Longitud de vía **17 kms** correspondiente a un **12.55%** de ejecución.	**16.98%**
			Sector Quince Letras, Longitud de vía **6 kms** correspondiente a un **4.43%**	
			Canalización Quebrada Burila en la Vereda de Burila	

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO y RUTINARIO VÍAS URBANAS	**Atención de 4Km de vías urbanas** Mediante la operación de los equipos: retroexcavadora, Retroexcavadora (según se requiera) en vías urbanas. - Conformación de cunetas, - Conformación de banca. -Aplicación riego y compactación de material sobre las vías		0%
		Atención de vías en asfalto 10M3. Aplicación de asfalto, tipo reparcheo en las vías que lo requiera en una longitud existente de 2.6KM de vías asfaltadas en la zona urbana	0	0%
	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	Mediante la operación de Retroexcavadora, Cargador, (según se requiera) dado en M3:	Remoción de derrumbes sector: La Leona m3	

ACTIVIDAD	PRODUCTO CONTRATADO	PRODUCTO EJECUTADO PRSENTE INFORME	VR UNITARIO	VR PRESENTE INFORME
Realizar inspección Retroexcavadora	140	28	25.000	700.000
Mantenimiento preventivo Retroexcavadora	25	5	85.000	425.000
Cumplir con el cronograma de actividades suscritos con la supervisión	25	5	315.600	1.578.000
			TOTAL	**2.703.000**

- SE ANEXA REGISTRO FOTOGRÁFICO
- SE ANEXA A LA CARPETA CONTRACTUAL






4.3 RELACION Y DESCRIPCION DE ELEMENTOS RECIBIDOS

4.4. DESCRIPCION DE LA OBLIGACIÓN	**4.5. DESCRIPICION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES** En el sector de Sinaí-Aures-Paraíso: Conformación de vías, limpieza de cunetas, retiro de palos y derrumbes, conformación de banca. En el sector de quince Letras: conformación de banca, riego de material en los sitios críticos, retiro de maleza. En la Vereda de Burila se corrigio y se canalizo la quebrada burila. En el Sector de la vereda la Leona se retiro los derrumbes que se han venido presentando.
Cumplir con el alcance del objeto del contrato, así como las especificaciones esenciales y éticas., tales como mantenimiento y mejoramiento de la red vial urbana y rural del Municipio de Caicedonia.	El contratista en cumplimiento de las obligaciones contractuales hace entrega de los siguientes documentos: - Informe de ejecución y Registro fotográfico de actividades - Comprobante de pago de seguridad social

4.6. REALIZAR PAGO PARCIAL POR UN VALOR DE	Dos millones setecientos tres mil pesos M/CTE

4.7 Constancia recibo Clientes internos y externos

Una vez analizados los compromisos de las partes y corroborado el cumplimiento de los mismos, el Secretario de Obras Públicas Supervisor, CERTIFICA en la presente acta que se ha verificado y está conforme a las especificaciones del Contrato de Servicios No. 252 de Agosto 08 de 2023 y recibido a satisfacción el INFORME parcial de actividades por lo que se autoriza efectuar el pago parcial del contrato.

Ciudad y fecha de emisión:	12 de Octubre de 2023
Firma del interventor y/o supervisor:	EVERT ESTEBAN VELASQUEZ MARÍN Secretario de Obras Públicas Supervisión