ACTA DE RECIBO PARCIAL No.01

ACTA PARCIAL No. 01

TIPO DE CONTRATO:	OBRA	CONTRATO No	Selección Abreviada de Menor Cuantía N° 006 de 2023
OBJETO:	AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA VEREDAEL GRIFO Y LA VÍA ALTAMIRA-PAJIJI DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, HUILA.		
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ALTAMIRA		
CONTRATISTA :	GRUPO CONTAGRO SAS		
SUPERVISOR:	ING.DEIBER CALDERON ROJAS		

Mediante la presente Acta, el Ingeniero **DEIBER CALDERON ROJAS** - Supervisor del Municipio, y el **GRUPO CONTAGRO SAS** como Contratista, dejan constancia, del recibo parcial del contrato de obra, el dia 11 de Diciembre del año 2023, en las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADE EJECUTADAS		VALORES		SALDO	SALDO TOTAL
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACOMULADA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACOMULADOS ANTERIORES	PRESENTE ACTA		
1	**Iluminación (Incluye suministro e instalación)**										
1.1	Suministro, Transporte e Instalación de Luminaria LED STREET URBAN Z216 66W	un	46	$ 749,245	$ 34,465,270	0.0	21	0.0	$ 15,734,145	25	18,731,125
SUBTOTAL					**$ 34,465,270**				**$ 15,734,145**	**$**	**18,731,125**
2.0	**Canalizaciones Subterránea (Incluyen tuberías, tablero, accesorios y cableado)**										
2.1	Suministro transporte e instalación de canalización de 1 ducto 1" PVC tipo Pesado sobre zona verde, incluye accesorios	ml	1150	$ 13,863	$ 15,942,450	0.0	0.0	0.0	0.0	1150	$ 15,942,450
2.2	Suministro, transporte e instalación de Cable aislado #6 de cobre	ml	2300	$ 13,259	$ 30,495,700	0.0	0.0	0.0	0.0	2300	$ 30,495,700
2.3	Construcción de muro mampostería con caja de contador	un	1.0	$ 1,253,340	$ 1,253,340	0.0	0.0	0.0	0.0	1	$ 1,253,340
2.4	Suministro, Transporte e Instalación de cable concéntrico bifásico 2x6+6	gl	1.0	$ 906,495	$ 906,495	0.0	0.0	0.0	0.0	1	$ 906,495
2.5	Suministro, Transporte e Instalación de Tablero de Distribución Bifásico 12	un	1.0	$ 838,400	$ 838,400	0.0	0.0	0.0	0.0	1	$ 838,400
2.6	Suministro, transporte e instalación de sistema de puesta a tierra de tablero de Distribución General	un	1.0	$ 860,450	$ 860,450	0.0	0.0	0.0	0.0	1	$ 860,450
SUBTOTAL					**$ 50,296,835**					**$**	**50,296,835.0**
3.0	**Postes, accesorios, red e iluminación**										
3.1	Suministro, Transporte e Instalación de Poste de metálico tipo ET220 (Codensa) o similar 9m sencillo. Incluye suministro, transporte izaje, base en concreto Piramidal, cableado desde caja de paso a luminaria, puesta a tierra en caja anexa, cableado y conexiones puesta a tierra,	un	25	$ 1,906,215	$ 47,655,375	0.0	0.0	0.0	0.0	25	$ 47,655,375
3.2	Suministro, Transporte e Instalación de Poste Polimérico de 8m-510kg Incluye suministro, transporte incada.	un	14	$ 1,624,370	$ 22,741,180	0.0	14	0.0	$ 22,741,180	0.0	0.0
3.3	Suministro, Transporte e Instalación de Cable para red trenzada 2x35+50	ml	609	$ 28,445	$ 17,323,005	0.0	609	0.0	$ 17,323,005	0.0	0.0
3.4	Suministro, Transporte e Instalación de Retenidas baja tensión	gl	7	$ 697,920	$ 4,885,440	0.0	7	0.0	$ 4,885,440	0.0	0.0
3.5	Suministro, Transporte e Instalación de Cruceta metálica mixta 2 metros	un	2.0	$ 234,208	$ 468,416	0.0	2.0	0.0	$ 468,416	0.0	0.0

ACTA DE RECIBO PARCIAL No.01

ACTA PARCIAL No. 01

TIPO DE CONTRATO:	OBRA	CONTRATO No	Selección Abreviada de Menor Cuantía N° 006 de 2023
OBJETO:	AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA VEREDAEL GRIFO Y LA VÍA ALTAMIRA-PAJIJI DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, HUILA.		
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ALTAMIRA		
CONTRATISTA :	GRUPO CONTAGRO SAS		
SUPERVISOR:	ING.DEIBER CALDERON ROJAS		

Mediante la presente Acta, el Ingeniero **DEIBER CALDERON ROJAS** - Supervisor del Municipio, y el **GRUPO CONTAGRO SAS** como Contratista, dejan constancia, del recibo parcial del contrato de obra, el dia 11 de Diciembre del año 2023, en las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADE EJECUTADAS		VALORES		SALDO	SALDO TOTAL
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACOMULADA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACOMULADOS ANTERIORES	PRESENTE ACTA		
3.6	Suministro, Transporte e Instalación de Reflector Led 400w	un	2.0	$ 499,896	$ 999,792	0.0	2.0	0.0	$ 999,792	0.0	0.0
3.7	Suministro, Transporte e Instalación de Brazo Galvanizado 1 1/2 con collarín	un	14	$ 157,146	$ 2,200,044	0.0	14	0.0	$ 2,200,044	0.0	0.0
SUBTOTAL					$ 96,273,252				$ 48,617,877	$	47,655,375
4	Transformador 10 kva										
4.1	Transformador 10 kva monofásico 13,2 con accesorios para instalación incluye RETIE y legalización ante la empresa prestadora del Servicio de energía eléctrica	UND	1.0	$ 14,176,025	$ 14,176,025	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	14,176,025.00
SUBTOTAL					$ 14,176,025				0.0	$	14,176,025
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 195,211,382		VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS		$ 64,352,022		$ 130,859,360
	ADMINISTRACION			22%	$ 42,946,504		ADMINISTRACION		$ 14,157,445		$ 28,789,059
	IMPREVISTOS			2%	$ 3,904,228		IMPREVISTOS		$ 1,287,040		$ 2,617,187
	UTILIDAD			5%	$ 9,760,569		UTILIDAD		$ 3,217,601		$ 6,542,968
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO				$ 251,822,683				$ 83,014,108		$ 168,808,574
									33%		

SUPERVISOR:

VoBo. Firma:
Nombre: ING. DEIBER CALDERON ROJAS
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

CONTRATISTA:

Firma: Carolina Ceballos
Nombre:DIANA CAROLINA CEBARROS OSPINA
REP/LEG. GRUPO CONTAGRO SAS
CONTRATISTA