MINISTERIO DEL INTERIOR	PROCESO CONTRATACION	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F12-P01-CT-320
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA		VERSIÓN 3
			FECHA DE ACTUALIZACIÓN Noviembre 19 2015

Popayán, 5 de abril de 2023

Doctor
JOHN DIEGO PARRA TOBAR
Director General Corporacion Nasa Kiwe
Popayán

Comedidamente me permito presentar informe sobre las labores realizadas por la **ASOCIACION CHAVIU**, según Contrato de Obra No. 116 del 04 de mayo de 2022, consistente en:

OBJETO: Realizar obras de mejoramiento eje vial Avirama - la Muralla - Calderas sector la Muralla - Calderas, 37CC11, municipio de Páez e Inza, departamento del Cauca

Las Cantidades descritas corresponden al Acta de Recibo Parcial No. 01 y Final :

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT. INICIAL	CANT. EJECUTADA	% EJECUCIÓN
1	**OBRAS DE EXPLANACION**				
1,1	Cortes en Material Común	M3	1.000,00	2.420,00	242,00%
1,2	Cortes en Roca	M3	148,00	500,00	337,84%
1,3	Remoción de derrumbes a maquina	M3	200,00	0,00	0,00%
1,4	Transporte de Material proveniente de la explanación. Acarreo (1km)	M3-KM	1.000,00	2.970,97	297,10%
2	**CONSTRUCCION OBRAS DE ARTE**				
2,1	Limpieza general de alcantarillas	UND	2,00	0,00	0,00%
2,2	Excavación en Material Común	M3	69,00	0,00	0,00%
2,3	Excavación en Material Conglomerado	M3	15,00	0,00	0,00%
2,4	Excavación en Roca	M3	4,00	0,00	0,00%
2,5	Concreto Simple de F´c= 2000PSI para Solados y atraques	M3	6,00	0,00	0,00%
2,6	Suministro e Instalación de Tuberia de Concreto Reforzado de 36", incluye Relleno con Material Procedente de Excavación	ML	12,00	0,00	0,00%
2,7	Concreto ciclopeo 40% piedra, 60% concreto simple de 2000PSI, para elevaciones. Incluye Formaleta.	M3	8,00	0,00	0,00%
2,8	Suministro e instalación, gaviones de Protección en Malla Eslabonada Galvanizada Calibre 12.5 Triple Torsión.	M3	60,00	0,00	0,00%
2,9	Terraplén con material clasificado para conformación de banca y acceso al puente compactado mecanicamente (Tipo Saltarín), Incluye transporte.	M3	100,00	0,00	0,00%
3	**MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE**				
3,1	Conformación de Banca a maquina compactada. Incluye cuneteo	M2	10.000,00	12.364,00	123,64%
3,2	Mejoramiento de subrasante con adición de material granular debidamente seleccionado y compactado a maquina (acarreo libre	M3	2.000,00	2.148,80	107,44%
3,3	Sobreacarreo de material de adición	M3-KM	700,00	0,00	0,00%
4	**ELEMENTOS Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19**	GLB	1,00	0,00	0,00%

El valor total ejecutado corresponde a la suma de $200.000.000, correspondiente al 100% del total del contrato No. 116 del 04 de mayo de 2022

Complementado a lo anterior se realizaron visitas semanales para revisar el avance periodico de los trabajos para lo cual se iban realizando las medidas correspondiente, dando el resultado final presentado anteriormente. La obra quedo en buen estado y recibida a satisfaccion por la comunidad.

CRONOLOGIA Y RESUMEN DEL CONTRATO

VALOR CONTRATADO:	$ 200.000.000,00
EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1 y Final:	$ 200.000.000,00
SALDO A FAVOR DE LA CORPORACION:	$ 0,00
FECHA PERFECCIONAMIENTO:	04 de mayo de 2022
FECHA DE INICIACION:	06 de junio de 2022
FECHA RECIBO ACTA PARCIAL No. 1 y Final:	05 de abril de 2023

ING. ANTONIO JOSE LEHMANN PAZ
Interventor y/o Supervisor

Elaboró: María Camila Guerrero Embus