Alcaldía de Bucaramanga	**ANEXO N° 1 DEL ACTA RECIBO PARCIAL Y / O RECIBO FINAL DE OBRA**	Código: F-GDI-5000-238,37-038 Versión: 3.0 Fecha aprobación: Mayo-20-2019 Página 1 de 1

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 01 DEL CONTRATO DE OBRA No 273 de 26 de octubre 2023

ACTA DE RECIBO PARCIAL __X__ ACTA DE RECIBO FINAL ____

OBJETO : ADECUACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS RECREAR DEL NORTE Y CANCHA SINTÉTICA DEL KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR INICIAL (Incl. AIU) :	$ 816.866.155,00	VALOR ADICIONAL:	$ -	VALOR TOTAL	$ 816.866.155,00	PORCENTAJE DE EJECUCION (%):	88,86%

Fecha presente Acta: 06/12/2023

		CONDICIONES ORIGINALES					CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N° 1		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
ADECUACIÓN DE EQUIPAMIENTO CANCHA SINTÉTICA KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA										
1	**PRELIMINARES**									
1.1		**Mediciones**								
1.1.1	1.1.1	Localización y replanteo con comisión topográfica, áreas menores a 5.000 m2	M2	3.507,00	$ 2.344,00	$ 8.220.408,00	3.507	$ 8.220.408,00	3.507	$ 8.220.408,00
1.2		**Demoliciones**								
1.2.1	1.2.1	Desmonte de arcos metálicos cancha fútbol, incluye cargue y retiro	UND	2,00	$ 216.099,00	$ 432.198,00	2	$ 432.198,00	2	$ 432.198,00
1.2.2	1.2.2	Desmonte de cesped sintetico existente, incluye cargue y retiro	M2	3.507,00	$ 7.616,00	$ 26.709.312,00	3507	$ 26.709.312,00	3.507	$ 26.709.312,00
1.3		**DEMOLICIONES**								
1.3.1	1.3.1	Demolición de piso y alistado en mortero con martillo eléctrico, incluye , cargue, retiro y disposición final	M3	1,01	$ 192.702,00	$ 194.629,00	0,10	$ 18.499,00	0,10	$ 18.499,00
1.3.2	1.3.2	Corte para demolición de placa en concreto profundidad máxima 160 mm	M	12,00	12.860,00	$ 154.320,00	3	$ 41.152,00	3	$ 41.152,00
1.4		**EXCAVACIONES**								
1.4.1	1.4.1	Excavación manual en material común en seco, incluye cargue, retiro y disposición final	M3	1,01	$ 84.267,00	$ 85.110,00	0,64	$ 53.931,00	1	$ 53.931,00
1.5		**RELLENOS**								
1.5.1	1.5.1	Relleno en triturado 3/8" a 3/4" para lecho filtrante	M3	175,35	$ 207.386,00	$ 36.365.135,00	175,00	$ 36.292.550,00	175	$ 36.292.550,00
1.5.2	1.5.2	Conformación y nivelación mecanica del terreno existente con rodillo vibrante tándem 1m	M2	3.507,00	$ 2.961,00	$ 10.384.227,00	3.507,00	$ 10.384.227,00	3.507	$ 10.384.227,00
1.5.3	1.5.3	Base granular compactación mecánica con apisonador, extendido, nivelación y humedecido manual	M3	175,35	$ 217.685,00	$ 38.171.065,00		$ -	0	$ -
2	**CONCRETOS**									
2.1.1	2.1.1	Andén en concreto 3000 PSI mezclado en sitio, acabado con llana de madera	M3	1,01	$ 910.027,00	$ 919.127,00			0	$ -
3	**ACABADO CANCHA**									
3.1.1	3.1.1	Suministro e instalación de grama sintética para cancha de fútbol bicolor (verde esmeralda/verde oliva) de 50 mm de altura	M2	3.507,00	$ 145.541,00	$ 510.412.287,00	3.507,00	$ 510.412.287,00	3.507	$ 510.412.287,00
3.1.2	3.1.2	Suministro y aplicación de riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	M2	3.507,00	$ 5.209,00	$ 18.267.963,00	3.507,00	$ 18.267.963,00	3.507	$ 18.267.963,00
3.1.3	3.1.3	Suministro y aplicación de pintura acrilica exterior pared, sobre friso, dos manos	M	344,50	$ 25.587,00	$ 8.814.722,00	344,50	$ 8.814.722,00	344,5	$ 8.814.722,00
3.1.4	3.1.4	Suministro y aplicación de pintura acrilica exterior pared, sobre friso, dos manos	M2	17,00	$ 29.672,00	$ 504.424,00	17,00	$ 504.424,00	17	$ 504.424,00
4	**DOTACIÓN DEPORTIVA**									
4.1.1	4.1.1	Suministro e instalación de arco para fútbol 11, prepintado de 7.32 m x 2.44 m en tuberías de 3", 2" y 1"para empotrar o anclar, incluye malla en cordón de polietileno de alta tenacidad con protector UV blanco	UND	2,00	$ 1.604.593,00	$ 3.209.186,00			0	$ -
5	**ASEO Y LIMPIEZA**									
5.1.1	5.1.1	Mantenimiento y limpieza canales de piso en concreto	M	53,00	$ 5.014,00	$ 265.742,00	53,00	$ 265.742,00	53	$ 265.742,00
ADECUACIÓN DE EQUIPAMIENTO RECREAR NORTE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA										
1	**PRELIMINARES**									
1.1		**MEDICIONES**								
1.1.1	1.1.1	Localización y replanteo con comisión topográfica, áreas menores a 5.000 m2	M2	2.770,00	$ 2.344,00	$ 6.492.880,00	1436,00	$ 3.365.984,00	1.436	$ 3.365.984,00
1.2		**DESMONTES**								
1.2.1	1.2.1	Desmonte de módulo de cerramiento en malla eslabonada y ángulo, incluye cargue y retiro	M2	60,00	$ 13.545,00	$ 812.700,00			0	$ -
1.2.2	1.2.2	Desmonte de tuberia metalica para cerramiento D=2", incluye cargue y retiro	UND	10,00	$ 17.220,00	$ 172.200,00			0	$ -
1.3		**DEMOLICIÓN**								
1.3.1	1.3.1	Corte y demolición de muros en mampostería e=12 cm, incluye cargue, retiro y disposición final	M2	33,00	$ 25.230,00	$ 832.590,00			0	$ -
1.3.2	1.3.2	Demolición placa de piso en general con compresor diésel y martillo, incluye cargue, retiro y disposición final (incluye pisos, rampas en concreto, adoquín, losa, tableta y cualquier otro tipo de acabado)	M3	5,00	$ 302.868,00	$ 1.514.340,00			0	$ -
1.3.3	1.3.3	Demolición de sardineles y /o bordillos en concreto con compresor diésel y martillo, incluye cargue, retiro y disposición fina	M3	7,50	$ 269.419,00	$ 2.020.643,00			0	$ -
1.4		**EXCAVACIONES**								
1.4.1	1.4.1	Excavación manual en material común en seco, incluye cargue, retiro y disposición final	M3	7,50	$ 84.267,00	$ 632.003,00			0	$ -
1.5		**RELLENOS**								
1.5.1	1.5.1	Sub Base granular compactación mecánica con apisonador, extendido, nivelación y humedecido manual	M3	5,00	$ 151.431,00	$ 757.155,00			0	$ -
1.5.2	1.5.2	Relleno con material seleccionado de préstamo, compactación mecánica con apisonador	M3	2,50	$ 165.253,00	$ 413.133,00			0	$ -

1	CONCRETOS										
11		CIMENTACIÓN									
111	111	Viga de cimentación en concreto 3000 PSI mezclado en sitio. Área transversal hasta 624 cm2	M3	1,00	$ 921.381,00	$ 921.381,00			0	$ -
22		PLACA DE PISO									
221	221	Anden en concreto 3000 PSI mezclado en sitio, acabado con fana de madera	M3	5.00	$ 919.027,00	$ 4.950.135,00			0	$ -
23		COLUMNAS Y MUROS									
231	231	Columna en concreto 3000 PSI mezclado en sitio. Área transversal hasta 400 cm2	M3	1.00	$ 1.057.203,00	$ 1.057.203,00			0	$ -
24		BORDILLOS Y SARDINELES									
241	241	Bordillo recto en concreto 3000 PSI mezclado en sitio (10 cm x 50 cm), incluye solado y acero de refuerzo	M	90.00	$ 126.700,00	$ 6.435.600,00			0	$ -
3	ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS										
31		ACEROS DE REFUERZO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS									
311	311	Acero de refuerzo figurado	KG	615,34	$ 13.000,00	$ 8.033.804,00			0	$ -
312	312	Malla electro soldada	KG	168,00	$ 11.110,00	$ 1.934.635,00			0	$ -
4	MUROS DIVISORIOS										
41		MAMPOSTERIA									
411	411	Muro en bloque a la vista (29x9 5x12cm)	M2	33,00	97.900,00	$ 3.230.698,00			0	$ -
5	CERRAMIENTO										
511	511	Suministro e instalación de módulo de cerramiento en malla eslabonada galv. 2"cal 10 y marco en ángulo 1 x 3/16", acabado en anticorrosivo y pintura esmalte	M2	60,00	$ 227.420,00	$ 13.645.200,00	60,00	$ 13.645.200,00	60	$ 13.645.200,00
512	512	Mantenimiento de módulo de cerramiento metálico hasta 6 m de altura, acabado en anticorrosivo y pintura esmalte	M2	1.464,00	$ 49.270,00	$ 73.116.696,00	1425,20	$ 70.218.804,00	1.425	$ 70.218.804,00
513	513	Suministro e instalación de concertina, incluye elementos de sujeción y fijación	M	742,00	$ 36.510,00	$ 27.099.420,00	500,00	$ 18.255.000,00	500	$ 18.255.000,00
6	ASEO Y LIMPIEZA										
611	611	Aseo y limpieza de las áreas del proyecto	M2	30,00	$ 3.866,00	$ 193.300,00				$ -
TOTAL COSTO (CON AIU)						$ 916.666.166,00		$ 726.693.283,00		$ 726.693.283,00
Administracion 20%										
Imprevistos 5%										
Utilidad 5%										
Costos Indirectos (AIU 33%)						$ -		$ -		$ -
VALOR TOTAL CONTRATO						$ 916.666.166,00		$ 726.693.283,00		$ 726.693.283,00
									SALDO POR EJECUTAR:	$ 89.962.963,00

VALOR PRESENTE ACTA	$ 726.693.283,00
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO (30%)	$ 217.998.385,00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA (DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO) :	$ 508.695.397,00

NOTA:
1 El Supervisor certifica que se revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del Contratista, con base en las soportes presentados.
2 El recibo por parte de la Interventoría y/o Supervisor de las obras ejecutadas, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el estado contrato de obra.
3 Hacen parte de la presente acta las memorias de calculo debidamente suscritas por el Contratista e Interventor.

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron

Firma:
JEAN ROMERO GONZALEZ
RSP LEGAL KABBO EXECUTIVE GROUP SAS
Contratista

Firma:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACION Y LEGALIZACION DE CONTRATOS
FECHA: 13-12-23
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

Powered by CamScanner