MUNICIPIO DE SAN PEDRO

NIT 890,983,922

COMPROBANTE EGRESO No: 6583

FECHA: 24/11/2023

A FAVOR DE: PROYECTOS AL CUADRADO S.A.S **CEDULA O NIT:** 900,864,590

DESCRIPCION: PAGO DE LA FACTURA FEV 7 DEL CONTRATO 258 DEL 2023 CONSTRUCCION DE OBRA TRANSVERSAL EN LA VIA TERCIARIA DE LA VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
6235	122637	42,667,969.00	5,760,176.00	1,280,039.00	0.00	35,627,754.00
	TOTAL	42,667,969.00	5,760,176.00	1,280,039.00	0.00	35,627,754.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
73667	Traslado	2027	BIA Manejo de Desastres	900,864,590	PROYECTOS AL CUADRADO S.A.S	11,875,917.00
73668	Traslado	2086	BIA.FOND.COMUN.CONV.86125	900,864,590	PROYECTOS AL CUADRADO S.A.S	23,751,837.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
240722001	Estampilla Prohospital Dpto 1%	426,680.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%	1,706,719.00
410576002	Estampilla procultura 1%	426,680.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%	1,066,699.00
411061001	contr. espec. contratos de obra- Seguridad Ciudadana 5%	2,133,398.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243626005	Contratos de obra 2%	853,359.00
291704005	Retención impuesto de industria y comercio - ICA	426,680.00

ELECTRONICO

24 NOV. 2023

Laura B.

FIRMA DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

PAGO

ELABORADO POR:NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 6235
FECHA: 24/11/2023

A FAVOR DE: 900864590 PROYECTOS AL CUADRADO S.A.S

CONCEPTO: PAGO DE LA FACTURA FEV 7 DEL CONTRATO 258 DEL 2023 CONSTRUCCION DE OBRA TRANSVERSAL EN LA VIA TERCIARIA DE LA VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS.

VALOR: (CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR:** **42,667,969.00**

COMPROMISO: 3138 **CUENTA X PAGAR:** 122637

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR	
2.3.2.02.01.003.2402.16.2219.100	Infraestructura red vial regional	28,445,313.00	(2086)
2.3.2.02.02.009.4503.16.2208.300	ECB - Gestión del riesgo de desastres y emergencias MANEJO	14,222,656.00	(2027)

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240102015	Asignación bienes y servicios		35,627,754.00
240722001	Estampilla Prohospital Dpto 1%		426,680.00
243626005	Contratos de obra 2%		853,359.00
291704005	Retención impuesto de industria y comercio - ICA		426,680.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%		1,706,719.00
410576002	Estampilla procultura 1%		426,680.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%		1,066,699.00
411061001	contr. espec. contratos de obra- Seguridad Ciudadana 5%		2,133,398.00
550706021	Asignación de bienes y servicios- Sector Transporte	42,667,969.00	

ORDENADOR

ELECTRONICO

laura B.
TESORERO

BENEFICIARIO. CEDULA O NIT

24 NOV. 2023

PAGO

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO **Nit:** 890983922
Usuario: NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

24 de Noviembre de 2023 10:53:53 AM
Dirección IP: 200.35.44.217

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 24 de noviembre de 2023 - 10:27 AM

Editor de lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formato SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el botón "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote	
Tipo de pago:	PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	PagContratProyecAlcuadr
Cuenta a debitar:	162-293664-79 - Ahorros Convenio 86125 Fondos Comunes
Valor total:	$23,751,837.00
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	24/11/2023
Fecha de aplicación:	24/11/2023

Editar/Ver Lote

Nro. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	PROYECTOSALCUADRAD	900864590	510182389	$23,751,837.00	☐

Editar/Ver Transacción | Eliminar

Adicionar

Guardar como modelo

Continuar | Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2023 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas



1

CONSULTAS | DEPÓSITOS | INVERSIONES | COMERCIO INTERNACIONAL | CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS Y PAGOS | RECAUDOS | PROYECTOS INMOBILIARIOS | LIBRANZAS | LEASING | NEGO

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO **Nit:** 890983922
Usuario: NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

24 de Noviembre de 2023 10:56:18 AM
Dirección IP: 200.35.44.217

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 24 de noviembre de 2023 - 10:27 AM

Editor de lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formato SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el botón "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote	
Tipo de pago:	PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	PagContratoObraViaTercia
Cuenta a debitar:	162-813733-78 - Ahorros Manejo de desastres
Valor total:	$11,875,917.00
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	24/11/2023
Fecha de aplicación:	24/11/2023

Editar/Ver Lote

Nro. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	PROYECTOSALCUADRAD	900864590	510182389	$11,875,917.00	☐

Editar/Ver Transacción | Eliminar

Adicionar

Guardar como modelo

Continuar | Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2023 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO
NIT: 890983922
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PagContratProyecAlcu
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 16229366479

Fecha: 27-11-2023 **Hora:** 08:30:35
Fecha de Generación: 27-11-2023

Fecha de envío del pago: 24-11-2023
Fecha para Procesar el pago: 24-11-2023

Impreso por: 43361518

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $23,751,837.00	**Valor Registros Procesados:** $23,751,837.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000510182389	Corriente	900864590	PROYECTOSALCUADRAD	23,751,837.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-11-2023

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO
NIT: 890983922
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PagContratoObraViaTe
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 16281373378

Fecha: 27-11-2023 **Hora:** 08:31:04
Fecha de Generación: 27-11-2023

Fecha de envío del pago: 24-11-2023
Fecha para Procesar el pago: 24-11-2023

Impreso por: 43361518

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $11,875,917.00	**Valor Registros Procesados:** $11,875,917.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000510182389	Corriente	900864590	PROYECTOSALCUADRAD	11,875,917.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-11-2023

OBRAS.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL **"JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO"** Secretaría de Obras Públicas	**ACTA DE AVAL Y SUPERVISIÓN**		**CÓDIGO: PC-CA-001-F06** **VERSIÓN: 01**

Fecha: Periodo de ejecución noviembre 2.023

CONTRATANTE: MUNICICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS – NIT. 890.983.922-2

CONTRATISTA: PROYECTOS AL CUADRADO S.A.S
NIT: 900.864.590-6

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRA TRANSVERSAL EN LA VÍA TERCIARIA DE LA VEREDA SANTA BÁRBARA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

NÚMERO DEL CONTRATO: 258 DE 2023

VALOR INICIAL: VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO TRECE PESOS M/L ($28.445.113**)**
OTROSI Nº1: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/L ($14.222.656)
VALOR FINAL: CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/L ($42.667.969)
DURACIÓN: 30 días
FECHA DE INICIO: 21 de agosto de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 19 de septiembre de 2023
FECHA PRORROGA :9 de octubre (20 días mas)

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato N°258-2023, se presenta el informe mensual de supervisión, del contrato referido, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia.

INFORME TÉCNICO

Se adjuntan los siguientes documentos y evidencias correspondientes a la ejecución de la cuenta de cobro Nº 1.

1. Acta de Aval
2. Factura electrónica FEV 7
3. Rut
4. Planilla de Seguridad Social
5. CDP 989
6. RP 3138
7. CDP 1531 OTROSI
8. RP 3785 OTROSI
9. Copia del contrato Nº035-2023
10. Referencia Bancaria
11. Informe y memorias proyectos al cuadrado
12. Informe de supervisión

MUNICIPIO SAN PEDRO
DE LOS MILAGROS
SECRETARIA DE HACIENDA
23 NOV. 2023
Hora: 4:30 PM
RECIBIDO

Nivel de Ejecución del contrato 100%

INFORME ADMINISTRATIVO: (Indicar el cumplimiento o si existe alguna observación respecto de las actividades realizadas y enumeradas en el informe técnico)

Período de cotización (mes)	N° de planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Aportes cajas	Total pagado en el periodo
Agosto	65808050	$80.000	$320.000	$139.200	$80.000	$619.200
Septiembre	66544789	$80.000	$320.000	$139.200	$80.000	$619.200

INFORME FINANCIERO

A la fecha no se ha realizado ningún pago al contratista en razón del contrato. La presente Acta de Aval corresponde al pago N°1 y único, conforme a la ejecución de actividades.

CDP	COMPROMISO	DEPENDENCIA	PERIODO	VALOR FACTURADO	SALDO
989 1531	3138 3785	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	NOVIEMBRE	$42.667.969	0

INFORME JURÍDICO

(El contratista cumplió con el cargue de la documentación jurídica requerida por la Entidad para la suscripción del contrato, la cual se encuentra debidamente cargada en la plataforma SECOP II y aprobada de manera virtual.

HALLAZGOS: No se realizaron observaciones con relación al cumplimiento del objeto contractual contrato 258-2023, avances y/o recomendaciones e indicaciones específicas al pago N°01 y único

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados del contrato el suscrito Supervisor autoriza el pago final por valor de $42.667.969

San Pedro de los Milagros, 22 de noviembre del 2.023

MARÍA FERNANDA AVENDAÑO SIERRA
Supervisora
No. de cédula: 1.040.320.968

N° TRD: 180-10-08

OBRA 5

PROYECTOS AL CUADRADO S. A. S
NIT 900.864.590-6
TV 39 70A 14
Tel: (034) 4485414
Medellín - Colombia
auxcontable@disenoconcreto.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 7

Señores	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS		
NIT	890.983.922-2	Teléfono	(604) 6867039 - Ext. 000
Dirección	CR 49 N 49 - 38	Ciudad	San Pedro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/11/2023, 16:06
Expedición	21/11/2023, 16:06
Vencimiento	05/12/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA # 01- QUE TIENE POR OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRA TRANSVERSALES EN LA VIA TERCIARIA DE LA VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	1.00	29,867,578.30
2	ADMINISTRACION	1.00	10,666,992.25
3	UTILIDAD	1.00	2,133,398.45

Total items: 3

Total Bruto	42,667,969.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	42,667,969.00

Valor en Letras:
Cuarenta y dos millones seiscientos sesenta y siete mil novecientos sesenta y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-05 por $ 42,667,969.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764050562978 aprobado en 20230616 prefijo FEV desde el número 7 al 500 Vigencia: 12 Meses
Actividad Económica 4112 Construcción de edificios no residenciales,Tarifa
CUFE: 78ab0cede590c4e13f0cb9b7b2deb26a50a3a16c4d7eb69c60f3949ca6daa6d3a30f02c993dad89a6d60045f5f91a63

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14920974013

(415)7707212489984(8020) 000001492097401 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 6 4 5 9 0	6	Impuestos de Medellín	1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
PROYECTOS AL CUADRADO S. A. S

36. Nombre comercial	37. Sigla
PROYECTOS AL CUADRADO S. A. S	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CR 80 B 3A SUR 15

42. Correo electrónico proyectosalcuadrado@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 4 2 5 3 7 1 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 5 0 6 1 7	4 2 1 0	2 0 1 5 0 6 1 7				1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	9	1	4	4	8	5	2	5	5															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros																				Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						57. Modo			
																						58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 06 - 19 / 19 : 23: 02

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RODRIGUEZ SIERRA JUAN CARLOS
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14920974013

(415)7707212489984(8020) 000001492097401 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 6 4 5 9 0	6	Impuestos de Medellín	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 5 0 4 1 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 5 0 7 0 3	
77. No. Matrícula mercantil	2 1 5 4 0 0 0 5 1 2	
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	0 2 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Vigencia

80. Desde	2 0 1 5 0 4 1 0
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14920974013

(415)7707212489984(8020) 000001492097401 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 6 4 5 9 0	6	Impuestos de Medellín	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 5 0 7 0 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 8 5 3 6 9 1 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RODRIGUEZ	SIERRA	JUAN	CARLOS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 5 0 7 0 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 1 5 2 2 1 4 0 4 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CAÑAS	ZAPATA	VALENTINA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 4 de 4 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14920974013

(415)7707212489984(8020) 000001492097401 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 6 4 5 9 0	6	Impuestos de Medellín	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0

162. Nombre del establecimiento: PROYECTOS AL CUADRADO S.A.S

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

165. Dirección: CR 80 B 3 A SUR 15

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
2 1 5 9 3 8 5 2 0 2	2 0 1 5 0 7 0 3
168. Teléfono: 3 1 0 4 2 5 3 7 1 6	169. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Banco de Bogotá

Nit. 890.002.564.4
Calle 36 Nº 7- 47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que PROYECTOSAL CUADRADO, identificado(a) con Nit Persona Jurídica número 9008645906 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuenta Corriente No. 510182389, abierta/o desde el 21/7/2015.

Se expide en Bogotá el día 16 del mes de noviembre del año 2023 con destino a:
PROYECTOSAL CUADRADO

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

AL CUADRADO

Contrato No. 258 de 2023

CONSTRUCCIÓN DE OBRA TRANSVERSAL EN LA VÍA TERCIARIA DE LA VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS



PROYECTOS AL CUADRADO

INFORME FINAL

Rev0

PERIODO DEL 21 DE AGOSTO HASTA 09 DE OCTUBRE DE 2023

SAN PEDRO DE LOS MILAGROS- ANTIOQUIA
15 DE OCTUBRE DE 2023

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETO DEL INFORME 2
2. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 2
2.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO 2
2.1.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO 2
2.2 COSTOS ESTIPULADOS POR CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE OBRA INICIAL 4
3. ASPECTOS CONTRACTUALES 5
3.1 CONTRATO DE OBRA 5
4. SEGUIMIENTO AL CONTRATO 5
4.1 SEGUIMIENTO A PROYECTO – ACTIVIDADES DE OBRA 5

1. OBJETO DEL INFORME

Relacionar e informar a la entidad contratante, cada uno de los aspectos técnicos, administrativos, financieros y legales, para lograr el desarrollo normal del contrato en el periodo comprendido entre el 21 de agosto al 13 de octubre de 2023, realizadas por el Contratista de Obra **PROYECTOS AL CUADRADO**, conforme a los alcances propuestos, además se realiza descripción y comentarios generales sobre el desarrollo del proyecto en el periodo referido.

2. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

2.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

San Pedro de los Milagros es un municipio de Colombia, localizado en la subregión Norte del departamento de Antioquia, Limita por el norte con los municipios de Belmira y Entrerríos, por el este con el municipio de Don Matías, por el sur con los municipios de Girardota, Copacabana y Bello y por el oeste con el municipio de San Jerónimo, se localiza en las coordenadas geográficas 6°27′34″N 75°33′28″O, su territorio se extiende cerca de los 229 km2 a una altitud media de 2.468 msnm, cuanta con una población aproximada de 25.490 habitantes y una densidad poblacional de 124.18 hb/km2, distanciado a 44 km de Medellín, la capital del departamento de Antioquia. Fuente: Página Gobernación de Antioquia, 2022.




Figura 1. Localización del proyecto.

https://es.wikipedia.org/wiki/San_Pedro_de_los_Milagros

2.2 COSTOS ESTIPULADOS POR CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE OBRA INICIAL

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1. EXCAVACIONES, LLENOS Y AFIRMADO								
1.1	1.1			Excavación mecánica de material heterogéneo DE 0-2 m, bajo cualquier grado de humedad, incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volúmen inferior a 0.35 m³, el cargue, transporte interno y externo y botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida sera en el sitio. No incluye entibado.	m3	54.00	$ 42,904.54	$ 2,316,645.16
1.2	1.2			Llenos en material proveniente de la excavación, incluye transporte interno y su medida será en sitio ya compactado.	m3	18.00	$ 52,599.32	$ 946,607.76
1.3	1.3			Llenos en limo seco, incluye transporte interno y su medida será en sitio ya compactado.	m3	20.00	$ 143,439.82	$ 2,868,796.40
1.4	1.4			Suministro, transporte e instalación de material crudo (afirmado) para restablecimiento de la calzada.	m3	16.00	$ 109,752.41	$ 1,756,038.56
Subtotal								$ 7,888,287.88
2. ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y TUBERÍA								
2.1	2.1			Suministro, transporte y colocación de concreto para cabezotes, muros, aletas, losas, muretes y demás estructuras que se requieran f'c 3000 Psi, incluye todo lo necesario para su correcta colocación.	m3	7.00	$ 1,322,275.84	$ 9,255,930.88
2.2	2.2			Suministro, transporte e instalación de Concreto ciclópeo para canales proporción (60% concreto - 40 % piedra) incluye todo lo necesario para su adecuado funcionamiento	m3	3.20	$ 800,258.82	$ 2,560,828.22
2.4	2.4			Suministro, transporte e instalacion de tubería PVC Novafor 24". Incluya todo lo necesario para su correcta instalacion	ml	9.00	$ 710,960.77	$ 6,398,646.93
2.5	2.5			Suministro, transporte e instalacion de triturado de 3/4" limpio, libre de lodos para apoyo de tubería	m3	3.50	$ 157,492.01	$ 551,222.04
Subtotal								$ 18,766,628.07
3. ACERO DE REFUERZO								
3.1	3.1			Suministro, transporte e instalación de acero Fy=4200 Kg/cm2, incluye todo lo necesario para su instalación	kg	175.00	$ 10,230.84	$ 1,790,397.00
Subtotal								$ 1,790,397.00
							SUBTOTAL OBRAS	$ 28,445,312.95
4. NO PREVISTAS								
NP 1	NP 1			Suministro, transporte e instalacion de tubería PVC Novafor 36". Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	ml	0.00	$ 1,322,275.84	$ 0.00
NP 2	NP 2			Suministro, transporte e instalación de Sub-base	m3	0.00	$ 150,000.00	$ 0.00
							SUBTOTAL OBRAS	

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 28,445,312.95
VALOR TOTAL	$ 28,445,312.95

Tabla 1. Costos obra

3. ASPECTOS CONTRACTUALES

3.1 CONTRATO DE OBRA

Se relaciona la información del Contrato de Obra No. 258 de 2023


CONTRATO N°	258 de 2023
TIPO DE CONTRATO	Contrato de Obra
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Contrato de obra pública
CONTRATANTE	Municipio de San Pedro de los Milagros
CONTRATISTA	PROYECTOS AL CUADRADO
OBJETO CONTRACTUAL	Construcción de obra transversal en la vía terciaria de la vereda Santa Barbara del municipio de San Pedro de los Milagros
VALOR INICIAL	$28.445.313
PLAZO INICIAL	30 días
FECHA DE INICIO	Veintiuno (21) de agosto de 2023
SUPERVISIÓN	**Arq. MARIA FERNANDA AVENDAÑO**

Tabla 2. Información contractual contratista


4. SEGUIMIENTO AL CONTRATO

4.1 SEGUIMIENTO A PROYECTO – ACTIVIDADES DE OBRA

- Excavación para análisis de problemática, evacuación del agua, señalización de obra.








- Excavación mecánica para retiro de tubería colapsada, des conformación de vía para proceder a instalación de tubería novafor de 36"










- Instalación de triturado limpio para apoyo de tuberías novafort 36" con pendiente diferencial de 20 cm de lado de ingreso a lado de entrega







- Instalación de doble tubería novafor de 36"





- Construcción de trinchos para soporte de material de lleno y conformación de vía con afirmado y subbase











- Armado de aceros con doble parrilla para vaciado de losa de descole con 20 cm de espesor lado derecho








- Armado de aceros con doble parrilla en zona de muro de contención y muros de aletas para vaciado de losa de descole con 20 cm de espesor lado derecho



- Llenos en ambos costados con limo, compactados mecánicamente con rana cada 15 cm y finalizando con capa de afirmado para conformación y estabilidad de vía.







Se finaliza la obra en un 100% de ejecución, de acuerdo a lo requerido y recomendado por la supervisión municipio de San Pedro de los Milagros. Haciendo uso de los recursos suministrados de acuerdo a las condiciones contractuales del contrato.

CONTRATO No. 258 de 2023

Juan Carlos Rodríguez Sierra
Representante Legal
PROYECTOS AL CUADRADO

CONSTRUCCIÓN DE OBRA TRANSVERSAL EN LA VÍA TERCIARIA DE LA VEREDA SANTA BÁRBARA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	ACTA DE OBRA Nº1

									CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACTA DE OBRA Nº1		ACUMULADO DE OBRA	
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD QUE NO SE EJECUTA	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1. EXCAVACIONES, LLENOS Y AFIRMADO																
1.1	1.1			Excavación mecánica de material heterogéneo DE 0-2 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volúmen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo y botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida sera en el sitio. No incluye entibado.	m3	54.00	$ 42,904.54	$ 2,316,845.16		105.38	159.38	$ 6,838,146.98	159.38	$ 6,838,146.98	159.38	$ 6,838,146.98
1.2	1.2			Llenos en material proveniente de la excavación, incluye transporte interno y su medida será en sitio ya compactado.	m3	18.00	$ 52,589.32	$ 946,607.76			18.00	$ 946,607.76	18.00	$ 946,607.76	18.00	$ 946,607.76
1.3	1.3			Llenos en limo seco, incluye transporte interno y su medida será en sitio ya compactado.	m3	20.00	$ 143,439.82	$ 2,868,796.40		7.20	27.20	$ 3,901,563.10	27.20	$ 3,901,563.10	27.20	$ 3,901,563.10
1.4	1.4			Suministro, transporte e instalación de material crudo (afirmado), para restablecimiento de la calzada.	m3	16.00	$ 109,752.41	$ 1,756,038.56		5.06	21.06	$ 2,311,385.75	21.06	$ 2,311,385.75	21.06	$ 2,311,385.75
Subtotal								**$ 7,888,287.88**				**$ 13,997,703.60**		**$ 13,997,703.60**		**$ 13,997,703.60**
2. ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y TUBERÍA																
2.1	2.1			Suministro, transporte y colocación de concreto para cabezotes, muros, aletas, losas, recintes y demás estructuras que se requieran f´c 3000 Psi, incluye todo lo necesario para su correcta colocación.	m3	7.00	$ 1,322,275.84	$ 9,255,930.88	0.74		6.26	$ 8,272,157.66	6.26	$ 8,272,157.66	6.26	$ 8,272,157.66
2.2	2.2			Suminstro, transporte e instalación de Concreto ciclópeo para canales proporción (60% concreto - 40 % piedra) incluye todo lo necesario para su adecuado funcionamiento	m3	3.20	$ 800,258.82	$ 2,560,828.22		3.20	6.40	$ 5,121,656.45	6.40	$ 5,121,656.45	6.40	$ 5,121,656.45
2.4	2.4			Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC Novafor 24". Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	ml	9.00	$ 710,960.77	$ 6,398,646.93	9.00		0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
2.5	2.5			Suministro, transporte e instalacion de triturado de 3/4" limpio, libre de lodos para apoyo de tuberia	m3	3.50	$ 157,492.01	$ 551,222.04		9.84	13.34	$ 2,100,628.43	13.34	$ 2,100,628.43	13.34	$ 2,100,628.43
Subtotal								**$ 18,766,628.07**				**$ 15,494,442.53**		**$ 15,494,442.53**		**$ 15,494,442.53**
3. ACERO DE REFUERZO																
3.1	3.1			Suministro, transporte e instalación de acero Fy=4200 Kg/cm2. Incluye todo lo necesario para su instalación	kg	175.00	$ 10,230.84	$ 1,790,397.00		337.39	512.39	$ 5,242,167.83	512.39	$ 5,242,167.83	512.39	$ 5,242,167.83
Subtotal								**$ 1,790,397.00**				**$ 5,242,167.83**		**$ 5,242,167.83**		**$ 5,242,167.83**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 28,445,312.95**				**$ 34,734,313.96**		**$ 34,734,313.96**		**$ 34,734,313.96**
4. NO PREVISTAS																
NP 1	NP 1			Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC Novafor 36". Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	ml	0.00	$ 1,322,275.84	$ 0.00		6.00	6.00	$ 7,933,655.04	6.00	$ 7,933,655.04	6.00	$ 7,933,655.04
							SUBTOTAL OBRAS					**$ 7,933,655.04**		**$ 7,933,655.04**		**$ 7,933,655.04**
				SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				**$ 28,445,312.95**				**$ 42,667,969.00**		**$ 42,667,969.00**		**$ 42,667,969.00**
				VALOR TOTAL				**$ 28,445,312.95**				**$ 42,667,969.00**		**$ 42,667,969.00**		**$ 42,667,969.00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	25%
IMPREVISTO	I=	0%
UTILIDAD	U=	5%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	30%

JUAN CARLOS RODRIGUEZ SIERRA
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS AL CUADRADO

Maira Fernanda Cendales S.
Secretaria de Obras Públicas.


CONSTRUCCIÓN DE OBRA TRANSVERSAL EN LA VÍA TERCIARIA DE LA VEREDA SANTA BÁRBARA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS


MEMORIAS DE CANTIDADES

CAPITULO	PRELIMINARES		
1.1	Excavación mecánica de material heterogéneo DE 0-2 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo y botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.	UN	M3

DETALLE Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO











DESCRIPCION	DIMENSIONES ALTO	LARGO	ANCHO	N° ELEM	CANTIDAD TOTAL
Lado derecho via	1.40	6.80	3.00		28.56
debajo de via	1.40	6.80	3.00		28.56
lado izquierdo via	1.20	6.80	3.00		24.48
zanja derecha	1.20	52.91	1.20		76.18
zanja izquierda	0.70	3.80	0.60		1.60
ACUMULADO ACTA ANTERIOR					
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA					159.38
ACUMULADO MEMORIA					159.38
TOTAL CONTRACTUAL					54.00
SALDO X EJECUTAR					0.00


Vo Bo Contratista

VoBo Supervisión

CONSTRUCCIÓN DE OBRA TRANSVERSAL EN LA VÍA TERCIARIA DE LA VEREDA SANTA BÁRBARA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

MEMORIAS DE CANTIDADES

CAPITULO	PRELIMINARES		
1.2	Llenos en material proveniente de la excavación, incluye transporte interno y su medida será en sitio ya compactado	UN	M3

DETALLE Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO	DESCRIPCION	DIMENSIONES			N° ELEM	CANTIDAD TOTAL
		ALTO	LARGO	ANCHO		
	nivelacion de terrenos a lado y lado sobre zanja lado derecho	1.00	18.00	1.00		18.00
 						

ACUMULADO ACTA ANTERIOR	
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA	18.00
ACUMULADO MEMORIA	18.00
TOTAL CONTRACTUAL	18.00
SALDO X EJECUTAR	0.00

Vo Bo Contratista

VoBo Supervisión

CONSTRUCCIÓN DE OBRA TRANSVERSAL EN LA VÍA TERCIARIA DE LA VEREDA SANTA BÁRBARA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

MEMORIAS DE CANTIDADES

CAPITULO	PRELIMINARES		
1.3	Llenos en limo seco, incluye transporte interno y su medida será en sitio ya compactado.	UN	M3

DETALLE Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO









DESCRIPCION	DIMENSIONES ALTO	LARGO	ANCHO	N° ELEM	CANTIDAD TOTAL
Lado derecho via	1.80	4.00	2.00		14.40
lado izquierdo via	1.60	4.00	2.00		12.80
ACUMULADO ACTA ANTERIOR					
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA					27.20
ACUMULADO MEMORIA					27.20
TOTAL CONTRACTUAL					20.00
SALDO X EJECUTAR					0.00

Vo Bo Contratista


VoBo Supervisión

CONSTRUCCIÓN DE OBRA TRANSVERSAL EN LA VÍA TERCIARIA DE LA VEREDA SANTA BÁRBARA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

MEMORIAS DE CANTIDADES

CAPITULO	PRELIMINARES		
1.4	Suministro, transporte e instalación de material crudo (afirmado), para restablecimiento de la calzada.	UN	M3

DETALLE Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO





DESCRIPCION	DIMENSIONES			N° ELEM	CANTIDAD TOTAL
	ALTO	LARGO	ANCHO		
viaje 1	1.80	3.90	1.00		7.02
viaje 2	1.80	3.90	1.00		7.02
viaje 3	1.80	3.90	1.00		7.02
ACUMULADO ACTA ANTERIOR					
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA					21.06
ACUMULADO MEMORIA					21.06
TOTAL CONTRACTUAL					16.00
SALDO X EJECUTAR					0.00

Vo Bo Contratista

VoBo Supervisión

AL CUADRADO

CONSTRUCCIÓN DE OBRA TRANSVERSAL EN LA VÍA TERCIARIA DE LA VEREDA SANTA BÁRBARA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

MEMORIAS DE CANTIDADES

CAPITULO	PRELIMINARES		
2.1	Suministro, transporte y colocación de concreto para cabezotes, muros, aletas, losas, recientes y demás estructuras que se requieran f´c 3000 Psi, incluye todo lo necesario para su correcta colocación.	UN	M3

DETALLE Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO







DESCRIPCION	DIMENSIONES			N° ELEM	CANTIDAD TOTAL
	GROSOR		M2		
concreto losa descole lado derecho	0.20		7.82		1.56
concreto losa descole lado izquierdo	0.20		7.82		1.56
muro topellantas derecho	0.20		2.42		0.48
muro topellantas izquierdo	0.20		2.42		0.48
aletas lado derecho	0.20		2.70	2.00	1.08
aletas lado izquierdo	0.20		2.70	2.00	1.08
ACUMULADO ACTA ANTERIOR					
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA					6.26
ACUMULADO MEMORIA					6.26
TOTAL CONTRACTUAL					7.00
SALDO X EJECUTAR					0.00

Vo Bo Contratista

VoBo Supervisión

CONSTRUCCIÓN DE OBRA TRANSVERSAL EN LA VÍA TERCIARIA DE LA VEREDA SANTA BÁRBARA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

MEMORIAS DE CANTIDADES

CAPITULO	PRELIMINARES		
2.2	Suministro, transporte e instalación de Concreto ciclópeo para canales proporción (60% concreto - 40 % piedra) incluye todo lo necesario para su adecuado funcionamiento	UN	M3

DETALLE Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO






DESCRIPCION	DIMENSIONES GROSOR		M2	N° ELEM	CANTIDAD TOTAL
concreto ciclopeo lado derecho	0.40		8.00		3.2
concreto ciclopeo lado izquierdo	0.40		8.00		3.2
ACUMULADO ACTA ANTERIOR					
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA					6.40
ACUMULADO MEMORIA					6.40
TOTAL CONTRACTUAL					3.20
SALDO X EJECUTAR					0.00

Vo Bo Contratista

VoBo Supervisión

AL CUADRADO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA TRANSVERSAL EN LA VÍA TERCIARIA DE LA VEREDA SANTA BÁRBARA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS **MEMORIAS DE CANTIDADES**	

CAPITULO	PRELIMINARES				
2.5	Suministro, transporte e instalación de triturado de 3/4" limpio, libre de lodos para apoyo de tubería			UN	M3

DETALLE Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO	DESCRIPCION	DIMENSIONES			N° ELEM	CANTIDAD TOTAL
		GROSOR	LARGO	M2		
   	APOYO DE TUBERÍA	1.71	3.90	1.00		6.67
	VIAJE 2	1.71	3.90	1.00		6.67
	ACUMULADO ACTA ANTERIOR					
	CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA					13.34
	ACUMULADO MEMORIA					13.34
	TOTAL CONTRACTUAL					3.50
	SALDO X EJECUTAR					0.00

Vo Bo Contratista


María Fernanda A.
VoBo Supervisión

CUADRADO

CONSTRUCCIÓN DE OBRA TRANSVERSAL EN LA VÍA TERCIARIA DE LA VEREDA SANTA BÁRBARA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

MEMORIAS DE CANTIDADES


CAPITULO	PRELIMINARES		
3.1	Suministro, transporte e instalación de acero Fy=4200 Kg/cm2. Incluye todo lo necesario para su instalación	UN	KG

DETALLE Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO	DESCRIPCION	DIMENSIONES			N° ELEM	CANTIDAD TOTAL
		PESO	LARGO			
     	aceros largos losa descole lado izquierdo	0.994	5.48		4.00	**21.79**
		0.994	5.04		4.00	**20.04**
		0.994	4.60		4.00	**18.29**
		0.994	4.14		4.00	**16.46**
		0.994	3.72		4.00	**14.79**
		0.994	3.28		4.00	**13.04**
		0.994	2.84		4.00	**11.29**
	aceros cortos losa descole lado izquierdo	0.994	0.42		4.00	**1.67**
		0.994	0.86		4.00	**3.42**
		0.994	1.25		4.00	**4.97**
		0.994	1.47		4.00	**5.84**
		0.994	1.69		4.00	**6.72**
		0.994	1.91		4.00	**7.59**
		0.994	2.14		4.00	**8.51**
	aceros largos losa descole lado derecho	0.994	5.48		4.00	**21.79**
		0.994	5.04		4.00	**20.04**
		0.994	4.60		4.00	**18.29**
		0.994	4.14		4.00	**16.46**
		0.994	3.72		4.00	**14.79**
		0.994	3.28		4.00	**13.04**
		0.994	2.84		4.00	**11.29**
	aceros cortos losa descole lado derecho	0.994	0.42		4.00	**1.67**
		0.994	0.86		4.00	**3.42**
		0.994	1.25		4.00	**4.97**
		0.994	1.47		4.00	**5.84**
		0.994	1.69		4.00	**6.72**
		0.994	1.91		4.00	**7.59**
		0.994	2.14		4.00	**8.51**
	muro pantalla lado izquierdo	0.994	2.00		2.00	**3.98**
		0.994	1.10		16.00	**17.49**
		0.560	2.00		12.00	**13.44**
	muro pantalla lado derecho	0.994	2.00		2.00	**3.98**
		0.994	1.10		16.00	**17.49**
		0.560	2.00		12.00	**13.44**









aletas lado izquierdo	0.994	1.40		4.00	**5.57**
	0.994	1.48		4.00	**5.88**
	0.994	1.63		4.00	**6.48**
	0.994	1.78		4.00	**7.08**
	0.994	1.85		4.00	**7.36**
	0.994	1.92		4.00	**7.63**
	0.994	2.00		4.00	**7.95**
	0.560	2.00		12.00	**13.44**
	0.560	1.44		4.00	**3.23**
	0.560	1.00		4.00	**2.24**
aletas lado derecho	0.994	1.40		4.00	**5.57**
	0.994	1.48		4.00	**5.88**
	0.994	1.63		4.00	**6.48**
	0.994	1.78		4.00	**7.08**
	0.994	1.85		4.00	**7.36**
	0.994	1.92		4.00	**7.63**
	0.994	2.00		4.00	**7.95**
	0.560	2.00		12.00	**13.44**
	0.560	1.44		4.00	**3.23**
	0.560	1.00		4.00	**2.24**

ACUMULADO ACTA ANTERIOR	
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA	512.39
ACUMULADO MEMORIA	512.39
TOTAL CONTRACTUAL	175.00
SALDO X EJECUTAR	0.00

Vo Bo Contratista

VoBo Supervisión

CUADRADO

CONSTRUCCIÓN DE OBRA TRANSVERSAL EN LA VÍA TERCIARIA DE LA VEREDA SANTA BÁRBARA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

MEMORIAS DE CANTIDADES

CAPITULO	PRELIMINARES		
NP1	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC Novafort 36". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación	UN	ML

DETALLE Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO	DESCRIPCION	DIMENSIONES			N° ELEM	CANTIDAD TOTAL
		GROSOR	LARGO	M2		
	Tubo 1 Novafor 36"		6.00			6.00
	ACUMULADO ACTA ANTERIOR					
	CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA					6.00
	ACUMULADO MEMORIA					6.00
	TOTAL CONTRACTUAL					9.00
	SALDO X EJECUTAR					0.00

Vo Bo Contratista

VoBo Supervisión

DISCRIMINACIÓN A.U.							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor/Mes Base	Factor prestacional	Dedicación	V/Parcial
1	**Personal profesional y Técnico**						**$ 2,931,200**
1.1	Residente de Obra Tecnologo en construcciones civiles	Mes	1.0	$ 1,700,000	1.450	100%	$ 2,465,000
1.2	Viáticos personal profesional y técnico	glb	1	$ 466,200			$ 466,200
2	**Señalización y elementos de seguridad**						**$ 300,000**
2.1	Elementos de señalizacion de frentes de obra y demarcación de acopios de materiales, paletas pare y siga, balisas, tijeras, barreras tableros de inicio y fin de obras.	glb	1	$ 150,000			$ 150,000
2.2	Elementos de protección individual (monogafas, guantes de vaqueta, guantes largos ind., protecc6n auditiva, protección respiratoria, dotación, caretas, delantal para concreto, lineas de vida, eslingas, arnes, anclajes, entre otros).	glb	1	$ 150,000			$ 150,000
3	**Gastos Administrativos y de Oficina**						**$ 150,000**
3.1	Provisionales y campamento	mes	1	$ 150,000			$ 150,000
4	**Polizas**						**$ 218,810**
4.1	Pólizas	un	1%	$ 218,810			$ 218,810
5	**Impuestos**						**$ 1,859,886**
5.1	Estampilla Pro Adulto Mayor					4.00%	$875,240.40
5.2	Estampilla Procultura					1.00%	$218,810.10
5.3	Tasa Pro Deporte					2.50%	$547,025.25
5.4	Estampilla Prohospital					1.00%	$218,810.10
	SUBTOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (						$ 5,459,896
	Administración				A	25%	$ 5,459,896
	Utilidad				U	5%	$ 1,094,050
	TOTAL AU (Suma de A+U)					30%	$ 6,553,946
	COSTO DIRECTO DE LA OBRA						$ 21,881,010

María Fernanda Avendaño
Supervisión
Secretaria de Obras Púplicas

Juan Carlos Rodriguez Sierra
Representante legal
Proyectos Al Cuadrado



HOJA DE VIDA

PERFIL PROFESIONAL TECNOLOGO EN CONSTRUCCION

- El perfil ocupacional del Tecnólogo en Construcción es ejercer funciones relacionadas con la Adquisición y Organización de Recursos así como el Replanteo de Diseños y Supervisión de Actividades según Normas, Planos y Especificaciones de Obra gris, blanca e instalaciones técnicas en edificaciones y urbanismo. Así mismo la administración y/o captura en campo de información catastral y de elementos en redes de acueducto y alcantarillado.
- Tecnólogo en Construcción capacitado para hacer aportes al equipo de trabajo proactivo y dispuesto a recibir y ejecutar ordenes de manera apropiada y eficaz. Asumo con agrado los retos contribuyendo con los procesos de ejecución y administración en la obra.
- Mi proceso de formación me permite ser parte del equipo de trabajo; implementando labores de planificación, dirección, ejecución y control de edificaciones y obras civiles conforme a los planos de diseño.
- Cuento con mi constante motivación por el aprendizaje, no solo en el ámbito profesional, también en el personal; destaco mi habilidad tecnológica en el uso de las herramientas ofimáticas y software gráficos (AutoCAD, Project, Excel, Sistemas de información que Apoyen todas las actividades que hacen parte del proceso Adquisición Bienes y Servicios, en sus etapas de: Plan de Contrataciones, Planeación de Estudios Previos, Precontractual y Contractual).
- Cuento, como parte integral de mi labor, con conocimiento en el manejo del SECOP, página de contratación estatal y con la habilidad de liderar los procesos de licitaciones tanto en su búsqueda, interpretación como diligenciamiento para la presentación, tanto a nivel estatal como privado.

ADEMAS

- Técnico mecánico, con una experiencia de 17 años en el campo, con aptitudes y conocimientos en la implementación y desarrollo de nuevas estrategias para un mantenimiento preventivo, utilizado en el mejoramiento continúo de las empresas.
- Intervengo en los sistemas mecánicos, con una visión global que me permite abordarlos desde una perspectiva del montaje y del mantenimiento.
- Tengo conocimientos en el área de TPM, lo cual me permite una visión de los mecanismos que permiten la optimización del mantenimiento, los cuales he aplicado en pilotos como los organizados en Compañía de Galletas Noel y Locería Corona
- Conozco, además de implementar la homologación de procesos, con el fin de realizar mayor control al mantenimiento, a través de herramientas como SAP.

FORTALEZAS Y DESTREZAS

- Soy una persona creativa, emprendedora en el desarrollo e implementación de nuevas técnicas.
- Cuento con la facilidad para relacionarme con las persona buscando siempre la armonía.
- Tengo las habilidades para solucionar problemas de forma adecuada y dar respuestas oportunas y viables.
- Me gusta trabajar en equipo, pues a partir de la interacción puedo fortalecer y aportar elementos valiosos para la realización y ejecución de nuevos proyectos.

DATOS PERSONALES:

NOMBRES Y APELLIDOS:	Juan Carlos Rodríguez Sierra
LUGAR DE NACIMIENTO:	Medellín (Antioquia)
FECHA DE NACIMIENTO:	20 de Octubre de 1971
CEDULA DE CIUDADANIA:	98536916 Itagui
TELEFONO:	Cel. 3104253716
DIRECCIÓN RESIDENCIA:	Cr. 80B N° 3AS-15
ESTADO CIVIL:	Separado

ESTUDIOS REALIZADOS:

PRIMARIA
Escuela Integrada El Picacho-Castilla.

SECUNDARIA
Liceo Antonio Nariño.

SENA
Básico Metalmecánica.
Básico De Ajuste Mecánico.
Interpretación De Planos Mecánicos.
Torno Básico.
Metrología Básica.

OTROS
Básico de Lubricación.
Taller de Mantenimiento Planeado.
Taller de formación para Líderes de Mantenimiento Planeado.
Facilitadores de TPM.

SENA
Tecnólogo en construcción.
Curso de alturas para administración.
Curso de inglés starter.
Curso para trabajo en alturas.
Costos y presupuestos para edificaciones

UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA
Gestión de Proyectos en obras civiles.

CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD
Responsabilidad civil y penal en el manejo de contratistas.

AXA COLPATRIA
Curso implementación del plan estratégico de seguridad vial. (PESV)
Capacitación sistema de gestión de la seguridad y gestión en el trabajo (SG-SST)

AXA COLPÁTRIA
Certificación de capacitación Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 50 horas.

AXA COLPATRIA

Actualización de capacitación Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 20 horas.

POLITECNICO DE COLOMBIA
Diplomado en contratación estatal.

EXPERIENCIA LABORAL:

EMPRESA:	Proyectos Al Cuadrado S.A.S
CARGO:	Representante legal
	A partir de junio de 2015
	Hasta la fecha

EMPRESA:	Diseño Concreto S.A.S
CARGO:	Jefe de Licitaciones.
JEFE INMEDIATO:	Diego Humberto Rodríguez.
TELEFONO:	4485414 Cel. 3148614824.
TIEMPO LABORADO:	A partir de agosto de 2016
	Hasta la fecha

EMPRESA:	Consorcio Diseño y Proyectos
CARGO:	Tecnólogo auxiliar residente
JEFE INMEDIATO:	Lina María Zapata
OBJETO:	Construcción de la Uva San Javier.
TIEMPO LABORADO	18/09/2017 – 28/02/2018

EMPRESA:	Diseño Concreto S.A.S
CARGO:	Tecnólogo auxiliar residente
JEFE INMEDIATO:	Diego Humberto Rodríguez
OBJETO:	Tratamiento de aguas residuales domesticas en el municipio de Puerto Triunfo.
TIEMPO LABORADO	23/10/2017 – 22/02/2018

EMPRESA:	Diseño Concreto S.A.S
CARGO:	Tecnólogo residente
JEFE INMEDIATO:	Diego Humberto Rodríguez
OBJETO:	Saneamiento Hídrico Rural mediante La instalación de pozos sépticos en el Municipio de Belmira
TIEMPO LABORADO	14/07/2017 – 17/10/2017


EMPRESA:	Diseño Concreto S.A.S
CARGO:	Residente de obra
JEFE INMEDIATO:	Lina María Zapata
OBJETO:	Construcción de 1 KM de placa Huella En las vías Amoladora y Zancudito, del Municipio de Belmira.
TIEMPO LABORADO	19/12/2016 – 20/01/2017

EMPRESA:	Diseño Concreto S.A.S
CARGO:	Residente de obra
JEFE INMEDIATO:	Diego Humberto Rodríguez
OBJETO:	Tratamiento de aguas residuales en el municipio de Cocorna.
TIEMPO LABORADO	19/12/2016 – 20/01/2017

REFERENCIAS PERSONALES:

NOMBRE:	Diego Humberto Rodríguez
OCUPACIÓN:	Gerente
EMPRESA:	Diseño Concreto S.A.S.
TELEFONO:	Cel. 3148614824

NOMBRE:	Lina María Zapata
OCUPACIÓN:	Gerente Administrativa
EMPRESA:	Diseño Concreto S.A.S
TELEFONO:	Cel. 3148614813



JUAN CARLOS RODRIGUEZ

C.C 98.536.916

COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 98.536.916

RODRIGUEZ SIERRA

APELLIDOS

JUAN CARLOS

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 20-OCT-1971

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

28-SEP-1990 ITAGUI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-0115100-00254641-M-0098536916-20100909 0023837920A 1 2230937444

DUPLICADO

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento de la Ley 119 de 1994 y en atención a que

JUAN CARLOS RODRIGUEZ SIERRA

Con Cedula de Ciudadania No. 98.536.916

Cursó y aprobó el programa de Formación Profesional Integral y cumplió con las condiciones requeridas por la entidad, le confiere el

Título de

TECNÓLOGO EN

CONSTRUCCIÓN

En testimonio de lo anterior, se firma el presente Titulo en Medellín, a los trece (13) días del mes de agosto de dos mil quince (2015)

Firmado Digitalmente por
NOHORA JUDITH HERNANDEZ LOPEZ
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia

NOHORA JUDITH HERNANDEZ LOPEZ
SUBDIRECTORA CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT Y LA CONSTRUCCIÓN
REGIONAL ANTIOQUIA

16738530 - 13/08/2015
No y FECHA REGISTRO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de Inscripción Profesional Auxiliar No.

05543-047392 ANT

Fecha de Expedición: **12/02/2016**

Nombre:
JUAN CARLOS
RODRIGUEZ SIERRA
Cédula:
C.C. 98538916
Profesión:
TECNOLOGO EN CONSTRUCCION
Institución:
SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE SENA



REPÚBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios

CVAD-2022-1693959

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA

COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO

CERTIFICA:

1. Que JUAN CARLOS RODRIGUEZ SIERRA identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 98536916, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION con CERTIFICADO DE INSCRIPCION PROFESIONAL - AUXILIAR 05543-047392 desde el 12 de Febrero de 2016, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 173.

2. Que el(la) CERTIFICADO DE INSCRIPCION PROFESIONAL - AUXILIAR es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) CERTIFICADO DE INSCRIPCION PROFESIONAL - AUXILIAR se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintidós (22) días del mes de Noviembre del año dos mil veintidós (2022).

Angela Patricia Alvarez Ledesma

Firma del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Micrositio/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicando el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

DISEÑOCONCRETO
ARQUITECTURA INGENIERIA

DISEÑO CONCRETO S.A.S

NIT: 900.154.904-9

CERTIFICA QUE:

El tecnólogo en construcción JUAN CARLOS RODRÍGUEZ SIERRA con C.C .No. 98.536.916 y matricula profesional 05543-047392 ANT, laboro para nuestra empresa bajo el cargo de AUXILIAR RESIDENTE en el siguiente contrato:

CONTRATO:	CME-05-2015
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE COCORNA
CONTRATISTA:	DISEÑO CONCRETO S.A.S
OBJETO:	CONSTRUCCION DE 50 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE COCORNA
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
VALOR:	$ 45.750.000
FECHA DE INICIO:	15 DE MARZO DE 2016
FECHA DE TERMINACION:	09 DE AGOSTO DE 2016

Esta información puede ser confirmada en el número telefónico 4485414.

Se expide la siguiente certificación a los 15 días del mes de agosto 2016.

DIEGO HUMBERTO RODRIGUEZ SIERRA
REPRESENTANTE LEGAL
DISEÑO CONCRETO S.A.S.

CONSORCIO
DISEÑO Y PROYECTOS
ARQUITECTURA / INGENIERIA

SAN JAVIER

A QUIEN PUEDA INTERESAR

CERTIFICAMOS QUE:

Certificamos que el Tecnólogo **JUAN CARLOS RODRIGUEZ SIERRA,** identificado con la cedula de ciudadanía No. 98.536.916 de Itagüí, laboro desde el 18 de Septiembre de 2017 hasta el 20 de Enero de 2018, en calidad de **TECNOLOGO AUXILIAR** en el contrato No 157 de 2015 cuyo objeto es **"CONSTRUCCION DE LA UVA – UNIDAD DE VIDA ARTICULADA DEL BARRIO SAN JAVIER",** por valor de **$20.583.940.084.**

Dentro de sus funciones desempeñaba:

- Elaboración de cortes de obra de subcontratistas.
- Acompañamiento a la interventoría en los recorridos de obra, para presentar informes.
- Elaborar y presentar informes ejecutivos semanales sobre el avance de obra.
- Elaborar actividades, memorias de cálculo y cantidades de obra.
- Acompañamiento técnico y verificación de los procesos constructivos en rampas, andenes y alcantarillado.

Destacándose por ser una persona seria, respetuosa, honrada, cumplidora de la labor recomendada.

Dicha información puede ser verificada en el teléfono 4485414

Lina María Zapata Rendón
Directora Administrativa.

INGEALTURA S.A.S.

Nit 900.615.667-7

INGENIERIA DE ALTURA S.A.S

NIT 900.615.667-7

CERTIFICA

El suscrito representante legal de la empresa **INGENIERIA DE ALTURA S.A.S**, NIT 900.615.667-7, certifica que, el tecnólogo **JUAN CARLOS RODRIGUEZ SIERRA**, con C.C No 98.536.916 y tarjeta profesional No 05543047392ANT, laboro para nuestra compañía en el cargo de **AUXILIAR DE RESIDENCIA**, en el siguiente contrato:

CONTRATO:	ALC-100-20-04-015-DE 2018
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE JARDIN
CONTRATISTA:	INGENIERIA DE ALTURA S.A.S
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE JARDIN, ANTIOQUIA (NUEVE INSTITUCIONES EDUCATIVAS)
PLAZO INICIAL:	CUATRO(4) MESES
VALOR:	$1.299.858.830
FECHA DE INICIO:	06 DE FEBRERO DE 2019
FECHA DE TERMINACION:	03 DE AGOSTO DE 2019

Destacándose por ser una persona cumplidora de la labor encomendada.

La anterior información, puede ser verificada en el número telefónico 487 33 77.

Se expide a solicitud del interesado a los veinte (20) días del mes de Mayo de 2020.

ATENTAMENTE,

Miriam Múnera

MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA
REPRESENTANTE LEGAL INGEALTURA S.A.S
C.C 22.029.109

SuAporte | Informe Histórico F[illegible]mido

Fecha de Creación del Informe: miércoles, 08 de noviembre de 2023 05:27:36 PM

Período del informe: 202308

Pagada 23/10/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PROYECTOS AL CUADRADO SAS	**Sucursal**	540005 JUANK
Documento	NI900864590	**Dirección**	TV 39 #70 A - 14
Tipo de Empresa		**Teléfono**	4485414
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	RODRIGUEZ SIERRA JUAN CARLOS	**Identificación**	CC98536916

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades														Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 98536916	RODRIGUEZ SIERRA JUAN CARLOS	65808050	23/10/2023	202308	202309																		30	30	30	30	230201	EPS010	14-4	CCF03	$2.000.000	$2.000.000	$2.000.000	$2.000.000	$320.000	$80.000	$139.200	$80.000	$0	$0	$0	$0	$619.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | Informe Histórico Consumido

Fecha de Creación del Informe: miércoles, 08 de noviembre de 2023 05:17:21 PM

Período del informe: 202309

Pagada 26/10/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PROYECTOS AL CUADRADO SAS	**Sucursal**	540005 JUANK
Documento	NI900864590	**Dirección**	TV 39 #70 A - 14
Tipo de Empresa		**Teléfono**	4485414
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	RODRIGUEZ SIERRA JUAN CARLOS	**Identificación**	CC98536916

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 98536916	RODRIGUEZ SIERRA JUAN CARLOS	66544789	26/10/2023	202309	202310																		30	30	30	30	230201	EPS010	14-4	CCF03	$2.000.000	$2.000.000	$2.000.000	$2.000.000	$320.000	$80.000	$139.200	$80.000	$0	$0	$0	$0	$619.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Espacio para
Logo Corporativo

BIENZARO SAS
NIT 900.906.048-7
TV 39 70A 14
Tel: (57) 4485414
Medellín - Colombia
manuel10-06@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV-65

Señores	PROYECTOS AL CUADRADO S.A.S		
NIT	900.864.590-6	**Teléfono**	3104253716
Dirección	CR 80 B 3 A SUR 15	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2023-08-03	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SEÑALIZACIÓN OBRA	1.00	150,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Consignación $ 150,000.00

Total Bruto	126,050.42
IVA 19%	23,949.58
Total a Pagar	150,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764014737886 aprobado en 20220701 prefijo FEV desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa 0.8
CUFE: 02369a90575913d5907f321b046456c76b165e7d5447f2f5feef159455f8b3baa018d25dc62e0ad6a364466cf49e791e

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Espacio para
Logo Corporativo

BIENZARO SAS
NIT 900.906.048-7
TV 39 70A 14
Tel: (57) 4485414
Medellín - Colombia
manuel10-06@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV-72

Señores	PROYECTOS AL CUADRADO S.A.S		
NIT	900.864.590-6	**Teléfono**	3104253716
Dirección	CR 80 B 3 A SUR 15	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2023-08-11	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	1.00	150,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Consignación $ 150,000.00

Total Bruto	126,050.42
IVA 19%	23,949.58
Total a Pagar	150,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764014737886 aprobado en 20220701 prefijo FEV desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa 0.8
CUFE: 17369a90575913d5907f321b046589c76b165e7d5447f2f5feef654455f8b3baa018d25dc62e0ad6a364466cf49e791e

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Espacio para
Logo Corporativo

BIENZARO SAS
NIT 900.906.048-7
TV 39 70A 14
Tel: (57) 4485414
Medellín - Colombia
manuel10-06@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV-85

Señores	PROYECTOS AL CUADRADO S.A.S		
NIT	900.864.590-6	**Teléfono**	3104253716
Dirección	CR 80 B 3 A SUR 15	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2023-08-22	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PROVISIONALES O CAMPAMENTO	1.00	150,000.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Ciento cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Consignación $ 150,000.00

Total Bruto	126,050.42
IVA 19%	23,949.58
Total a Pagar	150,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764014737886 aprobado en 20220701 prefijo FEV desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa 0.8
CUFE: 26369a90575913d5907f154b046589c76b165e7d5447f2f5feef654455f8b3baa018d25dc62e0ad6a364466cf49e458e

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: AA-1004

Código Único de Factura - CUFE : 02d5b1ef8aad6205c637831867db4a993a2244dd4c7c8717bb77c531a8300563214b74ceafd4c23ada1982f950dbfa91

Fecha de Emisión: 30/08/2023
Tipo de Operación: Generica
Tipo de Negociación: Crédito
Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento: 30/08/2023
Prefijo: AA
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha orden de compra:

Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad:R-99-PN
Nit del Emisor: 71050449
Nombre Comercial: ARANGO BOLIVAR JOHN JAIRO
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Actividad Económica: 4923

Teléfono: 5971353

Razón Social: ARANGO BOLIVAR JOHN JAIRO

Dirección: CL 32 57 51 BRR LA GRAN AVENIDA
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio: Bello
Correo: fletesyservicioscesararango@hotmail.com

Datos del Adquiriente

Nit del Adquiriente: 900864590
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900864590
Nombre Comercial: PROYECTOS AL CUADRADO S.A.S
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Tipo de Contribuyente: Persona jurídica
Tipo de Responsabilidad:R-99-PN

Razón Social: PROYECTOS AL CUADRADO S.A.S
Dirección: CR 80 B 3 A SUR 15
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio/Ciudad: Medellín
Correo: proyectosalcuadrado@gmail.com
Teléfono: 3104253716

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
								IVA	INC	Bolsa	
1	058	VIATICOS PERSONAL ADM	94	1,00	$ 500.000,00						$ 500.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro. Tipo Código Descripción % Monto

Información Complementaria Extensión

Nro Nombre Campo Valor Campo

Anticipos

Nro Valor Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia Número Referencia Fecha Referencia

Notas Finales

VIÁTICOS PERSONAL ADM
Linea de negocio:

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	500.000,00
Subtotal Base gravable (=)	$	0,00
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Monto total impuesto(+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	500.000,00
Descuento Global (-)	$	0,00
Recargo Global (+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	500.000,00

Documento validado por la DIAN
30/08/2023 11:02:53

Documento generado el: 30/08/2023
11:03:05

Generado por: **Solución Gratuita DIAN** Nit:
800.197.268

Numero de Autorización: 18764020772225 Rango Autorizado: Desde 537 Rango Autorizado: Hasta 1000 Vigencia: 2023-06-06

Espacio para
Logo Corporativo

BIENZARO SAS
NIT 900.906.048-7
TV 39 70A 14
Tel: (57) 4485414
Medellín - Colombia
manuel10-06@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV-85

Señores	PROYECTOS AL CUADRADO S.A.S		
NIT	900.864.590-6	**Teléfono**	3104253716
Dirección	CR 80 B 3 A SUR 15	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2023-08-22	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ESCRITORIO	1.00	150,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Consignación $ 150,000.00

Total Bruto	126,050.42
IVA 19%	23,949.58
Total a Pagar	150,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764014737886 aprobado en 20220701 prefijo FEV desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa 0.8
CUFE: 18539a90575913d5907f321b046589c76b165e7d8567f2f5feef654455f8b3baa018d26dc62e0ad6a364466cf49e002e

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 830.131.229-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

PAGO DE FACTURAS

6792 CMBS ASEGURADORA SOLIDARIA
CORRESPONSAL BANCO DE OCCIDENTE

REFERENCIA 5208302652
NUMERO DE APROBACION 691059
Fecha: 25/09/2023 13:34:34
No. 693262
NUM. TRANSACCION 1100968105
Valor $95.200,00

CORRESPONSAL BANCARIO PARA BANCO DE OCCIDENTE. LA IMPRESION DE ESTE TIQUETE APORTA SU ACEPTACION. VERIFIQUE LA INFORMACION. ESTE ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. LINEA NACIONAL 018000512825. ANTES DE RETIRARSE DEL PUNTO DE ATENCION VERIFIQUE QUE LA REFERENCIA DE PAGO CORRESPONDA A LA FECHA DEL SORTEO. LA FECHA DE PAGO REALIZADO SI NO ESTA DE ACUERDO CON LA INFORMACION ALLI INCORPORADA O LA MISMA NO CORRESPONDE A LA INFORMACION DEL PAGO REALIZADO INFORMELE DE MANERA INMEDIATA AL CAJERO LA CORRECCION REQUERIDA PARA HACER LAS CORRECCIONES A QUE HAYA LUGAR. DE LO CONTRARIO, NO EFECTUAR EL PAGO NI EL BANCO DE OCCIDENTE S.A. ASUMIRAN LA RESPONSABILIDAD SOBRE RECLAMOS POSTERIORES.

PS Recaudador: OADORA SERVITEVTORRA LO

daria

NUMERO ELECTRONICO PARA PAGOS
5208302652

COMPROBANTE DE PAGO INDIVIDUAL

STE COMPROBANTE ES VÁLIDO ÚNICAMENTE CON EL TIMBRE DE LA CAJA DEL BANC
NO ES UN RECIBO OFICIAL DE CAJA.

VALOR CARTERA A LA FECHA DE IMPR
$95.200

34000046963

IDENTIFICACIÓN N°

ROYECTOS AL CUADRADO S.A.S

CHEQUE ☐ EFECTIVO ☐

No. CHEQUE

VAL
$ 95.20

(415)7701881000019(8020)000000000007000520830265

PAGO	MEDIOS DE PAGO	* CORRESPONSALES (SOLO PAGO EN
www.solidaria.com.co	Cuenta de Ahorros / Corriente - TC	1) GRUPO ÉXITO
		2) SUPERGIROS

BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 22/08/2023 Hora: 12:07:10
Jornada: Normal
Oficina: 0374
Terminal: CJ0374W101
Usuario: PRO

DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio:
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBI
Cuenta Convenio: **********8356
Código Convenio: 1004050
No. Referencia 1: 000864600
No. Referencia 2: 5208302652
Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: $186,541.00
Costo Transacción: $0.00
No. Transacción: 861606
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
Número Id: 000864600
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la información impresa es correcta.

ANTE DE PAGO VIDUAL

NUMERO ELECTRONICO PARA PAGOS
5208302652

ES VÁLIDO ÚNICAMENTE CON EL TIMBRE DE LA CAJA DEL BANCO O
NO ES UN RECIBO OFICIAL DE CAJA.

Agenc
AG. R
NOMBR
FOR

VALOR CARTERA A LA FECHA DE IMPRESIÓN
$ 186,541.00

RADO S.A.S
IDENTIFICACIÓN: NIT 90

EFECTIVO X

VALOR PA
$ 186.541

(415)7709998000186(8020)000000000007000520830265

		MEDIOS DE PAGO
INTERNET		Cuenta Corriente / Ahorros Tarjeta de Crédito
RECAUDO VERDE	Banco de Bogotá Banco de occidente	Efectivo o cheque Presentando comprobante de pago desde su dispositivo móvil, sin necesidad de imprimir.
TELÉFONO FIJO BOGOTÁ	(1) 3849444	Tarjeta de Crédito
BANCOS	Banco Davivienda convenio bancos # 1040650 ó DAVI 1004050 Ref. 1 No. Documento, Ref 2 No. electrónico 10 dígitos.	Efectivo ó Cheque
	Banco de Occidente	
	Banco de Bogotá	
CAJEROS AUTOMÁTICOS	Red ATH	Tarjeta Débito ó Tarjeta Crédito
CORRESPONSALES DE RECAUDO	Ver cuadro Corresponsales de Recaudo	Efectivo

* CORRESPONSALES DE RECAU	
1) GRUPO ÉXITO	Carulla, Surtimax y Almacenes
2) LA 14	Supermarca
3) SUPER GIROS	Convenio N y número ele
4) PUNTO DE PAGO Grupo Aval	Convenio No y número elect
5) MOVIRED	Tiendas y puntos aut
6) EFECTY	Convenio No. y Número electr
7) COOPENESSA	ÚNICO CONVENIO P PÓLIZAS ESTUDI EXCLUSIVO SANTAN
8) COPIDROGAS	Droguerías afilia
9) CONRED	Monto m Convenios No R
10) PUNTORED	Número e

IMPORTANTE

Este comprobante es indispensable para pagos en bancos y corresponsales de recaudo.
No se reciben pagos mixtos (efectivo o cheque)
Para pagos en cheque, diligencie en el reverso del mismo: Nombre y apellido o razón social del tomador de la póliza, número electrónico para pagos y número telefónico.
Para pagos por medio de línea telefónica, baloto y por Internet (PSE-TC),se requiere del número electrónico para pagos.
a devolución de las primas a razón de la revocación de pólizas pagadas mediante tarjeta e crédito se realizará con cargo a la misma tarjeta, menos
s deducciones aplicables al caso.
ra el pago de su póliza, tenga en cuenta las recomendaciones de seguridad de los canales puestos que pueden ser consultados en la página:
www.asegurador solidaria.com.co/servicios-en-linea/multipago.aspx

LINEA DE SERVICIO A

Whatsapp business Cami a través de www
Línea Solidaria a través
desde tu móvil Claro, Tigo, M
01 8000 512021 gratis desde cu
Defensor del Consumidor Financiero: Ma
Carrera 13A #28-38 oficina 221 Bogot
Fax: (601)7919180 - Calu
Correo electrónico defensorias
Horario de lunes a viernes de 8 a.m.

* LOS CORRESPONSALES DE RECAUDO RECIBEN PAGOS PARCIALES.

- - - -

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 y FINAL
CONTRATO DE OBRA No. 258 DE 2023

Objeto:
CONSTRUCCIÓN DE OBRA TRANSVERSAL EN LA VÍA TERCIARIA DE LA VEREDA SANTA BÁRBARA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS.

NOVIEMBRE DE 2023

TABLA DE CONTENIDO

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3

2. INFORMACIÓN GENERAL 4

3. GARANTÍAS 5

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LAS PÓLIZAS 5

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 8

5. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA 258 DE 2023 8

5.2 MODIFICACIONES A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO 9

6. AVANCE GENERAL DE LA EJECUCION DEL PROYECTO 9

6.2 BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES 9

6.3 OBRAS NO PREVISTAS (OBRAS EXTRAS) 9

6.3.1 PROGRAMACION DE EJECUCION DE ACTIVIDADES 9

6.4 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL CORTE DEL ACTA No. 1 y FINAL 10

6.4.1 ITEM 1.1: EXCAVACIÓN MECÁNICA 10

6.4.2 ITEM 1.2: LLENOS CON MATERIAL DE EXCAVACIONES 11

6.4.3 ITEM 1.3: LLENOS CON LIMO SECO 11

6.4.4 ITEM 1.4: MATERIAL CRUDO PARA CALZADA 12

6.4.5 ITEM 2.1: CONCRETO DE 3.000 PSI PARA ESTRUCTURA HIDRÁULICA 12

6.4.6 ITEM 2.2: CONCRETO CICLÓPEO 13

6.4.7 ITEM 2.5: TRITURADO 3/4" PARA SOPORTE DE TUBOS 13

6.4.8 ITEM 3.1: ACERO DE REFUERZO 14

6.4.9 ITEM NP1: TUBERÍA DE 36" 14

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Dentro del Plan de Desarrollo 2020-2023 "JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO" aprobado mediante acuerdo 04 del 09 de junio de 2020 se plasmó la línea estratégica 2 Juntos por nuestra Infraestructura y Competitividad en el Programa 1: "Juntos Construimos la infraestructura vial" y en el indicador de producto: 1) Gestión para la construcción de obras transversales de vías terciarias.

Teniendo en cuenta lo anterior, y debido a una pérdida leve de la banca en la vía que del casco urbano conduce a la vereda Santa Bárbara, por ausencia de un elemento estructural (obra de drenaje transversal), que permita evacuar las aguas de escorrentía de la vía e igualmente de los afluentes de agua natural presentes en la zona, se proyectó la construcción de una (1) alcantarilla transversal en tubería de alto diámetro, protegida por muro y aletas a entrada y salida.

Conforme a lo anterior el municipio de San Pedro de los Milagros, para el cumplimiento de los procesos misionales y de apoyo, al igual que para dar cumplimiento a los indicadores que se encuentran asociados al Plan de Desarrollo 2020-2023 "JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO", contrató mediante el proceso de selección por Mínima Cuantía No. MC-035-2023, la construcción de una (1) obra transversal, que dará solución a la pérdida progresiva de la banca a la altura del kilómetro 1+0,00 de la vía, ejecución que se respaldo en los diseños tipo consignados en la Cartilla de Obras de Drenaje y Protección para Carreteras, versión 2019 emitida por la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia.

2. INFORMACIÓN GENERAL

A continuación, se describe las generalidades actualizadas del contrato de obra:

OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCIÓN DE OBRA TRANSVERSAL EN LA VÍA TERCIARIA DE LA VEREDA SANTA BÁRBARA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS.**
CONTRATO DE OBRA No.	**258 DE 2023**
CONTRATANTE	MUNICIPIO SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
CONTRATISTA	**PROYECTOS AL CUADRADO S.A.S.**
NIT	900.864.590-6
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS RODRIGUEZ SIERRA CC 98.536.916
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO TRECE PESOS M/L **($28.445.113)**
PLAZO:	TREINTA (30) DÍAS.
FECHA DE INICIO:	21 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
OTROSÍ No. 1	MODIFICA EL VALOR MEDIANTE UNA ADICIÓN Y MODIFICA EL PLAZO MEDIANTE UNA PRÓRROGA.
ADICIONES (OTROSÍ No. 1):	**ADICIÓN No. 1:** CATORCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/L. (**$14.222.656**)
PRORROGAS (OTROSÍ No. 1):	**PRÓRROGA No. 1:** TREINTA (30) DÍAS.
VALOR FINAL:	CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/L (**$42.667.969**)
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	**19 DE OCTUBRE DE 2023**

3. GARANTÍAS

En el contrato celebrado entre las partes se acordaron las siguientes garantías:

Amparo	Suficiencia	Vigencia
Cumplimiento del Contrato	Será del diez por ciento (10%), del valor del contrato incluyendo las adiciones	Plazo del contrato y cuatro (4) meses más
Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	Será del cinco por ciento (5%) del valor del contrato, incluyendo las adiciones	Plazo del contrato y tres (3) años más
Estabilidad de la obra	Será del veinte por ciento (20%), del valor del contrato, incluyendo las adiciones	Con vigencia igual a cinco (5) años, contados a partir de la fecha en la cual el Municipio recibe a satisfacción la obra.

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LAS PÓLIZAS

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS NIT. 890.983.922-2
CONTRATISTA:	PROYECTOS AL CUADRADO S.A.S. NIT. 900.864.590-6
TOMADOR:	PROYECTOS AL CUADRADO S.A.S. NIT. 900.864.590-6
ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT. 860.524.654-6
ASEGURADO(S):	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS NIT. 890.983.922-2
BENEFICIARIOS:	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS NIT. 890.983.922-2
No. DE PÓLIZA:	520-47-994000046963 EXPEDIDA EL 22/08/2023

GARANTÍAS OTORGADAS	VALOR ASEGURADO	FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MES/AAAA)	VIGENCIA DESDE - HASTA (DD/MES/AAAA)
Cumplimiento del Contrato	$2.844.531,30	22/08/2023	Desde 17/08/2023 Hasta 16/01/2024
Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$1.422.265,65	22/08/2023	Desde 17/08/2023 Hasta 16/09/2026
Estabilidad de la obra	$5.689.062,60	22/08/2023	Con vigencia igual a CINCO (5) años, contados a partir de la fecha en la cual el Municipio recibe a satisfacción la obra.

PÓLIZAS AJUSTADAS A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO (ANEXO 1)			
GARANTÍAS OTORGADAS	VALOR ASEGURADO	FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MES/AAAA)	VIGENCIA DESDE – HASTA (DD/MES/AAAA)
Cumplimiento del Contrato	$2.844.531,30	30/08/2023	Desde 21/08/2023 Hasta 19/01/2024
Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$1.422.265,65	30/08/2023	Desde 21/08/2023 Hasta 19/01/2026
Estabilidad de la obra	$5.689.062,60	30/08/2023	Con vigencia igual a CINCO (5) años, contados a partir de la fecha en la cual el Municipio recibe a satisfacción la obra.

PÓLIZAS AJUSTADAS AL OTROSÍ No. 1 DE ADICIÓN Y PRÓRROGA (ANEXO 2)			
GARANTÍAS OTORGADAS	VALOR ASEGURADO	FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MES/AAAA)	VIGENCIA DESDE – HASTA (DD/MES/AAAA)
Cumplimiento del Contrato	$4.266.796,90	22/09/2023	Desde 21/08/2023 Hasta 10/02/2024
Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$2.133.398,45	22/09/2023	Desde 21/08/2023 Hasta 10/10/2026
Estabilidad de la obra	$8.533.593,80	22/09/2023	Con vigencia igual a CINCO (5) años, contados a partir de la fecha en la cual el Municipio recibe a satisfacción la obra.

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La ejecución del proyecto se realiza en la vía que del municipio de San Pedro de los Milagros conduce a la vereda Santa Bárbara, aproximadamente a la altura del kilómetro 1 + 0,00, en las coordenadas 6°27'30.12"N, 75°33'34.90"O, en la carrera 53 con la calle 45.



Imagen 1. Localización de la obra respecto al casco urbano.
Fuente: Google Earth

5. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA 258 DE 2023

El alcance contractual corresponde a la ejecución de una obra civil conocida como alcantarilla transversal que atiende la intersección entre una corriente de agua y un trazado vial. Esta "transversal" como se conoce popularmente, no es otra cosa que la instalación de una tubería con un diámetro suficiente para que el volumen del cuerpo de agua en condiciones normales y en condiciones de creciente, pueda cruzar bajo la vía sin afectar la libre movilidad de peatones y vehículos, y sin ponerlos en riesgo.

Las actividades principales son entonces, excavaciones, instalación de tubos según diseño, construcción de obras de concreto para losas, muros y aletas de entrada y salida, instalación de llenos y de base granular.

5.2 MODIFICACIONES A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Durante el periodo de supervisión, se acordó entre las partes y se firmó el **Otrosí No. 1 modificatorio de valor y plazo** al contrato de obra, quedando éste en un monto final de $42.667.969 y un plazo total de cincuenta días.

6. AVANCE GENERAL DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

6.2 BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

Durante el presente periodo de supervisión, las partes acordó y firmó el **ACTA DE CAMBIO Y/O AJUSTE DE ÍTEMS Y CANTIDADES No. 01**, cuyo cuadro de valores se encuentra incorporado al Acta de Avance de Obra No. 1 y Final presentada por el Contratista y que se avala mediante este informe. Dicha acta de cambio y/o ajuste de ítems y cantidades fue que génesis del Otrosí modificatorio No. 1.

El ACTA DE CAMBIO Y/O AJUSTE DE ÍTEMS Y CANTIDADES No. 01 se adjunta a este informe como anexo para quedar registrado en el expediente de pagos.

6.3 OBRAS NO PREVISTAS (OBRAS EXTRAS)

En el ACTA DE CAMBIO Y/O AJUSTE DE ÍTEMS Y CANTIDADES No. 01 que se adjunta a este informe, están consignada la única obra no prevista que fue acordada entre las partes, cuya cantidad y precio fue debidamente revisado y conciliado.

6.3.1 PROGRAMACION DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

Como soporte y anexo para la solicitud del Otrosí No. 1, el contratista presentó la correspondiente programación de obra por semanas, la cual incorporó la nueva obra no previstas y el nuevo plazo extendido, programación que se cumplió al cierre del plazo contractual.

6.4 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL CORTE DEL ACTA No. 1 y FINAL

A corte de este informe la ejecución física de las actividades alcanzó el 100%, lo que corresponde a un 100% de la ejecución financiera.

Valor actualizado del contrato	Valor ejecutado Acta No. 1 y Final	Porcentaje de ejecución financiera acumulado	Porcentaje de ejecución Física acumulada	Ejecución Contractual, tiempo contractual
$ 42.667.969	$ 42.667.969	100%	100%	100%

A continuación, se describirán cada una de las actividades y se presentan las memorias de cantidades para determinar la elaboración del acta No. 3.

6.4.1 ITEM 1.1: EXCAVACIÓN MECÁNICA



Foto 1. *Ejecución de actividades de excavación mecánica.*

6.4.2 ITEM 1.2: LLENOS CON MATERIAL DE EXCAVACIONES



Foto 2. *Llenos con material proveniente de las excavaciones.*

6.4.3 ITEM 1.3: LLENOS CON LIMO SECO



Foto 3. *Llenos con limo seco.*

6.4.4 ITEM 1.4: MATERIAL CRUDO PARA CALZADA



Foto 4. *Suministro, transporte e instalación de afirmado crudo para conformación de calzada*

6.4.5 ITEM 2.1: CONCRETO DE 3.000 PSI PARA ESTRUCTURA HIDRÁULICA



Fotos 5A y 5B. *Instalación de concreto en los diferentes elementos constitutivos de la estructura hidráulica.*

6.4.6 ITEM 2.2: CONCRETO CICLÓPEO



Foto 6. *Instalación de concreto ciclópeo para soporte de la estructura superior.*

6.4.7 ITEM 2.5: TRITURADO 3/4" PARA SOPORTE DE TUBOS



Foto 7. *Suministro e instalación de triturado para "cama" de soporte de tubos.*

6.4.8 ITEM 3.1: ACERO DE REFUERZO



Foto 8. *Suministro, corte, figuración e instalación de acero de refuerzo en los diámetros y despieces de diseño.*

6.4.9 ITEM NP1: TUBERÍA DE 36"



Foto 9. *Tubería instalada según detalle técnico.*

MARIA FERNANDA AVENDAÑO SIERRA
Secretaria de Obras Públicas
Supervisora

	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Fernando Antonio Velásquez Ramírez Profesional de Apoyo - Secretaría de Obras Públicas		17-nov-2023
Revisó	Esp. María Fernanda Avendaño Sierra Secretaria de Obras Públicas		17-nov-2023
Aprobó	Esp. María Fernanda Avendaño Sierra Secretaria de Obras Públicas		17-nov-2023
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

Nº TRD: 180-16