INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
CONTRATO No. 2310-2022 AGUAZUL- CASANARE
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **FEBRERO DE 2023**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL-CASANARE		
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	AGUAZUL CASANARE		
BENEFICIARIO:	AGUAZUL – CASANARE		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 3.857.128.580
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 428.569.842
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO		$ 4.285.698.422
FECHA SUSCRIPCIÓN	27/12/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	27/10/2023		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	SERGIO ANDRES VEGA NOVOA		
SUPERVISORES ANTERIORES	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	NORMAN EDUARDO ORTIZ TOVAR	28/12/2022	19/02/2023
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	EDGAR MAURICIO SÁNCHEZ P.	17/01/2023	28/02/2023
	MILENA SANDOVAL GOMEZ	03/02/2023	28/02/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No.169922 No. 17023	28/12/2022 20/01/2023	DD/MM/AAAA
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA	No. N/A	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	A LA FECHA DE ELABORACION DEL INFORME NO SE CUENTA CON EL RP, EL MUNICIPIO EXPIDIO CDP No. 2022000648	14/07/2022	VALOR DEL CDP: $431.950.417
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 605-47-994000099643	28/12/2022	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	27/12/2022		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN	No. 605-47-994000099643	28/12/2022	

VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 154.284.783
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 69.590.588
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N/A
VALOR DE OBRA	$ 3.829.507.550
VALOR INTERVENTORÍA	$ 232.315.501
VALOR ADICIONAL DE OBRA	N/A

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	Previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y la entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza.	NO APLICA	28/12/2022	$ 1.735.707.861
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 1.735.707.861
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
605-47-994000099643	Cumplimiento	$ 857.139.684,40	27/12/2022	01/05/2024

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			

FECHA DE LA PÓLIZA	

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

- ***Contrato de Ejecución de Obra***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR**
No. del contrato	Descripción del objeto	$ 0,00
	DD/MM/AAAA	$ 0,00

Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prorrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	**SI**	**NO**
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		x
INFORME FINANCIERO	x	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	x	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	x	
OTROS		x

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**3%**
% EJECUTADO DE OBRA	**3%**

EL SUPERVISOR DETALLARÁ LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2023

En atención al seguimiento a la ejecución del cronograma y dando cumplimiento a las actividades propuestas para el correcto desarrollo del proyecto, para el mes de febrero se realizaron las siguientes actividades:

- El 01 de febrero se remite vía correo electrónico el cronograma aprobado por parte del supervisor del Ministerio del Interior, en cumplimiento de lo establecido en la cláusula tercera: "OBLIGACIONES DEL MINISTERIO", numeral 2do: "2. Aprobar, a través del supervisor del MINISTERIO, los cronogramas detallados de las actividades precontractuales, contractuales y post contractuales del convenio, presentado por el MUNICIPIO para el cumplimiento del objeto del convenio.".

- El día 9 de febrero de 2023 se publica en el SECOP I el Proceso No. MA-SGB-CMA-001-2023 para la contratación de los estudios y diseños cuyo objeto es: Realizar los estudios y diseños para la ejecución del proyecto aprobado por FONSECON cuyo objeto es: "Fortalecimiento de la seguridad y la convivencia ciudadana que contribuya a la

transformación de entornos ordenados y seguros en el Municipio de Aguazul Casanare" en el marco del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana 2020-2023, con fecha de cierre y presentación de oferta el día 24 de febrero de 2023 y fecha de adjudicación el día 03 de marzo de 2023. Según lo establecido en el cronograma de los pliegos de condiciones; el día 24 de febrero se efectuó el cierre del proceso y el día 27 de febrero se publica el informe de evaluación preliminar, con un único proponente: FUNDACIÓN GEDESARROLLO.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13504236&g-recaptcha-response=03AFY_a8V4jP9cS7egj_w-d0ixj5e7FZbS2h4tbgVfNAlHNPRFiKEl4lfmq6Wv2YGdzazd-RchlVyGUv1DnCP__1BOgxkJdnGHE-MVztzExe10yMeIRPXiL03akxmUarWVuJqVg3BqZxk7KB1YSFkcEZF7D-A7ticLoMLHrPlKWofjY8Paw_80KVl3ErQOthDTPvR3BXBbpRXIMZJ_5is6GPRRZPlZL3gBZeBhlUaprxQEl-W93FMZKUX5XknwODptkOp_wvDjQOsTiqXPZK8fFpF7tc9WyAiFrZGB2DPxnGYCEdKuKCQrMEes7BfkMpZsx34DcLJxe96KvThOy5d9IaDop5wcwVRy6Yl0JUgAty3WIAWpPXK2aHuRu_Gq92s7OPHuNHaIJKTQr_Lq4gqSz_hhClSSXPR7MYnx68_edn2wFFmxtNHR1txpfa5wjCJPHzu2MbN-iVkuanek950yIeoY2pfnBRFcGLEviDCav_mFDZZlR_nrueYO2dTBMukiswC75anluC4kXBoqxTCUvjp2LXMNdTM18A

- El día 11 de febrero de 2023 se publica en el SECOP I el Proceso No. MA-SGB-CMA-002-2023 para la contratación de la interventoría de los estudios y diseños cuyo objeto es: Interventoría para el seguimiento técnico, financiero, contable, jurídico y administrativo para realizar los estudios y diseños para la ejecución del proyecto aprobado por FONSECON cuyo objeto es: "Fortalecimiento de la seguridad y la convivencia ciudadana que contribuya a la transformación de entornos ordenados y seguros en el Municipio de Aguazul Casanare" en el marco del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana 2020-2023, con fecha de cierre y presentación de oferta el día 24 de febrero de 2023 y fecha de adjudicación el día 06 de marzo de 2023. Según lo establecido en el cronograma de los pliegos de condiciones, el día 24 de febrero de 2023 se realizó el cierre del proceso, con un único proponente: CLAUDIA CONSUELO ACEVEDO MOTAÑEZ, el día 28 de febrero se publica el informe de evaluación preliminar.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13507323&g-recaptcha-response=03AFY_a8VJjzW1rKfUzhii2_YZCujjoGPlHg70gKxHIhMmzl0KA_fNEhL3HDKkfJAK536HiUi6f7v38yU1CqUuY9RGWY_YGHci7dP-EXHIHDSUlSDytz3JdbN-cm6AyDY5XKaCc0xxd-CiJOIE-7LcXXcKqxL0vMsxkNr3etIBBxv6juoGeUfWJX0ix9WDuzHzuREI2jAlrfAW2DaQ6uShJlQUleUY4G-wRk969bjf8tHO7DoQPEXqtlWZAxQyGL-gGW8pSOABzcLhsPDcu90Yv1JLNxgXWy3H7RPnlXUcqpdq4JBZhXT4_dN06cFCC4Fhoz2iCQYuJzwyRw3AORLDc_pMvhJNTXZ6tmahbYtn79BZpstf2hL_5tI7cnTQb80tmdFkjZ7hSvxQG6jEiNuze5enJIJhE97GLzPVAF1PAR7gp0hcBencFnoOG3bkpXEW7Xe4qmwLQVdA9WgcY8i4ToU9l2Zys9oxUars-QpP3zADT951lUWIj5PTlI1vgvjFRlH3rOnMK4RzN37Puwy3QASJzJ7wtzMNZw

Con el desarrollo de estas actividades se dio cumplimiento al cronograma aprobado por la Supervisión del Convenio.

DESCRIPCION / MES	M 1 Dic-22	M 2 Ene-23	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 9	M 10	M 11	M 12
ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS													
INCORPORACIÓN DE RECURSOS													
ELABORACIÓN DE PRE PLIEGOS Y ESTUDIOS PREVIOS													
APROBACIÓN DE CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN													
CONTRATACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS													

CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS													

- El día 17 de febrero de 2023, se realiza reunión de reunión virtual de seguimiento contrato 2310-2022 para revisión de ejecución del cronograma.
- Por medio de memorando que se identifica con el id. 82683 de fecha 20 de febrero de 2023, el Secretario General, designa como supervisor del convenio 2299 de 2022 al Ingeniero Sergio Andrés Vega Novoa.

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE: A la fecha el Municipio reporta la publicación en la plataforma de SECOP I de los procesos de contratación para la estructuración de los Estudios y Diseños y la Interventoría.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

NORMAN EDUARDO ORTIZ TOVAR Supervisor Convenio No. 2310 de 2022 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana- FONSECON	**SERGIO ANDRÉS VEGA NOVOA** Supervisor Convenio No. 2310 de 2022 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana- FONSECON
EDGAR MAURICIO SÁNCHEZ PITA Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana- FONSECON	**MILENA SANDOVAL GOMEZ** Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana- FONSECON
FAIVER RIVERA MONTES Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana- FONSECON	

Revisó: Edgar Mauricio Sánchez

ENVIO DE CRONOGRAMA APROBADO CONVENIO No. 2310-22 AGUAZUL CASANARE

Edgar Mauricio Sanchez Pita <edgar.sanchez@mininterior.gov.co>

Mié 01/02/2023 10:26

Para: gobierno aguazul-casanare <gobierno@aguazul-casanare.gov.co>

CC: José Bernardo Nieves Ortiz <jose.nieves@mininterior.gov.co>;Sergio Andrés Vega Novoa <sergio.vega@mininterior.gov.co>

1 archivos adjuntos (240 KB)

Cronograma Aguazul Aprobado.pdf;

Cordial saludo. En atención al convenio No. 2310-22, se envía el cronograma aprobado por la supervisión del Ministerio del Interior.

Se solicita informar a la supervisión el estado de la elaboración de prepliegos y estudios previos, fecha tentativa de publicación en la plataforma SECOP II, actividad que se encuentra en etapa de finalización según cronograma.

Fecha de remisión de la actividad hasta 3/02/2023.

Cordialmente

EDGAR MAURICIO SANCHEZ PITA
PROFESIONAL DE APOYO GRUPO SIES
SUBDIRECCION DE PROYECTOS
PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA.

edgar.sanchez@mininterior.gov.co
PBX: +571 2427400 ext 3028
Carrera 8 Nº 12B -31
Bogotá, D.C., Colombia

https://www.mininterior.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO CASANARE
MUNICIPIO DE AGUAZUL

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CONVENIO N° 2310 DE 2022

INFORMACIÓN DEL CONVENIO - OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE AGUAZULCASANARE

AÑO	2022	2023
MES	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23
SEMANA	S1 S2 S3 S4	S5 S6 S7 S8	S9 S10 S11 S12	S13 S14 S15 S16	S17 S18 S19 S20	S21 S22 S23 S24	S25 S26 S27 S28	S29 S30 S31 S32	S33 S34 S35 S36	S37 S38 S39 S40	S41 S42 S43 S44

ACTIVIDADES

- SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO
- EXPEDICIÓN DE PÓLIZA Y ENVÍO PARA APROBACIÓN
- INCORPORACIÓN DE RECURSOS
- ELABORACIÓN DE PREPLIEGOS Y ESTUDIOS PREVIOS
- APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
- CONTRATACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
- CONTRATACION INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
- EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
- RECIBO Y CORRECCIONES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
- APROBACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ALCALDIA
- ENTREGA ESTUDIOS Y DISEÑOS AL MINISTERIO DEL INTERIOR
- CONTRACIÓN DE OBRA
- EJECUCIÓN DE OBRA
- IMPORTACIÓN
  - OBRAS CIVILES (Cimentaciones, mampostería, pisos, pintura, etc.)
  - INSTALACIÓN DE POSTERÍA Y ACCESORIOS
  - INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES
  - CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA
- PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
- RECIBO Y APROBACIÓN INTERVENTORIA DE OBRA
- RECIBO Y APROBACIÓN DE OBRA ALCALDIA
- TRAMITE CERTIFICACION RETIE/RETILAP Y/O CUALQUIER CERTIFICACIÓN Y/O CONEXIÓN A QUE HAYA LUGAR
- ENTREGA Y RECIBO MININTERIOR

AVANCE DE EJECUCIÓN OBRA	0%	0%	0%	15%	20%	40%	50%	75%	85%	100%	100%
AVANCE DE EJECUCIÓN CONVENIO	5%	5%	5%	10%	15%	40%	50%	75%	85%	95%	100%

MARTHA JOHANA MORENO FONSECA
ALCALDESA MUNICIPAL DE AGUAZUL - CASANARE

RAFAEL ALEJANDRO DURAN SALCEDO
SUPERVISOR CONVENIO - MUNICIPIO AGUAZUL - CASANARE

SERGIO ANDRÉS VEGA NOVOA
SUPERVISOR CONVENIO - MINISTERIO DEL INTERIOR

Al contestar cite Radicado 2023-3-004010-007053 Id: 82683
Folios: 5 Fecha: 2023-02-20 08:19:06
Anexos: 0
Remitente: SECRETARIA GENERAL
Destinatario: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

MEMORANDO

PARA: SERGIO ANDRES VEGA NOVOA

DE: SECRETARIO GENERAL

ASUNTO: COMUNICACIÓN CAMBIO DE SUPERVISIÓN

Cordial saludo,
De conformidad a lo establecido en el Manual de Contratación del Ministerio del Interior, y la CLÁUSULA DECIMA. SUPERVISIÓN Y CONTROL, me permito informar que ha sido designado como supervisor del / los siguientes (s) contrato (s):

Numero de CONVENIO	ENTIDAD TERRITORIAL	OBJETO DEL CONVENIO
2299-22	CARTAGO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO.
2310-22	AGUAZUL	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL.
2317-22	MAICAO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE MAICAO.
2308-22	SAHAGUN	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN.
2309-22	ITAGUI	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA SEGURIDAD MEDIANTE LA AMPLIACIÓN EN LA COBERTURA

		DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CON CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS FOCALIZADOS DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ"
2316-22	SANTANDER DE QUILICHAO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA FORTALECER EL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD – SIES CCTV/123 DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO.
2318-22	SARDINATA	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA.
2319-22	ORITO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE ORITO.
2321-22	PUERTO ASÍS	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS.
2320-22	POPAYÁN	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN
2247-21	BOGOTA	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, LOGÍSTICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA POLICÍA NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD SIES APROBADOS EN EL DOCUMENTO CONPES 4064 DE 7 DE DICIEMBRE DE 2021

1222-22	BOGOTA	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN TRONCALIZADOS PARA LA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA RED DE DESPACHO 123 DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE CUNDINAMARCA.
2288-22	BOGOTA	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DEL COMANDO DE COMUNICACIONES MILITARES PARA LA SEGURIDAD CON DESTINO A LA ARMADA NACIONAL.
2293-22	BOGOTA	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA- FONSECON, PARA FORTALECER EL SERVICIO DE POLICÍA A NIVEL NACIONAL A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 1. FORTALECIMIENTO RED DE MISIÓN CRÍTICA DE LA POLICÍA NACIONAL, 2. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO, ELECTRO-ÓPTICO POLICIAL PARA LA ACTIVIDAD MISIONAL DE LA PRESERVACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA DE LOS COLOMBIANOS EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES.
1412-21	BOGOTA	“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA POLICÍA NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD SIES.”
1545-20	BOGOTA	“ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE SERVICIOS QUE PERMITA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA SALA DE ESTRATEGIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR”

Es importante resaltar que una vez designado como supervisor esta actividad le genera la responsabilidad de ejercer vigilancia de la ejecución del contrato anteriormente descrito, lo cual conforme a la Ley 80 de 1993 y lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato se debe realizar.

Es menester que el supervisor tenga en cuenta y conozca las responsabilidades que adquiere con esta designación, para lo cual se resaltan las más relevantes:

- Revisar y analizar los informes otorgados por el contratista antes de certificar el cumplimiento y avalar el pago, los cuales deben reflejar la certeza de las condiciones de ejecución del contrato, anexando los productos o documentos que soporten la actividad y sean pertinentes para el efecto.

- Comprobar la alimentación de la plataforma SECOP II con los respectivos informes mensuales emitidos por el contratista.

Al contestar cite Radicado 2023-3-004010-007053 Id: 82683
Folios: 5 Fecha: 2023-02-20 08:19:06
Anexos: 0
Remitente: SECRETARIA GENERAL
Destinatario: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

- Remitir mensualmente y oportunamente los informes mensuales junto con las cuentas de cobro a la Subdirección Financiera y Contable para su respectivo pago con copia a la Subdirección de Gestión contractual sin excepción alguna.

- En caso de registrarse el incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o la mora en su ejecución, reportar oportunamente a la Subdirección de Gestión Contractual.

- Informar oportunamente a la Subdirección de Gestión Contractual cualquier solicitud de modificación del contrato designado, cuando se requiera modificar, prorrogar, ceder, adicionar o terminar anticipadamente un contrato o convenio, el supervisor deberá presentar la solicitud por lo menos cinco (5) días hábiles antes de la fecha prevista para que se legalice a la Subdirección de Gestión Contractual.

- Solicitar la liquidación del contrato o convenio ante la Subdirección de Gestión Contractual una vez terminado el tiempo de ejecución del mismo, aportando toda la documentación soporte del seguimiento a la ejecución del contrato o convenio. Frente a esto, es importante resaltar que de acuerdo con lo señalado en el artículo 217 del Decreto Ley No. 019 de 2012, los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no serán objeto de liquidación.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 11 de la Ley 1150 2007, todos los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieren, serán objeto de liquidación.

El ejercicio de la función de supervisión termina una vez vence el plazo de ejecución del contrato en caso de no ser procedente la liquidación del mismo por mandato legal, o con la liquidación del contrato en caso de ser procedente. Sin embargo, es posible que la función se extienda más allá de estos términos, como es el caso de la verificación de la calidad de los bienes y servicios adquiridos y la eventual exigibilidad de garantías de la calidad.

De igual manera, recordamos que el desempeño de la supervisión adquiere gran responsabilidad para el funcionario público que la ejerce, tanto así que en el numeral 54 de la Ley 1952 de 2019 (por el cual se expide el Código General Disciplinario), se establece como falta gravísima:

> "*No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas* técnicas *obligatorias, o certificar como recibida a* satisfacción, *obra que no ha sido ejecutada a cabalidad.* También será *falta* gravísima *omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de* corrupción *tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento*".

Finalmente, la Subdirección de Gestión Contractual estará dispuesta para absolver cualquier solicitud, observación o trámite que requiera dentro del desempeño de sus funciones, resaltando que bien puede identificar las mismas en la Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011 y a su vez en el Manual de Contratación del Ministerio del Interior.

Al contestar cite Radicado 2023-3-004010-007053 Id: 82683
Folios: 5 Fecha: 2023-02-20 08:19:06
Anexos: 0
Remitente: SECRETARIA GENERAL
Destinatario: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Cordialmente,



JUAN MANUEL REYES ALVAREZ
Secretario General de Ministerio

Elaboro: Diego Andrés Rojas – Contratista SGC
Aprobó: Doris Clemencia Monroy Patiño

INFORME No. 3 MES DE FEBRERO DE 2023 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2310 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON CON EL MUNICIPIO DE AGUAZUL – CASANARE

I. ANTECEDENTES

DATOS DEL CONVENIO	
TIPO DE CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA
No.	2310 DEL 2022
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE".
EJECUTOR	MUNICIPIO DE AGUAZUL – CASANARE
NIT:	8 9 1 8 5 5 2 0 0-9
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 4.285.698.422
VALOR APORTE DEL MINISTERIO	$ 3.857.128.580,00
VALOR APORTE DEL MUNICIPIO	**428.569.842**
PLAZO INICIAL	DIEZ (10) MESES
SUPERVISOR CONVENIO – MINISTERIO DEL INTERIOR	NORMAN EDUARDO ORTIZ TOVAR
SUPERVISOR CONVENIO - MUNICIPIO AGUAZUL - CASANARE	RAFAEL ALEJANDRO DURAN SALCEDO

II. CONSIDERACIONES

Que el día 27 de diciembre de 2022 se suscribió el Convenio Interadministrativo No. 2310 DEL 2022 celebrado entre La Nación- Ministerio Del Interior - Fondo Nacional De Seguridad Y Convivencia Ciudadana - FONSECON con El Municipio de Aguazul – Casanare, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE", por un valor de la suma de $ 4.285.698.422,00 PESOS M/L. que para la ejecución del proyecto La Nación- Ministerio Del Interior - Fondo Nacional De Seguridad Y Convivencia Ciudadana - FONSECON aporta la

suma de $3.857.128.580,00 PESOS M/L y el Municipio de Aguazul aporta la suma de $428.569.842,00 PESOS M/; que el convenio suscrito tiene un plazo de diez (10) meses.

Se suscribe acta inicio del convenio previo cumplimiento de los requisitos exigidos en la CLÁUSULA SEXTA del convenio.

CONTROL DE PÓLIZAS

El municipio de Aguazul – Casanare constituyo a favor de la NACIÓN–MINISTERIO DEL INTERIOR–FONSECON, NIT 830.114.475-6, las garantías, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, para el amparo del Convenio, de la siguiente manera:

PÓLIZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2310 DEL 2022					
CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES					
AMPAROS	NOMBRE COMPAÑÍA ASEGURADORA	No. PÓLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	
CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO	ASEGURADORA SOLIDARIA	605-47-994000099643	27/12/2022	01/05/2024	$ 857.139.684.40

III ESTADO FINANCIERO DEL CONVENIO

El estado financiero del convenio 2310 DEL 2022 a corte de 28 de febrero de 2023, es el siguiente:

El 29 de diciembre el ministerio del interior realizo el primer desembolso a la cuenta de AHORROS AHORROSDIARIO No .00130077000200309698, Denominada CONVENIO FONSECON, del Banco BVA la suma de $ 1.735.707.861,00 PESOS M/L; recursos que fueron incorporados al presupuesto del municipio de Aguazul – Casanare mediante el Decreto 009 de 25 de enero de 2023, el aporte del municipio de Aguazul – Casanare por la suma de $428.569.842,00 PESOS M/L, se encuentran apropiados CUADRO ANÁLISIS FINANCIERO DEL CONVENIO A 31 DE ENERO DE 2023

CONCEPTO	VALOR	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR DEL CONVENIO	**$ 4.285.698.422**		0
1 DESEMBOLSO MINISTERIO	**$ 1.735.707.861**		0
APORTE DEL MUNICIPIO	**$ 428.569.842**		0
VR. ACTAS PARCIALES Y/ O ANTICIPOS A CONTRATOS DERIVADOS DEL CONVENIO		0	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	**$ 294.567**		**0**

IV. SEGUIMIENTO TÉCNICO A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2310 .

Para el periodo comprendido del 01 de enero de 2023 al 31 de enero de 2023, en cumplimiento de la ejecución del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2310, el Municipio de Aguazul realizó las siguientes actividades técnicas y administrativas así: el día 09 de febrero de 2023 se publica en el SECOP I el Proceso MA-SGB-CMA-001-2023 para la contratación de los estudios y diseños cuyo objeto es: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO APROBADO POR FONSECON CUYO OBJETO ES: "FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA QUE CONTRIBUYA A LA TRANSFORMACIÓN DE ENTORNOS ORDENADOS Y SEGUROS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE". EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 2020-2023, con fecha de cierre y presentación de oferta el día 24 de febrero de 2023 a las 8:00 am y fecha de adjudicación el día 03 de marzo de 2023, según los establecido el cronograma en los pliegos de condiciones; el día 24 de febrero de 2023 a las 8:00 am se realizó el cierre del proceso, con un único proponente (Fundación Gedesarrollo Nit. 900200944-0), dando inicio a la etapa de evaluación, el día 27 de febrero de publica el informe de evaluación preliminar.

Por otra parte el día 11 de febrero de 2023 se publica en el SECOP I el Proceso MA-SGB-CMA-002-2023 para la contratación de los estudios y diseños cuyo objeto es: INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, FINANCIERO, CONTABLE, JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO APROBADO POR FONSECON CUYO OBJETO ES: "FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA QUE CONTRIBUYA A LA TRANSFORMACIÓN DE ENTORNOS ORDENADOS Y SEGUROS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE". EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 2020-2023, con fecha de cierre y presentación de oferta el día 24 de febrero de 2023 a las 8:00 am y fecha de adjudicación el día 06 de marzo de 2023, según los establecido el cronograma en los pliegos de condiciones; el día 24 de febrero de 2023 a las 8:00 am se realizó el cierre del proceso, con un único proponente (CLAUDIA CONSUELO ACEVEDO MONTAÑEZ Nit. 24228454-8), dando inicio a la etapa de evaluación, el día 28 de febrero de publica el informe de evaluación preliminar; con la publicación de los pliegos de condiciones para la contratación de los estudios y diseños y la interventoría se dio cumplimiento al cronograma aprobado por la Supervisión, por otra parte se participó activamente en las reuniones virtuales programas por la supervisión del Convenio.

Cordialmente,

RAFAEL ALEJANDRO DURAN SALCEDO
Secretario de Despacho Secretaría de Gobierno
Supervisor Convenio - Municipio Aguazul - Casanare

Proyecto: **KINYER MOLANO ÁLVAREZ**
Apoyo SGB