INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
CONTRATO No. 2310-2022 AGUAZUL- CASANARE
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE JUNIO DE 2023

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL-CASANARE		
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	AGUAZUL CASANARE		
BENEFICIARIO:	AGUAZUL – CASANARE		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 3.857.128.580
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 428.569.842
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO		$ 4.285.698.422
FECHA SUSCRIPCIÓN	27/12/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	27/10/2023		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	SERGIO ANDRÉS VEGA NOVOA		
SUPERVISORES ANTERIORES	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	NORMAN EDUARDO ORTIZ TOVAR	28/12/2022	19/02/2023
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	MARLENY RIVERA GALEANO	27/06/2023	A LA FECHA
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No.169922	28/12/2022	$1.735.707.861
	No. 23122	28/12/2022	$2.121.420.719
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA	No. 17023	20/01/2023	$2.121.420.719
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	A LA FECHA DE ELABORACION DEL INFORME NO SE CUENTA CON EL RP, EL MUNICIPIO EXPIDIO CDP No. 2022000648	14/07/2022	VALOR DEL CDP: $431.950.417
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 605-47-994000099643	28/12/2022	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	28/12/2022		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN	No. 605-47-994000099643	28/12/2022	
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ 154.284.783
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y			$ 69.590.588

DISEÑOS	
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N/A
VALOR DE OBRA	$ 3.829.507.550
VALOR INTERVENTORÍA	$ 232.315.501
VALOR ADICIONAL DE OBRA	N/A

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza	NO APLICA	28/12/2022	$ 1.735.707.861
SEGUNDO DESEMBOLSO	A. La certificación del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 40% de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de avance del proyecto avalada por el interventor.	0%	DD/MM/AAAA	$ 964.282.145
TERCER DESEMBOLSO	A. La certificación del supervisor del convenio designado por la gobernación que acredite el avance del 70% de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de avance del proyecto avalada por el interventor	0%	DD/MM/AAAA	$ 771.425.716
ÚLTIMO DESEMBOLSO	A. La certificación del supervisor del convenio designado por la gobernación que acredite el cumplimiento del 100% de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de ejecución del proyecto avalada por el interventor. B. Entrega al Ministerio del Interior de "Acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON.	0%	DD/MM/AAAA	$ 385.712.858
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 1.735.707.861
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

ESTADO CUENTA BANCARIA DEL MES DE MAYO 2023	
Saldo Inicial	$ 1.659.484.293,00
Rendimientos financieros del mes	$ 272.540,00
Saldo Final	$ 1.659.756.833,00

Nota : En atención a que los extractos bancarios son suministrados a los municipios por las entidades bancarias trimestralmente, para este periodo se tendrá en cuenta el informe financiero presentado en el mes de mayo.

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
605-47-994000099643	Cumplimiento	$ 857.139.684,40	27/12/2022	01/05/2024

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato 262- 2023	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO APROBADO POR FONSECON CUYO OBJETO ES: "FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA QUE CONTRIBUYA A LA TRANSFORMACIÓN DE ENTORNOS ORDENADOS Y SEGUROS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE"		$ 154.213.964,00
Adicional en valor	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	FUNDACION GEDESARROLLO		
Fecha de Acta de inicio del contrato	17/03/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	16/05/2023		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 154.213.964,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**		
PÓLIZA No.	600-47-994000100693		
FECHA DE LA PÓLIZA	08/03/2023		

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato 271- 2023	INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, FINANCIERO, CONTABLE, JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO APROBADO POR FONSECON CUYO OBJETO ES: "FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA QUE CONTRIBUYA A LA TRANSFORMACIÓN DE ENTORNOS ORDENADOS Y SEGUROS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE" EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 2020-2023	$ 69.481.082,00
Adicional en valor	DD/MM/AAAA	$ 0,00
Nombre contratista	CLAUDIA CONSUELO ACEVEDO MONTAÑEZ	
Fecha de Acta de inicio del	17/03/2023	

contrato			
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	16/05/2023		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 69.481.082,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**		
PÓLIZA No.	**605-47-994000100747**		
FECHA DE LA PÓLIZA	**14/03/2023**		

- ***Contrato de Ejecución de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	A la fecha no se ha contratado		N/A
Adicional en valor	DD/MM/AAAA		N/A
Nombre contratista	NOMBRE		N/A
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		N/A
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	N/A
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		N/A
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	A la fecha no se ha contratado		N/A
Adicional en valor	DD/MM/AAAA		N/A
Nombre contratista	NOMBRE		N/A
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		N/A
Prorrogas, Suspensiones y Reinicios	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	N/A
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		N/A
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			

PÓLIZA No.	
FECHA DE LA PÓLIZA	

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: 10/05/2023	**SI**	**NO**
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		x
INFORME FINANCIERO	x	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	x	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	x	
OTROS		x

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN AVANCE EN LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	**4%**
% EJECUTADO DE OBRA	**0%**

EL SUPERVISOR DETALLARÁ LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2023

El 8/06/2023 La supervisión realiza reunión virtual para la revisión de los estudios y diseños, se revisa avance, se realizan observaciones de ajustes. (Se anexa Soporte de la Reunión).

El 14/06/2023 La supervisión realiza reunión virtual para la revisión de los estudios y diseños, se revisa avance, se realizan observaciones de ajustes. (Se anexa Soporte de la Reunión).

Durante el mes de junio de 2023, se realizó revisión de los Estudios y diseños enviados mediante DRIVE:
De acuerdo a los acercamiento en la reunios se proyecta entrega de Estudios y Diseños al Ministerio del Interior el 7 de julio de 2023.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA	
OBJETO	"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO APROBADO POR FONSECON CUYO OBJETO ES: "FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA QUE CONTRIBUYA A LA TRANSFORMACIÓN DE ENTORNOS ORDENADOS Y SEGUROS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE". EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 2020-2023".
CONTRATISTA	FUNDACIÓN REDESARROLLO
REPRESENTANTE LEGAL	JAIME DANIEL SÁNCHEZ SUAREZ

N.I.T.	900200944-0
CONTRATO DE CONSULTORÍA No.	262 - 2023
FECHA DEL CONTRATO	8 DE MARZO DE 2023
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES
FECHA DE INICIO	17 DE MARZO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	16 DE MAYO DE 2023
VALOR DEL CONTRATO	$ 154.213.964
VALOR DEL ANTICIPO 50%	$ 77.106.982
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA	100 %
SUPERVISOR	**RAFAEL ALEJANDRO DURAN SALCEDO** Secretario de Gobierno

CONTROL DE PÓLIZAS CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 262-2023

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	ASEGURADORA	No POLIZA
CUMPLIMIENTO	08/03/2023	08/11/2023	$15,421,396.40	ASEGURADORA SOLIDARIA	600-47-994000100693
CORRECTO MANEJO DEL ANTICIPO	08/03/2023	08/11/2023	$77,106,982.00	ASEGURADORA SOLIDARIA	600-47-994000100693
PAGO DE SALARIOS, PRETACIONES SOCIALES	08/03/2023	08/05/2026	$7,710,698.20	ASEGURADORA SOLIDARIA	600-47-994000100693
CALIDAD DEL SERVICIO	08/03/2023	08/05/2024	$15,421,396.40	ASEGURADORA SOLIDARIA	600-47-994000100693

RELACIÓN DE PAGOS Y/O ANTICIPO CONTRATO DE CONSULTORÍA 262-2023

El día 27 de marzo de 2023 se suscribe el acta No. 2 "ACTA DE ANTICIPO", en cumplimiento de la Cláusula QUINTA del contrato No, 262-2023 (forma de pago) de 50% de anticipo una vez cumplido los requisitos de perfeccionamiento del contrato cuyo balance financiero del contrato es el siguiente:

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR DEL CONTRATO	$ 154,213,964		
ANTICIPO (50%)			$ 77,106,982
VR. ACTAS PARCIALES		**$0**	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			
TOTALES	**$ 154,213,964**		**$ 77,106,982**

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE: En el proceso de atención de las observaciones efectuadas por el Ministerio del Interior a los Estudios y Diseños presentados por el Municipio de Aguazul durante el mes de junio de 2023, presentan un avance del 90% se proyecta fecha de entrega en el Ministerio del interior el julio 7 de 2023.

Una vez presentados los Estudios y Diseños al Ministerio aprobados por la Interventoría y aceptados por la Supervisión, el municipio procederá a realizar la publicación del proceso de contratación de la Ejecución de la Obra, a lo que el Municipio se comprometió a adelantar lo más pronto posible el proceso de contratación de la Ejecución de la Obra y la Consultoría, con el fin de continuar ejecutando el convenio en los tiempos establecidos y aprobados en el cronograma.

El Convenio presenta un retraso en atención al cronograma presentado por la supervisión del convenio por parte del municipio de Aguazul Casanare, durante el mes de enero de 2023, en este cronograma el municipio describe cada una de las actividades a ejecutar en un periodo total de 9 meses, el avance del convenio a la fecha no supera el 4%, por cuanto no ha presentado al Ministerio del Interior la primera fase que contempla los Estudios y Diseños, se proyecta entrega al Ministerio el 7 de Julio de 2023.

Se ha solicitado un plan de choque para afrontar el retraso ocasionado por la contratación la cual se realizó separadamente, Estudios y Diseños y la Implementación del sistema.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

A la fecha no se han realizado visitas.

8. SUPERVISOR

SERGIO ANDRÉS VEGA NOVOA Supervisor Convenio No. 2310 de 2022 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana- FONSECON	**MARLENY RIVERA GALEANO** Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana- FONSECON

E. Mauricio Sánchez P.

Revisó: Edgar Mauricio Sánchez

INFORME No. 6 DE 2023 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2310 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON CON EL MUNICIPIO DE AGUAZUL – CASANARE

I. ANTECEDENTES

DATOS DEL CONVENIO	
TIPO DE CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA
No.	2310 DEL 2022
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE".
EJECUTOR	MUNICIPIO DE AGUAZUL – CASANARE
NIT:	8 9 1 8 5 5 2 0 0-9
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 4.285.698.422
VALOR APORTE DEL MINISTERIO	$ 3.857.128.580,00
VALOR APORTE DEL MUNICIPIO	**428.569.842**
PLAZO INICIAL	DIEZ (10) MESES
SUPERVISOR CONVENIO – MINISTERIO DEL INTERIOR	NORMAN EDUARDO ORTIZ TOVAR
SUPERVISOR CONVENIO - MUNICIPIO AGUAZUL - CASANARE	RAFAEL ALEJANDRO DURAN SALCEDO

II. CONSIDERACIONES

Que el día 27 de diciembre de 2022 se suscribió el Convenio Interadministrativo No. 2310 DEL 2022 celebrado entre La Nación- Ministerio Del Interior - Fondo Nacional De Seguridad Y Convivencia Ciudadana - FONSECON con El Municipio de Aguazul – Casanare, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE", por un valor de la suma de $ 4.285.698.422,00 PESOS M/L. que para la ejecución del proyecto La Nación-Ministerio Del Interior - Fondo Nacional De Seguridad Y Convivencia Ciudadana - FONSECON aporta la

suma de $3.857.128.580,00 PESOS M/L y el Municipio de Aguazul aporta la suma de $428.569.842,00 PESOS M/; que el convenio suscrito tiene un plazo de diez (10) meses.

Se suscribe acta inicio del convenio previo cumplimiento de los requisitos exigidos en la CLÁUSULA SEXTA del convenio.

CONTROL DE PÓLIZAS

El municipio de Aguazul – Casanare constituyo a favor de la NACIÓN–MINISTERIO DEL INTERIOR–FONSECON, NIT 830.114.475-6, las garantías, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, para el amparo del Convenio, de la siguiente manera:

PÓLIZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2310 DEL 2022					
CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES					
AMPAROS	NOMBRE COMPAÑÍA ASEGURADORA	No. PÓLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	
CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO	ASEGURADORA SOLIDARIA	605-47-994000099643	27/12/2022	01/05/2024	$ 857.139.684.40

III ESTADO FINANCIERO DEL CONVENIO

El estado financiero del convenio 2310 DEL 2022 a corte de 30 de JUNIO de 2023, es el siguiente:

El 29 de diciembre el ministerio del interior realizo el primer desembolso a la cuenta de AHORROS AHORROSDIARIO No .00130077000200309698, Denominada CONVENIO FONSECON, del Banco BVA la suma de $ 1.735.707.861,00 PESOS M/L; recursos que fueron incorporados al presupuesto del municipio de Aguazul – Casanare mediante el Decreto 009 de 25 de enero de 2023, el aporte del municipio de Aguazul – Casanare por la suma de $428.569.842,00 PESOS M/L, se encuentran apropiados CUADRO ANÁLISIS FINANCIERO DEL CONVENIO A 30 DE ABRIL DE 2023

CONCEPTO	VALOR	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR DEL CONVENIO	**$ 4.285.698.422**		0
1 DESEMBOLSO MINISTERIO	**$ 1.735.707.861**		0
APORTE DEL MUNICIPIO	**$ 428.569.842**		0
VR. ACTAS PARCIALES Y/ O ANTICIPOS A CONTRATOS DERIVADOS DEL CONVENIO			
ACTA No. 2 ANTICIPO CONTRATO DE CONSULTORÍA 262-2023			$ 77,106,982
ACTA No. 2 ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA 271-2023			$ 34,740,541

VR. TOTAL GIRADO ACTAS PARCIALES Y/ O ANTICIPOS A CONTRATOS DERIVADOS DEL CONVENIO			**$ 111.847.523**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MARZO	**$ 272.540**		**0**

IV. SEGUIMIENTO TÉCNICO A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2310 .

Para el periodo comprendido del 01 de JUNIO de 2023 al 30 de JUNIO de 2023, en cumplimiento de la ejecución del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2310, el Municipio de Aguazul realizó las siguientes actividades técnicas y administrativas así: se realizó la supervisión al contrato de Consultoría No. 262-2023 cuyo objeto es: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO APROBADO POR FONSECON CUYO OBJETO ES: "FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA QUE CONTRIBUYA A LA TRANSFORMACIÓN DE ENTORNOS ORDENADOS Y SEGUROS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE". EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 2020-2023, el contrato se encuentra en proceso de recibo de los estudios y diseño los cuales fueron radicados a través de la interventoría contratada la cual allego informe de final de ejecución los entregables; en comité técnico se revisaron cada uno de los componentes técnicos de la ejecución de acuerdo a lo establecido contractualmente en el contrato de consultoría y el anexo 24 D emitido por el ministerio del Interior; por otra parte se revisó la parte en cuanto al buen manejo e inversión del anticipo, pago de seguridad social, revisión de nominas y lo relacionado con el estado financiero y adminsitractivo del contrato de consultoría 262 de 2023; el contrato presenta la siguiente información:

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA	
OBJETO	"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO APROBADO POR FONSECON CUYO OBJETO ES: "FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA QUE CONTRIBUYA A LA TRANSFORMACIÓN DE ENTORNOS ORDENADOS Y SEGUROS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE". EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 2020-2023".
CONTRATISTA	FUNDACIÓN REDESARROLLO
REPRESENTANTE LEGAL	JAIME DANIEL SÁNCHEZ SUAREZ
N.I.T.	900200944-0
CONTRATO DE CONSULTORÍA No.	262 - 2023
FECHA DEL CONTRATO	8 DE MARZO DE 2023
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES
FECHA DE INICIO	17 DE MARZO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	16 DE MAYO DE 2023
VALOR DEL CONTRATO	$ 154.213.964
VALOR DEL ANTICIPO 50%	$ 77.106.982

AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA	100 %
SUPERVISOR	**RAFAEL ALEJANDRO DURAN SALCEDO** Secretario de Gobierno

CONTROL DE PÓLIZAS CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 262-2023

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	ASEGURADORA	No POLIZA
CUMPLIMIENTO	08/03/2023	08/11/2023	$15,421,396.40	ASEGURADORA SOLIDARIA	600-47-994000100693
CORRECTO MANEJO DEL ANTICIPO	08/03/2023	08/11/2023	$77,106,982.00	ASEGURADORA SOLIDARIA	600-47-994000100693
PAGO DE SALARIOS, PRETACIONES SOCIALES	08/03/2023	08/05/2026	$7,710,698.20	ASEGURADORA SOLIDARIA	600-47-994000100693
CALIDAD DEL SERVICIO	08/03/2023	08/05/2024	$15,421,396.40	ASEGURADORA SOLIDARIA	600-47-994000100693

RELACIÓN DE PAGOS Y/O ANTICIPO CONTRATO DE CONSULTORÍA 262-2023

El día 27 de marzo de 2023 se suscribe el acta No. 2 "ACTA DE ANTICIPO", en cumplimiento de la Cláusula QUINTA del contrato No, 262-2023 (forma de pago) de 50% de anticipo una vez cumplido los requisitos de perfeccionamiento del contrato cuyo balance financiero del contrato es el siguiente:

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR DEL CONTRATO	$ 154,213,964		
ANTICIPO (50%)			$ 77,106,982
VR. ACTAS PARCIALES		**$0**	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			
TOTALES	**$ 154,213,964**		**$ 77,106,982**

Por otra se ha realizado supervisión al contrato de interventoría No. 271 DE 2023 cuyo objeto es: INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, FINANCIERO, CONTABLE, JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO APROBADO POR FONSECON CUYO OBJETO ES: "FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA QUE CONTRIBUYA A LA TRANSFORMACIÓN DE ENTORNOS ORDENADOS Y SEGUROS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE". EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 2020-2023, la interventoría realizo el seguimiento al contrato de consultoría, presento el informe de recibo de los estudios y diseños entregados por el consultor en dos tomos originales; un tomo para

enviarlo al Ministerio del Interior con las respectivas certificaciones de cumplimiento, el contrato de interventoría la siguiente información:

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 271-2023	
OBJETO	INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, FINANCIERO, CONTABLE, JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO APROBADO POR FONSECON CUYO OBJETO ES: "FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA QUE CONTRIBUYA A LA TRANSFORMACIÓN DE ENTORNOS ORDENADOS Y SEGUROS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE". EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 2020-2023
CONTRATISTA	CLAUDIA CONSUELO ACEVEDO MONTAÑEZ
REPRESENTANTE LEGAL	CLAUDIA CONSUELO ACEVEDO MONTAÑEZ
NIT	24.228.454 -8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	271 DE 2023
PLAZO	DOS (2) MESES
FECHA DEL CONTRATO	13 DE MARZO DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN	17 DE MARZO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	16 DE MAYO DE 2023
VALOR DEL CONTRATO	$ 69.481.082
VALOR DEL ANTICIPO 50%	$ 34.740.541
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA	90 %
SUPERVISOR	**RAFAEL ALEJANDRO DURAN SALCEDO** Secretario de Gobierno

CONTROL DE PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 271-2023

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	ASEGURADORA	No. PÓLIZA
CUMPLIMIENTO	13/03/2023	15/11/2023	$ 6.948.108.20	ASEGURADORA SOLIDARIA	605-47-994000100747
CORRECTO MANEJO DEL ANTICIPO	13/03/2023	15/11/2023	$ 34.740.541	ASEGURADORA SOLIDARIA	605-47-994000100747
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	13/03/2023	15/05/2026	$ 3.474.054.10	ASEGURADORA SOLIDARIA	605-47-994000100747
CALIDAD DEL SERVICIO	13/03/2023	13/03/2024	$ 6.948.108.20	ASEGURADORA SOLIDARIA	605-47-994000100747

RELACIÓN DE PAGOS Y/O ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA 271-2023

El día 24 de marzo de 2023 se suscribe el acta No. 2 "ACTA DE ANTICIPO", en cumplimiento de la Cláusula QUINTA del contrato No, 262-2023 (forma de pago) de 50% de anticipo una vez cumplido los requisitos de perfeccionamiento del contrato cuyo balance financiero del contrato es el siguiente:

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR DEL CONTRATO	**$ 69,481,082.00**		
ANTICIPO (50%)			$34,740,541.00
VR. ACTAS PARCIALES		**$0**	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			
TOTALES	**$ 69,481,082.00**		**$34,740,541.00**

Cordialmente,

RAFAEL ALEJANDRO DURAN SALCEDO
Secretario de Despacho Secretaría de Gobierno
Supervisor Convenio - Municipio Aguazul - Casanare

Proyecto: **KINYER MOLANO ÁLVAREZ**
Apoyo SGB

MUNICIPIO DE AGUAZUL .

CLL 11 # 11-35 PALACIO MUNICPAL .
AGUAZUL CASANARE- COLOMBIA

388 211 Oficina. 0077

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Sin importar la hora y el lugar, realiza tu pago en BBVA móvil/net. Si tienes la cuenta en otro banco, paga por BBVA net /PSE. Es fácil, es seguro.

Información de la oficina

AGUAZUL

DIRECCIÓN:

TELEFONO:

PERIODO DESDE: 01-05-2023 HASTA: 31-05-2023

Información de la cuenta

Número de cuenta	001300770200309698
Fecha de corte	31-05-2023
Pago de intereses desde	0.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		1,659,756,833.00	- IVA		0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL		0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	22	281,674.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS		0.00	SALDO FINAL		1,660,038,507.00

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
	31-05-2023	31-05-2023	ABONO INTERESES GANADOS		281,674.00	1,660,038,507.00

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Daiud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono:3438385 y email defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co, en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales Ernst & Young, email: revisoriafiscalgrupoBBVA@co.ey.com

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Entidad vigilada por el seguro de depósitos www.fogafin.gov.co

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafín. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

VERIFICACION ESTUDIOS Y DISEÑOS AGUAZUL CASANARE

Friday, July 28, 2023 9:09 AM

Asunto	**VERIFICACION ESTUDIOS Y DISEÑOS AGUAZUL CASANARE**
Vínculo a elemento de Outlook	Haga clic aquí
Desde	Julian Camilo Leon Ceron
Asistentes necesarios	Julian Camilo Leon Ceron fondodeseguridad@aguazul-casanare.gov.co
Asistentes opcionales	Havid Alexander Numa Marchena (Aceptado en Outlook) Edgar Mauricio Sanchez Pita
Fecha de la reunión	**8/6/2023, 15:00:00**
Ubicación	**Microsoft Teams Meeting**

Reunión de Microsoft Teams

Únase a través de su ordenador, aplicación móvil o dispositivo de sala

Haga clic aquí para unirse a la reunión

ID de la reunión: 263 729 580 471
Código de acceso: U7xZuU

Descargar Teams | Unirse en la web

MINISTERIO DEL INTERIOR

Infórmese | Opciones de reunión | Legal

Notas

2310-2022 VERIFICACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS AGUAZUL - CASANARE

Friday, July 28, 2023 9:21 AM

Asunto	**2310-2022 VERIFICACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS AGUAZUL - CASANARE**
Vínculo a elemento de Outlook	Haga clic aquí
Desde	Havid Alexander Numa Marchena
Asistentes necesarios	Havid Alexander Numa Marchena fondodeseguridad@aguazul-casanare.gov.co Edgar Mauricio Sanchez Pita Sergio Andrés Vega Novoa Julian Camilo Leon Ceron (Aceptado en Outlook) gobierno@aguazul-casanare.gov.co (Aceptado en Outlook)
Fecha de la reunión	**14/6/2023, 15:00:00**
Ubicación	**Microsoft Teams Meeting**

Se cita a reunion para revisión de los estudios y diseños del proyecto CCTV de Aguazul-Casanare, por favor hacer la invitación a la Interventoria.

Reunión de Microsoft Teams

Únete a través de tu computadora, aplicación celular o dispositivo de sala

Haz clic aquí para unirte a la reunión

ID de reunión: 269 499 088 505
Código de acceso: dwFrwS

Descargar Teams | Unirse en la web

MINISTERIO DEL INTERIOR

Infórmese | Opciones de reunión | Legal

Notas