INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
CONTRATO No. 2310-2022 AGUAZUL- CASANARE
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE JULIO DE 2023

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL-CASANARE		
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	AGUAZUL CASANARE		
BENEFICIARIO:	AGUAZUL – CASANARE		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 3.857.128.580
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 428.569.842
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO		$ 4.285.698.422
FECHA SUSCRIPCIÓN	27/12/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	27/10/2023		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	SERGIO ANDRÉS VEGA NOVOA		
SUPERVISORES ANTERIORES	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	NORMAN EDUARDO ORTIZ TOVAR	28/12/2022	19/02/2023
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	MARLENY RIVERA GALEANO	27/06/2023	A LA FECHA
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No.169922	28/12/2022	$1.735.707.861
	No. 23122	28/12/2022	$2.121.420.719
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA	No. 17023	20/01/2023	$2.121.420.719
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	A LA FECHA DE ELABORACION DEL INFORME NO SE CUENTA CON EL RP, EL MUNICIPIO EXPIDIO CDP No. 2022000648	14/07/2022	VALOR DEL CDP: $431.950.417
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 605-47-994000099643	28/12/2022	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	28/12/2022		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN	No. 605-47-994000099643	28/12/2022	
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ 154.284.783
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y			$ 69.590.588

DISEÑOS	
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N/A
VALOR DE OBRA	$ 3.829.507.550
VALOR INTERVENTORÍA	$ 232.315.501
VALOR ADICIONAL DE OBRA	N/A

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza	NO APLICA	28/12/2022	$ 1.735.707.861
SEGUNDO DESEMBOLSO	A. La certificación del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 40% de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de avance del proyecto avalada por el interventor.	0%	DD/MM/AAAA	$ 964.282.145
TERCER DESEMBOLSO	A. La certificación del supervisor del convenio designado por la gobernación que acredite el avance del 70% de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de avance del proyecto avalada por el interventor	0%	DD/MM/AAAA	$ 771.425.716
ÚLTIMO DESEMBOLSO	A. La certificación del supervisor del convenio designado por la gobernación que acredite el cumplimiento del 100% de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de ejecución del proyecto avalada por el interventor. B. Entrega al Ministerio del Interior de "Acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON.	0%	DD/MM/AAAA	$ 385.712.858
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 1.735.707.861
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

ESTADO CUENTA BANCARIA DEL MES DE JULIO 2023	
Saldo Inicial	$ 1.660.312.423,00
Rendimientos financieros del mes	$ 277.436,00
Saldo Final	$ 1.588.614.877,00

Nota: Durante el mes de julio se hicieron pagos por $154.213.964,00 Total girado actas parciales y liquidación d contratos derivados estudios y diseños. Saldo en la cuenta es de : $ 1.588.614.877,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES	VIGENCIAS

		ASEGURADOS	*FECHA INICIO*	*FECHA FINAL*
605-47-994000099643	Cumplimiento	$ 857.139.684,40	27/12/2022	01/05/2024

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato 262- 2023	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO APROBADO POR FONSECON CUYO OBJETO ES: "FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA QUE CONTRIBUYA A LA TRANSFORMACIÓN DE ENTORNOS ORDENADOS Y SEGUROS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE"		$ 154.213.964,00
Adicional en valor	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	FUNDACION GEDESARROLLO		
Fecha de Acta de inicio del contrato	17/03/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	16/05/2023		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 154.213.964,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**		
PÓLIZA No.	600-47-994000100693		
FECHA DE LA PÓLIZA	08/03/2023		

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato 271- 2023	INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, FINANCIERO, CONTABLE, JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO APROBADO POR FONSECON CUYO OBJETO ES: "FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA QUE CONTRIBUYA A LA TRANSFORMACIÓN DE ENTORNOS ORDENADOS Y SEGUROS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE" EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 2020-2023		$ 69.481.082,00
Adicional en valor	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CLAUDIA CONSUELO ACEVEDO MONTAÑEZ		
Fecha de Acta de inicio del contrato	17/03/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	

	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	16/05/2023		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 69.481.082,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**		
PÓLIZA No.	**605-47-994000100747**		
FECHA DE LA PÓLIZA	**14/03/2023**		

- ***Contrato de Ejecución de Obra***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato	A la fecha no se ha contratado		N/A
Adicional en valor	DD/MM/AAAA		N/A
Nombre contratista	NOMBRE		N/A
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		N/A
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	N/A
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		N/A
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato	A la fecha no se ha contratado		N/A
Adicional en valor	DD/MM/AAAA		N/A
Nombre contratista	NOMBRE		N/A
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		N/A
Prorrogas, Suspensiones y Reinicios	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	N/A
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		N/A
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: junio	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		x
INFORME FINANCIERO	x	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$ 1.588.614.877,00	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	x	
OTROS		x

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN AVANCE EN LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	**4%**
% EJECUTADO DE OBRA	**0%**

EL SUPERVISOR DETALLARÁ LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2023

El 25 de julio de 2023 se da apertura al proceso de licitación el cual se encuentra publicado en el SECOP I, Detalle del Proceso Número: MA-SGB-LP-009-2023 con objeto: REALIZAR LA AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA "CCTV" PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO APROBADO POR FONSECON, CUYO OBJETO ES: "FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA QUE CONTRIBUYA A LA TRANSFORMACIÓN DE ENTORNOS ORDENADOS Y SEGUROS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE" EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 2020-2023.
Enlace del proceso:

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-21-39715&g-recaptcha-response=03ADUVZwBX4dCEDZY3kG8gB_YX18EZtI7YKu4pLpWzbu2_dctHCleBIKYdKXGzAH1_T035N7E5paTTAcFBjmClWZNB2cNzZVsjlpQZmiyM41kL7gZLEFmwut6Pum2XqsMFoXyUt5VIj4G_u5OzCj6wOVi03Uf3s2gBlR0II6bezu0tWquBYPjwAGn75B8A6y6XSBrOyfL9t2PRG_uSZYbe4V3S-RbpbSRWQWeQ_UBBrRnVRfnArr4P939Bck_u2zIT82UmiWBJM5PbpiLC-OfjVlsgcYdTRfLy-Snklvv4Uj_zVPqzqUkqn1zfIgVmd4lX3vQoyT5yzzmMBxqKXnWXXQRn0srGC45T31odIS7uyd2kiuQVW8vokAKB5QQnlRO6LlcIaOtrH6Rg1B1rYeUVCqvhBkXILJ7tiGFhVR_g1hktBK6Ap5pjlo2E8X2sY6UU9IXAIOYCObq9DaZtDTydKBiWAQ0bq92d6HUJAJQ56wVpqHi59XMvR7aKFv4RUG6sGwgRb3KUaHOCtMa_ARvhShoLuNv4SYhmCG5qXsJQXQHdfRWeGMF9JhqzczioZoUrYNysaMxGrFpe

se proyecta dar apertura del proceso de concurso de méritos en secop1 para la interventoría de obra en la primera semana de agosto de 2023.

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE: se proyecta dar apertura del proceso de concurso de méritos en secop1 para la interventoría de obra en la primera semana de agosto de 2023.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

A la fecha no se han realizado visitas.

8. SUPERVISOR

SERGIO ANDRÉS VEGA NOVOA Supervisor Convenio No. 2310 de 2022 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana- FONSECON	**MARLENY RIVERA GALEANO** Apoyo a la Supervisión Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana- FONSECON

INFORME No. 8 MES DE JULIO DE 2023 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2310 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON CON EL MUNICIPIO DE AGUAZUL – CASANARE

I. ANTECEDENTES DEL CONVENIO

DATOS DEL CONVENIO	
TIPO DE CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA
No.	2310 DEL 2022
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE".
EJECUTOR	MUNICIPIO DE AGUAZUL – CASANARE
NIT:	8 9 1 8 5 5 2 0 0-9
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 4.285.698.422
VALOR APORTE DEL MINISTERIO	$ 3.857.128.580,00
VALOR APORTE DEL MUNICIPIO	**428.569.842**
PLAZO INICIAL	DIEZ (10) MESES
FECHA DE INICIO	28 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN	27 DE OCTUBRE DE 2023
SUPERVISOR CONVENIO – MINISTERIO DEL INTERIOR	SERGIO ANDRÉS VEGA NOVOA
SUPERVISOR CONVENIO - MUNICIPIO AGUAZUL - CASANARE	RAFAEL ALEJANDRO DURAN SALCEDO

II. CONSIDERACIONES

Que el día 27 de diciembre de 2022 se suscribió el Convenio Interadministrativo No. 2310 DEL 2022 celebrado entre La Nación- Ministerio Del Interior - Fondo Nacional De Seguridad Y Convivencia Ciudadana - FONSECON con El Municipio de Aguazul – Casanare, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS,

ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE", por un valor de la suma de $ 4.285.698.422,00 PESOS M/L. que para la ejecución del proyecto La Nación-Ministerio Del Interior - Fondo Nacional De Seguridad Y Convivencia Ciudadana - FONSECON aporta la suma de $3.857.128.580,00 PESOS M/L y el Municipio de Aguazul aporta la suma de $428.569.842,00 PESOS M/; que el convenio suscrito tiene un plazo de diez (10) meses.

Se suscribe acta inicio del convenio previo cumplimiento de los requisitos exigidos en la CLÁUSULA SEXTA del convenio.

III ESTADO FINANCIERO DEL CONVENIO

El estado financiero del convenio 2310 DEL 2022 a corte de 31 de JULIO de 2023, es el siguiente:

El 29 de diciembre el ministerio del interior realizo el primer desembolso a la cuenta de AHORROS AHORROSDIARIO No .00130077000200309698, Denominada CONVENIO FONSECON, del Banco BVA la suma de $ 1.735.707.861,00 PESOS M/L; recursos que fueron incorporados al presupuesto del municipio de Aguazul – Casanare mediante el Decreto 009 de 25 de enero de 2023, el aporte del municipio de Aguazul – Casanare por la suma de $428.569.842,00 PESOS M/L, se encuentran apropiados CUADRO ANÁLISIS FINANCIERO DEL CONVENIO A 31 DE JULIO DE 2023

CONCEPTO	VALOR	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR DEL CONVENIO	**$ 4.285.698.422**		0
1 DESEMBOLSO MINISTERIO	**$ 1.735.707.861**		0
APORTE DEL MUNICIPIO	**$ 428.569.842**		0
VR. ACTAS PARCIALES Y/ O ANTICIPOS A CONTRATOS DERIVADOS DEL CONVENIO			
ACTA No. 2 ANTICIPO CONTRATO DE CONSULTORÍA 262-2023			$ 77,106,982
PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA 262-2023			$ 77,106,982
VR. TOTAL GIRADO ACTAS PARCIALES Y/ O ANTICIPOS Y/O LIQUIDACIONES A CONTRATOS DERIVADOS DEL CONVENIO			**$ 154.213.964,00**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS A CORTE 31 DE JULIO DE 2023	**$ 1.988.980,00**		
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO			**$ 1.588.614.877,00**

IV. ESTADO ACTUAL DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL CONVENIO 2310 DE 2023

Para el periodo comprendido del 28 de diciembre de 2022 al 31 de Julio de 2023, en cumplimiento de la ejecución del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2310, el Municipio de Aguazul ha suscrito los siguientes contratos:

- Contrato de Consultoría No. 262-2023 cuyo objeto es: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO APROBADO POR FONSECON CUYO OBJETO ES: "FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA QUE CONTRIBUYA A LA TRANSFORMACIÓN DE ENTORNOS ORDENADOS Y SEGUROS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE". EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 2020-2023, el contrato presenta la siguiente información:

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA	
OBJETO	"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO APROBADO POR FONSECON CUYO OBJETO ES: "FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA QUE CONTRIBUYA A LA TRANSFORMACIÓN DE ENTORNOS ORDENADOS Y SEGUROS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE". EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 2020-2023".
CONTRATISTA	FUNDACIÓN REDESARROLLO
REPRESENTANTE LEGAL	JAIME DANIEL SÁNCHEZ SUAREZ
N.I.T.	900200944-0
CONTRATO DE CONSULTORÍA No.	262 - 2023
FECHA DEL CONTRATO	8 DE MARZO DE 2023
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES
FECHA DE INICIO	17 DE MARZO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	16 DE MAYO DE 2023
VALOR DEL CONTRATO	$ 154.213.964
VALOR DEL ANTICIPO 50%	$ 77.106.982
VALOR ACTA DE LIQUIDACIÓN	$ 77.106.982
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA	100 % con acta de recibo de acuerdo al Anexo 24 D y acta de liquidación
SUPERVISOR	**RAFAEL ALEJANDRO DURAN SALCEDO** Secretario de Gobierno

- Contrato de interventoría No. 271 DE 2023 cuyo objeto es: INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, FINANCIERO, CONTABLE, JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO APROBADO POR FONSECON CUYO OBJETO ES: "FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA QUE CONTRIBUYA A LA TRANSFORMACIÓN DE ENTORNOS ORDENADOS Y SEGUROS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL

CASANARE". EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 2020-2023, el contrato presenta la siguiente información:

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 271-2023	
OBJETO	INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, FINANCIERO, CONTABLE, JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO APROBADO POR FONSECON CUYO OBJETO ES: "FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA QUE CONTRIBUYA A LA TRANSFORMACIÓN DE ENTORNOS ORDENADOS Y SEGUROS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE". EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 2020-2023
CONTRATISTA	CLAUDIA CONSUELO ACEVEDO MONTAÑEZ
REPRESENTANTE LEGAL	CLAUDIA CONSUELO ACEVEDO MONTAÑEZ
NIT	24.228.454 -8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	271 DE 2023
PLAZO	DOS (2) MESES
FECHA DEL CONTRATO	13 DE MARZO DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN	17 DE MARZO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	16 DE MAYO DE 2023
VALOR DEL CONTRATO	$ 69.481.082
VALOR DEL ANTICIPO 50%	$ 34.740.541
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA	100 % con acta de terminación el proceso de liquidación
SUPERVISOR	**RAFAEL ALEJANDRO DURAN SALCEDO** Secretario de Gobierno

V. ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE LICITACIÓN DE LA OBRA E INTERVENTORÍA

El dia 25 de julio de 2023 se apertura el proceso de licitación el cual se encuentra publicado en el SECOP I https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-21-39715&g,
De acuerdo al cronograma establecido en el proyecto de los pliegos de condiciones se estaría adjudicando el contrato de la obra 04 de septiembre de 2023, con un plazo de ejecución de tres (3) meses, de igual forma la interventoría tiene el mismo cronograma.

Cordialmente,

RAFAEL ALEJANDRO DURAN SALCEDO
Secretario de Despacho Secretaría de Gobierno
Supervisor Convenio - Municipio Aguazul - Casanare

Proyecto: **KINYER MOLANO ÁLVAREZ**
Apoyo SGB

Anexos:
extracto bancario mes de julio
informe financiero

CONVENIO No. 2310 DE 2022

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE".

INFORME FINANCIERO DE 01 -07 AL 31-07 DE 2023
MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE

PROYECTO (S): "FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA QUE CONTRIBUYA A LA TRANSFORMACIÓN DE ENTORNOS ORDENADOS Y SEGUROS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE",

CUENTA (AHORROS) No.: 00130077000200309698 DEL BANCO: BVA

VALOR CONVENIO **$ 4.285.698.422**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 3.857.128.580**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 428.569.842**

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:

FECHA DE GIRO	
GIRO 1	$ 1.735.707.861,00
GIRO 2	
GIRO 3	
GIRO 4	$ 0,00
TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 1.735.707.861,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 00130077000200309698 A LA FECHA 29-12-2022 **$ 1.735.707.861,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
262-2023	FUNDACIÓN REDESARROLLO	$ 154.213.964,00	$ 0,00	$ 154.213.964,00
271-2023	CLAUDIA CONSUELO ACEVEDO MONTAÑEZ	$ 71.974.982,00	$ 0,00	$ 71.974.982,00
TOTAL CONTRATADO				**$ 226.188.946,00**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
262-2023	ANTICIPO	2023000574	2023000808	29/03/2023	$ 77.106.982,00	$ 0,00	77.106.982,00
271-2023	ANTICIPO	2023000571	2023000781	28/03/2023	$ 0,00	$ 34.740.541,00	34.740.541,00
271-2023	LIQUIDACION	2023002040	2023002527	19/07/2023	$ 77.106.982,00		77.106.982,00
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 154.213.964,00**	**$ 34.740.541,00**	**$ 188.954.505,00**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
30/06/2023	$ 1.988.980,00
TOTAL (3)	**$ 1.988.980,00**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
TOTAL (4)	**$ 0,00**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	**$ 1.735.707.861,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	**$ 154.213.964,00**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 1.988.980,00
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 0,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 1.988.980,00**
IMPUESTOS POR GIRAR LIQUIDACION CONTRATO 262/2023	5.132.000,00
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	**$ 1.588.614.877,00**

SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL X DEVOLVER (INFORME FINAL)

OBSERVACIONES LOS CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL ($5.132.000) CORRESPONDEN A LOS IMPUESTOS APLICADOS EN LA LIQUIDACION DEL CONTRATO 262-2023

ADILIA ALFONSO LOPEZ
Profesional Area de Presupuesto

MARTHA CECILIA FUENTES
Secretaria del Despacho de la Secretaria de Hacienda

RAFAEL ALEJANDO DURAN SALCEDO
Secretario de Despacho Secretaría de Gobierno
Supervisor

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES

MUNICIPIO DE AGUAZUL .
.
CLL 11 # 11-35 PALACIO MUNICPAL .
AGUAZUL CASANARE- COLOMBIA

395 205 Oficina: 0077

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Este 06 de agosto desde las 2:00 a.m. hasta las 7:00 a.m., nuestros canales transaccionales: App BBVA, BBVA net estarán inhabilitados por mantenimiento.

Información de la oficina

AGUAZUL
DIRECCIÓN:
TELEFONO:

PERIODO DESDE: 01-07-2023 HASTA: 31-07-2023

Información de la cuenta

Número de cuenta	001300770200309698
Fecha de corte	31-07-2023
Pago de intereses desde	0.00

Resumen de movimientos	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		1,660,312,423.00	- IVA	0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	20	277,436.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS	2	71,974,982.00	SALDO FINAL	1,588,614,877.00

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
144	21-07-2023	21-07-2023	CARGO DOMI. 891855200	68,734,982.00		1,591,577,441.00
145	21-07-2023	21-07-2023	CARGO DOMI. 891855200	3,240,000.00		1,588,337,441.00
	31-07-2023	31-07-2023	ABONO INTERESES GANADOS		277,436.00	1,588,614,877.00

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono:3438385 y email: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co, en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales Ernst & Young, email: revisoriafiscalgrupoBBVA@co.ey.com

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafín. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

Detalle del Proceso Número: MA-SGB-LP-009-2023

CASANARE - ALCALDÍA MUNICIPIO DE AGUAZUL

Información General del Proceso	
Tipo de Proceso	Licitación obra pública
Estado del Proceso	Convocado
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Documentos tipo	No
¿El contrato está asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017?	No
Régimen de Contratación	Estatuto General de Contratación
Grupo	[F] Servicios
Segmento	[72] Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento
Familia	[7210] Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
Clase	[721033] Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar	EJECUCIÓN DEL PROYECTO APROBADO POR FONSECON, CUYO OBJETO ES: "FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA QUE CONTRIBUYA A LA TRANSFORMACIÓN DE ENTORNOS ORDENADOS Y SEGUROS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE" EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 2020-2023
Cuantía a Contratar	$ 3,647,669,733
Moneda de Pago	Peso Colombiano
Tipo de Contrato	Obra
Tipo de Gasto	Inversión

Fuentes de Financiación

Fuente	Otro Recurso	Valor
Otros recursos	116-convenio No. 2310 de 2022 min interior	$3,521,005,980
Recursos Propios (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos Indígenas)		$126,663,753

Códigos BPIN

Código	Año
2020850100026	2023

Ubicación Geográfica del Proceso	
Departamento y Municipio de Ejecución	**Casanare** : Aguazul
Departamento y Municipio de Obtención de Documentos	**Casanare** : Aguazul
Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso	calle 11 n 11-35
Departamento y Municipio de Entrega Documentos	**Casanare** : Aguazul
Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso	calle 11 n 11-35
Cronograma del Proceso	
Fecha y Hora de Apertura del Proceso	25-07-2023 09:00 a.m.
Fecha y Hora de Cierre del Proceso	23-08-2023 08:00 a.m.
Datos de Contacto del Proceso	
Correo Electrónico	contratacion@aguazul-casanare.gov.co

Documentos del Proceso

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Documento Adicional	CONSOLIDADO DE EVALUACION PRELIMINAR		127 KB	1	24-08-2023 06:57 PM
Documento Adicional	EVALUACION JURIDICA PRELIMINARR		4.83 MB	1	24-08-2023 06:56 PM
Documento Adicional	EVALUACION TECNICA PRELIMINAR		3.53 MB	1	24-08-2023 06:56 PM
Documento Adicional	EVALUACION FINANCIERA PRELIMINARR		744 KB	1	24-08-2023 06:56 PM
Documento Adicional	ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE OFERTAS		575 KB	1	23-08-2023 05:30 PM
Documento Adicional	PLANILLA DE RECEPCION DE OFERTAS		499 KB	1	23-08-2023 05:29 PM

Privacidad - Condiciones

Documento Adicional	RESPUESTA A OBSERVACIONES		786 KB	1	16-08-2023 05:56 PM
Documento Adicional	CONSTANCIA DE OBSERVACIONES Y OBSERVACIONES		821 KB	1	16-08-2023 05:56 PM
Acta de audiencia de aclaración de los pliegos de condiciones	ACTA DE AUDIENCIA		802 KB	1	14-08-2023 05:56 PM
Documento Adicional	CONSTANCIA DE NO PARTICIPACION DE AUDIENCIA DE RIESGOS		434 KB	1	14-08-2023 05:56 PM
Pliegos de Condiciones definitivos	PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO		27.23 MB	1	10-08-2023 06:02 PM
Acto que ordena Apertura del Proceso	RESOLUCION DE APERTURA		1.32 MB	1	10-08-2023 06:02 PM
Apreciaciones de la entidad sobre las observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones	RESPUESTA A OBSERVACIONES		693 KB	1	10-08-2023 05:58 PM
Observaciones y sugerencias recibidas del proyecto de pliego de condiciones	CONSTANCIA DE OBSERVACIONES Y OBSERVACIONES		991 KB	1	10-08-2023 05:58 PM
Proyecto de pliego de condiciones	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES		34.54 MB	1	25-07-2023 08:03 PM
Aviso de Licitación (Art.30 Ley 80 de 1993)	AVISO PUBLICO		857 KB	1	25-07-2023 08:02 PM
Aviso	AVISO DE CONVOCATORIA PUBLICA		5.00 MB	1	25-07-2023 08:02 PM
Documento Adicional	18 RED LAN CÁMARAS CONEXION INALAMBRICA EXISTENTE		400 KB	1	25-07-2023 08:02 PM
Documento Adicional	17 RED DE FIBRA OPTICA CÁMARAS NUEVAS URBANAS		1.39 MB	1	25-07-2023 08:02 PM
Documento Adicional	16 PLANO UNFILILAR SISTEMA SOLAR PUNTO DE CAMARA-		242 KB	1	25-07-2023 08:02 PM
Documento Adicional	15 PLANO POSTE ARTICULADO DE 18 METROS		361 KB	1	25-07-2023 08:02 PM
Documento Adicional	14 PLANO DE LOCALIZACION CÁMARAS NUEVAS RURALESS- F		965 KB	1	25-07-2023 08:02 PM
Documento Adicional	13 PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACION-SALIDA DE EMERGENCIA		595 KB	1	25-07-2023 08:02 PM
Documento Adicional	12 FIBRA OPTICA Y MUFLAS EXISTENTES		1.19 MB	1	25-07-2023 08:02 PM
Documento Adicional	11 DISEÑO POSTE CAMARA 18-14		702 KB	1	25-07-2023 08:01 PM
Documento Adicional	10 DIAGRAMA FIBRA OPTICA CCTV AGUAZUL		208 KB	1	25-07-2023 08:01 PM
Documento Adicional	9 DIAGRAMA DE TOPOLOGIA DE LA RED		582 KB	1	25-07-2023 08:01 PM
Documento Adicional	8 DIAGRAMA DE RED LAN CCTV AMPLIACION		582 KB	1	25-07-2023 08:01 PM
Documento Adicional	7 DIAGRAMA DE RADIO ENLACES CAMARA NUEVAS		479 KB	1	25-07-2023 08:01 PM
Documento Adicional	6 DIAGRAMA CENTRO DE MONITOREO		629 KB	1	25-07-2023 08:01 PM
Documento Adicional	5 DETALLE CONSTRUCTIVO CANALIZACIONES EN PUNTO DE CÁMARA		236 KB	1	25-07-2023 08:01 PM
Documento Adicional	4 CENTRO DE MONITOREO AGUAZUL		414 KB	1	25-07-2023 08:01 PM
Documento Adicional	3 AIRES ACONDICIONADOS 3		593 KB	1	25-07-2023 08:01 PM
Documento Adicional	2 AIRES ACONDICIONADOS 2		476 KB	1	25-07-2023 08:01 PM
Documento Adicional	1 AIRES ACONDICIONADOS 1		277 KB	1	25-07-2023 08:01 PM
Documento Adicional	ACTA DE VISITA		8.45 MB	1	25-07-2023 08:00 PM
Documento Adicional	ACTA DE RECIBO		949 KB	1	25-07-2023 08:00 PM
Documento Adicional	ACTA DE LIQUIDACION		2.01 MB	1	25-07-2023 08:00 PM
Documento Adicional	CERTIFICADO DE RADICACION		483 KB	1	25-07-2023 08:00 PM
Documento Adicional	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO		4.68 MB	1	25-07-2023 08:00 PM
Documento Adicional	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO		4.33 MB	1	25-07-2023 08:00 PM
Documento Adicional	FICHA DE APROBACION		581 KB	1	25-07-2023 08:00 PM
Documento Adicional	PROGRAMACION DE OBRA		995 KB	1	25-07-2023 08:00 PM
Documento Adicional	PROCESO CONSTRUCTIVO		20.77 MB	1	25-07-2023 08:00 PM
Documento Adicional	PRESUPUESTO		947 KB	1	25-07-2023 08:00 PM

Documento Adicional	MEMORIA DE CALCULO	10.08 MB	1	25-07-2023 07:59 PM
Documento Adicional	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	8.87 MB	1	25-07-2023 07:59 PM
Documento Adicional	ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS	316 KB	1	25-07-2023 07:59 PM
Documento Adicional	ESPECIFICACIONES TECNICAS	13.01 MB	1	25-07-2023 07:59 PM
Documento Adicional	ANEXO REQUISITOS HABILITANTES	15.02 MB	1	25-07-2023 07:59 PM
Documento Adicional	FICHAS TECNICAS	10.35 MB	1	25-07-2023 07:59 PM
Documento Adicional	CONVOCATORIA A VEEDURIAS	933 KB	1	25-07-2023 07:59 PM
Documento Adicional	SOLICITUD Y CDP	502 KB	1	25-07-2023 07:58 PM
Documento Adicional	MATRIZ DE RIESGOS	418 KB	1	25-07-2023 07:58 PM
Documento de estudios previos	ESTUDIO PREVIO	16.75 MB	1	25-07-2023 07:58 PM
Documento Adicional	ESTUDIO DE MERCADO	14.67 MB	1	25-07-2023 07:58 PM
Documento Adicional	ANEXO 1 ESTUDIO DEL SECTOR	5.88 MB	1	25-07-2023 07:58 PM
Documento Adicional	ANALISIS DEL SECTOR	15.90 MB	1	25-07-2023 07:58 PM
Documento Adicional	TRATADOS INTERNACIONALES	461 KB	1	25-07-2023 07:58 PM

Hitos del Proceso

Descripcion del Hito	Fecha y Hora de Ocurrencia
Creación de Proceso	25 de July de 2023 07:40 P.M.
Convocatoria	10 de August de 2023 06:02 P.M.

Ver Reporte Modificaciones

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, los datos personales contenidos en esta página son clasificados como dato personal público y la finalidad de su divulgación es dar cumplimiento a la ley de Transparencia y el derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712 del 2014). Cualquier uso de la información distinto a su finalidad no es aprobado por Colombia Compra Eficiente.

Si desea presentar cualquier solicitud o petición relacionada con la protección de datos personales puede ingresar a la página web www.colombiacompra.gov.co en la opción de Contáctenos o comuníquese al teléfono en Bogotá: 7 456788 o Línea Nacional: 018000 520808 o por medio de www.colombiacompra.gov.co/soporte

Copyright ©
El contenido y diseño de esta página web está protegido por las leyes colombianas.
La información incluida en esta página puede ser reproducida y descargable para usos personales de forma gratuita y sin necesidad de solicitar un permiso, bajo las siguientes condiciones:
Debe reproducirse el material de forma exacta y en su versión más actualizada.
No se debe usar el material en ninguna forma ofensiva, engañosa o confusa.
Debe reconocerse la fuente y los derechos de autor.
A pesar del esfuerzo hecho para asegurar la exactitud del contenido, Colombia Compra Eficiente no se hace responsable por errores o información incompleta.