PROYECTO SENA CAMPUS CALI-CENTRO
GESTIÓN PROCESO DE LICENCIAMIENTO DE CONSTRUCCIÓN
VALLA CURADURÍA TRES





PROYECTO SENA CAMPUS CALI-CENTRO
GESTIÓN PROCESO DE LICENCIAMIENTO DE CONSTRUCCIÓN
VALLA CURADURÍA TRES







CURADURIA URBANA TRES ANA MARIA BECERRA MINING

Estimado Usuario,

Hemos recibido tres (3) imágenes bajo él radicado No. 76001-3-23-0589 en la fecha 12/7/2023.

Cordialmente,

CU3

PROYECTO ADECUACIONES PATIO
CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN
GESTIÓN PROCESO VALIDACIÓN TÉCNICA
BALANCE PRESUPUESTAL PROYECTO





SENA CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN PRESUPUESTO DE CONTRATACIÓN					
ITEM N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO PRESUPUESTO	VALOR SUBTOTAL
1,00	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO INCLUYE RETIRO Y TRASLADO DE EQUIPOS, MESAS Y MUEBLES DE AMBIENTES A INTERVENIR	M2	217,00	$ 8.400	$ 1.822.800
2,00	DEMOLICION LOSA CONTRAPISO EN CONCRETO POBRE PROYECCIÓN NUEVA-TALLER MATERIALES	M2	28,27	$ 20.300	$ 573.881
	DEMOLICION LOSA CONTRAPISO EN CONCRETO POBRE PROYECCIÓN NUEVA-TALLER MATERIALES- **CONTENEDOR**	M2		$ 20.300	$ -
3,00	EXCAVACIÓN Y RETIRO DE TIERRA MANUAL PARA CIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A ZAPATAS DE 1,0 X 1,0 X 0,40 MT CON PEDESTALES DE 0,50 M	M3	3,60	$ 89.100	$ 320.760
	EXCAVACIÓN Y RETIRO DE TIERRA MANUAL PARA CIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A **ZAPATAS DE 1,30 X 1,30 X 0,40 MT** CON PEDESTALES DE **0,80 M EXCAVACION ADICIONAL POR CHEQUEO ESTRUCTURAL TALLER**	M3		$ 89.100	$ -
	EXCAVACIÓN Y RETIRO DE TIERRA MANUAL PARA CIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A **ZAPATAS DE 1,30 X 1,30 X 0,40 MT** CON PEDESTALES DE **0,60 M EXCAVACION ADICIONAL POR CHEQUEO ESTRUCTURAL CONTENEDOR**	M3		$ 89.100	$ -
4,00	EXCAVACION Y RETIRO DE TIERRA MANUAL PARA CIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 0,40 X 0,35 M	ML	15,20	$ 41.800	$ 635.360
	EXCAVACION Y RETIRO DE TIERRA MANUAL PARA CIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A **VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 0,35 X 0,35 M- TALLER**	M3		$ 89.100	$ -
	EXCAVACION Y RETIRO DE TIERRA MANUAL PARA CIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A **VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 0,25 X 0,25 M-CONTENEDOR**	M3		$ 89.100	$ -
5,00	DEMOLICIÓN MURO SISTEMA LIVIANO BODEGA	M2	39,10	$ 21.500	$ 840.650
6,00	DEMOLICION MURETES EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE CONCRETO	ML	9,20	$ 31.000	$ 285.200
7,00	ZAPATAS EN CONCRETO DE 3500 PSI (1,0 X 1,0 X 0,40 M)	M3	1,60	$ 724.400	$ 1.159.040
	ZAPATAS EN CONCRETO DE 3500 PSI (1,30 X 1,30 X 0,40 M) **PARA TALLER**	M3		$ 724.400	$ -
	ZAPATAS EN CONCRETO DE 3500 PSI (1,30 X 1,30 X 0,40 M) **PARA CONTENEDOR**	M3		$ 724.400	$ -
	ADICIONAL POR CAMBIO A CONCRETO DE 5000 PSI ZAPATAS EN CONCRETO DE 3500 PSI (1,30 X 1,30 X 0,40 M) PARA **TALLER**	M3		$ 724.400	$ -
	ADICIONAL POR CAMBIO A CONCRETO DE 5000 PSI ZAPATAS EN CONCRETO DE 3500 PSI (1,30 X 1,30 X 0,40 M) PARA **CONTENEDOR**	M3		$ 724.400	$ -
8,00	PEDESTALES EN CONCRETO 0,50X0,50X0,70	M3	0,20	$ 1.113.400	$ 222.680
	PEDESTALES EN CONCRETO 0,35X0,35X0,90 **TALLER**	M3		$ 1.113.400	$ -
	PEDESTALES EN CONCRETO 0,35X0,35X0,85 **CONTENEDOR**	M3		$ 1.113.400	$ -
	ADICIONAL POR CAMBIO A CONCRETO DE 5000 PSI PEDESTALES EN CONCRETO 0,35X0,35X0,90 **TALLER**	M3		$ 724.400	$ -
	ADICIONAL POR CAMBIO A CONCRETO DE 5000 PSI PEDESTALES EN CONCRETO 0,35X0,35X0,85 **CONTENEDOR**	M3		$ 724.400	$ -

ESCENARIO N° 5 ARQ. DAVID+ARQ. GGM - SOLO LOSA EN STELL DECK PARA LA ESTRUCTURA APORTICADA + CIMENTACIONES PARA PÓRTICO Y CONTENEDOR - 20231211						
CANTIDAD TOTAL PRESUPUESTADA **A**	CANTIDAD ADICIONAL **B**	SUBTOTAL CANTIDAD **A+B**	VALOR UNITARIO PRESUPUESTO **D**	VALOR SUBTOTAL INICIAL PRESUPUESTO **E**	VALOR BALANCE **B x D**	VALOR SUBTOTAL PROPUESTA BALANCE **(AxD) o (BxD)**
0,00	135,00		$ 8.400	$ -	$ -	$ 1.134.000
10,30	1,75		$ 20.300		$ -	$ 209.009
	7,21		$ 20.300	$ -	$ -	$ 146.363
0,00	0,00		$ 89.100	$ -		$ -
8,79	8,79		$ 89.100			$ 783.011
4,00	4,00		$ 89.100			$ 356.400
0,00			$ 41.800	$ -	$ -	$ -
1,39	1,39		$ 89.100			$ 124.241
0,80	0,80		$ 89.100			$ 71.503
0,00			$ 21.500	$ -	$ -	$ -
0,00	0,00		$ 31.000			$ -
0,00			$ 724.400	$ -	$ -	$ -
	2,70		$ 724.400			$ 1.958.778
	1,60		$ 724.400			$ 1.159.040
	2,70		$ 101.416	$ -		$ 274.229
	1,60		$ 101.416	$ -		$ 162.266
0,00			$ 1.113.400	$ -	$ -	$ -
0,00	0,44		$ 1.113.400	$ -	$ -	$ 1.113.400
0,00	0,42		$ 1.113.400	$ -	$ -	$ 1.113.400
	0,44		$ 101.416	$ -		$ 44.724
	0,42		$ 101.416	$ -		$ 42.240

PROYECTO ADECUACIONES CUBIERTA
CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN
GESTIÓN PROCESO VALIDACIÓN TÉCNICA





