FECHA: 12/07/2023 (Día / Mes / Año)

**(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)**

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 1
(La numeración será consecutiva)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TUNJA

**CONTRATO DE OBRA No.** 2023-215
(Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** CONSORCIO SIENAX-DB

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ – BOYACÁ, EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 1664-2022
(Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** CONSORCIO VT BOYACÁ

| **LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS** |
|---|
| N.A. |

| **TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA** |
|---|
| Revisar el estado de avance y entrega de la documentación por parte del Contratista de Obra y de la documentación para el inicio de las Obras: |

| **DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA** |
|---|
| Inicia la Interventoría con la presentación del estado de avance en la entrega y revisión de los documentos aportados por el Contratista, Consorcio SIENAX-DB, de la siguiente manera: |
| El Contratista ha entregado las Hojas de Vida, Presupuesto, Acta de entrega de Estudios y Diseños por parte del municipio, Análisis de Precios Unitarios, Cronograma de ejecución, Programa de Inversiones, Relación del Equipo mínimo exigido, y las Pólizas correspondientes. Queda por entregar, para revisión por parte de la Interventoría el PAGA del proyecto, ajustado al Manual del Invias. |
| Se requiere que el Contratista entregue la información del PAGA del proyecto, ya que sin este aprobado, no podrían iniciar las obras. El Contratista se compromete a hacer la entrega del mismo para el próximo Lunes 17 de Julio, y que la Interventoría pueda realizar la revisión correspondiente. |
| Por su parte el Gestor del Proyecto por parte del Invias, señaló que es de suma importancia revisar el tema de los Estudios y Diseños que se entreguen a la brevedad posible dado que los recursos de la Interventoría deben ejecutarse dentro de la presenta anualidad, ya que son recursos reserva del 2022, que de no ejecutarse habría que devolverlos al Tesoro Nacional. La idea es que se vayan aprobando los diseños de manera parcial para que el Contratista pueda abrir los frentes de obra y paralelamente vayan terminando el resto de los tramos a intervenir. De igual manera, sugiere que la socialización se puede ir realizando una vez se vayan teniendo los tramos aprobados para ir avanzando. Solicita a la Interventoría hacer estricto seguimiento a los programas y cronogramas de ejecución del proyecto, para evitar atrasos y que las obras se ejecuten sin contratiempos. |
| De igual forma, manifestó que al municipio atender los rendimientos financieros de los recursos económicos entregados por el Instituto al municipio de Chiquinquirá y que deben entregar demanera mensual el informe de rendimientos financieros con los soportes de las consignaciones y la Interventoría les haga el seguimiento correspondiente. |

FECHA: 12/07/2023 (Día / Mes / Año)

Intervenie el Representante Legal del Consorcio SIENAX - DB, maniefestando que están en el proceso de revisión de los Estudios y Diseños aportados por el municipio y que para el próximo Viernes 21 de Julio, estarán haciendo la entega de dos (2) tramos para que sean revisados por la Interventoría y se pueda dar la revisión y aprobación correspondiente por parte de la Interventoría. Manifiesta que sabe que las inversiones a ejecutar por el tiempo del proyecto son altas, por lo que dispondrán de todo el recurso, equipos, maquinaria y personal necesario para atender los trabajos en los frentes de obra que se requieran. La idea es comenzar a ejecutar las obras en los próximos 15 días.

La Secretaría de Infraestructura del municipio interviene manifestando que es fundamental la socialización del proyecto, para que la comunidad esté totalmente enterada de las intervenciones que se van a realizar. De igual manera manifiesta que están a la orden para la atención y que se le de celeridad que corresponda para que el proyecto se desarrolle de la mejor manera.

| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año) | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| Entrega Revisión Estudios y Diseños : Paquete de dos (2) tramos | 21/07/2023 | Contratista |
| Entrega PAGA | 17/07/2023 | Contratista |
| | | |
| | | |
| | | |

**FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA** 24/07/2023 (Día / Mes / Año)

**NOTAS:**

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CARGO | EMPRESA / ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|
| ANTOLIANO LOPEZ RAMIREZ | ING. RESIDENTE | CONSORCIO VT BOYACA | |
| JOSE E DE LA HOZ DE C | DIRECTOR INTERVENTORIA | CONSORCIO VT BOYACA | |
| STEFANNY REY RUEDA | ESPECIALISTA AMBIENTAL | CONSORCIO VT BOYACA | |
| CARLOS ANDRES MARTINEZ G. | ESPECIALISTA HIDRAULICA | CONSORCIO VT BOYACA | |
| ARMANDO OTERO DÍAZ | INTERVENTORIA | CONSORCIO VT BOYACA | |
| ELVIRA FINOL V | PROFESIONAL SOCIAL | CONSORCIO VT BOYACA | |
| FREDY YOHANY CHIMBI A. | REPRESENTANTE LEGAL | CONSORCIO SIENAX-DB | |
| ANDREA PEDRAZA | INGENIERA | CONSORCIO SIENAX-DB | |
| LAURA M. QUINTERO | INGENIERA | CONSORCIO SIENAX-DB | |
| ANDERSON DELGADO | INGENIERO | CONSORCIO SIENAX-DB | |

FECHA 12/07/2023
(Día / Mes / Año)

| | | | |
|---|---|---|---|
| CAMILO ESPINOSA ESPINEL | GESTOR TECNICO PROYECTO | INVIAS | |
| LAURA ECHEVERRIA RUSSI | SECRETARIA INFRAESTRUCTURA | Municipio Chiquinquira | |
| DANIEL PACHON | SECRETARÍA INFRAESTRUCTURA | Municipio Chiquinquira | |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial