FECHA: 22/08/2023
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 4
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TUNJA

CONTRATO DE OBRA No. 2023-215
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO SIENAX-DB

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ – BOYACÁ, EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1664-2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VT BOYACÁ

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
Se leyó el Acta de Comité No. 03 - Verificando los compromisos pactados por las partes

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
Revisar el estado de avance y entrega de la documentación por parte del Contratista de Obra y de la documentación para el inicio de las Obras:
Revisar el avance de los estudios y diseños
Realizacion de Socializacion

FECHA: 22/08/2023 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Inicia la Interventoría hablando del contenido del Acta de Comité 03 y leyendo los compromisos que quedaron del Acta anterior.

La interventoria en cabeza de Aura Arias Morales hace un recuento del evento de socializacion del tramo Asprodis de la vereda Resguardo que se realizó el dia 18 de agosto como se programó en el comite No. 03. En el evento de socializacion quedó el compormiso de relizar Actas de Vecindad en todas las edificaciones que estan ubicadas en areas de influencia de la via y que puedan ser afectadas por la ejecucion de los trabajos de construccion de la placa huella.

Seguidamente en cuanto al compromisoo de la revision del documento PAGA la interventoria manifiesta que preocupa que a a fecha ne este comite no se ha entregado el PAGA pese a que en el comite anterios quedó el compromiso de entregarlo el dia 14 de agosto. la Interventoría manifiesta que se encontraron observaciones en el nuevo documento, las cuales se deben subsanar; seguidamente precisa la interventoria que este documento una vez aprobado debe ser enviado a la subdireccion de Sostenibilidad del Invias, y que es un requisito para iniciar las obras..
El Contratista manifiesta que la profesional social en el dia de ayer conversó con la profesional de la interventoria y ya tiene el documento PAGA para enviarlo a Interventoria.

En cuanto a los ajustes y/o estudios y diseños, la Interventoria manifiesta que remitio al contratista mediante comunicado CINP – 532 – 046 – 2978 de agosto 11 hizo observaciones al diseño del tramos de la vereda Resguardo sector Asprodis. Tambien manifiesta la Interventoria que envio al contratista los comunicados CINP–532–050– 3048 y CINP– 532–053–3078 de agosto 17 y 18 respectivamente solicitando documentacion tecnica requeridas para el inicio de las obras, pero que a la fecha no se ha recibido esta documentacion.
Seguidamente el contratista manifiesta que ya esta realizando los ajustes solicitados por la interventoria para proceder a enviar nuevamente los diseños, y en la entrega de la documentacio de caracterizacion de subbase, y de los ensayos de materiales de los concretos y en el diseño de mezclas.La Interventoria manifiesta su preocupacion puesto que faltan mucha cosas por definir y aprobar para tener las condiciones de inicio de obra y que a la fechano se tienen.

Tambien manifiesta el contratista que esta proximo a realizar una visita del especialista hidraulico para definir las tres alcantarillas que se deben ubicar en el tramo Asprodis de la vereda el Resguardo para que la placa huella tenga unos drenajes efectivos

Finalmente, tanto la supervisora de Chiquinquira como la Interventoria expresan que en la ubicacion de las alcantarilas ademas del tema hidraulico, se debe tener en cuenta posibles las afectaciones que puedan ocasionar las aguas en los lotes a donde estas se dispongan a evacuar y se tiene que entrar en conversacion con los propietarios de essos lotes para que posteriormente no hayan demandas en contra del municipio de Chiquinquira por este tema.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
PAGA corregido	24/08/2023	Contratista
Entrega diseño ajustado tramo de la Vereda Resguardo - sector Asprodis	25/08/2023	Contratista
Entrega de docuemntacion tecnica solicitada en oficio CINP–532–050– 3048	22/08/2023	Contratista
Entrega de docuemntacion tecnica solicitada en oficio CINP–532–053–3078	25/08/2023	Contratista
Entrega de docuemntacion tecnica solicitada en oficio CINP – 532 – 046 – 2978	24/08/2023	Contratista
Levantar Actas de Vecindad tramo Asprodis Vereda Resguardo	25/08/2023	Contratista

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Dia / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
ANTOLIANO LOPEZ RAMIREZ	INGENIERO RESIDENTE	CONSORCIO VT BOYACA	
ANDERSON DELGADO	INGENIERO APOYO TECNICO	CONSORCIO SIENAX-DB	
LAURA ECHEVERRIA RUSSI	SECRETARIA INFRAESTRUCTURA	MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA	
ARMANDO OTERO DÍAZ	INTERVENTORIA	CONSORCIO VT BOYACA	
LAURA M. QUINTERO	INGENIERA APOYO TECNICO	CONSORCIO SIENAX-DB	
AURA ARIAS MORALES	INSPECTOR SST	CONSORCIO VT BOYACA	
ELCIRA FINOL VANEGAS	PROFESIONAL SOCIAL	CONSORCIO VT BOYACA	
JOSE E. DE LA HOZ DE CASTRO	DIRETOR INTERVENTORÍA	CONSORCIO VT BOYACA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial