FECHA: 28/08/2023
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 5
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TUNJA

CONTRATO DE OBRA No. 2023-215
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO SIENAX-DB

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ – BOYACÁ, EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1664-2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VT BOYACÁ

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
Se leyó el Acta de Comité No. 04 - Verificando los compromisos pactados por las partes

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
Revisar el estado de avance y entrega de la documentación por parte del Contratista de Obra y de la documentación para el inicio de las Obras:

FECHA: 28/08/2023 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Inicia la Interventoría hablando del contenido del Acta de Comité 03 y leyendo los compromisos que quedaron del Acta anterior.

En cuanto a la elaboracion de las actas de vecidad, la Interventoria llama la atencion al comite puuesto que el contratista ya se ha colocado dos fechas y ninguna se ha cumplido, esperemos que la elaboracion de estas actas se inicie el dia 29 de agosto como se informó. La Inspectora SST de interventoria expresa que para la elaboracion de las actas de vecindad se requiere de 3 a 4 dias de trabajo en campo.
Seguidamente el ingeniero Fredy Chimbi Antonio expresa que los retrasos en la elaboracion de las actas de vecidad obedece a que la trabajadora social designada y aprobada por interventori renunció y hubo que buscar otra profesional; la interventoria expresa que aprobó el 24 de agosto como nueva profesional social a DIANA CAROLINA LAITON FRANCO.

En cuanto a la parte tecnica, la Interventoria informa que el contratista entregó informacion del tramo Asprodis de la vereda Resguardo con las observaciones solicitadas, pero que aun le falta subsanar las observaciones de los APUs de las actividades No Previstas para tener el presupuesto definido de este tramos.

Seguidamente la interventoria expresa que en el dia de hoy el contratista hizo entrega del diseño de mezclas, caracterizacion de materiales, caracterizacion de material de subbase y caracterizacion de material de afirmado. Ademas, el contratista ha entregado informacion topografica y geotecnica de otros tramos en donde viene trabajando.

El ingeniero Anderson Delgado del Contratista expresa que viene laborando en la ubicacion de las alcantarillas del tramo de Asprodis de la vereda Resguardo y que posteriormente iniciaran la elaboracion de las actas de vecindad.

La Ingeniera Laura Quientero del Contratista expresa que el retardo en los diseños obedece a que los estudios entregados por el municipio de Chiquinquira estaban montados en metodologia CAD PAZ y que estos toca pasarlos a la cartilla del Programa Colombia Rural.

PAGA V3: Se está revisando el PAGA V3 para aprobación, el cuál se tendrá listo el día de hoy al finalizar la tarde para su posterior radicación ante el INVIAS.

En lo social, se informa por parte de la trabajadora social de interventoría, Elvira Finol, en cuanto al documento PAGA en el área social se encontró que en el Programa 8: gestión social de infraestructura, predios y servicios públicos, SUBPROGRAMA 1: SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS , se debe adjuntar la ficha concerniente a este ya que plasmaron que dentro del área de intervención no se encuentra gran cantidad de construcciones e infraestructuras a las que se le puedan generar afectaciones, Lo cual no es correcto ya que en campo hemos evidenciado la existencia de predios aledaños al sitio a intervenir que pueden verse afectados por la obras, por lo tanto se debe realizar el levantamiento de las actas de vecindad de inicio que se requieran.

Finalmente, el ingeniero Jorge Roa Mejia, R. L. de la interventoria le informa al Gestor de Invias que ya la interventoria presentó a la administracion municipal de Chiquinquirá un informe de presunto incumplimiento, pero que a la fecha no tiene conocimiento si la administracion de Chiquinquirá ha adelantado alguna gestion sobre el proceso de solicitud de sancion.

El ingeniero Camilo Espinosa, Gestor de Invias, muestra su preocupacion por los retrasos que presenta este proyecto y manifiesta que si en el transcurso de esta semana, el contratista no soluciona lo referente a las actas de vecindad solicitadas por la Interventoria, no dará orden para que se inicie la ejecucion de este proyecto.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
PAGA corregido V3	28/08/2023	Contratista
Elaboracion de Actas de Vecindad del tramo de la Vereda Resguardo - sector Asprodis	31/08/2023	Contratista

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
ANTOLIANO LOPEZ RAMIREZ	INGENIERO RESIDENTE	CONSORCIO VT BOYACA	
JORGE ROA MEJIA	R. L. INTERVENTORÍA	CONSORCIO VT BOYAVA	
JOSE DE LA HOZ DE CASTRO	DIRECTOR INTERVENTORÍA	CONSORCIO VT BOYAVA	
ARMANDO OTERO DÍAZ	INTERVENTORIA	CONSORCIO VT BOYACA	
AURA ARIAS MORALES	INSPECTOR SST	CONSORCIO VT BOYACA	
ELCIRA FINOL VANEGAS	PROFESIONAL SOCIAL	CONSORCIO VT BOYACA	
STEFANY REY RUEDA	PROFESIONAL AMBIENTAL	CONSORCIO VT BOYACA	
FEDY CHIMBY ANTONIO	R. L. CONTRATISTA	CONSORCIO SIENAX DB	
ANDERSON DELGADO	INGENIERO DE APOYO	CONSORCIO SIENAX DB	
LAURA M. QUINTERO	INGENIERA APOYO TECNICO	CONSORCIO SIENAX-DB	
CAMILO ESPINOSA ESPINEL	GESTOR TECNICO	INVIAS	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial