Almacen con CN

Inverser LTDA

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 42589

OIP No. 33-005 S.S. N°: 03045138

Almacen General

Cliente: Mindefensa CAN Ciudad: Bogotá UPS: ☒ Marca: Eaton Fecha: 29 8 23

Sucursal: Cr. 54 # 26-25 Cód: Regulador: ☐ Modelo: Pulsar Mtto Preventivo: ☒ Traslado: ☐

Oficina: ☒ Copias: ☐ Archivo: ☐ Otro: ☒ Baterías: ☒ Capacidad: 15 Kva Mtto Correctivo: ☐ Revisión: ☐

Encargado: Técnico: AM Redes: ☐ Activo No.: Instalación: ☐ Adiestramiento: ☐

Contrato: ☒ Orden de Servicio: ☐ Garantía: ☐ Otro: Serie: BC493 Desinstalación: ☐ Visita Fallida: ☐

Acometida de Entrada.

VAC por Fase: V1: 123, V2: 122

Voltaje N / T: 0-1

Corriente por Fase: 7 | 9 | 100

Corriente Neutro: 10

Corriente Tierra: 0 Calibre: 2

Estado Grid (visual): ✓ | R | M

Observaciones: 1

Baterías.

JBA09

Cant. Bat. por Banco: 16 N° Bancos: 3 V. x Bat: 12 V

Marca: Full battery Referencia: 12-9

Cte. Carga x Bat: 1 ADC Voltaje Banco en Flot: 220 VDC

Baterías: Internas: ☒ Externas: ☐

Fecha de fabricación: 8 / 5 / 21

Obs: Buenas.

Instaladas: Cantidad: — Marca: — Ref: —

Desinstaladas: Cantidad: — Marca: — Ref: —

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

VAC por Fase: V1: 120, V2: 122, V3: 121

Voltaje N / T: 0-1

Corriente por Fase: 8 | 7.5

Corriente Neutro: 4

Corriente Tierra: 0 Calibre: 2

Cantidad de Circuitos: 36

Estado Grid (visual): B | R | M

Observaciones:

Periféricos.

Barraje N / T: 51

Llave Conmutadora: Si ☐ No ☐ A

Breaker In: Si ☒ No ☐ 3.80

Breaker Out: Si ☒ No ☐ 3.63

Planta E.E.: Si ☐ No ☐ Potencia: kW

Temp. Ambiente: 20 °C HR: 52 %

Obs:

Actividades Realizadas.

Mantenimiento Preventivo a UPS y baterías: Se entrega On Line con carga en excelente estado de limpieza interna - externa

Pruebas

Transferencia By pass	✓	N
Detalicas internas de refrigeración y filtro	✓	N
Stat. ventilación Operativo	✓	N
UPS soportando la Carga	✓	N
Autonomía con Carga	✓	N
Apantallamiento del Eq.	✓	N

Pendientes de Ejecución Sí ☐ No ☒

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada:

Hora de Salida:

Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:

1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad: ☐ Asistencia Tecnica: ☐

Presentacion Personal: ☐ Atención al Usuario: ☐

Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Alberto Molano - Sergio Alva

NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: Leonardo Valdes

FIRMA Y SELLO: 7922V0CV

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este Boleto

3168335556

Inverser LTDA
Inversiones y Servicios

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 44063

GO-FO-001
Actualización N° 1

OIP No. 33005 S.S. N°: 03045139

Cliente: Min Defensa Ciudad: Bogota UPS [X] Marca: EATON Fecha 29 06 23
Sucursal: Cra 31 # 13-30 Cód. ____ Regulador [ ] Modelo: 9355 Mmto Preventivo [X] Traslado [ ]
Oficina [X] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [ ] ____ Baterías [X] Capacidad: 20KVA Mmto Correctivo [ ] Revisión [ ]
Encargado: ____ Técnico: SP - OC Redes [ ] Activo No: ____ Instalación [ ] Ac/ñamiento [ ]
Contrato [X] Orden de Servicio [ ] Garantía [ ] Otro: ____ Serie: BH283KX1700001 Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	122	122	TN
Voltaje N / T:	0.1		
Corriente por Fase	14	12	12
Corriente Neutro:	14		
Corriente Tierra:	0.1	Calibre:	6
Estado Gral (visual)	B	R	M

Observaciones:

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 18 N° Bancos: 6 V. x Bat: ____
Marca: Fulybatery Referencia: 12V 9AH
Cte. Carga a Bat: ____ ADC Voltaje Banco en Flot.: ____ VDC
Baterías: Fulybatery Internas: [X] Externas: [ ]
Fecha de fabricación ____ / 02 / 2023
Obs: ____
Instaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____
Desinstaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____
Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

VAC por Fase	120	120	TN
Voltaje N / T:	0.1		
Corriente por Fase	0.1	59	0.9
Corriente Neutro:	5		
Corriente Tierra:	0.1	Calibre:	6
Cantidad de Circuitos:	1		
Estado Gral (visual)	B	R	M

Observaciones:

Periféricos.

Barraje N / T: SI
Llave Conmutable: Si [X] No [ ] 3 x 80 A
Breaker In: Si [X] No [ ] 3 x 80 A
Breaker Out: Si [X] No [ ] 3 x 80 A
Planta E.E: Si [X] No [ ] Potencia: ____ kW
Temp. Ambiente: 20 °C - HR: 51 %
Obs: ____

Actividades Realizadas.

Se realiza mantenimiento UPS de 20KVA Limpieza Interna - Externa Medicion Parametros de baterias, Se realiza Prueba de Autonomia - UPS funcionando dentro de los Parametros normales.

Pruebas

Transferencia By-pass	S	N
Distancias minimas de refrigeración y Mtto.	S	N
Sist. ventilación Operativo	S	N
UPS soportando la Carga	S	N
Autonomia con Carga	S	N
Normalización del Eq.	S	N

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [X]

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 8:00
Hora de Salida: 11:00
Observaciones: ____
DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Exelente 5 = Optimo

Puntualidad 5 Asistencia Tecnica 5
Presentacion Personal 5 Atención al Usuario 5
Observaciones: ____
DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Sebastian - Oscar
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: Walter Perez 1076832?
FIRMA Y SELLO ____
La firma relacionada significa aceptacion de lo expuesto en este documento

Inverser Inversiones y Servicios LTDA

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 40126

Edif. Bachue Bienestar Sectorial Piso 6

OIP No. 33-005

S.S. N°: 03 345.345

Cliente: Mindefensa Ed. Bachue Ciudad: Bogotá

Sucursal: Cr 10 # 27-51 Cód.:

Oficina ☐ Cajero ☐ Admin. ☐ Otro: ☐

Encargado:

Contrato ☐ Orden de Servicio ☐ Garantía ☐ Técnico: AM

UPS ☒ Marca: EATON Fecha: 24 / 8 / 23

Regulador ☐ Modelo: 9PX6K Mmto Preventivo ☒ Traslado ☐

Baterías ☒ Capacidad: 6KVA Mmto Correctivo ☐ Revisión ☐

Redes ☐ Activo No: Instalación ☐ Acrifamiento ☐

Otro: Serie: S230D1 3017 Desinstalación ☐ Visita Fallida ☐

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	120	120	TN
Voltaje N / T:	01		
Corriente por Fase	7	9	—

Corriente Neutro: 7

Corriente Tierra: 0 Calibre: 10

Estado Gral (visual): B | R | M

Observaciones:

Periféricos.

Barraje N / T:

Llave Conmutable: Si ☐ No ☐ — x — A

Breaker In: Si ☒ No ☐ 2x63

Breaker Out: Si ☒ No ☐ 2x50A

Planta E.E: Si ☐ No ☐ Potencia: ___ kW

Temp. Ambiente: 24 °C - HR: 56 %

Obs:

Pruebas

Transferencia By-pass	✓	N
Distancias mínimas de refrigeración y Mtto.	S ✓	N
Sist. ventilación Operativo	S ✓	N
UPS soportando la Carga	S ✓	N
Autonomía con Carga	S ✓	N
Normalización del Eq.	✓	N

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 15 N° Bancos: 1 V. x Bat: 13,7

Marca: No tiene Referencia: 12-5Ah

Cte. Carga a Bat: 9,1 ADC Voltaje Banco en Flot: 102 VDC

Baterías: Internas: ☒ Externas: ☐

Fecha de fabricación: No tiene

Obs: Normal

Instaladas: Cantidad — Marca — Ref —

Desinstaladas: Cantidad ___ Marca — Ref ___

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

VAC por Fase	120	120	TN
Voltaje N / T:	01		
Corriente por Fase	5	6	—

Corriente Neutro: 4

Corriente Tierra: 0 Calibre: 10

Cantidad de Circuitos: 10

Estado Gral (visual): B | R | M

Observaciones:

Actividades Realizadas.

Mantenimiento Preventivo a UPS y baterías; Se entrega en línea y con carga en excelente estado de limpieza interna-externa

Pendientes de Ejecución Si ☐ No ☒

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada:

Hora de Salida:

Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:

1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Exelente 5 = Optimo

Puntualidad ☐ Asistencia Tecnica ☐

Presentacion Personal ☐ Atención al Usuario ☐

Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Alberto Molano Sanabria

NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: Sebastián Varela 1077675148 - 3154232725

FIRMA Y SELLO

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento

Caseta de correos. - CAN.

Inverser LTDA Inversiones y Servicios

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 42590

GO-FO-001 Actualización N° 1

OIP No. 33-005. S.S. N° 0304515150.

Cliente: Ministerio De Defensa Ciudad: Bogotá. UPS [X] Marca: EATON Fecha 29 | 06 | 23.
Sucursal: CAN Cra. 54 # 26-25. Cód. / Regulador [ ] Modelo: 3000T-XL Mmto Preventivo [X] Traslado [ ]
Oficina [X] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [X] Oficina Baterías [ ] Capacidad: 3 KVA Mmto Correctivo [ ] Revisión [ ]
Encargado: Leonardo. Técnico: S.A - A.M. Redes [ ] Activo No: 142588 Instalación [ ] Ac/ñamiento [ ]
Contrato [ ] Orden de Servicio [X] Garantía [ ] Otro: Serie: GJ152A0251-1 Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase 119 | RN | SN | TN
Voltaje N / T: 0.1
Corriente por Fase 0 | / | /
Corriente Neutro: 0
Corriente Tierra: 0 Calibre: 12
Estado Gral (visual) B | R | M
Observaciones: / / /

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 8 N° Bancos: 1 V. x Bat: 13.6
Marca: Powersun Referencia: 12V 9Ah.
Cte. Carga a Bat: 0.6 ADC Voltaje Banco en Flot.: 110 VDC
Baterias: ____ Internas: [X] Externas: [ ]
Fecha de fabricación 13 / 06 / 22.
Obs: Ok.
Instaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____
Desinstaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____
Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

VAC por Fase 120 | SN | TN
Voltaje N / T: 0.1
Corriente por Fase 3 | / | /
Corriente Neutro: 0
Corriente Tierra: 0 Calibre: 12
Cantidad de Circuitos: 4
Estado Gral (visual) B | R | M
Observaciones: / / /

Periféricos.

Barraje N / T: Si
Llave Conmutable: Si [ ] No [X] x A
Breaker In: Si [X] No [ ] 1 x 30 A
Breaker Out: Si [X] No [ ] 1 x 32 A
Planta E.E: Si [ ] No [ ] Potencia: ___ KW
Temp. Ambiente: 18 °C - HR: 59 %
Obs: / / /

Actividades Realizadas.

- Llegada a sitio con acompañamiento del ING. Leonardo.
- Se encuentra UPS encendida, funcionando con carga
- Se realiza mtto preventivo; toma de parámetros reajuste de conexiones revisión de baterías y limpieza.
- Prueba de autonomía y normalización ok
- Limpieza interna y externa
- Se entrega UPS funcionando con carga correctamente.

Pruebas

Transferencia By-pass	X	N
Distancias minimas de refrigeración y Mtto.	X	N
Sist. ventilación Operativo	X	N
UPS soportando la Carga	X	N
Autonomia con Carga	X	N
Normalización del Eq.	X	N

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [X]

/ / /

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 8:00 - 10:20.
Hora de Salida: ____
Observaciones: Ok
DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

/ / /

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Exelente 5 = Optimo

Puntualidad [ ] Asistencia Tecnica [ ]
Presentacion Personal [ ] Atención al Usuario [ ]
Observaciones: ____
DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Sergio Alvarez - Alberto Molano.
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: Leonardo Wilches
FIRMA Y SELLO 79744024
La firma relacionada significa aceptacion de lo expuesto en este documento
3168335556

Piso 3 Incendio

Inverser LTDA

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 42600

OIP No. 33-005 S.S. N°: 0300/5197

Cliente: Ministerio de Defensa Ciudad: Bogotá UPS: [X] Marca: Powercom Fecha: 22 | 06 | 23

Sucursal: Cod: Regulador: Modelo: Mtto Preventivo: [X] Traslado:

Oficina: [ ] Casa: [ ] Bodega: [ ] Otro: [X] Cuarto Baterías: Capacidad: 30 KVA Mtto Correctivo: [ ] Revisión:

Encargado: Leonardo Wilches Técnico: A.M.; S.-L. Redes: [ ] Activo No: 166359 Instalación: [ ] Ad/Retiro:

Contrato: [X] Orden de Servicio: [X] Garantía: [ ] Otro: Serie: R030ET8303 Desinstalación: [ ] Visita Fallida:

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	119	119	119
Voltaje N / T	0.3		
Corriente por Fase	0	0	0
Corriente Neutro	0		
Corriente Tierra	0	Calibre 2	
Estado Gral (visual)	B	R	M

Observaciones: /

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 34 N° Bancos: 1 V. x Bat: 12

Marca: Eaton Referencia: 12v 18 Ah

Cte. Carga a Bat: 0.6 ADC Voltaje Banco en Flot: 240 VDC

Baterías: Internas: [ ] Externas: [X]

Fecha de fabricación: 22 / 12 / 2022

Obs: OK.

Instaladas: Cantidad Marca Ref

Desinstaladas: Cantidad Marca Ref

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

VAC por Fase	120	120	120
Voltaje N / T			
Corriente por Fase	19	19	42
Corriente Neutro	15		
Corriente Tierra	0	Calibre 2	
Cantidad de Circuitos	20		
Estado Gral (visual)	B	R	M

Observaciones: /

Periféricos.

Barraje N / T: Si

Llave Conmutable: Si [X] No [ ] 4.63 A

Breaker In: Si [X] No [ ] 3.100 A

Breaker Out: Si [X] No [ ] 3.100 A

Planta E.E.: Si [ ] No [ ] Potencia: kW

Temp. Ambiente: 18 °C - HR: 36 %

Obs: / / /

Pruebas

Transferencia Bypass	X	N
Distancias mínimas de refrigeración y Mtto.	X	N
Sist. verificación Operativo	X	N
UPS suportando la Carga	X	N
Autonomía con Carga	X	N
Normalización del Sis.	X	N

Actividades Realizadas.

- Llegada a sitio con acompañamiento del ingeniero Leonardo
- Se encuentra UPS encendida, con carga, funcionando ok
- Se realiza mtto preventivo Toma de parámetros, registro de conexiones, revisión de Baterías y en general
- Se realiza Prueba de autonomía y se normaliza
- Se entrega UPS funcionando con carga correctamente. También con limpieza interna y externa

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [X]

/ / /

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 8:00 - 10:20

Hora de Salida:

Observaciones: Ok

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

Se recomienda no almacenar materiales dentro del cuarto.

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:

1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad: Asistencia Técnica:

Presentación Personal: Atención al Usuario:

Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Alberto Molano - Sergio Alvarez

NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: Leonardo Wilches 79484024

FIRMA Y SELLO: La firma relacionada significa aceptación de lo consignado en este documento. 516335356

Inverser LTDA
Inversiones y Servicios

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 44064

GO-FO
Actualización

OIP No. 33005 S.S. N°: 03045148

Cliente: MINDefensa Ciudad: Bogota UPS [X] Marca: PEL Fecha 29 06 23
Sucursal: Cra 6 # 686 Cód. Regulador [ ] Modelo: Mmto Preventivo [X] Traslado [ ]
Oficina [X] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [ ] Baterías [X] Capacidad: 20KVA Mmto Correctivo [ ] Revisión [ ]
Encargado: Técnico: SE - OG Redes [ ] Activo No: Instalación [ ] Ac/ñamiento [ ]
Contrato [X] Orden de Servicio [ ] Garantía [ ] Otro: Serie: N/A Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase: 119 | 119 | 119
Voltaje N / T: 0.1
Corriente por Fase: 3.1 | 5.1 | 6.0
Corriente Neutro: 6
Corriente Tierra: 0 Calibre: 6
Estado Gral (visual): B [X] R [ ] M [ ]
Observaciones:

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 12 N° Bancos: 1 V. x Bat: 13.5
Marca: Calsex Referencia: 12 V 55AH
Cte. Carga a Bat: 52 ADC Voltaje Banco en Flot.: 162 VDC
Baterías: 6 UNW Internas: [ ] Externas: [ ]
Fecha de fabricación ___ / 09 / 2021
Obs: en buen estado
Instaladas: Cantidad ___ Marca ___ Ref ___
Desinstaladas: Cantidad ___ Marca ___ Ref ___

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

VAC por Fase: 119 | 119 | 119
Voltaje N / T: 0.1
Corriente por Fase: 2.1 | 3.1 | 3.2
Corriente Neutro: 3
Corriente Tierra: 0 Calibre: 6
Cantidad de Circuitos: 7
Estado Gral (visual): B [X] R [ ] M [ ]
Observaciones:

Periféricos.

Barraje N / T: 51
Clave Conmutable: Si [X] No [ ] 3 x 60A
Breaker In: Si [X] No [ ] 3 x 60A
Breaker Out: Si [X] No [ ] 3 x 60A
Planta E.E: Si [ ] No [ ] Potencia: ___ kW
Temp. Ambiente: 20 °C - HR: 51 %
Obs:

Actividades Realizadas.

Se realiza mantenimiento UPS, Limpieza interna - externa, Medicion Parametros de baterias, se realiza Pruebas de Autonomia, UPS se encuenta dentro de los Parametros establecidos

Pruebas

Transferencia By-pass	S [X]	N [ ]
Distancias minimas de refrigeración y Mtto.	S [X]	N [ ]
Sist. ventilación Operativo	S [X]	N [ ]
UPS soportando la Carga	S [X]	N [ ]
Autonomia con Carga	S [X]	N [ ]
Normalización del Eq.	S [X]	N [ ]

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [X]

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 12:00
Hora de Salida: 15:00
Observaciones: / /

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Exelente 5 = Optimo

Puntualidad 5 Asistencia Tecnica 5
Presentacion Personal 5 Atención al Usuario 5
Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Sebastian - Oscar
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO:
FIRMA Y SELLO

La firma relacionada significa aceptacion de lo expuesto en este docum

Catalogación T. Norte Of 315

Inverser LTDA inversiones y servicios

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 40122

OIP No. 33-005 S.S. N°: 03045152

Cliente: Mintelecom Ed. Ciudad: Bogotá UPS [X] Marca: EATON Fecha: L 26 05 23

Sucursal: Terpel Autopista Cra 10 # 27-51 Regulador [ ] Modelo: 9PX Mmto Preventivo [X] Traslado [ ]

Oficina [X] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [ ] Baterías [X] Capacidad: 6 KVA Mmto Correctivo [ ] Revisión [ ]

Encargado: Técnico: Am Redes [ ] Activo No: 117156 Instalación [ ] Ac/Namiento [ ]

Contrato [X] Orden de Servicio [ ] Garantía [ ] Otro: [ ] Serie: G205E14 0057 Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	122	124	TN
Voltaje N / T:	01		
Corriente por Fase	8	8	—
Corriente Neutro:	8		
Corriente Tierra:	0	Calibre: 10	
Estado Gral (visual)	B	R	M

Observaciones:

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 24 N° Bancos 1 V. x Bat: 13,7

Marca: CSB Referencia: 12-5Ah

Cte. Carga a Bat: ___ ADC Voltaje Banco en Flot: 350 VDC

Baterías: ___ Internas: [X] Externas: [ ]

Fecha de fabricación ___ / 07 / 2022

Obs: Nuevas

Instaladas: Cantidad — Marca — Ref —

Desinstaladas: Cantidad 7 Marca — Ref —

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

VAC por Fase	120	120	TN
Voltaje N / T:	0.1		
Corriente por Fase	5	9	—
Corriente Neutro:	7		
Corriente Tierra:	0	Calibre: 10	
Cantidad de Circuitos:	12		
Estado Gral (visual)	B	R	M

Observaciones:

Periféricos.

Barraje N / T: 0,1

Llave Conmutable: Si [ ] No [ ] — x — A

Breaker In: Si [X] No [ ] 2x63 A

Breaker Out: Si [X] No [ ] 2x50 A

Planta E.E: Si [ ] No [ ] Potencia: ___ kW

Temp. Ambiente: 20 °C - HR: 56 %

Obs:

Actividades Realizadas.

Mantenimiento Preventivo del Ups

Se entrega en Linea con carga

Pruebas

Transferencia By-pass	S	N
Distancias mínimas de refrigeración y Mtto	S	N
Sist. ventilación Operativo	S	N
UPS soportando la Carga	S	N
Autonomía con Carga	S	N
Normalización del Eq.	S	N

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [X]

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada:

Hora de Salida:

Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:

1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Exelente 5 = Optimo

Puntualidad [ ] Asistencia Tecnica [ ]

Presentacion Personal [ ] Atención al Usuario [ ]

Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Alberto Molano - Sergio Alvarez

NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: Sebastian Campos 1073673148 - 3154227251

FIRMA Y SELLO

La firma relacionada significa aceptacion de lo expuesto en este documento

Torre Norte Piso 2/214 - Oficina

Inverser LTDA Inversiones y Servicios

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 42588

GO-FO-60

OIP No. 33-005 S.S. N°: 03045160 Actualización N° 1

Cliente: Min. Defensa. Ciudad: Bogotá UPS [X] Marca: MGE Fecha: 26 06 23

Sucursal: Edif. Tequendama. Cód. Regulador [ ] Modelo: Galaxy 3000 Mmto Preventivo [X] Traslado [ ]

Oficina [ ] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [X] Cuarto Baterías [ ] Capacidad: 20KVA Mmto Correctivo [ ] Revisión [ ]

Encargado: Sebastián Técnico: J A - A M Redes [ ] Activo No: 22248 Instalación [ ] Ac/hamiento [ ]

Contrato [ ] Orden de Servicio [X] Garantía [ ] Otro: ____ Serie: AD6-13980 Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase: RN | SN | TN

Voltaje N / T:

Corriente por Fase:

Corriente Neutro:

Corriente Tierra: Calibre:

Estado Gral (visual): B | R | M

Observaciones:

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 20 N° Bancos: 1 V. x Bat: 8.9

Marca: Full battery Referencia: 12 V 40 Ah

Cte. Carga a Bat: ADC Voltaje Banco en Flot: 237 VDC

Baterías: Internas: [X] Externas: [ ]

Fecha de fabricación: / 08 / 2015

Obs: Realizar cambio de baterías

Instaladas: Cantidad Marca Ref

Desinstaladas: Cantidad Marca Ref

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

VAC por Fase: RN | SN | TN

Voltaje N / T:

Corriente por Fase:

Corriente Neutro:

Corriente Tierra: Calibre:

Cantidad de Circuitos:

Estado Gral (visual): B | R | M

Observaciones:

Periféricos.

Barraje N / T:

Llave Conmutable: Si [ ] No [ ] x A

Breaker In: Si [ ] No [ ] x A

Breaker Out: Si [ ] No [ ] x A

Planta E.E. Si [ ] No [ ] Potencia: kW

Temp. Ambiente: °C - HR: %

Obs:

Actividades Realizadas.

- Llegada a sitio UPS apagada, con los breakers de entrada y salida abiertos, y fuera de servicio.
- Se realiza mtto preventivo con el equipo apagado
- El equipo tiene daños internos, los cuales solo se pueden solucionar y/o reparar en laboratorio.
- Se recomienda recoger UPS.

Pruebas

Transferencia By pass	S	N
Distancias mínimas de refrigeración y Mtto	S	N
Sist. ventilación Operativo	S	N
UPS soportando la Carga	S	N
Autonomía con Carga	S	N
Normalización del Eq.	S	N

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [ ]

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 8:00 am

Hora de Salida:

Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

- Se encontró breaker de baterías en "trip"

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:

1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad [ ] Asistencia Técnica [ ]

Presentación Personal [ ] Atención al Usuario [ ]

Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Alberto Molano - Sergio Alvarez

NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: Sebastián Vargas 1073695148 - 3154227255

FIRMA Y SELLO

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento

Inverser LTDA
Inversiones y Servicios

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 44152

GO-FO-001
Actualización N° 1

OIP No. 33-605 S.S. N°: 03-045192

of/Contencioso / T.sur Piso 7

Cliente: Mindefensa Ciudad: Bogota UPS [X] Marca: Eaton Fecha 26/06/23
Sucursal: Cof Tequendama Cód. Regulador [ ] Modelo: 9355 Mmto Preventivo [X] Traslado [ ]
Oficina [X] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [ ] Cuarto tecnico Baterías [X] Capacidad: 20KVA Mmto Correctivo [ ] Revisión [ ]
Encargado: Ing/Sebastian Técnico: Jose Navarrete Redes [ ] Activo No: 8004010 117154 Instalación [ ] Ac/ñamiento [ ]
Contrato [X] Orden de Servicio [ ] Garantía [ ] Otro: Serie: B1H283FXX10-1 Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	1FN	1SN	1TN
Voltaje N / T:			
Corriente por Fase	15.0	13.2	12.7

Corriente Neutro: 15.0
Corriente Tierra: 0 Calibre: 4/0
Estado Gral (visual): [X] B [ ] R [ ] M
Observaciones:

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 16 N° Bancos: 1 V. x Bat: 12.5
Marca: Kaise Referencia: 12V/9Ah
Cte. Carga a Bat: 1A ADC Voltaje Banco en Flot. 246 VDC
Baterias: OK Internas: [X] Externas: [ ]
Fecha de fabricación ____ / 10 / 2021
Obs:
Instaladas: Cantidad ____ Marca 16 Ref 21
Desinstaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterias

Acometida de Salida.

VAC por Fase	120	120	120
Voltaje N / T:			
Corriente por Fase	0.0	8.7	7.6

Corriente Neutro: 8.7
Corriente Tierra: 0 Calibre: 4/0
Cantidad de Circuitos: 26
Estado Gral (visual): [X] B [ ] R [ ] M
Observaciones:

Periféricos.

Barraje N / T: Si
Llave Conmutable: Si [X] No [ ] 3 x 80 A
Breaker In: Si [ ] No [ ] 3 x 80 A
Breaker Out: Si [ ] No [ ] 3 x 80 A
Planta E.E: Si [ ] No [ ] Potencia: ___ kW
Temp. Ambiente: 22 °C HR: 55 %
Obs:

Pruebas

Transferencia By-pass	S	N
Distancias minimas de refrigeración y Mtto.	S	N
Sist. ventilación Operativo	S	N
UPS soportando la Carga	S	N
Autonomia con Carga	S	N
Normalización del Eq.	S	N

Actividades Realizadas.

Se realiza mantenimiento preventivo a ups eaton de 20 KVA Se Verifican parametros en AC y DC Se revisan los componentes de la UPS se toman Voltajes de la Baterias Se hace limpieza interna y externa de la UPS Se realiza Prueba de autonomia la ups esta en buen estado Funcionando sin alarmas presentes.

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [X]

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada:
Hora de Salida:
Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Exelente 5 = Optimo

Puntualidad 5 Asistencia Tecnica 5
Presentacion Personal 5 Atención al Usuario 5
Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Oscar Quintero / Jose Navarrete
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: Sebastian Vargas 1073675148 - 3154227255
FIRMA Y SELLO

La firma relacionada significa aceptacion de lo expuesto en este documento

Powered by CamScanner

Desmobilizado, T. Norte Of. 223 Nva de Entregado

Inverser Inversiones y Servicios LTDA

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 40121

OIP No. 33-005 S.S. N°: 03045194

Cliente: Min. Defensa Ciudad: Bogotá. UPS: [X] Marca: Eaton powerware Fecha: L 26 6 23

Sucursal: Ed. Fequendama Kr 10 #27-31 Cod: Regulador: Modelo: 3 System 9355

Oficina: [X] Cajero: [ ] Admon: [ ] Otro: [ ] Baterías: [X] Capacidad: 15kVA Mtto Preventivo: [X] Traslado: [ ]

Encargado: Sebastián Técnico: SA - A.M Redes: [ ] Activo No: Mtto Correctivo: [ ] Revisión: [ ]

Contrato: [ ] Orden de Servicio: [ ] Garantía: [ ] Otro: [ ] Serie: BC493J8A Instalación: [ ] Actualización: [ ]

Desinstalación: [ ] Visita Fallida: [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	RN	SN	TN
Voltaje N / T:			
Corriente por Fase			

Corriente Neutro:

Corriente Tierra: Calibre:

Estado Gral (visual): B R M

Observaciones:

Baterías. 65-1

Cant. Bat. por Banco: 16 N° Bancos: 4 V. x Bat: 12-8

Marca: Full battery Referencia: 12V - 9A.h

Cte. Carga a Bat: ADC Voltaje Banco en Flot: 206 VDC

Baterías: Internas: [X] Externas: [ ]

Fecha de fabricación: / 2 / 2020

Obs:

Instaladas: Cantidad Marca Ref

Desinstaladas: Cantidad Marca Ref

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

VAC por Fase	RN	SN	TN
Voltaje N / T:			
Corriente por Fase			

Corriente Neutro:

Corriente Tierra: Calibre:

Cantidad de Circuitos:

Estado Gral (visual): B R M

Observaciones:

Periféricos.

Barraje N / T:

Llave Conmutable: Si [ ] No [ ] x A

Breaker In: Si [ ] No [X] x A

Breaker Out: Si [ ] No [ ] x A

Planta E.E: Si [ ] No [ ] Potencia: kW

Temp. Ambiente: °C - HR: %

Obs:

Actividades Realizadas.

Se encontró UPS apagada debido a daños en el cargador, el bypass no reactiva ni tampoco el inversor. Se realizó mantenimiento preventivo al UPS. Queda pendiente el mantenimiento correctivo para el cual hay que trasladar la UPS al laboratorio de la compañía

Pruebas

	S	N
Transferencia By-pass	S	N
Distancias mínimas de refrigeración y Mtto:	S	N
Sist. ventilación Operativo	S	N
UPS soportando la Carga	S	N
Autonomía con Carga	S	N
Normalización del Es.	S	N

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [ ]

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 8:00 am

Hora de Salida:

Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:

1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad: Asistencia Técnica:

Presentacion Personal: Atención al Usuario:

Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Sergio Alarcón - Alberto Molano

NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: Sebastián Vanegas 1073695147 - 3154217705

FIRMA Y SELLO:

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento

Inverser LTDA
Inversiones y servicios

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 40125

Desmo Vilnad. T. Norte Of. 302

OIP No. 33005 S.S. N°: 0.3045195

Cliente: Mindefensa Ciudad: Bogotá UPS [x] Marca: EATON Fecha: M 27 S 23

Sucursal: Edf. Tagrendama Cr 10 #27-57 Regulador [ ] Modelo: 9PX6X Mnto Preventivo [x] Traslado [ ]

Oficina [ ] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [ ] Baterías [x] Capacidad: 6 KVA Mnto Correctivo [ ] Revisión [ ]

Encargado: Técnico: AM Redes [ ] Activo No: Instalación [ ] Ampliamiento [ ]

Contrato [ ] Orden de Servicio [ ] Garantía [ ] Otro: Serie: 9205E 144080-1 Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase: 123 | 120 FN

Voltaje N / T: 207

Corriente por Fase: 6 | 6 -

Corriente Neutro: 6

Corriente Tierra: 0 Calibre: 10

Estado Gral (visual): B | R | M

Observaciones:

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 15 N° Bancos: 1 V. x Bat: 13,7

Marca: Fulibat. Referencia: 12-5

Cte. Carga a Bat: 3 ADC Voltaje Banco en Flot: 205 VDC

Baterías: Internas: [ ] Externas: [ ]

Fecha de fabricación: No tienen

Obs: Para cambio

Instaladas: Cantidad Marca Ref

Desinstaladas: Cantidad Marca Ref

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

VAC por Fase: 123 | 120 FN

Voltaje N / T: 207

Corriente por Fase: 4,3 | 5,2 -

Corriente Neutro: 4,8

Corriente Tierra: 0 Calibre: 10

Cantidad de Circuitos: 12

Estado Gral (visual): B | R | M

Observaciones:

Periféricos.

Barraje N / T: Si

Llave Conmutable: Si [ ] No [ ] A

Breaker In: Si [ ] No [ ] 263 A

Breaker Out: Si [ ] No [ ] 250 A

Planta E.E: Si [ ] No [ ] Potencia: ___ kW

Temp. Ambiente: 25 °C - HR: 56 %

Obs:

Pruebas

Transferencia By-pass	B	N
Distancias mínimas de refrigeración y Mtto.	B	N
Sist. ventilación Operativo	B	N
UPS soportando la Carga	B	N
Autonomía con Carga	S	B
Normalización del Eq.	B	N

Actividades Realizadas.

Mantenimiento Preventivo al UPS, se entrega con carga en excelente estado de condiciones internas y externas. Se recomienda cambio baterías, su vida útil culminó

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [ ]

cambiar 15 baterías de 12V. 5A.h ya culminaron su vida útil.

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 13:00

Hora de Salida:

Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta

1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad [ ] Asistencia Tecnica [ ]

Presentacion Personal [ ] Atención al Usuario [ ]

Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Alberto Molano Sandoval

NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: Sandra Lorena Vargas 1073675145-3154272

FIRMA Y SELLO

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento

Inverser LTDA Inversiones y Servicios

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 42388

GO-FO-001 Actualización N° 1

of/desmovilizados / Toic Norte / 906

OIP No. 33-005 S.S. N°: 03.045196

Cliente: Mun de defensa Ciudad: Bogota UPS [X] Marca: EATON Fecha 26 / 06 / 23

Sucursal: Edf Teqvendama Cód. Regulador [ ] Modelo: 9355 Mmto Preventivo [X] Traslado [ ]

Oficina [ ] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [X] Cuarto tecnica Baterias [X] Capacidad: 20 KVA Mmto Correctivo [ ] Revisión [ ]

Encargado: ING/ Sebastian Técnico: Oscar quintero Redes [ ] Activo No: 11760 Instalación [ ] Ac/ñamiento [ ]

Contrato [X] Orden de Servicio [ ] Garantia [ ] Otro: ____ Serie: BH283KXX11-1 Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	127	127	127
Voltaje N / T:	0.1		
Corriente por Fase	14.4	13.4	13.8

Corriente Neutro: 14.4

Corriente Tierra: 0 Calibre: 2/0

Estado Gral (visual): [X] R M

Observaciones:

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 18 N° Bancos: 6 V. x Bat: 13.5

Marca: Kaiser Referencia: 12V/9Ah

Cte. Carga a Bat: 1A ADC Voltaje Banco en Flot.: 245 VDC

Baterias: OK Internas: [X] Externas: [ ]

Fecha de fabricación ____ / 01 / 2021

Obs:

Instaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____

Desinstaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterias

Acometida de Salida.

VAC por Fase	120	120	120
Voltaje N / T:	0.1		
Corriente por Fase	6.0	7.4	0.0

Corriente Neutro: 7.4

Corriente Tierra: 0 Calibre: 3/0

Cantidad de Circuitos: 10

Estado Gral (visual): [X] R M

Observaciones:

Periféricos.

Barraje N / T:

Llave Conmutable: Si [X] No [ ] 3 x 80 A

Breaker In: Si [X] No [ ] 3 x 80 A

Breaker Out: Si [X] No [ ] 3 x 80 A

Planta E.E: Si [ ] No [ ] Potencia: ___ kW

Temp. Ambiente: 22° °C - HR: 55 %

Obs:

Actividades Realizadas.

Se hace mantenimiento a UPS marca EATON de 20 KVA Se verifican los parametros en AC y DC Se revisan los Componentes de la UPS Se toman Voltajes de las Baterias Se hace limpieza interna y externa de la UPS. Se hace Prueba de autonomia la UPS entra en buen estado funcionando Correctamente Sin alarmas presentes

Pruebas

Transferencia By-pass	S	N
Distancias minimas de refrigeración y Mtto.	S	N
Sist. ventilación Operativo	S	N
UPS soportando la Carga	S	N
Autonomia con Carga	S	N
Normalización del Eq.	S	N

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [X]

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 8:00 AM

Hora de Salida:

Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:

1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Exelente 5 = Optimo

Puntualidad	5	Asistencia Tecnica	5
Presentacion Personal	5	Atención al Usuario	5

Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Jose Navarrete / Oscar quintero

NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: Sebastián Vargas 1093675148 - 3154227255

FIRMA Y SELLO

La firma relacionada significa aceptacion de lo expuesto en este documento

Powered by CamScanner

Inverser LTDA
Inversiones y Servicios

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 44154

GO-FO-001
Actualización N° 1

oficina Normas tecnicas - 301 OIP No. 33-005 S.S. N°: 03,045

Cliente: Min defensa Ciudad: Bogota UPS [X] Marca: Eaton Fecha 27 | 06 | 23
Sucursal: Edf. Fequendama Cód. ____ Regulador [ ] Modelo: Sitch 9355 Mmto Preventivo [X] Traslado [ ]
Oficina [X] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [ ] Cuarto Tecnico Baterías [X] Capacidad: 15 KVA Mmto Correctivo [ ] Revisión [ ]
Encargado: IMG/Sebastian Técnico: Oscar Quintero Redes [ ] Activo No: ____ Instalación [ ] Ac/ñamiento [ ]
Contrato [X] Orden de Servicio [ ] Garantía [ ] Otro: ____ Serie: BC492J BA4-1 Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	124	120	122
Voltaje N / T:	0.2		
Corriente por Fase	5.4	5.4	5.4

Corriente Neutro: 5.9
Corriente Tierra: 0 Calibre: 2/0
Estado Gral (visual): [X] R M
Observaciones: ____

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 16 N° Bancos: 3 V. x Bat: 13.5
Marca: Full Batter Referencia: 12V/9Ah
Cte. Carga a Bat: 1A ADC Voltaje Banco en Flot.: 219 VDC
Baterias: OK Internas: [X] Externas: [ ]
Fecha de fabricación ____ / 03 / 2023
Obs: ____
Instaladas: Cantidad____ Marca____ Ref____
Desinstaladas: Cantidad____ Marca____ Ref____

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterias

Acometida de Salida.

VAC por Fase	120	120	120
Voltaje N / T:	0.1		
Corriente por Fase	0.0	0.0	0.0

Corriente Neutro: 0.0
Corriente Tierra: 0 Calibre: 2/0
Cantidad de Circuitos: 3
Estado Gral (visual): [X] R M
Observaciones: ____

Periféricos.

Barraje N / T: ____
Llave Conmutable: Si [ ] No [X] ___ x ___ A
Breaker In: Si [X] No [ ] 3 x 63 A
Breaker Out: Si [X] No [ ] 3 x 63 A
Planta E.E: Si [ ] No [X] Potencia: ___ kW
Temp. Ambiente: 22 °C - HR: 55 %
Obs: ____

Actividades Realizadas.

Se realiza Mantenimiento Preventivo a UPS EATON de 15 KVA, se revisan parametros en AC y DC se revisan los componentes de la UPS se toman y verifican los voltajes de las baterias se limpia la UPS interior y exterior, se realiza Prueba de autonomia la UPS esta en buen estado

Pruebas

	S	N
Transferencia By-pass	S	N
Distancias minimas de refrigeración y Mtto.	S	N
Sist. ventilación Operativo	S	N
UPS soportando la Carga	S	N
Autonomia con Carga	S	N
Normalización del Eq.	S	N

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [X]

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: ____
Hora de Salida: ____
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Exelente 5 = Optimo

Puntualidad	5	Asistencia Tecnica	5
Presentacion Personal	5	Atención al Usuario	5

Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Oscar Quintero / Jose Nocuiñe
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: Sebastian Vargas
1073675148 - 3154277755

FIRMA Y SELLO ____

La firma relacionada significa aceptacion de lo expuesto en este documento

Powered by CamScanner

Inverser LTDA
Inversiones y Servicios

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 40128

Club Deportivo Costrense

OIP No. 33-005

S.S. N°: 03045199

Cliente: Mindefensa | Ciudad: Bogotá | UPS: X | Marca: EATON | Fecha M: 28 | 10 | 23

Sucursal: Tr. 28 # 37-48 | Cód. | Regulador | Modelo: 9355 | Mnto Preventivo: X | Traslado

Oficina | Cajero | Admin | Otro: 2 Piso | Baterías: X | Capacidad: 15Kva | Mnto Correctivo | Revisión

Encargado: | Técnico: AN-OQ | Redes | Activo No: | Instalación | Acitansando

Contrato | Orden de Servicio | Garantía | Otro: | Serie: BC493J | Desinstalación | Visita Fallida

Acometida de Entrada

VAC por Fase: 116 | 117 | 119

Voltaje N / T: 0,1

Corriente por Fase: 5 | 5 | 5

Corriente Neutro: 5

Corriente Tierra: 10 Calibre 6

Estado Gral (visual): B | R | M

Observaciones:

Baterías

Cant. Bat. por Banco: 16 | N° Bancos: 4 | V x Bat: 13,7

Marca: Kaisen | Referencia: 12 - 9

Cte. Carga x Bat: ___ ADC | Voltaje Banco en Flot: ___ VDC

Baterías: ___ Internas: X Externas:

Fecha de fabricación: ___ / 2 / 2021

Obs: Baterías

Instaladas: Cantidad: — Marca: — Ref: —

Desinstaladas: Cantidad: — Marca: — Ref: —

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida

VAC por Fase: 120 | 120 | 120

Voltaje N / T: 0,1

Corriente por Fase: 2 | 3 | 5

Corriente Neutro: 4

Corriente Tierra: 10 Calibre 6

Cantidad de Circuitos: 9

Estado Gral (visual): B | R | M

Observaciones:

Periféricos

Barraje N / T: ST

Llave Conmutable SI | NO | V | A

Breaker In: SI X NO | 2 x 50A

Breaker Out: SI X NO | 2 x 20A

Planta E.E: SI | NO X | Potencia: kW

Temp. Ambiente: 28 °C - HR: 56 %

Obs:

Actividades Realizadas

Mantenimiento preventivo a la UPS y baterías

Se entrega UPS en línea en carga y operativa a satisfacción por parte del interventor externo

Pruebas

Transferencia By-pass	X	N
Distancias mínimas de refrigeración y Mtto	X	N
Bat. ventilación Operativo	X	N
UPS asumiendo la Carga	X	N
Autonomía con Carga	X	N
Normalización del Eq.	X	N

Pendientes de Ejecución SI | NO X

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio

Hora de Llegada:

Hora de Salida:

Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS

Calificación del Servicio

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta: 1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Óptimo

Puntualidad | Asistencia Técnica

Presentación Personal | Atención al Usuario

Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Alberto Mariano Ordoñez Quintero

NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: Daniel Bravo C. 1.026.1198

FIRMA Y SELLO: 3119863662

La firma registrada significa aceptación de la ejecución del servicio

Inverser LTDA
Inversiones y Servicios

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 44153

GO-FO-001
Actualización N° 1

of/Procesos Ordinarios - 309

OIP No. 23-005

S.S. N°: 03,045-205

Cliente: min defensa | Ciudad: Bogota | UPS [X] | Marca: Eaton | Fecha: 27 / 06 / 23
Sucursal: Ed Tequendama | Cód | Regulador [ ] | Modelo: 9355 | Mmto Preventivo [X] | Traslado [ ]
Oficina [X] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [ ] Cuarto tecnico | Baterías [X] | Capacidad: 15 KVA | Mmto Correctivo [ ] | Revisión [ ]
Encargado: Ing/Sebastian | Técnico: Oscar Quintero | Redes [ ] | Activo No 65935 | Instalación [ ] | Ac/ñamiento [ ]
Contrato [X] Orden de Servicio [ ] Garantía [ ] Otro: | Serie: BC444-3B402-2 | Desinstalación [ ] | Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	119	118	119
Voltaje N / T:	01		
Corriente por Fase	7.3	8A	7.9

Corriente Neutro: 9.4
Corriente Tierra: 0 Calibre: 2/0
Estado Gral (visual): X | R | M
Observaciones:

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 16 N° Bancos: 3 V. x Bat: 13.5
Marca: Full Battery Referencia: 12V/9Ah
Cte. Carga a Bat: 1A ADC Voltaje Banco en Flot.: 27 VDC
Baterias: OK Internas: [X] Externas: [ ]
Fecha de fabricación ___ / 12 / 2017
Obs:
Instaladas: Cantidad ___ Marca ___ Ref ___
Desinstaladas: Cantidad ___ Marca ___ Ref ___

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterias

Acometida de Salida.

VAC por Fase	120	120	120
Voltaje N / T:	02		
Corriente por Fase	00	5.9	2.3

Corriente Neutro: 5.9
Corriente Tierra: 0 Calibre: 4/0
Cantidad de Circuitos: 17
Estado Gral (visual): X | R | M
Observaciones:

Periféricos.

Barraje N / T:
Llave Conmutable: Si [ ] No [ ] ___ x ___ A
Breaker In: Si [X] No [ ] 1 x 63 A
Breaker Out: Si [X] No [ ] 1 x 63 A
Planta E.E: Si [ ] No [ ] Potencia: ___ kW
Temp. Ambiente: 22° °C - HR: 55 %
Obs:

Actividades Realizadas.

Se realiza mantenimiento preventivo de UPS. Se Verifican parametros en AC y DC, se revisan los Componentes de la UPS se toman y Verifican los Voltajes de las Baterias. se limpia la UPS interna y externamente Se realizan pruebas de autonomia, la UPS esta en buen estado funcionando sin alarmas

Pruebas

	S	N
Transferencia By-pass	S	N
Distancias minimas de refrigeración y Mtto.	S	N
Sist. ventilación Operativo	S	N
UPS soportando la Carga	S	N
Autonomia con Carga	S	N
Normalización del Eq.	S	N

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [X]

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada:
Hora de Salida:
Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Exelente 5 = Optimo

Puntualidad	5	Asistencia Tecnica	5
Presentacion Personal	5	Atención al Usuario	5

Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Oscar Quintero / Jose Navarrete
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: Sebastian Vargas
1073675148 - 3154277278

FIRMA Y SELLO

La firma relacionada significa aceptacion de lo expuesto en este documento

Powered by CamScanner

Inverser LTDA
Inversiones y Servicios

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 42389

GO-FO-001
Actualización N° 1

OIP No. 33-005 S.S. N°: 03 045206

Cliente: Min defensa Ciudad: Bogota UPS [X] Marca: Eaton Fecha 20 06 23
Sucursal: Cód. Regulador [ ] Modelo: 9130 Mmto Preventivo [ ] Traslado [ ]
Oficina [X] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [ ] Cuarto tecnico Baterías [X] Capacidad: 3KVA Mmto Correctivo [ ] Revisión [ ]
Encargado: Técnico: Oscar quintero Redes [ ] Activo No: Instalación [ ] Ac/ñamiento [ ]
Contrato [X] Orden de Servicio [ ] Garantía [ ] Otro: Serie: Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	119	SN	TN
Voltaje N / T:	0.1		
Corriente por Fase	3.7		
Corriente Neutro:	3.7		
Corriente Tierra:	0	Calibre:	8
Estado Gral (visual)	X	R	M

Observaciones:

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 6 N° Bancos: 1 V. x Bat: 13.5
Marca: Full Bateria Referencia: 12V/9Ah
Cte. Carga a Bat: ____ ADC Voltaje Banco en Flot.: 81 VDC
Baterias: Full B Internas: [X] Externas: [ ]
Fecha de fabricación ____ / 10 / 2020
Obs:

Instaladas: Cantidad____ Marca____ Ref____

Desinstaladas: Cantidad____ Marca____ Ref____

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterias

Acometida de Salida.

VAC por Fase	120	SN	TN
Voltaje N / T:	0.1		
Corriente por Fase	3.0		
Corriente Neutro:	3.0		
Corriente Tierra:	0	Calibre:	8
Cantidad de Circuitos:	6		
Estado Gral (visual)	X	R	M

Observaciones:

Periféricos.

Barraje N./ T: S1
Llave Conmutable: Si [ ] No [X] __ x __ A
Breaker In: Si [X] No [ ] 4 x 32 A
Breaker Out: Si [X] No [ ] 4 x 32 A
Planta E.E: Si [ ] No [X] Potencia: ___ kW
Temp. Ambiente: 22° °C - HR: 55% %
Obs:

Actividades Realizadas.

Se hace mantenimiento preventivo a ups marca Eaton de KVA se Verifican los parametros en Ac y DC Se revisan los Componentes de la UPS, se hace limpieza interna y externa de la UPS se Verifican los Voltajes de las Baterias se hace prueba de autonomia

Pruebas

Transferencia By-pass	S	N
Distancias mínimas de refrigeración y Mtto.	S	N
Sist. ventilación Operativo	S	N
UPS soportando la Carga	S	N
Autonomia con Carga	S	N
Normalización del Eq.	S	N

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [X]

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada:
Hora de Salida:
Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Exelente 5 = Optimo

Puntualidad	5	Asistencia Tecnica	5
Presentacion Personal	5	Atención al Usuario	5

Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO : Oscar Quintero / Jose Navarrete
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO : Sebastian Vargas 1075675148 - 3154277255
FIRMA Y SELLO

La firma relacionada significa aceptacion de lo expuesto en este documento

Powered by CamScanner

CATAM.

Inverser LTDA Inversiones y Servicios

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 42570

GO-FO-001 Actualización N° 1

OIP No. 33-005. S.S. N°: 03045200.

Cliente: Ministerio de Defensa. Ciudad: Bogotá. UPS [X] Marca: GAFON Fecha 30 06 23

Sucursal: CATAM. Cód. ____ Regulador [ ] Modelo: 80 Mmto Preventivo [X] Traslado [ ]

Oficina [ ] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [X] Cuarto. Baterías [ ] Capacidad: 80 kVA Mmto Correctivo [ ] Revisión [ ]

Encargado: Obregón. Técnico: A.M; S.A. Redes [ ] Activo No: 65929 Instalación [ ] Ac/ñamiento [ ]

Contrato [ ] Orden de Servicio [X] Garantía [ ] Otro: ____ Serie: EC482CBB Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	208	208	209
Voltaje N / T:	0.6		
Corriente por Fase	20	20	20

Corriente Neutro: 20.

Corriente Tierra: 0.8 Calibre: 4/0

Estado Gral (visual): X | R | M

Observaciones: / / /

Baterías. Ø6 - 1.

Cant. Bat. por Banco: 36 N° Bancos: 1 V. x Bat: 13.4

Marca: Kaise Referencia: 12V 75Ah

Cte. Carga a Bat: 0.6 ADC Voltaje Banco en Flot.: 464 VDC

Baterías: ____ Internas: [ ] Externas: [X]

Fecha de fabricación ____ / 11 / 2021.

Obs: OK

Instaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____

Desinstaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

VAC por Fase	205	205	207
Voltaje N / T:	0.6		
Corriente por Fase	1	3	2

Corriente Neutro: 0

Corriente Tierra: 0 Calibre: 4/0

Cantidad de Circuitos: 24

Estado Gral (visual): X | R | M

Observaciones: / / /

Periféricos.

Barraje N / T: Si

Llave Conmutable: Si [ ] No [ ] ___ x ___ A

Breaker In: Si [X] No [ ] 3 x 300 A

Breaker Out: Si [X] No [ ] 3 x 125 A

Planta E.E: Si [ ] No [ ] Potencia: ___ kW

Temp. Ambiente: ___ °C - HR: ___ %

Obs: ____

Actividades Realizadas.

- Llegada a sitio UPS encendida funcionando correctamente.
- Mto preventivo: toma de parámetros, reajuste de conexiones, revisión de baterías y en general.
- Prueba de autonomía OK y normalización.
- Limpieza interna y externa del equipo.
- Se entrega UPS encendida funcionando correctamente.

Pruebas

Transferencia By-pass	X	N
Distancias mínimas de refrigeración y Mtto.	X	N
Ist. ventilación Operativo	X	N
UPS soportando la Carga	X	N
Autonomía con Carga	X	N
Normalización del Eq.	X	N

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [X]

/ / /

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 7:00 am.

Hora de Salida: ____

Observaciones: OK.

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:

1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Exelente 5 = Optimo

Puntualidad [ ] Asistencia Tecnica [ ]

Presentacion Personal [ ] Atención al Usuario [ ]

Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Alberto Molano - Sergio Alvarez

NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: Sl Obregón Cadena

FIRMA Y SELLO

La firma relacionada significa aceptacion de lo expuesto en este docum

Inverser LTDA Inversiones y Servicios

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 40127

Puente Aranda

OIP No. 33-005 S.S. N°: 03.045202

Cliente: Mindefensa Puente Aranda Ciudad: Bogotá UPS [X] Marca: EATON Fecha: M: 28 D: 23

Sucursal: Carrera 50 #18-92 Cod Regulador [ ] Modelo: 9355 Mnto Preventivo [X] Traslado [ ]

Oficina [ ] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro [ ] Baterías [X] Capacidad: 30 Kw Mnto Correctivo [ ] Revisión [ ]

Encargado: Técnico: AM Redes [ ] Activo No: Instalación [ ] Adhesamiento [ ]

Contrato [ ] Orden de Servicio [ ] Garantía [ ] Otro Serie: BH283XXX Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

13

Acometida de Entrada.

VAC por Fase: 120 | 120 | 120

Voltaje N / T: 0,1

Corriente por Fase: 16 | 14 | 13

Corriente Neutro: 0

Corriente Tierra: 0 Calibre: 2

Estado Gral (visual): B | R | M

Observaciones:

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 108 N° Bancos: 1 V. x Bat: 13,75

Marca: Powerlux Referencia: 12-9

Cte. Carga a Bat: ___ ADC Voltaje Banco en Flot: 247 VDC

Baterías: ___ Internas [ ] Externas [ ]

Fecha de fabricación: 5 / 11 / 2021

Obs: Bueno

Instaladas: Cantidad ___ Marca ___ Ref ___

Desinstaladas: Cantidad ___ Marca ___ Ref ___

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

VAC por Fase: 120 | 120 | 120

Voltaje N / T:

Corriente por Fase: 3 | 0 | 0

Corriente Neutro: 0

Corriente Tierra: 0 Calibre: 2

Cantidad de Circuitos: 36

Estado Gral (visual): B | R | M

Observaciones:

Periféricos.

Barraje N / T: Si

Llave Conmutable: Si [ ] No [ ] A

Breaker In: Si [ ] No [ ] A

Breaker Out: Si [ ] No [ ] A

Planta E.E. Si [ ] No [ ] Potencia: ___ kW

Temp. Ambiente: 20 °C - HR: 56 %

Obs:

Actividades Realizadas.

Mantenimiento preventivo a UPS y baterías. Se entrega UPS on line con carga en excelente estado de funcionamiento externa e internas

Pruebas

Transferencia By-pass	B	N
Distancias mínimas de refrigeración y Mtto.	B	N
Sist. ventilación Operativo	B	N
UPS soportando la Carga	B	N
Autonomía con Carga	B	N
Normalización del Es.	B	N

Pendientes de Ejecución SI [ ] No [ ]

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 08:00

Hora de Salida:

Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta

1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad [ ] Asistencia Técnica [ ]

Presentación Personal [ ] Atención al Usuario [ ]

Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Alberto Molano Sanabria

NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO:

FIRMA Y SELLO:

La firma relacionada significa aceptación de la siguiente en este documento

Inverser LTDA
Inversiones y Servicios

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 44151

GO-FO-001
Actualización N° 1

OIP No. 33-005 S.S. N°: 03-045207

of/ tribunal medico/torre sur

Cliente: Min defensa Ciudad: Bogota UPS [X] Marca: Eaton Fecha 27 06 23
Sucursal: Edf tequendama Cód. ____ Regulador [ ] Modelo: 9355 Mmto Preventivo [X] Traslado [ ]
Oficina [X] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [ ] Cuarto tecnico Baterias [X] Capacidad: 15KVA Mmto Correctivo [ ] Revisión [ ]
Encargado: ing / Sebastian Técnico: Cuarto tecnico Redes [ ] Activo No 800141100 Instalación [ ] Ac/ñamiento [ ]
Contrato [X] Orden de Servicio [ ] Garantía [ ] Otro: ____ Serie: BC493JBA08-1 Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	124	118	117
Voltaje N / T:			
Corriente por Fase	8.4	8.3	7.1

Corriente Neutro: 8.4
Corriente Tierra: 0 Calibre: 4/0
Estado Gral (visual): [X] R M
Observaciones:

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 16 N° Bancos: 3 V. x Bat: 13.6
Marca: Fully Batery Referencia: 12V/9Ah
Cte. Carga a Bat: 1A ADC Voltaje Banco en Flot.: 219 VDC
Baterias: OK Internas: [X] Externas: [ ]
Fecha de fabricación ____ / 12 / 2019
Obs: ____
Instaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____
Desinstaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterias

Acometida de Salida.

VAC por Fase	120	120	120
Voltaje N / T:			
Corriente por Fase	0.0	0.6	0.6

Corriente Neutro: 0.6
Corriente Tierra: 0 Calibre: 2/0
Cantidad de Circuitos: 16
Estado Gral (visual): [X] R M
Observaciones:

Periféricos.

Barraje N / T: ____
Llave Conmutable: Si [ ] No [ ] ___ x ___ A
Breaker In: Si [X] No [ ] 3 x 63 A
Breaker Out: Si [X] No [ ] 3 x 62 A
Planta E.E: Si [ ] No [ ] Potencia: ___ kW
Temp. Ambiente: 22 °C - HR: 55 %
Obs: ____

Pruebas

	S	N
Transferencia By-pass	S	N
Distancias minimas de refrigeración y Mtto.	S	N
Sist. ventilación Operativo	S	N
UPS soportando la Carga	S	N
Autonomia con Carga	S	N
Normalización del Eq.	S	N

Actividades Realizadas.

Se realiza mantenimiento de UPS marca Eaton de 15KVA Se Verifican parametros en AC y DC Se revisan los Componentes de la UPS Se toman Voltajes de los Baterias Se hace limpieza interna y externa de la UPS Se hace prueba de autonomia la UPS esta en buen estado funcionando Correctamente sin alarmas Presentes

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [X]

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 7:00 AM
Hora de Salida: ____
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Exelente 5 = Optimo

Puntualidad 5 Asistencia Tecnica 5
Presentacion Personal 5 Atención al Usuario 5
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Jose Navarrete / Oscar Quintero
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: Sebastian Vargas
1073675148 - 3154227255
FIRMA Y SELLO ____
La firma relacionada significa aceptacion de lo expuesto en este documento

Powered by CamScanner