Inverser LTDA
Inversiones y Servicios

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 41151

GO-FO-001
Actualización N° 1

OIP No. 33-005 S.S. N°: 3046724

Cliente: Mun. de Fonsa Ciudad: Valledupar UPS [X] Marca: Eaton Fecha D 30 M 08 A 2022
Sucursal: Batallon de Artilleria #2 La Popa Regulador [ ] Modelo: 9130 Mmto Preventivo [X] Traslado [ ]
Oficina [ ] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [ ] Baterías [X] Capacidad: 1KVA Mmto Correctivo [X] Revisión [ ]
Encargado: Leonardo Wilches Tecnico: Jorge M Redes [ ] Activo No: 5977 Instalación [X] Ac/ñamiento [ ]
Contrato [X] Orden de Servicio [ ] Garantía [ ] Otro: [ ] Serie: 6C391A00082 Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	F	SN	TN
Voltaje N / T:	0,5		
Corriente por Fase	6A		
Corriente Neutro:	6A		
Corriente Tierra:	0	Calibre:	10
Estado Gral (visual)	B ✓	R	M

Observaciones: OK

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 3 N° Bancos: 1 V. x Bat: 13.6
Marca: Magna Referencia: 12V - 9Ah
Cte. Carga a Bat: 0,9 ADC Voltaje Banco en Flot.: 40 VDC
Baterias: OK Internas: ✓ Externas: [ ]
Fecha de fabricación 10 / 8 / 2022
Obs: Baterias Nuevas
Instaladas: Cantidad 3 Marca Magna Ref 12V/9Ah
Desinstaladas: Cantidad 3 Marca Kaise Ref 12V/7Ah

N/A
Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterias

Acometida de Salida.

VAC por Fase	F	SN	TN
Voltaje N / T:	0,5		
Corriente por Fase	5,5A		
Corriente Neutro:	5,5A		
Corriente Tierra:	0	Calibre:	10
Cantidad de Circuitos:	7		
Estado Gral (visual)	B ✓	R	M

Observaciones: OK ✓

Periféricos.

Barraje N / T: ✓
Llave Conmutable: Si [ ] No [X] ___ x ___ A
Breaker In: Si [✓] No [ ] 1 x 30 A
Breaker Out: Si [ ] No [ ] 1 x 30 A
Planta E.E: Si [ ] No [N] Potencia: ___ kW
Temp. Ambiente: 20 °C - HR: 67 %
Obs: OK

Pruebas

	S	N
Transferencia By-pass	✓	
Distancias minimas de refrigeración y Mtto.	✓	
Sist. ventilación Operativo	✓	
UPS soportando la Carga	✓	
Autonomia con Carga	✓	
Normalización del Eq.	✓	

Actividades Realizadas.

* Se encontró ups de 1KVA marca Eaton con daños en la tarjeta de potencia la cual se repara; Se realiza mantenimiento preventivo y se cambian bateria total 3 ref. 12V/9Ah.
* Se realizan pruebas con carga al 60%, Autonomia y normalizacion todo OK.

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [X]

N/A

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 9.00 AM
Hora de Salida: 5. p.m.
Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

Nota: Se deja ups funcionando Normalmente.

Nota: tambien se les realiza mto overhold a los pulsadores del display

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Exelente 5 = Optimo

Puntualidad	✓	Asistencia Tecnica	✓
Presentacion Personal	✓	Atención al Usuario	

Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO : Jorge A Martinez
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO : Leonardo Wilches

FIRMA Y SELLO

La firma relacionada significa aceptacion de lo expuesto en este documento

Inverser LTDA
Inversiones y Servicios

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 39131

SO-FO-001
Actualización N° 1

OIP No. _____

S.S. N°: 03.046.521

Cliente: Mindefensa - 4 División Ciudad: Villavicencio
Sucursal: Villavicencio Cód. _____
Oficina [X] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [ ] _____
Encargado _____ Técnico: _____
Contrato [ ] Orden de Servicio [X] Garantía [ ] Otro: _____

UPS [X] Marca Powest Fecha 16 08 2023
Regulador [ ] Modelo TITAN Mmto Preventivo [ ] Traslado [ ]
Baterías [ ] Capacidad 1KVA Mmto Correctivo [X] Revisión [ ]
Redes [ ] Activo No: _____ Instalación [ ] Ac/namiento [ ]
Serie: 180525-980[illegible] Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	120	SN	TN
Voltaje N / T:	5,866		
Corriente por Fase			
Corriente Neutro:			
Corriente Tierra:		Calibre: 10	
Estado Gral (visual)	X	R	M

Observaciones: _____

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 03 N° Bancos: 1 V. x Bat: 12V
Marca: Leoch Referencia: DJW12-9.0
Cte. Carga a Bat: ____ ADC Voltaje Banco en Flot: 39. VDC
Baterías: _____ Internas: [X] Externas: [ ]
Fecha de fabricación 06 / 06 / 2023
Obs: _____

Instaladas: Cantidad 3 Marca Leoch Ref DJW12-9.0
Desinstaladas: Cantidad 3 Marca Powest Ref PXL1209

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

VAC por Fase	120	SN	TN
Voltaje N / T:	5.646		
Corriente por Fase			
Corriente Neutro:			
Corriente Tierra:		Calibre: 10	
Cantidad de Circuitos:			
Estado Gral (visual)	X	R	M

Observaciones: _____

Periféricos.

Barraje N / T: 5F
Llave Conmutable: Si [X] No [ ] 3 x 32 A
Breaker In: Si [X] No [ ] 1 x 20 A
Breaker Out: Si [X] No [ ] 1 x 20 A
Planta E.E: Si [X] No [ ] Potencia: ____ kW
Temp. Ambiente: ____ °C - HR: ____ %
Obs: _____

Actividades Realizadas.

- Se Realiza Limpieza General de UPS, Limpieza Interna y Externa Tapas, Ventiladores y Rejillas de ventilación
- Ajuste de Conexiones Internas
- Cambio de Banco de Baterías: se cambia 3 Baterías 12V - 9Ame.

Pruebas

Transferencia By-pass	X	N
Distancias mínimas de refrigeración y Mtto	X	N
Sist. ventilación Operativo	X	N
UPS soportando la Carga	X	N
Autonomía con Carga	X	N
Normalización del Eq.	X	N

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [ ]

_____

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 10:45
Hora de Salida: 12:00
Observaciones: _____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

_____

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Exelente 5 = Optimo

Puntualidad [ ] Asistencia Tecnica [ ]
Presentacion Personal [ ] Atención al Usuario [ ]
Observaciones: _____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: _____
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: Vanessa Edrado cc 1121908879
FIRMA Y SELLO _____

La firma relacionada significa aceptacion de lo expuesto en este documento

Inverser LTDA
Inversiones y Servicios

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 43086

GO-FO-001
Actualización N° 1

OIP No. 33005 S.S. N°: 3046539

Cliente: PINDEFENSA Ciudad: ARMENIA UPS ☑ Marca: EATON Fecha 10 VIII 23
Sucursal: 8ª BRIGADA Cód. Regulador ☐ Modelo: 9130 Mmto Preventivo ☐ Traslado ☐
Oficina ☑ Cajero ☐ Admin. ☐ Otro: ☐ Baterías ☐ Capacidad: 15 KVA Mmto Correctivo ☐ Revisión ☐
Encargado: ASTRID AZUAJE Técnico: RAUL LUEDO P Redes ☐ Activo No. (8004301000000000003946 Adecuamiento ☐
Contrato ☑ Orden de Servicio ☐ Garantía ☐ Otro: ☐ Serie GC36TA0546 Desinstalación ☐ Visita Fallida ☐

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	FN	SN	TN
Voltaje N / T:	121		
Corriente por Fase	64		
Corriente Neutro:	4		
Corriente Tierra:	0	Calibre: 10	
Estado Gral (visual)	B	R	M

Observaciones:

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 4 N° Bancos: 1 V. x Bat: 13
Marca: FIAMM Referencia: 7STA.
Cte. Carga a Bat: 1,2 ADC Voltaje Banco en Flot.: 54 VDC
Baterias: ____ Internas: ☑ Externas: ☐
Fecha de fabricación IV 2022
Obs:

Instaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____

Desinstaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterias

Acometida de Salida.

VAC por Fase	FN	SN	TN
Voltaje N / T:	120		
Corriente por Fase	63		
Corriente Neutro:	3		
Corriente Tierra:	0	Calibre: 10	
Cantidad de Circuitos:	4		
Estado Gral (visual)	B	R	M

Observaciones:

Periféricos.

Barraje N / T: Normal
Llave Conmutable: Si ☐ No ☑ ___ x ___ A
Breaker In: Si ☑ No ☐ 130 A
Breaker Out: Si ☐ No ☑ ___ x ___ A
Planta E.E: Si ☐ No ☑ Potencia: ___ kW
Temp. Ambiente: 24 °C - HR: 59 %
Obs:

Actividades Realizadas.

Se realizo el mantenimiento preventivo correspondiente que dando la ciudad en correcto estado de funcionamiento y de limpieza.

Pruebas

Transferencia By-pass	☑	N
Distancias minimas de refrigeración y Mtto.	☑	N
Sist. ventilación Operativo	☑	N
UPS soportando la Carga	☑	N
Autonomia con Carga	☑	N
Normalización del Eq.	☑	N

Pendientes de Ejecución Si ☐ No ☐

* se recuerda que el sistema de apagado de ups no funciona.

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 9:02
Hora de Salida: 9:15
Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Exelente 5 = Optimo

Puntualidad 5 Asistencia Tecnica 5
Presentacion Personal 5 Atención al Usuario 5
Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TECNICO:
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: 1097721585
FIRMA Y SELLO

La firma relacionada significa aceptacion de lo expuesto en este documento

Inverser LTDA
Inversiones y Servicios

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 44491

GO-FO-001
Actualización N° 1

OIP No. 33-005 S.S. N°: _____

Cliente: Mindefensa Ciudad: Bibemeja UPS ☑ Marca: Powerscan 23 08 2023
Sucursal: Batallon Nueva Granada Regulador ☐ Modelo: _____ Mmto Preventivo ☒ Traslado ☐
Oficina ☒ Cajero ☐ Admin ☐ Otro: ☐ _____ Baterias ☐ Capacidad: 2 Mmto Correctivo ☐ Revisión ☐
Encargado: Beatriz Parra Técnico: Mauricio Sarmiento Correctivo No: _____ Instalación ☐ Ac/ñamiento ☐
Contrato ☐ Orden de Servicio ☐ Garantia ☐ Otro: _____ Serie 121017-01820039 Visita Fallida ☐

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	125	SN	TN
Voltaje N / T:	0.2		
Corriente por Fase	1.1		
Corriente Neutro:	1.0		
Corriente Tierra:	0.1	Calibre:	12
Estado Gral (visual)	B ✓	R	M

Observaciones: _____

Baterias.

Cant. Bat. por Banco: 6 N° Bancos: 1 V. x Bat: 13.6
Marca: LEOCH Referencia: 12V9Ah
Cte. Carga a Bat: 0.2 ADC Voltaje Banco en Flot.: ___ VDC
Baterias: 6 Internas: ☒ Externas: ☐
Fecha de fabricación ___ / 08 / 2023
Obs: Baterias nuevas

Instaladas: Cantidad ___ Marca ___ Ref ___

Desinstaladas: Cantidad ___ Marca ___ Ref ___

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterias

Acometida de Salida.

VAC por Fase	120	SN	TN
Voltaje N / T:	0.1		
Corriente por Fase	0.9		
Corriente Neutro:	0.8		
Corriente Tierra:	0.2	Calibre:	12
Cantidad de Circuitos:	1		
Estado Gral (visual)	B ✓	R	M

Observaciones: _____

Periféricos.

Barraje N / T: 3.1
Llave Conmutable: Si ✓ No ☐ 1 x 32 A
Breaker In: Si ✓ No ☐ 1 x 32 A
Breaker Out: Si ✓ No ☐ 1 x 32 A
Planta E.E: Si ☐ No ✓ Potencia: ___ kW
Temp. Ambiente: 26 °C - HR: 59 %
Obs: _____

Actividades Realizadas.

Se realiza mantenimiento preventivo a UPS toma de medidas de parametros electricos. Inspección visual en sistema electrico, componentes y tarjetas. Revisión de banco de baterias. Pruebas de funcionamiento. Limpieza general. UPS opera en modo online, sin alarmas activas

Pruebas

	S	N
Transferencia By-pass	✓	
Distancias minimas de refrigeración y Mtto	✓	
Sist. ventilación Operativo	✓	
UPS soportando la Carga	✓	
Autonomia con Carga	✓	
Normalización del Eq.	✓	

Pendientes de Ejecución Si ☐ No ☒

Ninguno

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: _____
Hora de Salida: _____
Observaciones: _____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

_____

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Exelente 5 = Optimo

Puntualidad	5	Asistencia Tecnica	5
Presentacion Personal	5	Atención al Usuario	5

Observaciones: _____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Mauricio Sarmiento
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: Beatriz Parra 63513380
FIRMA Y SELLO _____

La firma relacionada significa aceptacion de lo expuesto en este documento

Inverser LTDA — COMPROBANTE DE SERVICIO No. 44490

Inversiones y Servicios

GO-FO-001 Actualización N° 1

OIP No. 33-005 S.S. N°: _____

Cliente: Mindefensa Ciudad: Bilbemgz UPS ☐ Marca: PowerSonic 23 08 2023

Sucursal: Batallon Nueva Granada Regulador ☐ Modelo: _____ Mmto Preventivo ☐ Traslado ☐

Oficina ☒ Cajero ☐ Admin. ☐ Otro: ☐ _____ Baterías ☒ Capacidad: 2 Mmto Correctivo ☐ Revisión ☐

Encargado: Beatriz Parra Técnico: Mauricio Sarmiento Activo No: _____ Instalación ☒ Ac/namiento ☐

Contrato ☐ Orden de Servicio ☐ Garantía ☐ Otro: _____ Serie: 121017-01820039 Desinstalación ☐ Visita Fallida ☐

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	128	SN	TN
Voltaje N / T:	0.2		
Corriente por Fase	1.1		
Corriente Neutro:	1.0		
Corriente Tierra:	0.1	Calibre:	12
Estado Gral (visual)	B	R	M

Observaciones: _____

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 6 N° Bancos: 1 V. x Bat: 13.6

Marca: Leoch Referencia: 12V9Ah

Cte. Carga a Bat: 0.7 ADC Voltaje Banco en Flot.: ____ VDC

Baterías: 6 Internas: ☒ Externas: ☐

Fecha de fabricación ____ / 08 / 2023

Obs: _____

Instaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____

Desinstaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

VAC por Fase	120	SN	TN
Voltaje N / T:	0.1		
Corriente por Fase	0.9		
Corriente Neutro:	0.8		
Corriente Tierra:	0.2	Calibre:	12
Cantidad de Circuitos:	1		
Estado Gral (visual)	B	R	M

Observaciones: _____

Periféricos.

Barraje N / T: S1

Llave Conmutable: Si ☒ No ☐ 1 x 32A

Breaker In: Si ☒ No ☐ 1 x 32A

Breaker Out: Si ☒ No ☐ 1 x 32A

Planta E.E: Si ☐ No ☒ Potencia: ___ kW

Temp. Ambiente: 26 °C - HR: 59 %

Obs: _____

Actividades Realizadas.

Se realiza instalación de 6 baterías 12V9Ah marca LEOCH.
Se desinstalan y retiran 6 baterías 12V9Ah marca Fulibattery
Pruebas red- baterías
UPS opera en modo online, sin alarmas activas.

Pruebas

Transferencia By-pass	B	N
Distancias mínimas de refrigeración y Mtto.	B	N
Sist. ventilación Operativo	B	N
UPS soportando la Carga	B	N
Autonomía con Carga	B	N
Normalización del Eq.	B	N

Pendientes de Ejecución Si ☐ No ☒

Ninguno

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: _____

Hora de Salida: _____

Observaciones: _____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

_____

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:

1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Exelente 5 = Optimo

Puntualidad	5	Asistencia Tecnica	5
Presentacion Personal	5	Atención al Usuario	5

Observaciones: _____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Mauricio Sarmiento

NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: Beatriz Parra 63513380

FIRMA Y SELLO _____

La firma relacionada significa aceptacion de lo expuesto en este documento

Inverser LTDA
Inversiones y Servicios

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 44314

GO-FO-001
Actualización N° 1

OIP No. 33-005 S.S. N°: 3.046537

Cliente: MiniDepensur. Ciudad: Barranquilla UPS [X] Marca: EATON Fecha 11 | 08 | 2023
Sucursal: Batallón de Servicio #02 Cód. Regulador [ ] Modelo: 9130 Mmto Preventivo [X] Traslado [ ]
Oficina [ ] Cajero [ ] Admin. [X] Otro: [ ] Baterías [ ] Capacidad: 1KVA Mmto Correctivo [ ] Revisión [ ]
Encargado: María del Rosario Técnico: Camilo Sandoval Redes [ ] Activo No: Instalación [ ] Ac/namiento [ ]
Contrato [ ] Orden de Servicio [X] Garantía [ ] Otro: Serie: GC292A0121 Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase [120V] [SN] [TN]
Voltaje N / T: 0,1
Corriente por Fase 2,0
Corriente Neutro: 2,0
Corriente Tierra: Calibre: 12
Estado Gral (visual) [X] [R] [M]
Observaciones:

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 3 N° Bancos: 1 V. x Bat: 13,9
Marca: Powersun Referencia: 12V-7.5
Cte. Carga a Bat: 0,4 ADC Voltaje Banco en Flot.: 39,9 VDC
Baterías: Internas: [X] Externas: [ ]
Fecha de fabricación ___ / ___ / ___
Obs:
Instaladas: Cantidad Marca Ref
Desinstaladas: Cantidad Marca Ref

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

VAC por Fase [120V] [SN] [TN]
Voltaje N / T: 0,1
Corriente por Fase 1,2
Corriente Neutro: 1,2
Corriente Tierra: Calibre: 12
Cantidad de Circuitos: 3
Estado Gral (visual) [X] [R] [M]
Observaciones:

Periféricos.

Barraje N / T: SI
Llave Conmutable: Si [X] No [ ] 3 x 30 A
Breaker In: Si [X] No [ ] 1 x 20 A
Breaker Out: Si [X] No [ ] 1 x 20 A
Planta E.E: Si [ ] No [ ] Potencia: ___ kW
Temp. Ambiente: 25 °C - HR: 60 %
Obs:

Actividades Realizadas.

Se realiza mtto Preventivo, limpieza general y toma de parametro estado de las baterias y prueba de autonomia con carga, se deja UPS trabajando normalmente sin novedades.

Pruebas

Transferencia By-pass	S	X
Distancias mínimas de refrigeración y Mtto.	X	N
Sist. ventilación Operativo	X	N
UPS soportando la Carga	X	N
Autonomía con Carga	X	N
Normalización del Eq.	X	N

Pendientes de Ejecución Si [X] No [ ]

revisar Voltaje de entrada estan a 131V a 130V y UPS pita para avisar la anomalia.

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 8:30 am
Hora de Salida: 9:45 am
Observaciones: no

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Exelente 5 = Optimo

Puntualidad [ ] Asistencia Tecnica [ ]
Presentacion Personal [ ] Atención al Usuario [ ]
Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Camilo Sandoval.
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: María DEL R. CASTRO C 22703476
FIRMA Y SELLO

La firma relacionada significa aceptacion de lo expuesto en este documento

camilo sandoval ago 11, 2023 9:56 a. m.

Inverser LTDA
Inversiones y Servicios

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 42173

GD-FO-001 Actualización N°1

OIP No. 33-005 S.S. N°: 03.046.573

Cliente: minjusticia Ciudad: Bogotá UPS ☒ Marca: EATON Fecha: 30 08 23
Sucursal: Cam Cra 54 #26-25 Cód. ____ Regulador ☐ Modelo: 9330 Mmto Preventivo ☒ Traslado ☐
Oficina ☐ Cajero ☐ Admin. ☐ Otro: ☒ Almacen Baterías ☒ Capacidad: 15K Mmto Correctivo ☐ Revisión ☐
Encargado: ____ Técnico: Oscar Q Redes ☐ Activo No: N/A Instalación ☐ Ac/lamiento ☐
Contrato ☒ Orden de Servicio ☒ Garantía ☐ Otro: ____ Serie: PC493JBA09 Desinstalación ☐ Visita Fallida ☐

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	121	123	124
Voltaje N / T:	0.1		
Corriente por Fase	12.0	12.0	11.6
Corriente Neutro:	15		
Corriente Tierra:	0	Calibre:	4

Estado Gral (visual): B ☒ R ☐ M ☐

Observaciones: / /

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 16 N° Bancos: 4 V. x Bat: 13.5
Marca: Fulibatery Referencia: 12V9AH
Cte. Carga a Bat: 0.2 ADC Voltaje Banco en Flot.: ___ VDC
Baterías: buena Internas: ☒ Externas: ☒
Fecha de fabricación ___ / 03 / 2023
Obs: en buen estado
Instaladas: Cantidad / Marca / Ref /
Desinstaladas: Cantidad / Marca / Ref /

N/A
Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

VAC por Fase	120	119	120
Voltaje N / T:	0.1		
Corriente por Fase	5.1	5.1	8.0
Corriente Neutro:	15		
Corriente Tierra:	0	Calibre:	4

Cantidad de Circuitos: 1

Estado Gral (visual): B ☒ R ☐ M ☐

Observaciones: / /

Periféricos.

Barraje N / T: ____
Llave Conmutable: Si ☒ No ☐ 3 x 63 A
Breaker In: Si ☒ No ☐ 3 63 A
Breaker Out: Si ☒ No ☐ 3 63 A
Planta E.E: Si ☒ No ☐ Potencia: ___ kW
Temp. Ambiente: 19 °C - HR: 50 %
Obs: / /

Pruebas

	S	N
Transferencia By-pass	☒	☐
Distancias mínimas de refrigeración y Mtto.	☒	☐
Sist. ventilación Operativo	☒	☐
UPS soportando la Carga	☒	☐
Autonomía con Carga	☒	☐
Normalización del Eq.	☒	☐

Actividades Realizadas.

Se Realizo mto preventivo a UPS de 15 KVA limpieza soplado modulos de rectificador AC y DC Ajuste de tornillos pruebas de arranque y By-pass Revision de componentes internos en UPS se encuentra soportando la carga sin alarma en modo on line

Pendientes de Ejecución Si ☐ No ☒

/ /

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: 12:00
Hora de Salida: 17:00
Observaciones: / /

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

/ /

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Exelente 5 = Optimo

Puntualidad	5	Asistencia Tecnica	5
Presentacion Personal	5	Atención al Usuario	5

Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Alberto molano - Oscar Q
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: Edgardo Wilches
FIRMA Y SELLO

La firma relacionada significa aceptacion de lo expuesto en este documento

Powered by CamScanner

Inverser LTDA
Inversiones y Servicios

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 40545

GO-FO-001
Actualización N° 1

OIP No. 33-1/2005 S.S. N°: 03.046.570

Cliente: Min Defensa Ciudad: Bogotá UPS [X] Marca: EATON Fecha 25 08 23
Sucursal: Archivo General Cód. Regulador [ ] Modelo: 9355 Mmto Preventivo [✓] Traslado [ ]
Oficina [ ] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [X] Bodega Baterías [ ] Capacidad: 30KVA Mmto Correctivo [ ] Revisión [ ]
Encargado: Técnico: Redes [ ] Activo No 0117161 Instalación [ ] Ac/ñamiento [ ]
Contrato [ ] Orden de Servicio [ ] Garantía [ ] Otro: Serie: BTH283KXX12 Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

	RN	SN	TN
VAC por Fase	122	122	122
Voltaje N / T:	0.1		
Corriente por Fase	15	13	13
Corriente Neutro:	05		
Corriente Tierra:	0	Calibre:	4

Estado Gral (visual): E [X] R [ ] M [ ]
Observaciones: / /

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 18 N° Bancos: 6 V. x Bat: 138
Marca: Full Battery Referencia: 12V-09A
Cte. Carga a Bat: 0.5 ADC Voltaje Banco en Flot.: 249 VDC
Baterias: Buenas Internas: [X] Externas: [ ]
Fecha de fabricación / 02 / 2023
Obs: Baterias Buen estado
Instaladas: Cantidad / Marca / Ref /
Desinstaladas: Cantidad / Marca / Ref /
/ /
Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterias

Acometida de Salida.

	RN	SN	TN
VAC por Fase	120	120	120
Voltaje N / T:	01		
Corriente por Fase	0.0	5.4	0.0
Corriente Neutro:	5.4		
Corriente Tierra:	0	Calibre:	4
Cantidad de Circuitos:	1		

Estado Gral (visual): E [X] R [ ] M [ ]
Observaciones: / /

Periféricos.

Barraje N / T: Si
Llave Conmutable: Si [✓] No [ ] 380 x A
Breaker In: Si [✓] No [ ] 380 x A
Breaker Out: Si [✓] No [ ] 380 x A
Planta E.E: Si [✓] No [ ] Potencia: ___ kW
Temp. Ambiente: 20 °C - HR: 50 %
Obs: / /

Pruebas

	S	N
Transferencia By-pass	✓	
Distancias minimas de refrigeración y Mtto.	✓	
Sist. ventilación Operativo	✓	
UPS soportando la Carga	✓	
Autonomia con Carga	✓	
Normalización del Eq.	✓	

Actividades Realizadas.

Se Realizo Mantenimiento a UPS Preventivo de 30 KVA; Se Le Realizo limpieza, Medicion de parametros AC y DC, ajuste de terminales, pruebas de autonomia y BY-PASS, Revisión de Componentes internos. La UPS se encuentra soportando la Carga Sin Problema, trabajando en On-line

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [X]

/ / /

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada:
Hora de Salida:
Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Exelente 5 = Optimo

Puntualidad [ ] Asistencia Tecnica [ ]
Presentacion Personal [ ] Atención al Usuario [ ]
Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Carlos D. Brayan J.
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO:
FIRMA Y SELLO
La firma relacionada significa aceptacion de lo expuesto en este documento

Inverser LTDA
Inversiones y Servicios

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 40546

GO-FO-001
Actualización N° 1

OIP No. 33005 S.S. N°: 03.046569

Cliente: Min defensa Ciudad: Bogotá UPS ✓ Marca: PEI Fecha 25 08 23
Sucursal: Casa de Cultura Cód: Regulador Modelo: PWM Mmto Preventivo ✓ Traslado
Oficina Cajero Admin. ✓ Otro: Baterías ✓ Capacidad: 20KVA Mmto Correctivo Revisión
Encargado: Oscar Q Técnico: Oscar Q Redes Activo No: Instalación Ac/ñamiento
Contrato Orden de Servicio ✓ Garantía Otro: Serie: Desinstalación Visita Fallida

Acometida de Entrada.

	RN	SN	TN
VAC por Fase	122	123	122
Voltaje N / T:		8.1	
Corriente por Fase	10.3	10.8	11.3
Corriente Neutro:	11.		
Corriente Tierra:	0	Calibre: 4	

Estado Gral (visual): B ✓ R M
Observaciones: ✓

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 4 N° Bancos: 3 V. x Bat:
Marca: Kaiser Referencia: 155 A
Cte. Carga a Bat: 02 ADC Voltaje Banco en Flot.: 162 VDC
Baterias: 12 Internas: Externas: ✓
Fecha de fabricación ___ / 11 / 2022
Obs: ✓

Instaladas: Cantidad ✓ Marca ✓ Ref ✓
Desinstaladas: Cantidad ✓ Marca ✓ Ref ✓

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterias

Acometida de Salida.

	RN	SN	TN
VAC por Fase	120	120	120
Voltaje N / T:		8.1	
Corriente por Fase	8	5	3.9
Corriente Neutro:	8		
Corriente Tierra:	0	Calibre: 4	

Cantidad de Circuitos: 1
Estado Gral (visual): B ✓ R M
Observaciones: ✓

Periféricos.

Barraje N / T: Si
Llave Conmutable: Si ✓ No 3 x 100 A
Breaker In: Si ✓ No 3 x 100 A
Breaker Out: Si ✓ No 3 x 100 A
Planta E.E: Si ✓ No Potencia: ___ kW
Temp. Ambiente: 20 °C - HR: 50 %
Obs: ✓

Pruebas

	S	N
Transferencia By-pass	✓	
Distancias minimas de refrigeración y Mtto.	✓	
Sist. ventilación Operativo	✓	
UPS soportando la Carga	✓	
Autonomia con Carga	✓	
Normalización del Eq.	✓	

Actividades Realizadas.

Se Realizo Mantenimiento Preventivo a UPS Como limpieza, mediciones de parametros, Revición de Banco de Baterias, Se Realizo Prueba de autonomia a la UPS de (30) 20KVA Se enwentra Soportando Carga y trabajando en Buen estado

Pendientes de Ejecución Si ☐ No ☒

✓

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada:
Hora de Salida:
Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

✓

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Exelente 5 = Optimo

Puntualidad ☐ Asistencia Tecnica ☐
Presentacion Personal ☐ Atención al Usuario ☐
Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO : Oscar Q - Brayan S.
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO :
FIRMA Y SELLO My. Acelas Patiño Roman.

La firma relacionada significa aceptacion de lo expuesto en este documento

Inverser LTDA

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 40538

OIP No. 33-005

S.S. N°: 03 046 522

Caseta de correo

Cliente: MinDefensa CAN Ciudad: Bogotá

Sucursal: Cra 54 # 26-25 Cód.

Oficina ☐ Cajero ☐ Admón. ☐ Otro ☐

Encargado

Técnico: A.M/S.R

Contrato ☐ Orden de Servicio ☐ Garantía ☐ Otro

UPS: ☒ Marca: EATON Fecha: V 25 08 23

Regulador ☐ Modelo: PW9130

Baterías ☒ Capacidad: 3 KVA Mtnto Preventivo ☒ Traslado ☐

Redes ☐ Activo No. Mtnto Correctivo ☐ Revisión ☐

Instalación ☐ Acondicionamiento ☐

Desinstalación ☐ Visita Fallida ☐

Serie: GJ152A0251

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	110	SN	TN
Voltaje N / T:	0,1		
Corriente por Fase	4	4	

Corriente Neutro: 4

Corriente Tierra: 0 Calibre: 12

Estado Gral (visual): ✓ R M

Observaciones:

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 8 N° Bancos: 1 V. x Bat: 1375

Marca: EATON Referencia: 12-9

Cte. Carga a Bat: 1 ADC Voltaje Banco en Flot: 110 VDC

Baterías Internas: ☒ Externas: ☐

Fecha de fabricación 12 / 12 / 2021

Obs: Buenas

Instaladas: Cantidad — Marca — Ref —

Desinstaladas: Cantidad — Marca — Ref —

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

VAC por Fase	120	SN	TN
Voltaje N / T:	0,1		
Corriente por Fase	5		

Corriente Neutro: 5

Corriente Tierra: 0 Calibre: 12

Cantidad de Circuitos: 4

Estado Gral (visual): ✓ R M

Observaciones:

Periféricos.

Barraje N / T: Si

Llave Conmutable: Si ☐ No ☒ __ x __ A

Breaker In: Si ☒ No ☐ 1 x 20A

Breaker Out: Si ☒ No ☐ 1 x 20A

Planta E.E. Si ☒ No ☐ Potencia: 80 kW

Temp. Ambiente: 20 °C - HR: 56 %

Obs:

Actividades Realizadas.

Mantenimiento Preventivo a UPS

Se entrega en modo normal con carga en excelente estado de limpieza interna y externa

Pruebas

Transferencia By-pass	✓	N
Distancias mínimas de refrigeración y Mtto.	✓	N
Sist. ventilación Operativo	✓	N
UPS soportando la Carga	✓	N
Autonomía con Carga	✓	N
Normalización del Eq.	✓	N

Pendientes de Ejecución Si ☐ No ☒

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada:

Hora de Salida:

Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:

1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad ☐ Asistencia Técnica ☐

Presentacion Personal ☐ Atención al Usuario ☐

Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO:

NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: Alberto Muñoz / Santiago Rojas Leonardo Wilches cel 3169315556

FIRMA Y SELLO:

La firma y sello autorizado significa aceptación de lo expuesto en este documento

loverser LTDA COMPROBANTE DE SERVICIO No. 40535

OIP No. 33:005 S.S. N°: 03046571

Cliente: Min Defensa Ciudad: Bogotá UPS: [X] Marca: EATON Fecha: J 24 08 23

Sucursal: Sulog - Catam (Aer. el dorado) Cód. V223 Regulador: [ ] Modelo: 9390 Mtto Preventivo: [X] Traslado: [ ]

Oficina: [X] Cajero: [ ] Admin: [ ] Otro: [X] Bat. Base Militar Baterías: [X] Capacidad: 80KA Mtto Correctivo: [ ] Revisión: [ ]

Encargado: Técnico: A.M/S.R Redes: [ ] Activo No: 5929 Instalación: [ ] Acitamiento: [ ]

Contrato: [X] Orden de Servicio: [ ] Garantía: [ ] Otro: Serie: 6648208806-1 Desinstalación: [ ] Visita Fallida: [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	120	118	118
Voltaje N / T	0.1		
Corriente por Fase	21	21	21

Corriente Neutro: 21

Corriente Tierra: 0 Calibre: 4/0

Estado Gral (visual): ✓ | R | M

Observaciones: —

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 36 N° Bancos 1 V. x Bat. 13.75

Marca: Kaise Referencia: 12v75Ah

Cte. Carga a Bat: 0.5 ADC Voltaje Banco en Flot: 460 VDC

Baterías: Internas: [ ] Externas: [X]

Fecha de fabricación 11 / 12 / 2022

Obs: Buenas

Instaladas: Cantidad — Marca — Ref —

Desinstaladas: Cantidad — Marca — Ref —

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

VAC por Fase	120	121	119
Voltaje N / T	0.1		
Corriente por Fase	15	14	13

Corriente Neutro: 14

Corriente Tierra: 0 Calibre: 4/0

Cantidad de Circuitos: 128

Estado Gral (visual): ✓ | R | M

Observaciones: —

Periféricos.

Barraje N / T: S

Llave Conmutable: Si [ ] No [X] — x — A

Breaker In: Si [X] No [ ] 3 x 200 A

Breaker Out: Si [X] No [ ] 3 x 150 A

Planta E.E. Si [X] No [ ] Potencia: 120 KW

Temp. Ambiente: 20 °C - HR: 56 %

Obs: —

Actividades Realizadas.

Mantenimiento Prev. a la UPS y Baterías Se entrega UPS en modo normal con carga y excelente estado la limpieza interna y externa, limpieza de filtro

Pruebas

Transferencia By-pass	✓ | N
Distancias mínimas de refrigeración y Mtto	✓ | N
Set. ventilación Operativo	✓ | N
UPS soportando la Carga	✓ | N
Autonomía con Carga	✓ | N
Neutralización del Eq.	✓ | N

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [X]

—

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada:

Hora de Salida:

Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta

1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad [ ] Asistencia Tecnica [ ]

Presentacion Personal [ ] Atención al Usuario [ ]

Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Alberto Molano / Santiago Reyes

NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO:

FIRMA Y SELLO: [signature] 1053398745

La firma manuscrita significa aceptación de lo expuesto en este documento

Inverser Inversiones y Servicios LTDA

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 40536

OIP No. 33-005

S.S. N°: 03.046.575

Cliente: Mondelez - Indual (CAN) Ciudad: Bogotá UPS: [X] Marca: Powersun Fecha: V 25 08 23

Sucursal: CAN Cll 44 #54-11 piso 3 Cód: Regulador: [ ] Modelo: PWS Mnto Preventivo: [X] Traslado: [ ]

Oficina: [X] Cajero: [ ] Admin: [ ] Otro: [ ] Baterías: [X] Capacidad: 30KVA Mnto Correctivo: [ ] Revisión: [ ]

Encargado: Técnico: A.M/S.R Redes: [ ] Activo No: Instalación: [ ] Acchamiento: [ ]

Contrato: [X] Orden de Servicio: [ ] Garantía: [ ] Otro: Serie: C030KTB303 Desinstalación: [ ] Visita Fallida: [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	118	118	118
Voltaje N / T:	0,1		
Corriente por Fase	16	20	20

Corriente Neutro: 20

Corriente Tierra: 0 Calibre: 2/0

Estado Gral (visual): [✓] B M

Observaciones:

Periféricos.

Barraje N / T: 5

Llave Conmutable: Si [ ] No [X] T A

Breaker In: Si [X] No [ ] 3 x 100A

Breaker Out: Si [X] No [ ] 3 x 100A

Planta E.E. Si [X] No [ ] Potencia: 80 kW

Temp. Ambiente: 20 °C HR: 16 %

Obs:

Pruebas

Transferencia By pass	✓	N
Distancias mínimas de refrigeración y Mto	✓	N
Bat. ventilación Operativa	✓	N
UPS soportando la Carga	✓	N
Autonomía con Carga	✓	N
Normalización del Eq.	✓	N

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 32 N° Bancos: 1 V x Bat: 13.7

Marca: Kaise Referencia: 1218

Cte. Carga a Bat: 1 ADC Voltaje Banco en Flot: 233 VDC

Baterías: Internas: [ ] Externas: [X]

Fecha de fabricación: ___ / 11 / 2022

Obs:

Instaladas: Cantidad — Marca — Ref —

Desinstaladas: Cantidad — Marca — Ref —

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterías

Acometida de Salida.

VAC por Fase	124	120	120
Voltaje N / T:	0,1		
Corriente por Fase	8	15	14

Corriente Neutro: 15

Corriente Tierra: 0 Calibre: 2/0

Cantidad de Circuitos: 132

Estado Gral (visual): [✓] B M

Observaciones:

Actividades Realizadas.

Mantenimiento Preventivo a UPS se entrega en modo normal con carga en excelente estado de limpieza interna y externa

Pendientes de Ejecución Si [ ] **No** [X]

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada:

Hora de Salida:

Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta: 1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad: [ ] Asistencia Técnica: [ ]

Presentacion Personal: [ ] Atención al Usuario: [ ]

Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

TECNICO:

NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: Alberto Molina / Santiago Reyes / Leonardo Uichos Cel 3162835556

FIRMA Y SELLO:

inverser LTDA
Inversiones y Servicios

COMPROBANTE DE SERVICIO No. 40543

GO-FO-001
Actualización N° 1

OIP No. 33-005 S.S. N°: 03.046.568

Obispado Castrum SC

Cliente: Mindefensa Ciudad: Bogota UPS [X] Marca: EATON Fecha 23 08 23
Sucursal: AV Carrera 28 #37-21 Cód. Regulador [ ] Modelo: 9355 Mmto Preventivo [X] Traslado [ ]
Oficina [ ] Cajero [ ] Admin. [X] Otro: [ ] Baterías [X] Capacidad: 15 KVA Mmto Correctivo [ ] Revisión [ ]
Encargado: Técnico: Oscar Redes [ ] Activo No: 0165934 Instalación [ ] Ac/ñamiento [ ]
Contrato [X] Orden de Servicio [X] Garantía [ ] Otro: Serie: BC493J BA03 Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	R 116	S 119	T 119
Voltaje N / T:	0.1		
Corriente por Fase	6.2	5.5	5.7

Corriente Neutro: 6
Corriente Tierra: 0 Calibre: 6
Estado Gral (visual): B [X] R [ ] M [ ]
Observaciones: /

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 16 N° Bancos: 4 V. x Bat: 13.5
Marca: Kaise Referencia: 12V9A1
Cte. Carga a Bat: 0.2 ADC Voltaje Banco en Flot.: 27.9 VDC
Baterias: OK Internas: [X] Externas: [ ]
Fecha de fabricación / 02 / 2021
Obs: en buen estado
Instaladas: Cantidad / Marca / Ref /
Desinstaladas: Cantidad / Marca / Ref /

N/A
Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterias

Acometida de Salida.

VAC por Fase	R 120	S 120	T 120
Voltaje N / T:	0.1		
Corriente por Fase	2.3	1.9	3.5

Corriente Neutro: 3
Corriente Tierra: 0 Calibre: 6
Cantidad de Circuitos: 7
Estado Gral (visual): B [X] R [ ] M [ ]
Observaciones: /

Periféricos.

Barraje N / T: SI
Llave Conmutable: Si [X] No [ ] 3 x 63 A
Breaker In: Si [X] No [ ] 3 x 63 A
Breaker Out: Si [X] No [ ] 3 x 63 A
Planta E.E: Si [ ] No [X] Potencia: ___ kW
Temp. Ambiente: 20 °C - HR: 50 %
Obs: /

Actividades Realizadas.

Se realizo mto preventivo a UPS de 15 KVA limpieza soplado medicion de parametros AC y DC Ajuste de terminales pruebs de autonomia y Bit pass UPS se encuentran soportando la carga sin alarma en modo on line

Pruebas

	S	N
Transferencia By-pass	S	N
Distancias minimas de refrigeración y Mtto.	S	N
Sist. ventilación Operativo	S	N
UPS soportando la Carga	S	N
Autonomia con Carga	S	N
Normalización del Eq.	S	N

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [X]

/

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada:
Hora de Salida:
Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

Se solicita mantenimiento a/aire acondicionado debido a que el cuarto de las UPS presenta temperaturas alta

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Exelente 5 = Optimo

Puntualidad 5 Asistencia Tecnica 5
Presentacion Personal 5 Atención al Usuario 5
Observaciones:

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO : Oscar Quintero
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO :
FIRMA Y SELLO

La firma relacionada significa aceptacion de lo expuesto en este documento