Folio No. _____

PK-ID 29936 sur/oriente
PK-ID 29937 nor/occidente
Tiempo: Seco
Actividad: Excavación parcial de sumidero a pozo
personal: 2 empleados
ROSA LIDA MONSALVA
Resid. Técnico
Interventoría
Martes 01 Agosto 2023
P-14 CIV 8000814
PK-ID 29936 Sur/oriente
PK-ID 29937 nor/occidente
Tiempo: Seco
Ambiental-SST: Se observa personal realizando trabajos de renivelación de la Subrasante Con minicargador, excavación manual al final del CIV Sobre adoquines, Kit de emergencia (Botiquín, camilla, extintor), Punto ecologico, Punto de hidratación, Sendero peatonal definido, Personal hace uso de sus EPPS.
Residente SST Interventoría
Actividad: Excavación manual parcial de aguas lluvias a pozo
personal: 2 empleados
ROSA LIDA MONSALVA
Resid. Técnico
Interventoría
Miercoles 02 Agosto 2023
P-14 CIV 8000814
PK-ID 29936 sur/oriente
PK-ID 29937 nor/occidente
Tiempo: Seco

Folio No. _____

actividad: Excavación manual parcial para tubería de sumidero a pozo -
personal: 2 ayudantes.
ROSA LIDA MONROY
Resid. Técnico

Lucas R.
Interventoría

Jueves 03 Agosto 2023
P-14 CIV 8000814
PK-ID 29936 Sur/oriente
PK-ID 29937 Nor/occidente
tiempo: Seco
Actividad: Se realizo excavación manual parcial para pozo.
Personal: 2 Ayudantes, 1 Boal
Observación: El Contratista informó que dara un alcance a la propuesta de ajuste hidraulico de la construcción del pozo de inspección para la conexión de los sumideros a construir en la intersección con la CL 41 Sur, con base en las condiciones encontradas durante la excavación. La interventoria queda atenta a la comunicación con los ajustes a proponer para su evaluación y concepto.
Se realizo recorrido en compañía del Director de la interventoria, revisando todas las prioridades que se encuentran activas.
ROSA LIDA MONROY
Resid. Técnico

Lucas R.
Interventoría

Viernes 04 Agosto 2023
P-14 CIV 8000814
PK-ID 29936 Sur/oriente
PK-ID 29937 Nor/occidente
tiempo: seco
Actividad: excavación manual para construcción de pozo.
excavación manual para pozo: $(\pi \times (2,05)^2)/4 \times (1,84) = 6,07 m^3$
excavación para tubería: Sumidero: $3,05 \times 0,55 \times 0,95 = 1,59 m^3$
Concreto (3000 psi) para pozo: $(\pi \times (2,05)^2)/4 \times 0,2 = 0,66 m^3$

Folio No. _____

Acero para parrilla base pozo: 28 varillas x 1,6ml = 44,8ml

44,8 x 0,994 Kg/ml = 44,5 Kg de Acero

Equipo: rotomartillo

Personal: 1 Oficial, 3 Ayudante, 1 Aux tratico.

observacion: Se realiza visita por parte del especialista hidraulico para revisión de pozos y sumideros. el recorrido se hace con acompañamiento del residente del Contratista

J. Alfonso Diaz M
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Sabado 05 Agosto 2023

P-14 CIV 8000814

PK-ID 29936 sur/oriente

PK-ID 29937 nor/occidente

Tiempo: Seco

Actividad: Construcción de cargue de pozo. Ø 1,68m.

altura = 1,54m L Kotooo.

personal: 1 ayudante, 1 oficial, 2 aux tratico.

J. Alfonso Diaz M
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Martes 08 Agosto 2023

P-14 CIV 8000814

PK-ID 29936 sur/oriente

PK-ID 29937 nor/occidente

Tiempo: Seco

Ambiental-SST: No se observan trabajos en este CIV. Se deben retirar acopios de arena y ladrillo y brocados en el Sendero Peatonal, arreglar Sendero y retirar acopio de RCD.

Nigel Alfonso Rozo
Residente SST Interventoria

Folio No. _____

J. Alfonso Diaz M
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Actividad: No hay actividad en esta prioridad

Lucas Restrepo
Interventoría

Miercoles 09 Agosto 2023
P-14 CIV 8000814
PK-ZD 29936 Suroriente
PK-ZD 29937 noroccidente
Tiempo: AM, lluvia de 8:00 a 9:00 am, Suelo saturado
PM, Suelo Seco
Actividad: Se realizaron remates en pozo, paniete interno.
Personal: 1 Oficial, 1 Ayudante
Observación: Se realizo visita a la prioridad en compañía con especialista hidraulico de la interventoria, ingeniero pablo Castillo, y con representante de acueducto de Bogota, ingeniero Patiño, para la revisión de la construcción del pozo, la cual no dejo ninguna observación
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico

Lucas Restrepo
Interventoría

Jueves 10 Agosto 2023
P-14 CIV 8000814
PK-ZD 29936 Suroriente
PK-ZD 29937 noroccidente
tiempo: Seco
Actividad: Instalación de cabezal para sumideros, instalación de cargue pozo y fresado parcial para llenado pozo (excavación)
Personal: 2 Oficial, 1 Ayudante
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnica

Lucas Restrepo
Interventoría

Viernes 11 Agosto 2023
P-14 CIV 8000814
PK-ZD 29936 Suroriente

Folio No. _____

PK-ID 29937 noroccidente.

tiempo: Nublado, AM Suelo Saturado, PM Suelo seco.

Actividad: Instalación, fresado para llenado pozo, tubería pozo a sumidero 12 pulgadas y arena de relleno.

total tubería 12 pulgadas: 4,1 ml

Arena ~~de relleno~~ recubrimiento: $(3,05 \times 0,55 \times 0,52) - ((\pi \times 0,304^2)/4) \times 3,05 = 0,63 m^2$

Fresado relleno: $((\pi \times 2,05^2)/4) \times 1,84) - ((\pi \times 1,68^2)/4) \times 1,84 = 2,00 m^3$

Personal: 1 Oficial, 1 Ayudante

Observación: La arena de relleno para el recubrimiento de tubería no se llena con la altura requerida, se le hace la observación al contratista.

Rosa L. Monqua
Resid. Técnico.

Lucas Restrepo
Inte. Ventura

Sabado 12 Agosto 2023

P-14 CIV 8000814

PK-ID 29936 Suroriente

PK-ID 29937 noroccidente

tiempo: seco

Actividad: Retiro, renivelación rasante y reinstalación de adoquín parcial.

Personal: 1 Oficial, 1 Ayudante

ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico

Lucas Restrepo
Inte. Ventura

Lunes 14 Agosto 2023

P-14 CIV 8000814

PK-ID 29936 suroriente

PK-ID 29937 noroccidente

Tiempo: Seco

Actividad: Retiro de adoquín, renivelación subrasante e reinstalación de adoquín parcial

personal: 1 oficial, 1 ayudante.

ROSA LIDA MONQUA

Lucas Restrepo
Inte. Ventura.

Folio No. _____

Martes 15 Agosto 2023
P-14 CIV 8000814
PK-ID 29936 sur/oriente.
PK-ID 29937 nor/occidente
Tiempo: Seco
Ambiental-SST.- No hay trabajos en este CIV, Sendero Perimetral definido, se solicita la limpieza de sumideros.
Nuevo Alborada Rojo
Residente SST Interventoría Res. Acueducto Interv.
No hay actividad en este frente prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.

Miercoles 16 Agosto 2023
P-14 CIV 8000814
PK-ID 29936 sur/oriente
PK-ID 29937 nor/occidente
Tiempo: Seco
No hay actividad en este frente prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. TÉCNICO

Jueves 17 Agosto 2023
P-14 CIV 8000814
PK-ID 29936 sur/oriente
PK-ID 29937 nor/occidente
Tiempo: Seco
Actividad: Nivelación de terreno para cinta perimetral en pozo arena de sello en adoquín.
personal: 1oficial, 1 ayudante
ROSA LIDA MONGUA
Resid. TECNICO

Folio No. _____

Viernes 18 Agosto 2023

P-14 CIV 8000814

PK-ID 29936 suroriente.

PK-ID 29937 noroccidente

Tiempo: Seco. 2:45pm - 3:30pm.

Actividad: Instalación de estabilizado. del Kot052 al. Kot63,97 11,97 x 0,15 x 3.5 = 6.28 m³.

personal: 1 oficial, 1 ayudantes.

equipo: 1 minicargador.

ROSA LIDA MONGUA Resid. Tecnico

Subado 19 Agosto 2023

P-14 CIV 8000.814

PK-ID 29936 suroriente.

PK-ID 29937 noroccidente

Tiempo: Seco.

Actividad: Instalación de estabilizado. del Kot000 al. Kot005. 5 x 3.5 x 0,15 = 2.63 m3.

personal: 2 aux trafico, 1 operador.

ROSA LIDA MONGUA Resid - TECNICO.

Martes 22 Agosto 2023

P-14 CIV 8000814

PK-ID 29936 suroriente.

PK-ID 29937 noroccidente

Tiempo: Seco

Ambiental-SST: No hay actividades de obra, se Solicita retiro de RCD, de Concreto al final del CIV y en la bocacalle, punto de hidratación, kit de emergencias (Botiquín, camilla, extintor).

Residente SST Interventoría

Folio No. _____

Actividad: No hay actividad en la prioridad.
Rosa Lida Monzon
Resid. Técnico
Lucas Restrepo Lopez
Inte. Ventanilla

Miercoles 23 Agosto 2023
P-141 CIV 8000814
PK-ZD 24936 Suroriente
PK-ZD 24937 noroccidente.
tiempo: Seco
No hay actividad en la prioridad
Rosa Lida Monzon
Resid. Técnico
Lucas Restrepo Lopez
Inte. Ventanilla

Jueves 24 Agosto 2023
P-14 CIV 8000814
PK-ZD 24936 Suroriente
PK-ZD 24937 nor/occidente
tiempo: Seco
Actividad: Se realizo retiro de adoquin, Nivelación de rasante con arena de peña, reinstalación de adoquin, instalación arena de sello, Instalación de Concreto de 3000 psi, Bordillo retiro y reinstalación. e instalación de concreto en orden.
retiro adoquin: 24,8 $m^2$, Nivelación con arena: 1,24 $m^3$, Arena sello: 0,50 $m^3$
Intalación adoquin: 24,8 $m^2$, Concreto de 3000psi (cantos): 8 ml, Bordillo: 17 ml
Concreto orden: 4,29 $m^2$
Personal: 2 Oficial, 1 Ayudante
J. Alfonso Diaz M
INGENIERO RESIDENTE
Lucas Restrepo Lopez
Inte. Ventanilla

Viernes 25 Agosto 2023
P-14 CIV 8000814
PK-ID 29936 suroriente
PK-ID 29937 nor/occidente

Folio No. _____

Tiempo: Seco

No hay actividad en esta prioridad.

Lucas Restrepo Lago
Inte Ventoria

J. A[illegible] D[illegible] M
C.C. [illegible]
INGE[illegible]

Sabado 26 Agosto 2023

P14 CIV 8000814

PK-1D 29936 suroriente

PK-1D 29937 noroccidente

Tiempo: Seco

No hay actividad en esta prioridad

D. Alfonso Diaz M
C.C. 79.158 [illegible]
INGENIERO RESIDENTE

Lucas Restrepo Lago
Inte Ventoria

Lunes 28 Agosto 2023

P-14 CIV 8000814

PK-2D 29936 Suroriente

PK-1D 29937 noroccidente

tiempo: seco

No hay actividad en esta prioridad

Rosa Linda Manquillo

Lucas Restrepo Lago
Inte Ventoria

Resi. Tecnico

Martes 29 Agosto 2023

P-14 CIV 8000814

PK-2D 29936 Suroriente

PK-2D 29937 noroccidente

tiempo: seco

Ambiental-SST: No hay actividades de obra. Se solicita orden y aseo.

Residente SST Interventoria

No hay actividad en la prioridad

Folio No. _____

ROSA L. MONGUA
Resid. Técnico

Interventoría

Miercoles 30 Agosto 2023
P-14 CIV 8000814
PK-1D 29936 Sur/oriente.
PK-1D 29937 nor/occidente.
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad.

ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico

Interventoría

Jueves 31 Agosto 2023
P-14 CIV 8000814
PK-1D 29936 Sur/oriente.
PK-1D 29937 nor/occidente.
Tiempo: Seco.
No hay actividad.

ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico

Interventoría

Viernes 01 Septiembre 2023
P-14 CIV 8000814
PK-1D 29936 Sur/oriente
PK-1D 29937 nor/occidente
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad.

ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico

Interventoría

Sabado 02 Septiembre 2023
P-14 CIV 8000814
PK-1D 29936 Sur/oriente
PK-1D 29937 Nor/occidente.