Folio No. _____

Oriente predios 41-44SUR, 41-38SUR, 41-32SUR, 41-26SUR, 41-20SUR, 41-14SUR, 97F-19. 41,65 x 1.90 x 0,15 - 6 cajas

Total fresado instalado oriente = 11,24m3.

personal: 3 oficiales, 3 ayudantes.

ROSA LIDA MONGUA

Resid. Técnico.

Miercoles 02 Agosto 2023

P-15 CIV 8000856

PK-ID 29988 sur/oriente

PK-ID 29939 nor/occidente.

Trempo: Seco

Actividad: Nivelación y compactación de fresado en. cinden costado oriental.

personal: 3 oficiales, 1 ayudante.

equipo: 1 canguro.

Observación: Se realiza toma de densidades costado oriental.

ROSA LIDA MONGUA

Resid. Técnico

Luis Astudillo
Interventoría

Jueves 03 Agosto 2023

P-15 CIV 8000856

PK-ID 29938 Sur/oriente

PK-ID 29939 nor/occidente

Tiempo: seco

Actividad: Se realiza fundida de concreto de 3000 PSI en cinderes de predios para acceso peatonal, con un asentamiento de 4 pulgadas

Predio 41-20S: 3,26 x 1,94 - (Cajilla + Caja inspección) = 5,73 m²

Predio 41-26S: 0,60 x 1,94 = 1,16m²

Predio 41-38S: 3,05 x 2,01 - (Cajilla) = 6,03 m²

Predio 41-44S: 5,97 x 1,94 - (Cajilla + Caja inspeccion) = 10,99 m²

Folio No. _____

Predio 41-50s: 2,91 x 1,94 = 5,64 m², total concreto = 29,55 m²

Personal: 2 Oficial, 3 Ayudante, 1 Boal, 1 Aux trafico

Roosvelt Monroy
Resid. Técnico

Lucas R
Jefe Vertical

Viernes 04 agosto 2023

P-15 CIV 8000856

K98 CL41 Sur - CL42 Sur

PK-ID 29938 Sur/oriente

PK-ID 29939 Nor/occidente

Tiempo: Seco

Actividad: Se realizó Nivelación de la segunda capa del fresado para anden costado oriental. y Demolición de estabilizado para bordillo.

Segunda capa fresado: (12,04 x 1,9 x 0,15) - 2(0,8 x 0,8 x 0,15) = 3,23 m³, Predios: 41-50s y 41-56s

Primera y Segunda capa fresado: (6,85 x 1,9 x 0,35) - (0,8 x 0,8 x 0,35) = 4,34 m³, Predio: 41-62s

total fresado: 7,57 m³

Personal: 3 Oficiales, 5 Ayudantes

J. Alfonso Díaz M
CC
INGENIERO RESIDENTE

Lucas Restrepo
Jefe Vertical

Sabado 05 agosto 2023

P-15 CIV 8000856

K98 CL41 Sur - CL42 Sur

PK-ID 29938 Sur/oriente

PK-ID 29939 Nor/occidente

Tiempo: seco

Actividad: Fundición de concreto (3000 psi) para andenes de predios 41-62s, 41-56s, 41-32s, 41-26s y 41-14s.

Predio 41-14s: (5,95 x 1,93) - (Caja medidor + Caja inspección) = 10,89 m²

Predio 41-26s: (2,7 x 1,96) - (Caja medidor + Caja inspección) = 4,7 m²

Predio 41-32s: (2,69 x 1,96) - (Caja medidor) - bordillo (1,05) = 4,96 m²

Predio 41-56s: (6,00 x 2,00) - (Caja medidor) - (Caja inspección) = 11,41 m²

Folio No. _____

Predio 41-62.: (2,75 x 2,05) - (Caja medidor + Caja inspección) = bordillo (0,80) = 4,88m²

Equipo: Vibroconcreto

Personal: 2 Auxiliar trafico, 4 Oficial, 5 Ayudante

J. Alfonso Díaz M
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Martes 08 Agosto 2023

P-15 CIV 8000856

K98 cl 41 sur - Cl 42 sur

PK-ID 24938 Suroriente

PKID 24939 nor/occidente

Tiempo: Seco

Ambiental-SST: Se observan trabajos de instalación de sardinel, punto ecologico, Kit de emergencias (Botiquin, camilla, extintor) punto de hidratación, personal hace uso de EPP's, barrido de senderos peatonales se solicita acopio de KCD al inicio del CIV.

Nigel Albarracín Daza
Residente SST Interventoría.

Actividad: Compactación Segunda capa de fresado para anden sobre costado occidental, Se realizo instalación de bordillo provisional

Segunda capa de fresado Sobre los predios 98-05, 41-13s, 41-19s, 41-25s, 41-31s, 41-35s y 41-37s.

Fresado: (36,11 x 2,00 x 0,15) - (5(0,80 x 0,80 x 0,15)) = 10,35 m³

Equipo: 1 Canguro

Personal: 3 Oficial, 4 Ayudante, 1 Boal, 1 Auxiliar trafico

J. Alfonso Díaz M
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Miercoles 09 Agosto 2023

P-15 CIV 8000856

K. 98 Cl 41 sur - Cl 42 sur

Folio No. _____

PK-ID 29938 Sur/oriental

PK-ID 29939 nor/occidental

tiempo: AM, lluvia de 8:00 a 9:00 am, suelo saturado

PM, seco

Actividades: Nivelación de segunda capa de fresado, Instalación de bordillo provisional e Instalación de concreto de 3000 psi para acceso peatonal a los predios:

Predio 41-50s: (1,98 x 3,15) - (Cajamedidor + Caja inspección) = 5,64 m²

Predio 41-38s: (1,99 x 3,04) - (Caja inspección) = 5,55 m²

Predio 41-32s: (3,21 x 2,04) - (Caja inspección) = 6,05 m²

Predio 41-26s: (2,70 x 2,00) = 5,40 m²

Predio 41-20s: (2,87 x 1,88) = 5,40 m²

total concreto: 28,04 m² con asentamiento 5 pulgadas, Bordillo = 13,6 ml del. Kotas 3 al Kot 56.

Personal: 2 Oficial, 4 Ayudante. (costado occidente. 6,80 ML, costado oriente 7 ML. bordillo A-8 (alternados).

ROSA LIDA MONGUA

Resid. Técnico.

Jueves 10 Agosto 2023

P-15 CIV 8000856

Kr 98 CL41s - CL42s

PK-ID 29938 Sur/oriental

PK-ID 29939 nor/occidental

tiempo: Seco

Actividad: Se realizo Compactación de fresado para orden sobre costado occidental e instalación de bordillo provisional.

Personal: 3 oficiales, 5 Ayudantes, 1 Boal

ROSA LIDA MONGUA

Resid. Técnico

Viernes 11 Agosto 2023

P-15 CIV 8000856

Kr 98 CL41s - CL42s

PK-ID 29938 Sur/oriente

Folio No. _____

PK-2D 29939 nor/occidental

tiempo: Nublado, AM Suelo saturado, PM Suelo seco

Actividad: Instalación de bordillo para predios 98-05, 41-13s, 41-32s, 41-62s; Se realiza nivelación de segunda capa fresado y excavación manual para sumideros.

Bordillo total: 4,41ml

Excavación manual: $2 \times (1,50 \times 1,30 \times 0,94) = 3,67 m^3$

Fresado: $(25,05 \times 1,92 \times 0,15) - 4 \times (0,8 \times 0,8 \times 0,15) = 6,83 m^3$ anden:

Personal: 3 Oficial, 4 Ayudante, 1 Boal

observación: Se encuentra tubería en la excavación de sumidero, red de aguas residuales. Se desplaza la ubicación del sumidero, por tal razón se reporta una sobre excavación.

ROSA LIDA MONGUA

Resid. Técnico

Sábado 12 Agosto 2023

P-15 CIV 8000856

Kr 98 CL41s - CL42s

PK-2D 29938 Sur/oriental

PK-2D 29939 nor/occidental

tiempo: Seco

Actividad: Fundida de concreto (3000 psi) para anden a los predios:

Predio 41-31s: (5,86 x 1,96) - (Caja inspección + Caja medidor) - Bordillo(1,95) = 10,50 m^2

Predio 41-25s: (3,10 x 2,00) - (Caja inspección + Caja medidor) - Bordillo(1,46) = 5,32 m^2

Predio 41-19s: (5,93 x 2,02) - (Caja inspecaón + 3 Caja medidor) - Bordillo(1,46) = 10,90 m^2

Predio 41-13s: (3, 4 x 2,11) - (Bordillo(1,25)) = 6,59 m^2

Predio 98-05: (5,91 x 2,10) - Bordillo(1,31) = 12,15 m^2

total concreto: 45,46 m^2 Con un asentamiento de 4 pulgadas.

Personal: 3 Oficial, 7 Ayudante, 1 Boal, 2 Auxiliar tránsito

ROSA LIDA MONGUA

Resid. Técnico

Lunes 14 Agosto 2023

P-15 CIV 8000856

Folio No. _____

Kr 98 Cl 413Sur. – Cl 423Sur.
PK-ID 29938 suroriental.
PK-ID 29939 noroccidente.
Tiempo: Seco.
Actividad: Nivelación de fresado en anden costado occidente, excavación para la instalación de monoblock costado oriente del Kotoo5 al Koto55 $50 \times 0,35 \times 0,25 = 4,37 m3$
costado occidente de Kotoo5 al Koto55 $50 \times 0,35 \times 0,25 = 4,37 m3$
Se realiza corte para perfilación de excavación por ambos costados $2(50) = 100 ML$
personal: 2 oficiales, 3 ayudantes.
ROSA LOA MONGUA
Resid. Técnico.
Lucas Restrepo
Interventoría
Martes 15 Agosto 2023
P-15 CIV 8000856
KR 98 Cl 413Sur – Cl 423Sur
PK-ID 29938 Sur/oriental
PK-ID 29939 nor/occidente
Tiempo: Seco
Ambiental-SST: Arreglo de Cajas de inspección, acopio de RCD para retirar, Corte de Sardineles Sendero Peatonal definido, Se Solicita Señalizar y plafonar los Sumideros ya que se encuentran descubiertos y expuestos para los peatones.
Nayi Alberto Lozano
Residente SST Interventoría
Der. AMB. Interv.
Actividad: Nivelación fresado instalación parcial de cajillos.
personal: 2 oficiales, 1 ayudante
ROSA LOA MONGUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo
Interventoría

Folio No. _____

Miercoles 16 Agosto 2023
P-15 CIV 8000856.
KR98 CL41SUR – CL 42SUR.
PK-ID 29938 sur/oriente
PK-ID 29934 nor/occidente
Tiempo: Seco.
Actividad: Nivelación de fresado. e instalación parcial de cajillas.
personal: 2oficiales, 1ayudante.
ROSA LIDA MONGUA
Resd. Técnico
Interventor

Jueves 17 Agosto 2023
P-15 CIV 8000856
KR98 CL41SUR - CL42SUR.
PK-ID 29938 Sur/oriente
PK-ID 29939 nor/occidente.
Tiempo: Seco
Actividad: Instalación concreto 3000PSI. asentamiento 4.5pulgadas.
Costado occidente. predio 41-61SUR.
3.63x 1.95. – 1caja – 1cajilla. – 3.52ML x0,20 = 5,78m2.
predio. 41-55. SUR. 2.95x 1.95. –1caja – 1cajilla. = 5,16m2
predio 41-49 SUR 3.04x 1.88 –1caja. – 3.32 ML x0,20 = 4.56m2.
predio 41-43 SUR 3.11x 1.94 –1caja –1cajilla. = 5,44m2.
predio 41-37 SUR. 2.91x 1.94 –1cajilla. – 1.80ML x0,20 = 5,18m2.
predio 41-35SUR. 3.69x 1.94 –1caja – 1cajilla – 3,15x0,20 = 5.94m2
Total concreto occidente = 32,06m2.
Costado oriente predio 97F-17.
5,82 x1.92. – 18,01ML x 0,20 = 7.57m2.
Instalación bordillo A-80. costado occidente predio.

Folio No. _____

predio 41-25 1,41ML predio 41-19SUR 1,96ML.
personal: 2 oficiales, 7 ayudantes, 1 boxN.
equipo: 1 vibrocompactador.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo
Interventoría

Viernes 18 Agosto 2023
P-15 CIV 8000856
KR98 CL41SUR - CL42SUR.
PK-ID 29938 sur/oriente
PK-ID 29939 nor/occidente
Tiempo: Seco 2:45 pm - 3:30pm (se detiene avance)
Actividad: Nivelación de fresado remates
personal: 2 oficiales, 2 ayudantes
ROSA LIDA MONGUA
Resid. técnico.
Lucas Restrepo
Interventoría

Sabado 19 Agosto 2023
P-15 CIV 8000856
KR98 CL41SUR - CL42SUR
PK-ID 29938 sur/oriente.
PK-ID 29939 nor/occidente
Tiempo: Seco.
Actividad: Remates cajas de inspección y remates generales
personal: 4 ayudantes, 1 oficial
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo
Interventoría

Martes 22 Agosto 2023.
P-15 CIV 8000856
KR98 CL41SUR - CL42SUR
PK-ID 29938 sur/oriente
PK-ID 29939 nor/occidente.

P-15.

Folio No. _____

Tiempo: Seco

Ambiental-SST: Se observa instalación de Concreto en rampas de espacio Publico, punto ecologico, Punto de hidratación, Kit de emergencia (Botiquín, Camilla, extintor), Personal hace uso de sus EPP's, Se Solicita al Contratista garantizar que los sumideros que estan al final del CIV no queden desprotegidos, mantenerlos señalizados.

Nelsy Albarracin D.

Residente SST Interventoria.

Actividad: Se recibra fundida de concreto MR41 en rampas de acceso para los siguientes predios:

Predio 41-55$_S$: (3,26 x 1,92) = 6,26 m^2

Predio 41-51$_S$: (3,10 x 1,92) - (Caja medidor) = 5,79 m^2

Predio 41-43$_S$: (2,92 x 1,93) = 5,64 m^2

Predio 41-25$_S$: (3,11 x 2,05) = 6,38 m^2.

Predio 41-13$_S$: (2,79 x 2,04) - (Caja inspección) = 5,34 m^2

total concreto: 29,40 m^3 con un asentamiento de 4 pulgadas.

Personal: 2 Aux trafico, 2 Oficial, 3 Ayudante.

Rosa Lida Mongua
Resid. Técnico

Lucas Restrepo Rojo
Inte. Ventoria

Miercoles 23 Agosto 2023

P-15 CZV 8000856

K, 98 C141$_S$ - C142$_S$

PK-20 24933 Surloriente

PK-10 24934 norloccidente

tiempo: seco

Actividad: remates en cajas de inspección

Personal: 2 Ayudante, 1 Oficial.

Rosa Lida Mongua
Resid. Técnico

Lucas Restrepo Rojo
Inte. Ventoria

Folio No. _____

Jueves 24 Agosto 2023
P-15 CZV 8000856
Kr 98 CL41s - CL42s
PK-20 29938 Suroriente
PK-20 29939 noroccidente
tiempo: Seco
Actividad: Se realizan remates de cajas de inspección
Personal: 1 oficial
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo Rojo
Inter Ventoras
Viernes 25 Agosto 2025
P-15 CIV 8000856
Kr98 CL41SUR - CL42SUR
PK-10 29938 suroriente
PK-10 29939 noroccidente
Tiempo: Seco
Actividad: Se realiza remates en cajas de inspección
personal: 1 oficial, 2 ayudantes.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo Rojo
Inter Ventoras
Sabado 26 Agosto 2023
P-15 CIV 8000856
Kr98 CL41SUR - CL42SUR
PK-10 29938 suroriente
PK-10 29939 noroccidente
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo Rojo
Inter Ventoras

Folio No. _____

Lunes 28 Agosto 2023
P-15 CZV 8000856
K.98 CL41s - CL42s
PK-2D 29938 Suroriente
PK-ID 29939 nor/occidente
tiempo: Seco
Actividad: instalación de tapas para cajas de inspección
Personal: 1 Oficial
ROSA L. MONCUA
Resid. Técnico
Luis Restrepo
Interventoría

Martes 29 Agosto 2023
P-15 CZV 8000856
K.98 CL41s - CL42s
PK-2D 29938 Suroriente
PK-2D 29939 nor/occidente
tiempo: Seco
Ambiental-SST: No se observan actividades de obra.
Nayi Alcocer Ospa
Residente SST Interventoría
No hay actividad en la prioridad
ROSA LIDA MONCUA
Resid. Técnico
Luis Restrepo
Interventoría

Miercoles 30 Agosto 2023
P-15 CIV 8000856
PK-ID 29938 suroriente.
PK-ID 29939 nor/occidente
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONCUA
Resid. Tecnico
Luis Restrepo
Interventoría

Folio No. _____

Jueves 31 Agosto 2023
P-15 CZV 8000856
PK-2D 29938 Surloriente
PK-1D 29939 norloccidente.
tiempo: Seco
No hay actividad en la prioridad.
ROSA LIDA MONCUA
Resid. Técnico.
Luis Restrepo
Interventoría

Viernes 01 Septiembre 2023
P-15 CIV 8000 856.
PK-1D 29938 Surloriente
PK-1D 29939 norloccidente
tiempo: Seco
No hay actividad en la prioridad
ROSA L. MONCUA
Resid. Técnico.
Luis Restrepo
Interventoría

Sabado 02 Septiembre 2023
P-15 CIV 8000 856
PK-1D 29938 Surloriente
PK-1D 29939 norloccidente
tiempo: seco
No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONCUA
Resid. Técnico
Luis Restrepo
Interventoría

Lunes 04 Septiembre 2023
P-15 CZV 8000856
PK-1D 29938 Surloriente
PK-1D 29939 norloccidente
tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONCUA
R00 Técnico
Luis Restrepo
Interventoría