Folio No. _____

Apertura Prioridad 20

Viernes 04 de agosto 2023

P-20 CIV 8000938

Kr 97F CL42Sur - CL42ASur

PK-ID 29932 Sur/oriental

PK-ID 29933 nor/occidental

Tiempo: Seco

Actividad: Se realiza inicio de excavación mecanica en via.

excavación mecanica: $9,35 \times 4 \times 0,65 = 24,31\ m^3$ y Demolido (F.e = 1,30)

Personal: 1 Operador, 2 Ayudante.

Maquinaria: Retroexcavadora

J. Alfonso Díaz M
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Interventoria

Sabado 05 de Agosto 2023

P-20 CIV 8000938

KR 97F CL 42SUR - CL42ASUR.

PK-ID 29932 Sur/oriente

PK-ID 29933 nor/occidente.

Tiempo: Seco.

Actividad: Se realiza excavación mecanica en via del Kot035 al. Kot050. $15 \times 4 \times 0,68 = 40,8\ m^3$, retiro escombro aproximado fe-52,4m³.

personal: 1 oficial, 2 ayudantes

J. Alfonso Díaz M
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Interventoria

Martes 08 de Agosto 2023

P-20 CIV 8000938.

KR 97F CL 42SUR - CL42ASUR.

PK-ID 29932 Sur/oriente

PK-ID 29933 nor/occidente

Folio No. _____

Tiempo: Seco

Ambiental-SST: Se observa trabajos de excavación mecanica en vía, sendero peatonal con residuos y bolsas de cemento Se solicita retirar, punto ecologico, kit de emergencias (Botiquin, camilla extentor) Punto de hidratación, personal uso de EPP's,

Nelly Alcaraz Rojas
Residente SST Interventoria

Res. Amb. Interv.

~~Actividad: No hay actividad en esta progresiva~~

Actividad: Se realiza nivelación y compactación subrasante.

de K0+000 al K0+034. 34 x 4 = 156m2.

instalación geocelda. del K0+030 al K0+059.55 30x4 = 120m2.

instalación geotextil del K0+030 al K0+059.55. 30x4 = 120m2.

instalación fresado. del K0+030 al K0+059.55 30x4x0.18 = 21.6m3.

excavación mecanica en via del K0+000 al K0+030 35x4x0,65 = 91m3

personal: 1 oficial, 2ayudantes, 2 trafico

equipo: 1 retroexcavadora

Paola Lida Monsalve
Resid. Técnico,

Luis Bastidas
Inte. Ventoria.

Miercoles 09 Agosto 2023

P-20 CIV 8000938

Kr 97F CL 42sur - CL 42Asur

PK-ID 29932 Sur/oriente

PK-ID 29933 nor/occidente

Tiempo: AM, lluvia de 8:00 a 9:00 am, Suelo saturado

PM, Suelo seco

Actividad: Se realizo instalación de geotextil, geocelda, fresado y subterranización 7 unidades a los siguientes predios, 42-57s, 42-51s, 42-45s, 42-39s, 42-31s, 42-29s, 42-19s.

Geotextil: (30x4) = 120m2 del K0+000 al K0+030

Geocelda: (30x4) = 120m2 del K0+000 al K0+030

Folio No. _____

Fresado: (30 x 4 x 0,18) = 21,6 m³ del Kotaco al Kotoso (Izquierda)
Personal: 1 operador, 2 Ayudante
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.
Luis Restrepo
Interventoría

Jueves 10 Agosto 2023
P-20 CIV 8000938
Kr 97F CL42s → CL42As
PK-ZD 29932 Suroriente
PK-ZD 29933 noroccidente
tiempo: Seco
Actividad: Nivelación y compactación de fresado y geoceldo.
Personal: 2 Operadores, 2 Ayudante
equipo: 1 Vibrocompactador, 1 Mini cargador
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.
Luis Restrepo
Interventoría

Viernes 11 Agosto 2023
P-20 CIV 8000938
Kr 97F CL42s - CL42As
PK-ZD 29932 Suroriente
PK-ZD 29933 noroccidente
tiempo: Nublado, AM Suelo saturado, PM Suelo seco
Actividad. Instalación de fresado estabilizado.
fresado estabilizado: 10 x 4,0 x 0,15 = 6,0 m³ del K00+000 al K0+10. (Izquierda)
Personal: 1 oficial, 2 Ayudante, 2 Auxiliar trafico
equipo: 1 minicargador
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Luis Restrepo
Interventoría

Sabado 12 Agosto 2023
P-20 CIV 8000938
K97F CL42s - CL42As

Folio No. _____

PK-ID 29932 Suroriente

PK-ID 29933 noroccidente

tiempo: seco

Actividad: No hay actividad en la jornada.

ROSA LIDA MONSUA

Resid. Técnico

Lunes 14 Agosto 2023

P-20 CIV 8000938

KR97F CL42SUR - CL42ASUR.

PK-ID 29932 suroriente

PK-ID 29933 noroccidente.

Tiempo: Seco.

Actividad: Se realiza instalación de estabilizado primera capa. Kot010 al Kot055

45 x 4 x 0,15 = 27 m3.

personal: 2 operadores, 1 oficial, 2 aux tráfico.

equipo: 1 minicargador, 1 vibrocompactador

ROSA LIDA MONSUA

Resid. Técnico

Martes 15 Agosto 2023

P-20 CIV 8000938

KR97F CL42SUR - CL42ASUR.

PK-ID 29932 suroriente,

PK-ID 29933 noroccidente

Tiempo: Seco

Ambiental-SST: No hay trabajos en este CIV, sendero externo defendido.

Residente SST Interventoría.

Rol. Supv. Interv.

Folio No. _____

No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Tecnico.
Lucas Restrepo
Interventoría

Miercoles 16 Agosto 2023
P-20 CIV 8000938
KR97F CL42SUR - CL42ASUR.
PK-ID 29932 suroriente
PK-ID 29933 noroccidente
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Tecnico.
Lucas Restrepo
Interventoría

Jueves 17 Agosto 2023
P-20 CIV 8000938
KR97F. CL42SUR - CL42ASUR.
PK-ID 29932 suroriente
PK-ID 29933 noroccidente
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Tecnico
Lucas Restrepo
Interventoría

Viernes 18 Agosto 2023
P-20 CIV 8000938
KR97F CL42SUR - CL42ASUR
PK-ID 29932 suroriente
PK-ID 29933 noroccidente
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Tecnico
Lucas Restrepo
Interventoría

Folio No. _____

Sabado 19 Agosto 2023
P-20 CIV 8000 938
KP97F CL42SUR - CL42ASUR
PK-ID 29932. suroriente
PK-ID 29933 norloccidente.
Tiempo: Seco
Actividad: Instalación de fiesado estabilizado.
del KOT055 al KOT059.55
4.55 x 4 x 0,15 = 2.73m3
personal. 2 ayudantes, 2 auxiliares
ROSA LIDA MONCUA
Resid. Técnico
Luis Restrepo
Interventoría

Martes 22 Agosto 2023
P-20 CIV 8000938
KP97F CL42SUR - CL42ASUR
PK-ID 29932 suroriente.
PK-ID 29933 norloccidente
Tiempo: Seco
Ambiental-SST: Excavación manual para sumideros (1 trabajador), Punto ecologico, Punto de hidratación, Kit de emergencia (Botiquín, Camilla, extintor), personal hace uso de sus EPP's.
Nixel Albeiro Dazo
Residente SST Interventoría.
Actividad: Excavación manual parcial para Sumideros.
Personal: 1 Ayudante.
ROSA LIDA MONCUA
Resid. Técnico
Luis Restrepo
Interventoría

Miercoles 23 Agosto 2023
P-20 CIV 8000938
KP97F CL42FS - CL42AS

Folio No. _____

Pk-ZD 29932 Suroriente

PK-ID 29933 nor/occidente

tiempo: Seco.

Actividad: Excavación manual para Sumideros

Excavación: $2 \times (1,35 \times 1,00 \times 0,97) = 2,62\ m^3$

Personal: 1 Ayudante.

ROSA YOA MONGUA
Resid. Técnico

Lucas Restrepo Lopez
Interventoría

Jueves 24 Agosto 2023

P-20 CZY 8000938

K1,97F $CL42F_S - CL42A_S$

Pk-ZD 29932 Sur/oriente

PK-ZD 29933 nor/occidente

tiempo: Seco

Actividad: retiro de material de excavación

Personal: 1 Ayudante.

Alfonso Díaz M
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Lucas Restrepo Lopez
Interventoría

Viernes 25 Agosto 2023

P-20 CIV 8000 938

KR97F CL42F SUR - CL42A SUR

PK-ID 29932 sur/oriente

PK-ID 29933 nor/occidente

Tiempo: Seco

No hay actividad en esta prioridad

Alfonso Díaz M
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Lucas Restrepo Lopez
Interventoría

Sabado 26 Agosto 2023

P-20 CIV 8000938

Folio No. _____

KR97F CL42SUR - CL42ASUR.

PK - 10 29932 suroriente

PK - 10 29933 noroccidente.

Tiempo: Seco

Actividad: Demolición de anденes costado occidente.

predio 42-13SUR. 6.83 x 1 - 1caja - 1cajilla = 6.02m2.

predio 42-19SUR. 1.70 x 1 - 1caja = 1.06m2.

predio 42-25SUR. 5.92 x 1.05 - 1caja - 1cajilla = 5.40m2.

predio 42-31SUR. 6.10 x 1.10 - 1caja - 1cajilla = 5.90m2

predio 42-37SUR 6.04 x 0.94 - 1caja - 1cajilla = 4,86m2.

predio 42-45SUR. 6.02 x 0,88 - 1caja - 1cajilla = 4,48m2

predio 42-51SUR 3.04 x 0,93 - 1caja - 1cajilla = 2.01m2.

predio. 42-51SUR 2.96 x 1 = 2.96m2

predio 42-57SUR. 6.07 x 1 - 1caja - 1cajilla = 5.26m2

predio. 97F-04 11.07 x 1.23 - 1caja = 12.98m2.

Total demolición =. 50,93m2

Excavación realizada en los mismos predios anteriormente mencionados 55.75 x 1.90 x 0,45 - 9cajas = 45,08m3.

Personal: 3 oficial, 8 ayudante.

J. Alfonso [illegible]
INGENIERO [illegible]

Lucas Restrepo
Interventoría

Lunes 28 Agosto 2023

P-20 CZV 8000938

Kr97F CL42S - CL42AS

PK-20 29932 Suroriente

PK-20 29933 noroccidente.

Tiempo: Seco

Actividad: Demolición de anденes y excavación manual en anденes, en los siguientes Predios.

Demolicion de anденes: costado oriente.

Folio No. _____

Predio 97D-16: (10,57 X 0,92) - Caja inspección = 9,08 m²

Predio 42-26s: (5,91 X 1,24) - (Caja inspección + Caja medidor) = 6,51 m²

Predio 42-32s: (6,04 X 1,28) - (Caja inspección + Caja medidor) = 6,92 m²

Predio 42-38s: (6,00 X 1,25) - (Caja inspección + caja medidor) = 6,69 m²

Predio 42-44s: (6,00 X 1,00) - (Caja inspección + Caja medidor) = 5,19 m²

Predio 42-50s: (5,98 X 1,27) - (Caja inspección + 2 Caja medidor) = 6,6 m²

Predio 42-56s: (5,93 X 1,15) - (Caja inspección + Caja medidor) = 6,00 m²

Predio 42-14s: (6,96 X 1,2) - (Caja inspección + caja medidor) = 7,54 m²

total Demolición Concreto: 54,53 m²

Excavación manual: (59,39 X 1,40 X 0,45) - (9(0,8 X 0,8 X 0,45)) = 48,20 m³

Equipo: Minicargador

Personal: 4 Oficial, 5 Ayudante, 2 Auxiliar

Nombre: ROSA LIDA MONCUS
Resid. Técnico.

Luis Restrepo Lugo
Inte Ventoria

Martes 29 Agosto 2023

P-20 CIV 8000938

Vr 97F CL42s - CL42As

PK-ZD 29932 Suroriente

PK-ZD 29933 Noroccidente

tiempo: seco

Ambiental-SST: Se observa excavación manual en andenes Construcción de cajas de inspección, material RCD producto de la excavación que estan desarrollando para ser retirado, se evidencia punto ecologico, punto de hidratación, Kit de emergencias (Botiquin, Camilla, extintor), personal hace uso de sus EPP's.

Nombre: Alberto Diaz
Residente SST Interventoria

Actividad: Se realiza Nivelación, compactación de la subrasante, Demolición y construcción de cajas de inspección sobre anden de costado occidental

Folio No. _____

Demolición de cajas: 9un X 0,27 = 2,43 m^3

Construcción de cajas: 9un

Nivelación y compactación: (60,05 x 1,9) - (9 x 0,8 x 0,8) = 108,34 m^2

Personal: 4 Oficiales, 4 ayudantes

Rosa Lida Monqua
Resid. Técnico.

Lucas Restrepo Lopez
Inte Ventana

Miercoles 30 Agosto 2023

P-20 CIV 8000938

PK-1D 29932. Suroriente.

PK-1D 29933. norloccidente.

Tiempo: Seco.

Actividad: Se realiza demolición de cajas de inspección costado oriente. predios 42-14SUR, 42-20SUR, 42-26SUR, 42-32SUR. 4 x 0,27 = 1,08m^3, construcción de las mismas. predios 4unidades.

Rosa Lida Monqua
Resid. Técnico

Lucas Restrepo Lopez
Inte Ventana

Jueves 31 Agosto 2023

P-20 CIV 8000938

PK-1D 29932 Suroriente.

PK-1D 29933 norloccidente

Tiempo: Seco

Actividad: Se realiza demolición de cajas de inspección costado oriente. costado oriente. predios 42-38SUR, 42-44SUR, 42-50SUR, 42-56SUR, 97D-16 5x 0,27 = 1,35m^3, construcción de las mismos predios. 5 unidades, instalación de geotextil costado occidente predios 42-13SUR, 42-19SUR, 42-25SUR, 42-31SUR, 42-37SUR, 42-45SUR, 42-51SUR, 42-57SUR, 97F-14 60,05 x 1,90 - 9cajas = 108,33m^2, instalación fresada 60,05 x 1,90 x 0,20 - 9cajas = 21,07m3

Rosa L. Monqua
Resid. Técnico.

Lucas Restrepo Lopez
Inte Ventana