Folio No. _____

Apertura Prioridad 23

Miercoles 09 de agosto 2023

P-23 CIV 8000916

Kr 97D CL41sur - CL42sur

PK-ID 29922 Sur/oriente

PK-ID 29923 Nor/occidente

tiempo: AM, lluvia de 8:00a 9:00am, Suelo Saturado

PM, Suelo Seco. del Ko+oso al. Ko+63.20.

Actividad: Excavación mecanica en Via. (13,2x4,0x0,85) = 44,88 m³ retiro escombro fc=58,34m³.

Equipo: 1 Retroexcavadora (Alquiler).

Personal: 1 Operador, 2 Ayudante, 2 Auxiliar trafico

Rosa Lida Monqua

Resid. Tecnico.

Lucas Restrepo

Jueves 10 Agosto 2023

P-23 CIV 8000916

Kr 97D CL41s - CL42s

PK-ZD 29922 Sur/oriente

PK-ID 29923 Nor/occidente

tiempo: Seco

Actividad: Excavación mecanica en Via, Subterrenización de tuberia 6 und en predios 41-13s (1), Kr 97D CL41s (1), 41-25s (1), 41-37s (3). Nivelación Subrasante, geotextil y geoceldo, fresado.

Nivelación: (63,2x4) = 252,8m² del Ko+000 al Ko+63,20.

Excavación: (50x4,00x0,70) = 140m², retiro escombro aproximadamente fc=132m³ (Alquiler). del Ko+000 al Ko+050

geoceldo: (13,2x4) = 52,8m² del Ko+050 al Ko+63.20.

geotextil: (13,2x4) = 52,8m² del Ko+050 al Ko+63,20.

Fresado: (13,2x4x0,18) = 9,5m³ del Ko+050 al Ko+63,20.

equipo: 1 Vibrocompactador, 1 retroexcavadora.

Personal: 2 Operador, 1 ayudante

Rosa Lida Monqua

Resid. Tecnico

Lucas Restrepo

Folio No. _____

Viernes 11 Agosto 2023
P-23 CZV 8000916
K. 970 CL41s - CL42s
PK-2D 24922 Sur/oriental
PK-2D 24923 nor/occidental
tiempo: Nublado, AM Suelo saturado, PM Suelo seco
Actividad: Instalación de geocelda, geotextil y fresado. Se realiza subterranización de tubería para predio 41-55s.
geocelda: 20x4 = 80m² del Koto50 al Koto30
geotextil: 20x4 = 80m² del Koto50 al Koto30
fresado: 20x4 x0,18 = 14,4m³ del Koto50 al Koto30
Personal: 1 Ayudante
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Residente.

Sábado 12 Agosto 2023
P-23 CZV 8000916
K. 970 CL41s - CL42s
PK-2D 24922 Sur/oriental
PK-2D 24923 nor/occidental
tiempo: seco
Actividad: Instalación de geocelda, geotextil, y fresado.
geocelda: 10x4 = 40m² del Koto30 al Koto20
geotextil: 10x4 = 40m² del Koto30 al Koto20
fresado: 10x4x0,18 = 7,2m² del Koto30 al Koto20
Personal: 1 Oficial
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.

Lunes 14 Agosto 2023
P-23 CIV 8000916.

Folio No. _____

KR 97D CL 41SUR – CL 42SUR
PK -1D 29922- Suroriente
PK -1D 29923 Noroccidente
Tiempo: Seco.
Actividad: Se realiza instalación geotextil del Kot008 al Kot020 12 x 4 = 48m².
instalación de geoceldas del Kot008 al Kot020.
12 x 4 = 48m², instalación fresado del Kot008 al Kot020 12 x 4 x 0,18 = 8,64m³.
personal: 1 ayudante.
ROSA LIA MONGUA
Resid. Técnico.
Luis Rojas
Interventoría
Martes 15 Agosto 2023
P-23 CIV 8000916.
KR97D CL 41SUR – CL 42SUR.
PK-1D 29922 Suroriente
PK-1D 29923 Noroccidente
Tiempo: Seco
Ambiental - SST: No hay trabajos en este CIV, Senderos peatonales definidos.
Nery Alvarado Diaz
Residente SST Interventoría
Det-Tecnología.
No hay actividad en este prioridad
ROSA LIA MONGUA
Resid. Técnico
Luis Rojas
Interventoría
Miercoles 16 Agosto 2023
P-23 CIV 8000916
KR97D CL 41SUR – CL 42SUR
PK-1D 29922 Suroriente

Folio No. _____

PK-ID 29923 norloccidente
Tiempo: Seco
Actividad: Se realiza excavación parcial de sumideros
personal: 3 ayudantes.
ROSA LIA MONGUA
Resid. Técnico

Jueves 17 Agosto 2023
P-23 CIV 8000916
KR97D CL41SUR - CL42SUR.
PK-ID 29922 surloriente
PK-ID 29923 norloccidente
Tiempo: Seco.
Actividad: Excavación parcial de sumideros
personal: 1oficial 2ayudantes
ROSA LIA MONGUA
Resid. Técnico.

Viernes 18 Agosto 2023
P-23 CIV 8000916
KR97D CL41SUR - CL42SUR.
PK-ID 29922 Sur/oriente
PK-ID 29923 nor/occidente
Tiempo: Seco. 2:45pm - 3:30pm
Actividad: Excavación parcial para sumideros
personal: 2ayudantes
ROSA LIA MONGUA
Resid. Técnico

Sabado 19 Agosto 2023
P-23 CIV 8000916
KR97D CL41SUR - CL42SUR
PK-ID 29922 Surloriente

Folio No. _____

PK-ID 29923 nor/occidente

Actividad: Se realiza excavación de sumideros.

2 (1.20 x 0.90 x 0.80) = 1.73m3

personal: 1 ayudante.

ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico

Lucas Restrepo Lago
Interventoría

Martes 22 Agosto 2023

P-23 CIV 8000916.

KR970 CLA1SUR - CLA2SUR

PK-ID 29922 sur/oriente

PK-ID 29923 nor/occidente

Tiempo: Seco

Ambiental-SST: No hay actividades de obra, Kit de emergencia (Botiquín Camilla, extintor), punto ecologico, punto de hidratación.

Nury Alberto Dazo
Residente SST Interventoría.

Actividad: Se realiza nivelación y cereo en vía.

Equipo: Vibrocompactador

Personal: 1 Oficial, 1 Ayudante, 1 Operador.

ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.

Lucas Restrepo Lago
Interventoría

Miercoles 23 Agosto 2023

P-23 CIV 8000916

Kr970 CL1s - CL2s

PK-ID 29922 Sur/oriente

PK-20 29923 nor/occidente.

tiempo: Seco

Actividad: Se realiza instalación de fresado estabilizado en vía. del K0+008 al K0+063,2.

Folio No. _____

Fresado: $55,2 \times 4 \times 0,15 = 33,12\ m^3$

equipo: 1 Vibrocompactador

Personal: 1 Oficial, 1 operador, 1 Ayudante

ROSA LIDA MONGUA

Resid - Técnica

Lucas Restrepo Lopez
Auto Ventana

Jueves 24 Agosto 2023

P-23 CIV 8000916

KR97D CL41s - CL42s

PK-2D 29922 Sur/oriente

PK-2D 29923 nor/occidente

Tiempo: Seco

No hay actividad en la prioridad.

J. Alfonso
C.C
INGENIERO RESIDENTE

Lucas Restrepo Lopez
Auto Ventana

Viernes 25 Agosto 2023

P-23 CIV 8000916

KR97D CL41SUR - CL42SUR.

PK-1D 29922 Sur/oriente

PK-1D 29923 nor/occidente.

Tiempo: Seco.

Actividad: Excavación parcial en andenes, instalación de solado 1500psi para base de sumideros ambos costados $2(1.30 \times 1.10 \times 0,05) = 0,14 m^3$.

J. Alfonso
C.C
INGENIERO

Lucas Restrepo Lopez
Auto Ventana

Sabado 26 Agosto 2023

P-23 CIV 8000916

KR97D CL41SUR - CL42SUR.

PK-1P 29922 Sur/oriente

PK-1D 29923 nor/occidente

Folio No. _____

Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad.
J. Alfonso Díaz M
C/C [illegible]
INGENIERO [illegible]
Lucas Restrepo Largo
Interventoría

Lunes 28 Agosto 2023
P-23 CZV 8000916
K.197D CLL1$_S$ - CLL2$_S$
PK-2D 29922 Suroriente
PK-2D 29923 noroccidente
tiempo: Seco
No hay actividad en la prioridad
ROSA LIDA MONSALVA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo Largo
Interventoría

Martes 29 Agosto 2023
P-23 CZV 8000916
K.197D CLL1$_S$ - CLL2$_S$
PK-2D 29922 Suroriente
PK-2D 29923 noroccidente
tiempo: seco
Ambiental-SST: No hay actividades de obra, se observa Punto ecológico, Material RCD para retirar, Se recomienda tener precaución con la excavación que hay de los sumideros y la zanja para conectar el pozo que esta no quede totalmente expuesta. Revisar y Señalizar.
Nagy Alejandra Daza
Residente SST Interventoría
No hay actividad en la prioridad.
ROSA LIDA MONSALVA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo Largo
Interventoría

Miercoles 30 Agosto 2023
P-23 CIV 8000916

Folio No. _____

PK-1D 29922 Suroriente.
PK-1D 29923 noroccidente.
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico

Jueves 31 Agosto 2023
P-23 CIV 8000916
PK-1D 29922. Suroriente
PK-1D 29923 noroccidente.
Tiempo: Seco.
Actividad: Se realiza demolición anden costado oriente.
predio 41-62SUR. 6.90 x 0.90 - 1caja - 1cajilla = 5.40m2.
predio 41-56SUR 5.92 x 1.01 - 1caja - 2cajillas = 4.99m2
predio 41-50SUR 6.08 x 1.32 - 1caja - 1cajilla = 7.21m2
predio. 41-44SUR. 1.85 x 1.20 - 1caja = 1.58m2
predio 41-38SUR. 6.05 x 1.10 - 1caja - 1cajilla = 5.84m2.
predio. 41-32SUR. 6.04 x 1 - 1caja - 3cajillas = 4.87m2.
predio. 41-26SUR. 5.96 x 0.85 - 1caja - 2cajillas = 4.08m2
predio 41-20SUR. 6.01 x 1.10 - 1caja - 1cajilla = 5.80m2
predio 41-14SUR. 5.98 x 1 - 1caja - 1cajilla = 5.17m2.
predio. 41-08SUR. 6.20 x 0.87. - 1caja - 2cajilla = 4.40m2
Total demolición oriente = 49.35m2.
excavación manual. en los predios mencionados anteriormente.
61.14 x 1.90 x 0.45 - 10 cajas = 52.42m3
personal: 3 ayudantes, 2 oficiales
ROSA L. MONQUA
Resid. Técnico.