Folio No. _____

KR97B CL41SUR - CL42SUR
PK - 1D 29906 sur/oriente
PK - 1D 29907 nor/occidente
Tiempo: Seco.
Actividad: Instalación de concreto MR41 con un asentamiento 5½ pulgadas, costado oriente.
predio 41-14SUR 2.67 x2.13 - 1caja = 4.88m2.
predio 41-20SUR. 3,06 x 2.17 = 6.64m2.
predio 41-26SUR 2.90 x 2.22. - 1caja = 5.94m2.
Total instalado. oriente = 17.46m2
predio. 41-13SUR 3.06 x 2.11 - 1caja = 5.97m2.
predio. 41-19SUR 3.10 x 2.11 = 6,54 m2
predio. 41-25SUR 3.04 x 2.16 = 6,57 m2
Total instalado costado occidente = 19,08m2
personal: 1oficiales, 3ayudantes, 2boal, 2aux tratico.
ROSA LIDA MONCADA Lucas Restrepo
Resid. Técnico. Interventoría
Martes 01 Agosto 2023
P-26 CIV 8000988
KR97B CL41SUR - CL42SUR
PK - 1D 29906 sur/oriente
PK - 1D 29907 nor/occidente
Tiempo: Seco
Ambiental - SST: Se observan actividades de espacio publico, Kit de emergencia (Botiquín, camilla, extintor), Punto ecologico, punto de hidratación, Personal hace uso de sus EPPs.
Nuyel Albeiro Daza
Residente Ambiental y SST. Dar Asentamiento.
Actividad: Instalación bordillo A80 provisional como

Folio No. _____

Formaleta.
personal: 2 oficiales, 3 ayudantes
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.

Miercoles 02 Agosto 2023
P-26 CV 8000988
KR97B CL41SUR - CL42SUR.
PK-ID 29906 sur/oriente
PK-ID 29907 nor/occidente
Tiempo: Seco
Actividad: Nivelación de fresado costado oriental y occidental segunda capa costado occidente.
predios 41-43SUR, 41-37SUR, 41-31SUR, 41-25SUR, 41-19SUR, 41-13SUR, KR97B 41.76 x 1.90 x 0.15 - 7 cajas.
Total fresado occidente = 11,23 m3.
costado oriental. predios 41-44SUR, 41-38SUR, 41-32SUR, 41-26SUR, 41-20SUR, 41-14SUR, KR97, 41,83 x 1.90 x 0.15 - 7 cajas = 11,25m3.
personal: 4 oficiales, 3 ayudantes
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.

Jueves 03 Agosto 2023
P-26 CV 8000988
KR97B CL41sur - CL42sur
PK-ID 29906 Sur/oriente
PK-ID 29907 nor/occidente
Tiempo: Seco
Actividades: Se realizo Nivelación de fresado para anclajes e instalación parcial de cajillas
Personal: 2 oficiales, 3 ayudante

J. Alfonso Diaz M
INGENIERO RESIDENTE

Folio No. _____

Viernes 04 Agosto 2023

P-26 CIV 8000988

KR 97b CL 41sur - CL42sur

PK-ID 29906 Sur/oriente

PK-ID 29907 nor/occiente.

Tiempo: Seco

Actividad: Se realiza fundida de concreto de 3000 para anclajes para predios: 42-25s, 42-31s, 42-37s, 41-26s, 41-32s, 41-38s, 41-44s, 41-50s

Fundida concreto costado oriental:

Predio 41-26s: (3,07 x 1,08) - 2 (caja medidor) = 6,20 m²

Predio 41-32s: (2 x 2,07) - (caja medidor) - 1,63 bordillo = 3,71 m²

Predio 41-38s: (3,03 x 2,15) - 2 (caja medidor) = 6,31 m²

Predio 41-44s: (2,42 x 2,14) - (caja medidor) = 5,07 m²

Predio 41-50s: (1,48 x 2,14) - (caja medidor) = 3,07 m²

total concreto oriental = 24,30 m²

Fundida concreto costado occidental:

Predio 41-19s: (2,88 x 2,06) - (caja medidor) - (caja inspección) = 5,34 m²

Predio 41-25s: (2,86 x 2,04) - (caja medidor) - (caja inspección) - 2,2 bordillo = 4,8 m²

Predio 41-31s: (6 x 2,07) - (caja medidor) - (caja inspector) = 11,83 m²

Predio 41-37s: (2,53 x 2,11) - (caja medidor) - (caja inspector) = 4,75 m²

total concreto occidental = 26,72 m²

total concreto instalado = 51,08 m²

J. Alfonso Diaz M
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Sabado 05 Agosto 2023

P-26 CIV 8000988

Kr 97b CL 41sur - CL42sur

PK-ID 29906 Sur/oriente

PK-ID 29907 nor/occidente

Tiempo: Seco

Folio No. _____

Actividad: Se realizó Nivelación de fresado y fundición de concreto (3000psi) para andén de predio 970-05

Concreto: (2,39 x 1,88) - (Caja medidor + Caja inspección) = 3,91 m²

Personal: 2 Ayudante, 3 oficial, 2 Auxiliar técnico

Observación: Nuevamente se evidencia que no se esta realizando el enboquillado e en el bordillo de una manera adecuada, se reporta instalación de bordillo cuando lo enboquillen bien.

J. Alfonso Díaz M
C.C. 1.233.171
INGENIERO RESIDENTE

Lilian R
Interventoría

Martes 08 Agosto 2023

P-26 CIV 9000488

K 92b CL41sur - CL42sur

PK-ID 29906 Suroriente

PK-ID 29907 Noroccidente

Tiempo: Seco

Ambiental-SST: No se observan trabajos en este CIV, espacio Publico en terminación, Sendero Peatonal definido, Punto de hidratación, Punto ecológico, Kit de emergencia (Botiquín, camilla, extintor) RAS para retirar.

Jorge Alberto Díaz
Residente SST Interventoría

Ras Acosta Gutierrez

Actividad: Se realiza fundida de concreto (MR41) para rampas en los siguientes predios.

Predio 41-56s: 3,27 x 2,18 = 7,13 m²

Predio 41-55s: (2,70 x 2,23) - (Caja inspección) = 5,53 m²

Predio 41-44s: (3,48 x 2,24) - (Caja inspección) = 7,30 m²

Predio 41-48s: (3,18 x 2,23) - (Caja inspección) = 6,60 m²

Predio 41-37s: (3,46 x 2,16) = 7,47 m²

Predio 41-38s: (3,09 x 2,17) = (Caja inspección) = 6,21 m²

Predio 41-32s: (4,24 x 2,44) - (Caja inspección) = 9,85 m²

el concreto tuvo un asentamiento de 5 ½ pulgadas!

Folio No. _____

Personal: 5 Oficial, 5 Ayudante, 1 Oficial, 2 Auxiliar Trafico.

J. Alfonso Diaz M
C.C. 9 158.171
INGENIERO RESIDENTE

L. Lucas Restrepo
Interventoria.

Miercoles 09 Agosto 2023
P-26 CIV 8000988
Kr 97b Cl 41sur - Cl 42sur
PK-ID 29906 Sur/oriente
PK-ID 29907 nor/occidente
Tiempo: AM, lluvia de 8:00 a 9:00 an, Suelo Saturado
PM, Suelo seco.
Actividad: Instalación de segunda capa de fresado costado occidental e instalación de bordillo
Fresado: $(31,15 \times 1,97 \times 0,15) - (5(0,8 \times 0,8 \times 0,15)) = 8,72 m^3$
bordillo: 7,38 ml
Personal: 5 Oficial, 2 Ayudante

ROSA LIDA MONCUA
Resid. Tecnico.

L. Lucas Restrepo
Interventoria

Jueves 10 Agosto 2023
P-26 CIV 8000988
Kr 97b Cl 41sur - Cl 42sur
PK-ID 29906 Sur/oriente
PK-ID 29907 nor/occidente
tiempo: Seco
Actividad: Fundida de concreto para andenes. (3000PSI), Para los predios:
Predio 41-61s: $(3,40 \times 0,97)$ - Bordillo (0,85) = $3,13 m^2$
Predio 41-61s esquina: $(2,94 \times 2,20)$ - (caja medidor + caja inspeccion) - Bordillo (2,34) = $5,41 m^2$
Predio 41-55s: $(3,30 \times 2,18)$ - (Caja medidor) - Bordillo (1,20) = $6,85 m^2$
Predio 41-49s: $(6,00 \times 2,15)$ - (Caja inspección + Caja medidor) = $12,31 m^2$
Predio 41-43s: $(2,95 \times 2,15)$ - (Caja medidor) = $6,24 m^2$
Predio 41-62s: $(2,90 \times 2,10)$ - (Caja inspección + Caja medidor) = $5,50 m^2$

Folio No. _____

Predio 41-62s esquina: (3,62 x 0,90) - Bordillo (1,90) = 2,87 m²
Predio 41-56s: (2,80 x 2,15) - (Caja medidor + Caja inspección) = 5,43 m²
Predio 41-50s: (4,60 x 2,15) - (Caja medidor + Caja inspección) = 9,30 m²
Concreto total: 57,04 , Asentamiento 5 ½ pulgadas
Equipo: 1 Vibroconcreto
Personal: 2 Oficial, 5 Ayudante, 1 Boal, 2 Auxiliar trafico
ROSA LIDA MONCADA
Resid. Técnico.
Lucas Restrepo
Interventoría
Viernes 11 Agosto 2023
P-26 CIV 8000988
Kr 97b CL41s - CL42s
PK-2D 24906 Suroriente
PK-1D 24907 nor/occidente
tiempo: Nublado, AM Suelo Saturado, PM Suelo seco.
Actividad: Retiro de bordillo provisional.
Personal: 2 Ayudante.
Observación: Se evidencia un inadecuado enboquillado de bordillo, se le recuerda al contratista que el enboquillado debe realizarse desde la parte inferior en todo el bordillo antes de instalar el fresado para generar una buena adherencia entre mortero y bordillo. El bordillo con mal enboquillado no se reportaron hasta que se corrija el enboquillado.
ROSA LIDA MONCADA
Resid. Técnico.
Lucas Restrepo
Interventoría.
Sabado 12 Agosto 2023
P-26 CIV 8000988
Kr 97b CL41s - CL42s
PK-2D 24906 Suroriente
PK-2D 24907 nor/occidente
tiempo: Seco
Actividad: Instalación perfil bordillo.

Folio No. _____

Personal: 2 Oficial, 1 Ayudantes
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico.
Lucas Restrepo Lugo
Inte Ventas

Lunes 14 Agosto 2023
P-26 CW 3000988
KR 97B CL41SUR - CL42SUR.
PK-ID 29906 sur/oriente.
PK-ID 29907 nor/occidente.
Tiempo: Seco.
Actividad: Instalación de bordillo A-80. costado occidente.
predio 41-61 SUR. 2,47 ML.
predio. 41-55 SUR. 1.22 ML.
predio 41-25 SUR. 2,36 ML
costado oriente
predio 41-62 SUR. 8,12 ML.
Se realiza corte de estabilizado. costado occidente, del K0+006 al K0+054 48 ML, costado oriente del K0+006 al K0+054 48 ML, excavación para instalación de monobloc ambos costados. 2(48 x 0,35 x 0,25) 8,40 m3.
personal: 2 oficiales.
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico.
Lucas Restrepo Lugo
Inte Ventas
Martes 15 Agosto 2023
P-26 CW 3000988
KR 97B CL41SUR - CL42SUR
PK-ID 29906 sur/oriente
PK-ID 29907 nor/occidente

Folio No. _____

Tiempo: Seco
Ambiental-SST: No hay trabajos en este CIV, acopio de RCD para retiro
Nevid Albeiro Doza
Residente SST Interventoría
Dot. Acta. Mtto

No hay actividad en esta prioridad
Rosa Lida Monsalve
Resid. Técnico.
Miercoles 16 Agosto 2023
P-26 CIV 8000988
KF 97B CL41SUR - CL42SUR
PK-ID 29906 suroriente
PK-ID 29907 noroccidente
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
Rosa Lida Monsalve
Resid. Técnico.
Jueves 17 Agosto 2023
P-26 CIV 8000988
KF97B CL41SUR - CL42SUR.
PK-ID 29906 suroriente
PK-ID 29907 noroccidente
Tiempo: Seco.
Actividades Nivelación de terreno remate de cajas de inspección personal. 1 oficial, 1 ayudante.
Rosa Lida Monsalve
Resid. Técnico
Viernes 18 Agosto 2023
P-26 CIV 8000988
KF97B CL41SUR - CL42SUR

Folio No. _____

P-26.

PK-1D 29906 sur/oriente
PK-1D 29907 nor/occidente
Tiempo: Seco 2:45pm - 3:40 pm
Actividad: Instalación concreto en rampas 4000psi, con un asentamiento de, costado oriente predio 41-62Sur.
3,19 x 2.07 = 6,60m2. , costado occidente. predio 41-61Sur.
2.86 x 2.23 - (1.10 x0,30) = 6,05m2.
personal: 3 oficiales.
Rosa Lia Monguia
Resid. Técnico.
Lucas Restrepo Lopez
Interventoria.

Sabado 19 Agosto 2023
P-26 CIV 8000988
KR97B CL41Sur - CL42Sur.
PK-1D 29906 sur/oriente.
PK-1D 29907 nor/occidente.
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad.
Rosa Lia Monguia
Resid. Técnico.
Lucas Restrepo Lopez
Interventoria

Martes 22 Agosto 2023
P-26 CIV 8000988.
KR97B CL41 Sur - CL 42Sur.
PK-1D 29906 sur/oriente
PK-1D 29907 nor/occidente
Tiempo: Seco
Ambiental-SST: Se observa arreglo de cajas de inspección, punto de hidratación, Kit de emergencias (Botiquin, camilla, extintor), personal hace uso de sus EPPS.
Nelly Alvarado
Residente SST Interventoria

Folio No. _____

Actividad: Remates cajas y cajillas.
Personal: 1 Oficial.
ROSA MONQUA
Resid - Técnico
Lucas Restrepo Bop
Inte Ventana
Miercoles 23 Agosto 2023
P-26 CIV 8000988
K.97B Cl41 Sur - Cl42 Sur
PK-ZD 29906 Suroriente
PK-ZD 29907 noroccidente.
tiempo: Seco.
No hay actividad en la prioridad
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo Bop
Inte Ventana
Jueves 24 Agosto 2023
P-26 CIV 8000988
K.97B Cl41S - Cl42S
PK-ZD 29906 Suroriente
PK-ZD 29907 Noroccidente
tiempo: Seco
No hay actividad en la prioridad
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo Bop
Inte Ventana
Viernes 25 Agosto 2023
P-26 CIV 8000988
KP97B Cl41Sur - Cl42Sur
PK-1D 29906 sur/oriente
PK-1D 29907 nor/occidente
Tiempo: Seco
Actividad: Remates de cajas de inspección

Folio No. _____

Personal: 1 oficial, 1 ayudante
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico
Subcodo 26 Agosto 2023
P-26 CIV 8000988
KR97B CL41OJR - CL42OJR
PK-ID 29906 suroriente
PK-ID 29907 noroccidente
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico
Lunes 28 Agosto 2023
P-26 CIV 8000988
K.97B CL41S - CL42S
PK-ID 29906 Suroriente
PK-ID 29907 noroccidente
tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico
Martes 29 Agosto 2023
P-26 CIV 8000988
K.97B CL41S - CL42S
PK-ID 29906 Suroriente
PK-ID 29907 noroccidente
tiempo. Seco
Ambiental-SST: Se observa excavación para instalación de monoblock, Kit de emergencia (Botiquín, camilla, extintor), Material RCD para retirar.
Nancy Alberto Diaz
Residente SST Interventoría

Folio No. _____

Actividad: Se realizo corte de estabilizado para la instalación de monobloc y demolición de sumidero para instalación de tapa.
Personal: 1 Ayudante.
ROSA LIDA MONCUA
Resid. Técnico
Luis Restrepo
Inter Ventanas

Miercoles 30 Agosto 2023
P26 CIV 8000988
PK-ID 29906 Sur/oriente
PK-ID 29907 nor/occidente
Tiempo: Seco.
Actividad: Se realiza instalación monoblock PD100 (0,15m) costado oriente del K0+025 al K0+053 28ML.
personal: 1 oficial, 1 ayudante.
ROSA LIDA MONCUA
Resid. Técnico
Luis Restrepo
Interventoría

Jueves 31 Agosto 2023
P-26 CZV 8000988
PK-ID 29906 Sur/oriente
PK-ID 29907 nor/occidente
tiempo: Seco
Actividad: Instalación de monoblock 0,15 del K0+013 al K0+025 y fund. de tapa cal predios 41-13s, 41-19s y 41-25s
Monoblock: 12 ml
Personal: 2 Oficial, 1 Ayudante
ROSA L. MONCUA
Resid. Técnico.
Luis Restrepo
Inter Ventanas

Viernes 1 Septiembre 2023
P-26 CZV 8000988
PK-ID 29906 Sur/oriente