P27 Folio No. _____

PK-ID 29909 nor/occidente.
Tiempo: Seco
Actividad: Nivelación y compactación subrasante.
60.77 x 1.25 - 9 cajas = 106.70m².
Demolición cajas de inspección costado oriente-
predios 42-56 SUR, 42-50 SUR, 42-44 SUR, 42-38 SUR,
42-32 SUR, 42-26 SUR, 42-20 SUR. 7 unidades x 0.27m³ = 1.89m³.
y construcción de las mismas 7 unidades.
personal: 3 oficiales, 5 ayudantes, 1 bodi, 1 aux trafico.
ROSA LIDA MONCUA
Resid. Técnico.
Lucas Restrepo
Interventoría
Sabado. 29 Julio 2023.
P-27 CIV 800 1052.
KR97B CL42SUR - CL42ASUR.
PK-ID 29908 sur/oriente.
PK-ID 29909 nor/occidente
Tiempo: Seco.
Actividad: Demolición de cajas de inspección costado oriental.
2 X 0,27 = 054 m³. Construcción de las mismas 2 unidades.
Demolición de Concreto costado occidente Predios 97B-04,
42-57 Sur, 42-45 Sur, 42-51 SUR, 42-37 Sur, 28,40m²
excavación manual 36,53 x 2 x 0,45 - 4 cajas = 31,73m³
Personal: 3 oficiales 4 Ayudantes.
ROSA LIDA MONCUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo
Interventoría
Lunes 31 Julio 2023
P27 CIV 8001052
Kr 97B Cl42Sur Cl42ASur.
PK-ID-29908 Sur/Oriente.
PK-ID 29909 Nor/occidente.

Folio No. _____

Tiempo: Seco.
Actividades: Demolición de concreto en anden, costado occidente
Predio 42-13Sur, 7,17 x 0,80 - 1 Caja - 1 cajilla = 4,92 m².
Predio 42-19Sur, 5,97 x 0,78 - 1 caja - 1 cajilla = 3,84 m².
Predio 42-25Sur, 6 x 0,85 - 1 caja - 1 cajilla = 4,28 m²
Predio 42-31Sur, 6 x 0,76 - 1 caja - 1 cajilla = 3,74 m²
Total de demolición occidente 26,91 m²
Excavación manual en andenes 25,14 x 1,90 x 0,45 - 4 Cajas = 20,35 m³
Personal: 6 Ayudantes, 2 Auxiliares de trafico 1 RESAL
ROSA LIDA MONCUA
Resid. Técnico.
Interventoría
Martes 01 de Agosto 2023
P27 CIV 8001052
Kr 97B C/42Sur C/42ASur
PK-ID: 29908 Sur/oriente.
PK-ID: 29909 Nor/occidente
Tiempo: Seco.
Ambiental-SST: Excavación manual en andenes, construcción de Cajas de inspección, personal hace uso de sus EPP's.
Nayi Alejandra Daza
Residente SST Interventoría
Actividad: Demolición cajas costado occidente predios 4 x 0,27 = 1.08m³ 42-57Sur, 42-45Sur, 42-51Sur, 42-37Sur. contrucción de los mismos 4 unidades. instalación de geotextil 36,53x2 = 73,06m², nivelación sub-rasante 69,41m² instalación fresado entre ejes predios y KR 97B - 42. 13,37m3.
ROSA LIDA MONCUA
Resid. Técnico.
Interventoría
Miercoles 02 de Agosto 2023
P27 CIV 8001052

Folio No. _____

| | | |
|---|---|---|
| KR97B | CL42SUR | - CL42ASUR. |
| PK-ID | 29908 | sur/oriente |
| PK-ID | 29909 | nor/occidente |
| Trempo: Seco | | |
| Actividad: Demolicion parcial cajas de inspeccion. | | |
| fresado anden parcial. | | |
| personal: 2oficiales, 4ayudantes | | |
| ROSA LIDA MONGUA flm<br>Resid. Tecnico. | | Lucas Restrepo<br>Inte Ventana |
| Jueves 03 de Agosto 2023 | | |
| P-27 CIV 8001052 | | |
| Kr97b | CL42sur - CL42Asur | |
| PK-ID | 29908 | Sur/oriente |
| PK-ID | 29909 | nor/occidente |
| Tiempo: Seco | | |
| Actividad: Demolicion y Construccion de cajas de inspeccion Sobre costado oriental | | |
| para los predios 42-13s, 42-19s, 42-25s | | |
| 4 Cajas inspeccion $\times 0,27 = 1,08 m^3$ | | |
| Personal: 2 Oficiales, 4 Ayudantes, 1 Qual | | |
| ROSA LIDA MONGUA flm<br>Resid. Tecnico | | Lucas R.<br>Inte Ventana |
| Viernes 04 de agosto 2023 | | |
| P-27 CIV 8001052 | | |
| Kr 97b | CL42sur - CL42Asur | |
| PK-ID | 29908 | Sur/oriente |
| PK-ID | 29909 | Nor/oriente |
| tiempo: Seco | | |
| Actividad: Se realizo fresado Sobre el costado oriental, Nivelacion y Compactacion, y geotextil. | | |
| Nivelacion Subrasante: $(60,77 \times 1,9) - (9$ (Caja de inspeccion)$) = 109,7 m^2$ | | |

Folio No. _____

geotextil: (60,77 x 2) - (9 (caja de inspección)) = 115,78 m²
fresado primera capa: (60,77 x 1,9 x 0,20) - (9 (caja de inspección) x 0,20) = 21,94 m³
Personal: 2 oficial, 2 Ayudante, 1 Aux tráfico, 1 Boal

J. Alfonso Díaz M
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Interventoría

Sabado 05 Agosto 2023

P-27 CIV 800 1052.

KR97B CL42SUR - CL42A SUR.

PK - ID 29908. sur/oriente

PK - ID 29909 nor/occidente

Tiempo: Seco.

Actividad: Nivelación de fresado en orden.

Personal: 3 ayudantes, 1 boal

J. Alfonso Díaz M
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Interventoría

Martes 08 Agosto 2023

P-27 CIV 800 1052.

KR97B CL42SUR - CL42ASUR

PK - ID 29908 sur/oriente

PK - ID 29909 nor/occidente

Tiempo: Seco

Ambiental-SST: No se observan trabajos en este CIV, RRO al inicio del CIV Para retirar, Sendero Peatonal definido

Residente SST Interventoría

Res. Ambientales.

Actividad: Nivelación de fresado para orden sobre costado oriental.

Personal: 3 Ayudante, 1 Boal

J. Alfonso Díaz M
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Interventoría

Folio No. _____

Miercoles 09 Agosto 2023
P-27 CIV 8001052
Kr 97b CL 42 sur - CL42Asur
PK-ID 29908 Sur/oriente
PK-ID 29909 nor/occidente
tiempo: AM, lluvia de 8:00 a 9:00 am, Suelo Saturado
PM, Suelo Seco.
Actividad: Nivelación de Fresado primera capa para anden occidental
Fresado anden: $(25,14 \times 2,00 \times 0,20) - (4(0,8 \times 0,8 \times 0,20)) = 9,55 m^3$
Equipo: 1 Canguro
Personal: 4 Ayudante
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Tecnico.
Lucas Restrepo
Interventoria

Jueves 10 Agosto 2023
P-27 CIV 8001052
Kr 97b CL42sur - CL42Asur
PK-ID 29908 Sur/oriente
PK-ID 29909 nor/occidente
tiempo: Seco
Actividad: Nivelación de fresado en anderes.
Personal: Ayudante 4
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Tecnico.
Lucas Restrepo
Interventoria

Viernes 11 Agosto 2023
P-27 CIV 8001052
Kr 97b CL42s - CL42Asur
PK-ID 29908 Sur/oriente
PK-ID 29909 nor/occidente
tiempo: Nublado, AM Suelo Saturado, PM Suelo Seco
Actividad: Instalación de bordillo provisional.
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Tecnico.
Lucas Restrepo
Interventoria

Folio No. _____

Sabado 12 Agosto 2023
P-27 CZV 8001052
Kr 97b CL42s - CL42As
PK-ID 29908 Sur/oriente
PK-ID 29909 nor/occidente
tiempo: Seco
Actividad. Instalación parcial de bordillo.
Personal: 2 Oficial, 1 Ayudante.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo
Inte Ventura

Lunes 14 Agosto 2023
P-27 CIV 8001052.
Kr 97b CL42SUR - CL42ASUR
PK-ID 29908 sur/oriente
PK-ID 29909 nor/occidente
Tiempo: Seco
Actividad: Instalación bordillo A-80. parcial.
personal: 2oficiales, 2ayudantes
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo
Inte Ventura

Hurtes 15 Agosto 2023
P-27 CIV 8001052
Kr 97b CL42SUR - CL42ASUR
PK-ID 29908 Sur/oriente
PK-ID 29904 nor/occidente
Tiempo: Seco
Ambiental-SST: No hay trabajos en este CIV, Cerramiento caido, RCD acopado en sendero peatonal, punto ecologico acopiado.
Yeny Alejandra Diaz
Residente SST Interventoria
Res. Ambiental Interv.

Folio No. _____

No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.
Inte Ventoria

Miercoles 16 Agosto 2023
P-27 CIV 8001052.
Kr976 CL42SUR - CL42ASur.
PK-10 29908 surloriente
PK-10 29909 nor/occidente.
Tiempo: Seco
Actividad: Instalación parcial bordillo. nivelación fresado
personal: 3 oficiales 4 ayudantes
ROSA LIDA MONGUÁ
Resid. Tecnico
Inte Ventoria

Jueves 17 Agosto 2023
P-27 CIV 8001052
Kr976 CL42SUR - CL42ASUR
PK-10 29908 Sur/oriente
PK-10 29909 nor/occidente.
Tiempo: Seco.
Actividad: Instalación fresado. segunda capa. costado occidente.
predio. 42-31SUR, 42-25SUR, 42-19SUR, 42-13SUR
25,14 x0,20 x1,90 - 4 cajas. = 9,04m3. instalación
bordillo A-80 costado occidente. en intersección
3,74NL + 6,70NL = 10,44NL, costado oriente.
3.59 + 7,31 = 10,9NL
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.
Inte Ventoria

Viernes 18 Agosto 2023
P-27 CIV 8001052.

Folio No. _____

Kr 97b Cl 42 Sur - Cl 42A Sur.
Pk - 10 29908 Suroriente.
Pk - 10 29909 nor/occidente
Tiempo: Seco 2:45pm - 3:300pm.
Actividad: Instalación fresado segunda capa. costado oriente
42-32 sur, 42-26 sur, 42-20 sur, 42-14 sur.
25,04 x 1.90 x0,20 - 5cajas - 6 cajas = 8,68m3, instalación
de concreto MR41 costado oriente.
42-14 sur. 5.30 x 2.10 - 2cajas - 1cajilla = 9,69m²
costado occidente
predio 42-13 sur 2.37 x 2. - 2cajas = 4,54 m²,
predio 42-25 sur. 3.13 x 1.83 = 5,73m².
predio 42-31 sur 3.03 x 1.96 = 5,94 m².
Total costado occidente = 16.21m².
personal: 3oficiales, 3ayudantes
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico

Sabado 19 Agosto 2023.
P-27 CIV 800 1052.
KR97B Cl 42 Sur - Cl 42A Sur.
Pk - 10 29908 sur/oriente
Pk - 10 29909 nor/occidente
Tiempo: Seco.
Actividad: Instalación bordillo provisional y nivelación
de fresado.
personal: 3oficiales, 1ayudantes
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.

Martes 22 Agosto 2023
P-27 CN 8001052

Folio No. _____

P27

| |
|---|
| KR 97B CL42SR - CL42ASUR. |
| PK-ID 29908 suroriente. |
| PK-ID 29909 norloccidente. |
| Tiempo: Seco |
| Ambiental-SST: Se observa instalación de Concreto en espacio Publico, punto ecologico, Sendero peatonal definido, el personal hace uso de sus EPP's, Se recomienda que el personal ajeno a la obra, no desarolle ningun tipo de actividad sobre el espacio publico, cuando el Contratista lo este haciendo. |
| Nayer Albarracín Daza |
| Residente SST Interventoria. |
| Actividad: Se realiza fundida de concreto en rampas (MR41) para los siguientes Predios: |
| Predio 42-20s: (1,99 x 2,75) - (Caja medidor + Caja inspección) = 4,81 m² |
| Predio: 42-26s: (3,18 x 1,95) - (Caja inspección) = 5,71 m² |
| total concreto: 10,52 m² Con un asentamiento de 4 pulgadas. |
| Rosa Lida Monroy Lucas Restrepo Lopez |
| Resid. Técnico Inter Ventoria |
| Miercoles 23 Agosto 2023 |
| P-27 CIV8001052 |
| Kr 97B CL42s - CL42As |
| PK-ID 29908 Suroriente |
| PK-ID 29909 Norloccidente |
| tiempo: seco. |
| Actividad: Se realiza Fundida de concreto en andenes, (Concreto de 3000) en los siguientes Predios: |
| Predio 42-13s: (4,6 x 2,18) - (Caja inspección) - (3,09 Bordillo) = 8,92 m² |
| Predio 42-13s: (1,05 x 0,87) = 0,91 m² |
| Predio 42-19s: (5,93 x 2,17) - (Caja inspección + Caja medidor) = 12,20 m² |

Folio No. _____

Predio 42-25$_S$: (2,87 x 2,06) - (Caja inspección + Caja medidor) = 5,25 m$^2$

Predio 42-31$_S$: (2,85 x 1,99) - (Caja inspección + Caja medidor) = 5,01 m$^2$

Predio 42-14$_S$: (1,87 x 1,87) - (Caja medidor) - (3,45 bordillo) = 2,63 m$^2$

Predio 42-20$_S$: (3,15 x 1,93) - (Caja medidor) = 5,9 m$^2$

Predio 42-26$_S$: (1,85 x 1,9) - (Caja medidor) = 3,34 m$^2$

total concreto: 44,16 m$^2$ con un asentamiento de 5 pulgadas.

equipo: Vibrocompactador

personal: Oficiales, Ayudantes

ROSA LIDA MONSALVE
Resid. Técnico

Lucas Restrepo Lop
Inte. Ventoria.

Jueves 24 Agosto 2023

P-27 CZV 8001052

K1 47B CL42$_S$ - CL42A$_S$

Pk-ZD 24908 Suroriente

Pk-ZD 24909 noroccidente

tiempo: Seco

Actividad: Fundida de concreto de 3000PSI en los siguientes predios.

Predios 42-37$_S$ = (2,00 x 1,95) - (Caja medidor) = 3,73 m$^2$

Predio 42-51$_S$ = (3,17 x 1,92) - (Caja medidor + Caja inspección) = 5,10 m$^2$

Predio 42-45$_S$ = (3,3 x 2,1) - (Caja medidor + Caja inspección) = 6,27 m$^2$

Predio 42-57$_S$ = (3,18 x 2,15) - (Caja inspección) = 6,35 m$^2$

Predio 42-32$_S$ = (2,46 x 1,96) - (Caja medidor) = 4,65 m$^2$

Predio 42-38$_S$ = (6,03 x 1,87) - (Caja medidor + Caja inspección) = 10,62 m$^2$

Predio 42-44$_S$: (3,15 x 1,94) - (Caja medidor + Caja inspección) = 5,46 m$^2$

total concreto: 42,2 m$^2$, con un asentamiento de 5 pulgadas.

equipo. 1 Vibrocompactador

Personal 1 Bocl, 2 Oficial, 3 Ayudantes.

JAIRO ALFONSO DIAZ M
C.C. 79 154 771
INGENIERO RESIDENTE

Lucas Restrepo Lop
Inte. Ventoria.

Folio No. _____

Viernes 25 Agosto 2023

P-27 CIV 8001052

RR-97B Cl 42BSUR – Cl 42ASUR.

PK-10 29908 Suroriente

PK-10 29909 Noroccidente

Tiempo: Seco

Actividad: Se realiza instalación de fresada segunda capa.

costado occedente.

predio 97B-04, 42-57SUR, 42-45SUR, 42-56SUR, 42-37SUR.

36.33 x 1.90 x 0,15 – 4cajas = 10,03m3.

costado oriente

predio 42-32SUR, 42-38SUR, 42-44SUR, 42-50SUR, 42-56SUR,

KR97B – Cl 42A SUR.

35,68 x 1.90 x 0,15 – 4cajas = 9,74m3

Se realiza instalación concreto MR41 con un asentamiento 5pulgadas costado occidente

predio 42-37SUR. 4.08 x 1.97 – 1 caja = 7.55m2.

predio 42-51 SUR. 3,08 x 2.02 = 6.22m2.

predio 42-45 SUR. 3,04 x 2.02 = 6.14m2

predio 42-57 SUR 2.45 x 2.03 = 5.81m2.

Total occidente: = 25,72m2.

costado oriente.

predio 42-32SUR. 3.18 x 1.97 – 1caja = 6.87m2.

predio 42-44SUR 1.93 x 3.08 = 5.94m2.

Total oriente = 12.31 m2.

personal: Nicolás Muñoz, 5 auxiliares.

J. ANTONIO [illegible] 1/1
C.C 79 [illegible]
INGENIERO RESIDENTE

Inte Ventura

Sabado 26 Agosto 2023

P-27 CIV 800 1052

Folio No. _____

KR97B CL42SUR - CL42ASUR
PK-1D 29908 Suroriente.
PK-1D 29909 noroccidente
Tiempo: Seco
Actividad: Se realiza instalación bordillo A-80
costado oriente del K0+000 al K0+026 26ML.
predio 42-13SUR 3.10ML
costado occidente del K0+00 al K0+026 26ML
predio 42-14SUR 3,47ML.
personal: 4oficides, 3ayudantes

J. Alfonso Díaz
C.C. 19.154.171
INGENIERO RESIDENTE

Lucas Restrepo
Inte Ventorino.

Lunes 28 Agosto 2023
P-27 CIV 8001052
Kr97B CL42S-CL42AS
PK-2D 29908 Suroriente
PK-2D 29909 noroccidente
tiempo: Seco
Actividad: Nivelación de fresado e instalación perfil de cajillos.
Equipo: 1 Canguro
Personal: 4 Oficial, 3 Ayudante.
ROSA MARQUA
Resid. Técnico

Lucas Restrepo
Inte Ventorino

Martes 29 Agosto 2023
P-27 CIV 8001052
Kr97B CL42S-CL42AS
PK-2D 29908 Suroriente
PK-2D 29909 noroccidente
tiempo: Seco.

Folio No. _____

Ambiental-SST: Se observa un trabajador realizando conformación de andenes, se solicita al contratista orden y aseo de todo el frente de obra, arreglar plafones de los sumideros, se observa punto ecológico.
Nidia Albarracín
Residente SST Interventoría

Actividad: Nivelación y compactación de fresado.
Personal: 2Oficial, 2Ayudante.
Rosa Lida Monguá
Resid. Técnico

Lucas Restrepo Lenguo
Inte. Ventoría

Miercoles 30 Agosto 2023
P-27 CIV 8001052
PK-10 29908 Sur/oriente.
PK-10 29909 nor/occidente.
Tiempo: Seco.
Actividad: Se realiza instalación, concreto 3000PSI, asentamiento.
6.02 x 1.90 - 5.5 ML bordillo. - 1caja - 1cajilla = 9.52m². 42-50SUR.
predio 42-56SUR. 6.01 x 1.93 - 1caja - 1cajilla = 10,78m².
predio 99B-42A (7.85 x 1.95) + (1.8 x 1.65) = 23,23m².
Total instalación costado oriente = 43,53m².
instalación bordillo A-80 predio 42-50SUR. 5,5ML.
personal: 2oficiales, 2ayudantes.
equipo: 1 vibrocompactador.
Rosa Lida Monguá
Resid. Técnico

Lucas Restrepo Lenguo
Inte. Ventoría

Jueves 31 Agosto 2023
P-27 CIV 8001052
PK-20 29908 Sur/oriente
PK-20 29909 nor/occidente
tiempo: Seco

Folio No. _____

Actividad: fundida de concreto de 3000psi en orden de predio 97B-04

Sección 1: 5,4 x 2,07 = 11,18m², Sección 2: 3,9 x 1,63 = 6,36m²

total concreto: 17,54 m² con un asentamiento de 4 pulgadas.

ROSA LIDA MONCUA
Resid. Técnico.

Lucas Restrepo
Inter Ventoría.

Viernes 1 Septiembre 2023

P-27 CZV 8001052

PK-1D 29908 Suroriente

PK-1D 29909 noroccidente

tempo: Seco

Actividad: Remates en fachada parte inferior

ROSA LIDA MONCUA
Resid. Técnico.

Lucas Restrepo
Inter Ventoría

Sabado 02 Septiembre 2023

P-27 CZV 8001052

PK-1D 29908 Suroriente

PK-1D 29909 noroccidente

tempo: Seco

No hay actividad en esta prioridad.

ROSA LIDA MONCUA
Resid. Técnico.

Lucas Restrepo
Inter Ventoría

Lunes 04 Septiembre 2023

P-27 CZV 8001052

PK-1D 29908 Suroriente

PK-1D 29909 noroccidente

tempo: Seco

No hay actividad en esta prioridad.

ROSA LIDA MONCUA
Resid. Técnico.

Lucas Restrepo
Inter Ventoría