Folio No. _____

Apertura Prioridad 37.

P-37 CIV 8011994 — Viernes 25 Agosto 2023

CL42A BIS SUR entre KR 94A — KR95.

PK-10 31024 sur/oriente.

PK-10 31025 nor/occidente.

Tiempo: Seco.

Actividad: Se realiza apertura de prioridad, se inicia excavación mecanica en via del K0+004 al K0+025

21x3.3 x0,8 = 55,44m³ , del K00 al K0+004

4 x 3.3 x0,5 = 6,6 m³ , retiro material 105m³. , replanteo. 77.20 x 3.30 = 255

Observación: Se realiza cerramiento con polisombra 162.4 ML.

personal. 1operador, 2ayudantes, 2 aux trafico, 1 bodeguero.

J. Alfonso Diaz M
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Sabado 26 Agosto 2023

P-37 CIV 8011994

CL42A BIS SUR KR94A entre KR95.

PK-10 31024 sur/oriente

PK-10 31025 nor/occidente.

Tiempo: Seco

Actividad: Se realiza excavación en via mecanica. del K0+025 al K0+055 30 x 3.30 x 0.80 = 79.2 m³, Se realiza. sobreexcavación domiciliaria a agua potable.

94A-40, 94A-51, 94A-29, 94A-27, 94A-21

1 unidad, 1 unidad, 1 unidad, 2 unidades, 1 unidad

Total = 6 unidades, Se realiza retiro material de excavación = 75m³

J. Alfonso Diaz M
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Folio No. _____

Lunes 28 Agosto 2023
P-37 CZV 801194
CL42ABiss Km94A - Km95
Pk-2D 31024 Suroriente
PK-2D 31025 norOccidente
tiempo: Seco
Actividad: Excavación mecanica en Vía: 25x3,3x0,8 = 66m³, Salieron 6 Volquetas con escombro del Km00+00 al Km0+25.
Personal: 1 Operador, 2 Ayudante, 1 Boal, 2 Auxiliares
Equipo: 1 retroexcavadora.
Ing ROSA LIDA MONCADA
Resid. TECNICO.
Lucas Restrepo
Interventoría

Martes 29 Agosto 2023
P-37 CZV 801194
CL42ABiss Km94A - Km95
Pk-2D 31024 Suroriente
PK-2D 31025 nor/occidente.
tiempo: Seco
Ambiental-SST: No hay actividades de obra, Se solicita Completar el Cerramiento al final del CIV ya que hay excavación expuesta.
Angel Alcaraz
Residente SST Interventoría
No hay actividad en la prioridad
ROSA LIDA MONCADA
Resid. TECNICO
Lucas Restrepo
Interventoría

Miercoles 30 Agosto 2023
P-37 CIV 801194
PK-1D 31024 surloriente.
PK-1D 31025 norloccidente.

Folio No. _____

Tiempo: Seco.

Actividad: Se realiza excavación mecanica. en calzada. del Ko+035 al Ko+070. 3,3 x 35 x 0,7 = 80,85 m3.

Se realiza subterranizacion manguera 1/2. para agua potable. costado occidente. 93C - 35 (3 unidades), 93C - 52 (1 unidad), 93C - 47 (1 unidad), 93C - 43 (1 unidad), 93C - 31 (1 unidad), 93C - 23 (1 unidad), 93C - 21 (1 unidad), Total 9 unidades.

personal: 1 operador, 2 ayudantes, 1 boal, 1 aux trafico.

ROSA LIDA MONCUA
Resid. Tecnico

Lucas Restrepo Lopez
Inte. Ventanas

Jueves 31 Agosto 2023

P-37 CIV 801194

PK-ID 31024 Sur/oriente

PK-ID 31025 nor/occidente

Tiempo: Seco.

Actividad: Se realiza nivelación y compactación de subrasante. del Ko+000 al Ko+77.20

3.3 x 77.20 = 254,76 m2.

personal: 1 operador

equipos: 1 compactador de mano

ROSA LIDA MONCUA
Resid. Tecnico

Lucas Restrepo Lopez
Inte. Ventanas

Viernes 01 Septiembre 2023

P-37 CIV 801194

PK-ID 31024 Sur/oriente.

PK-ID 31025 nor/occidente

Tiempo: Seco

No hay actividad en esta prioridad.

ROSA L MONCUA
Resid. Tecnico

Lucas Restrepo Lopez
Inte. Ventanas

Folio No. _____

Sabado 02 Septiembre 2023
P-37 CZV 801194
PK-ID 31024 Surloriente
PK-ID 31025 norloccidente
tiempo: Seco
No hay actividad en la prioridad
ROSA LIDA MONSUA
Resid. Técnico
Lunes 04 Septiembre 2023
P-37 CZV 801194
PK-ID 31024 Surloriente
PK-ID 31025 norloccidente
tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONSUA
Resid. Técnico
Martes 05 Septiembre 2023
P-37 CIV 801194
PK-ID 31024 surloriente
PK-ID 31025 norloccidente
Tiempo: Seco
No hay actividad cuarto frente de obra.
Resi. Auxl. interv.