Folio No. _____

Apertura prioridad 43

Jueves 17 Agosto 2023.

P-43 CIV 8002595

CL42BSUR KR91 - KR90A BIS

PK-ID 29246. sur/oriente

PK-ID 29247 nor/occidente

Tiempo: Seco.

Actividad: Se realiza excavación mecanica en vía.

del Kot078 al Kot0101. 23x 3.3x 0,6 = 45, 54m3.

Se realiza ~~SS~~ Subterranizacion predios. 90A-04 Casa 1. 1unidad.

90A-04 casa 2. (1und), 90A-10 (1und), 90A-16 (1und), 90A-22 (1und).

90A-28 (1und). Total = 6unidades. retiro material=. 45m3.

personal: 1 operador, 1 oficial, 1 ayudante.

equipo: 1 retroexcavadora.

ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.

Viernes 18 Agosto 2023

P-43 CIV 800 2595

CL42BSUR KR91 - KR90A Bis.

PK-ID 29246 sur/oriente

PK-ID 29247 nor/occidente

Tiempo: Seco. 2:45pm - 3:30pm (se detiene avance)

Actividad: Se realiza excavación mecanica en via.

del Kot078 al. Kot040.

38 x 3,3 x 0,6 = 75, 24m3. Se realiza retiro material. 105m3.

personal: 1operador, 2ayudantes, 2aux trafico, 1bocal.

equipo: 1 retroexcavadora.

Observación: Se observa afectación tuberia gas en predio.

abscisa Kot050. costado norte.

Folio No. _____

Sabado 19 Agosto 2023.
P-43 CIV 8002595
CL42b SUR. KR91- KR90ABIS
PK-ID 29246. sur/oriente
PK-ID 29247 nor/occidente
Tiempo: Seco.
Actividad: Se realiza excavación mecanica en via. del KOT040 al KOT030. 10 x 3.3 x 0,6. = 19.8m³.
retiro material. 45m3
personal: 1 operador, 2 ayudantes, 1 boal, 2 aux trafico.
equipo: 1 retroexcavadora
Losa LOSA

Martes 22 Agosto 2023
P-43 CIV 8002595
CL42b SUR - KR91 - KR90ABIS
PK-ID 29246 sur/oriente
PK-ID 29247 nor/occidente
Tiempo: Seco.
Ambiental-SST: Se observa excavación mecanica en via, Kit de emergencia (Botiquin, camilla, extintor), punto de hidratación, personal hace uso de sus EPPS, Se solicita ajustar el punto ecologico, Se deben revisar los Senderos peatonales donde hay Cajas de medidores y colocar plafon ya que hay dos descubiertos Revisar en el Costado izquierdo donde hay una vivienda Con latas Sobre el Sendero peatonal, Validar si es posible Señalizar con acercamiento de las habitantes del predio.
Nayy Alvarado Daza.
Residente SST Interventoria
Actividad: Excavación mecanica ~~pedestal~~ en Via. del KOT030 al KOT003, 53,46m³

Folio No. _____

Equipo: 1 retroexcavadora
Personal: 1 Operador, 2 Ayudantes, 1 Boal, 2 Aux tráfico
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Luis Restrepo Lyp
Inte Ventura

Miercoles 23 Agosto 2023
P-43 CZV 8002595
Cl42bis - Kr91 - Kr90ABis
PK-2D 29246 Suroriente
PK-2D 29247 nor/occidente.
tiempo: seco.
Actividad: Excavación mecanica en Via del K0+003 al K0+000
Excavación mecanica: 3x3,3x0,6 = 5,94 m³
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.
Luis Restrepo Lyp
Inte Ventura.

Jueves 24 Agosto 2023
P-43 CZV 8002595
Cl42bis - Kr91 - Kr90ABis
PK-2D 29246 Suroriente
PK-2D 29247 nor/occidente
tiempo: seco
No hay actividad en la prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Luis Restrepo Lyp
Inte Ventura

Viernes 25 Agosto 2023
P-43 CZV 8002595
Cl42bis - Kr91 - Kr90ABis
PK-2D 29246 Suroriente
PK-2D 29247 nor/occidente
tiempo: seco
No hay actividad en la prioridad

Folio No. _____

Sabado 26 Agosto 2023
P-43 CIV 8002595
Cl 426S K91-K90ABIS
PK-ID 29246 Sur/oriente
PK-ID 29247 Nor/occidente
Tiempo: Seco
No hay actividad en la prioridad
ROSA LIDA MONCUA
Resid. Técnico

Lunes 28 Agosto 2023
P-43 CIV 8002595.
Cl 426S K91-K90A Bis.
PK ID 29246 Sur/oriente
PK ID 29247 Nor/occidente.
Tiempo: Seco
No hay actividades en la prioridad.
ROSA LIDA MONCUA
Resid. Técnico

Martes 29 Agosto 2023.
P-43 CIV 8002595
Cl 426S K91-K90A Bis.
PK-ID 29246 Sur/oriente
PK-ID 29247 Nor/occidente.
Tiempo:
Ambiental-SST: No hay actividades de obra.
Nayi Alexandra Diaz
Residente SST Interventoria
No hay actividad en la prioridad
ROSA LIDA MONCUA
Resid. Técnico

Folio No. _____

Miercoles 30 Agosto 2023
P-43 CIV 8002595
PK-10 29246 suroriente
PK-10 29247 norloccidente
Tiempo: Seco.
Actividad: Nivelación y compactación de sub-rasante del Kotooo al Kotoo101. 3.3 x 101 = 333,3m3.
personal: 1 operador
equipo: 1 vibrocompactador.
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico
Luis Restrepo
Inte Vertical

Jueves 31 Agosto 2023
P-43 CIV 8002595
PK-20 29246 Suroriente
PK-10 29247 norloccidente
tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico
Luis Restrepo
Inte Vertical

Viernes 1 Septiembre 2023
P-43 CIV 8002595
PK-20 29246 Suroriente
PK-20 29247 norloccidente
tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico
Luis Restrepo
Inte Vertical

Sabado 02 Septiembre 2023
P-43 CIV 8002595

Folio No. _____

PK-1D 29246 Suboriente

PK-1D 29247 noroccidente

tiempo: Seco

No hay actividad en esta prioridad.

ROSA LIDA MONSALVE

Resid. Técnico

Luis Restrepo
Interventoría

Lunes 04 ~~Octubre~~ Septiembre 2023

P-43 CZV ~~8000~~ 8002595

PK-1D 29246 Suroriente

PK-1D 29247 noroccidente

tiempo: Seco

Actividad: Se realiza instalación de geotextil. del K00+000 al K0+070.

70 x 3.30 = 231m2

instalación de geo-celda. del K0+000 al K0+070.

70 x 3.30 = 231m2.

instalación de fresado del K0+000 al K0+070

70 x 3.30 x 0,18 = 41,58m3

personal: 2ayudantes, 1operador, 1cuadrillero.

ROSA LIDA MONSALVE

Resid. Técnico

Luis Restrepo
Interventoría

Martes 05 Septiembre 2023

P-43 CZV 8002595

PK-1D 29246 Suroriente

PK-1D 29247 Noroccidente

tiempo: Seco

Trabajos de extendido manual y con vibrocompactador de fresado. kit de Emergencia (botiquín, extintor, cono(s) escombro en tendido peatonal reparar tapa de caja(s) en el tendido, punto ecopetrol.

Mal estado interv.