Folio No. _____

Tiempo: Seco
Ambiental - SST: Instalación de geocelda y relleno con fresado, señalización SST instalada, personal hace uso de sus EPP's, punto de hidratación, Se solicita revisar que las cajillas de los medidores que estan en el Sendero peatonal esten con tapa o adecuado para que no quede el hueco descubierto.
Nayi Alboleda Ortiz
Residente SST Interventoría
Observación - Topografía: SE RECIBE POR NIVELES LA SUBRASANTE LA PRIORIDAD ES PARA LA INSTALACION DE LA GEOCELDA K0+000 - AL K0+050 INTERVENTORIA
Le Solicita al Contratista disponer en obra del Cronograma de ejecución aprobado, así Como los diseños Constructivos.
Actividad: ~~No hay actividad en este frente~~
Actividad: Se realiza excavación mecanica en via del K0+000 al K0+005 $5 \times 3.30 \times 0.70 = 11.55m^3$, nivelación y compactación de subrasante del K0+000 al K0+030 $30 \times 3.30 = 99m^2$, instalación geotextil $99m^2$, instalación geo-celda $= 99m^2$, instalación fresado para lleno de geo-celda $= 17,82m^3$.
personal: 2 ayudantes, 2 operadores, 2 aux trafico.
equipo: 1 retroexcavadora, 1 vibrocompactador.
Observación: Se realiza el dia 31 Julio. 2023 actividad de excavación mecanica en via K0+005 al K0+025 $33 \times 0,70 \times 20 = 46,20m^3$. Subterranización 8 unidades total., Falla via del K0+037 al K0+045 $8 \times 0,70 \times 0,45 = 2.52m^3$, Falta instalación fresado. $2.52m^3$.

ROSA LIDA MONGUA
Resid. Tecnico.

Interventoría

Folio No. _____

Miercoles 02 Agosto 2023
P-8 CIV 8002417
KR 91C CL42F SUR - CL42G SUR.
PK-10 29448 sur/oriente.
PK-10 29449 nor/occidente
Tiempo: Seco.
Actividad: Instalación base estabilizada. del K0+000 al K0+045
45x33 x 0,15 = 22.27m³
personal: 2 auxiliante, 1 oficial, 2 aux trafico, 1 local, 3 operadores maquinaria
equipo: 1 vibrocompactor, 1 volqueta, 1 mini-cargador.
Observación: Comparte maquinaria y personal con prioridad 9,
Observación Topografia Interventoria: Se recibe. por niveles la geo-celda y fresado de K0+000 al K0+041.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.

Jueves 03 Agosto 2023
P-8 CIV 8002417
KR91C CL42F SUR - CL42G SUR.
PK-10 29448 sur/oriente
PK-10 29449 nor/occidente
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad.
Observación: Se realiza el encamizado. a tuberia rota en el predio 42F-22SUR.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.

Viernes 04 Agosto 2023
P-8 CIV 8002417.

KR91C CL 42 FSUR - CL 42 S SUR.

PK - ID 29448 sur/oriente.

PK - ID 29449 nor/occidente

Tiempo: Seco.

Actividad: Instalación base estabilizada de Km045 al Km086 del Km045 al Km086. 33 x 21 x 0,15 = 10,39m³ - 1,27m³ pozo = 9,12m³

personal: 4 ayudantes, 1 oficial.

equipo: 1 vibrocompactador, 1 minicargador.

Observación: Se realiza recorrido con especialista de la interventoría

J. Alfonso Díaz M
C.C. [illegible]
INGENIERO RESIDENTE

Subsuelo 05 Agosto 2023

P-8 CW 8002417

KR91C CL 42 FSUR - CL 42 S SUR.

PK - ID 29448 sur/oriente

PK - ID 29449 nor/occidente.

Tiempo: Seco

No hay actividad en esta prioridad

J. Alfonso Díaz M
C.C. [illegible]
INGENIERO RESIDENTE

Subsuelo 08 Agosto 2023

P-8 CW 8002417

KR91C CL 42 FSUR - CL 42 S SUR.

PK - ID 29448 sur/oriente.

PK - ID 29449 nor/occidente.

Tiempo: Seco.

Ambiental-SST: No se observan actividades en este CW, se solicita arreglar la Polisombra donde esta se encuentra dañada, se observa Cerramiento con parales torcidos y flojos, broche abierto.

Folio No. _____

Se observa punto ecologico, punto de hidratación Kit de emergencias (Botiquin, camilla, extintor).

Nayel Alexander Rojo
Residente SST Interventoria

Cons. Auxiliar Ext.

Actividad: Excavación manual parcial en calzada para Sumidero.

personal: 1 oficial, 4 ayudantes.

Interventoria

J. Alfonso Díaz M
C.C 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Miercoles 09 Agosto 2023
P-8 CIV 8002417
Kr 91c CL42Fsur - CL42Gsur
PK-ID 29448 Suroriente
PK-ID 29449 Nor/occidente
tiempo: AM, lluvia de 8:00 a 9:00 amp Suelo Saturado
PM, Suelo seco
Actividad: No hay actividad en la prioridad

Rosa Leon Monroy
Resid. Tecnico

Jueves 10 Agosto 2023
P-8 - CIV 8002417
Kr 91c CL42Fsur - CL42Gsur
PK-ID 29448 Suroriente
PK-ID 29449 Nor/occidente
tiempo: Seco
Actividad: No hay actividad en la prioridad

Rosa Leon Monroy
Resid. Tecnico.

Folio No. _____

Folio No. _____

Viernes 11 Agosto 2023
P-8 CZV 8002417
Km 91c CL42Fsur - CL42Gsur
PK-2D 29448 Surponiente
PK-2D 29449 norfoccidente
tiempo: Nublado, AM Suelo Saturado, PM Suelo seco
Actividad: No hay actividad en la prioridad
ROSA LIDA MONGUA flm
Resid. Tecnico.
Lucas Restrepo L.
Inte Ventana

Sabado 12 Agosto 2023
P-8 CIV 8002417
Km 91c CL42Fs - CL42Gs
PK-2D 29448 Surponiente
PK-ID 29449 norfoccidente.
tiempo: seco
Actividad: No hay actividad en la propiedad.
ROSA LIDA MONGUA flm
Resid. Tecnico
Lucas Restrepo L.
Inte Ventana.

Lunes 14 Agosto 2023
P-8 CIV 8002417
Km 91c CL42Fs - CL42Gs
PK-2D 29448 Surponiente
PK-2D 29449 norfoccidente
tiempo: seco
Actividad: No hay actividad en la prioridad.
ROSA LIDA MONGUA flm
Resid. Tecnico
Lucas Restrepo L.
Inte Ventana.

Martes 15 Agosto 2023
P-8CZV 8002417
Km 91c CL42Fs - CL42Gs

Folio No. _____

PK-ID 29448 Suroriente
PK-ID 29449 noroccidente
tiempo: Seco
Ambiental-SST: No hay actividades en este CIV, acopio de RCD al inicio del CIV y por fuera del cerramiento hacia el Sendero peatonal, Kit de emergencia (Botiquín, camilla, extintor) punto ecologico, Senderos peatonales externos - definidos.
Residente SST Interventoría. Dest. Hab. Interv.
No hay actividad en esta priviridad.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.

Miercoles 16 Agosto 2023
P-8 CIV 8002417
KR 91C CL 42F SUR - CL 42G SUR
PK-ID 29448 Suroriente.
PK-ID 29449 noroccidente
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta priviridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico

Jueves 17 Agosto 2023
P-8 CIV 8002417
Kr 91C CL 42F SUR - CL 42G SUR.
PK-ID 29448 suroriente. ~~2:45pm - 3:30pm~~
Tiempo: Seco lluvia afectación avance 2:45pm - 3:30pm
No hay actividad en esta priviridad.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico

P-8

Folio No. _____

Viernes 18 Agosto 2023

P-8 CIV 8002417

Kr 91C CL 42F Sur - CL 42G Sur.

PK-ID 29448 sur/oriente

PK-ID 29449 nor/occidente

Tiempo: Seco

No hay actividad en esta prioridad

ROSA LIDA MONGUA

Resid. Técnico

Sabado 19 Agosto 2023

P-8 CIV 8002417

KR91C CL 42F Sur - CL 42g-Sur.

PK-ID 29448 sur/orient

PK-ID 29449 nor/occidente

Tiempo: Seco

No hay actividad en esta prioridad.

ROSA LIDA MONGUA

Resid. Técnico.

Martes 22 Agosto 2023

P8 CIV 8002417

KR91C CL 42F SUR - CL42G SUR.

PK-ID 29448 sur/oriente

PK-ID 29449 nor/occidente

Tiempo: Seco

Ambiental-SST: No hay actividades de obra, Material RCD acopiado al inicio del CIV junto a los sumideros, Kit de emergencia (Botiquin, camilla, extintor) punto ecologico, punto de hidratacion.

Nayi Alexandra Rojas

Residente SST-Interventoria

ROSA

Folio No. _____

Actividad: Sin actividad en la propiedad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Tecnico.
Interventoría.

Miercoles 23 Agosto 2023
P-8 CZV 8002417
Kr 91C CL42F5 - CL42G5
PK-ZD 24448 Suroriente
PK-ZD 24449 Noroccidente
tiempo: seco
No hay actividad en esta propiedad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Tecnico.
Interventoría

Jueves 24 Agosto 2023
P-8 CZV 8002417
Kr 91C CL42F3 - CL42G5
PK-ZD 24448 Suroriente
PK-ZD 24449 Noroccidente
tiempo: seco
Actividad: Se realizo demolición de pisos de concreto y excavación de anden para los siguientes predios:
Demolicion de concretos:
Predio 42F-17s: (6 x 1,07) - (Caja medidor + Caja inspección) = 5,76 m² → tenia dos placas
Predio 42F-23s: (5,44 x 1) - (Caja inspección + Caja medidor) = 5,28 m² Este
Predio 42F-35s: (6,00 x 1,2) - (Caja inspección + Caja medidor) = 6,54 m²
total demolición concreto: (5,76 x 2) + 5,28 + 6,54 = 23,34 m²
Excavación:
Predio H2F-23: ((5,94 x 1) - (Caja medidor + Caja inspección)) x 0,5 = 2,64 m³
Predio 42F-17s: ((6 x 1,07) - (Caja medidor + Caja inspección)) x 0,5 = 2,88 m³
Predio 42F-29s: ((6 x 1,2) - (Caja medidor + Caja inspección)) x 0,5 = 3,27 m³
Predio 42F-35s: ((6 x 1,2) - (Caja medidor + Caja inspección)) x 0,5 = 3,27 m³

Folio No. _____

Predio 91C-05: (12 x 1) X0,5 = 6m³

total excavación: 18,06m³

Personal: 2 Oficial, 3 Ayudante, 1 Boal, 2 Aux trafico.

ROSA LIDA MONQUA

Resid. Técnico

Viernes 25 Agosto 2023

P-8 CZV 8002417

Kr 91C C142F$_S$ - C142G$_S$

PK ZD 29448 Suroriente

PK-ZD 29449 Nor/occidente

tiempo: Seco

Actividad: Demolición de concretos y excavación de anden es de los siguientes

Predios: Demolición:

Predio 42F-41$_S$: (1, x6,13) - (Caja medidor + Caja inspección) = 5,47m²

Predio 42F-59$_S$: (1, x6) - (Caja medidor + Caja inspección) = 5,34m²

Excavación:

Predio 42F-41$_S$: ((1,3 x 6,13) - (Caja medidor + Caja inspección)) X0,5 = 3,65 m³

Predio 42F-47$_S$: ((1,3x6) - (Caja medidor + Caja inspección)) x 0,5 = 3,57m³

Predio 42F-53$_S$: ((1,3x6,07) - (Caja medidor + Caja inspección)) x 0,5 = 3,62m³

Predio 42F-59$_S$: ((1,3x6) - (Caja medidor + Caja inspección)) x 0,5 = 3,57m³

Predio 42F-65$_S$: ((1,3x5,96) - (Caja medidor + Caja inspección)) x 0,5 = 3,54m³

total demolición concreto: 10,81m²

total Excavación manual: 17,95m³

Equipo: minicargador

Personal: 1 operador, 1 Boal, 2 Oficial, 3 Ayudante, 2 Aux trafico.

ROSA LIDA MONQUA.

Resid. Técnico

Sabado 26 Agosto 2023

P-8 CZV 8002417

Folio No. _____

KR91C. CL42F Sur — CL42 GSur.
PK-ID 29448 Suroriente.
PK-ID 29449 noroccidente.
Tiempo: Seco.
Actividad: Se realiza Demolición placa anden
predio 42F-71 5.90 x 1 - 1caja - 1cajilla. = 5.06m2
predio 91F-04 12.08 x 1 - 1caja - 1cajilla = 11.91m2
excavación manual. anden
predio 42F-71 0,50x5.90 x 1.30. - 1caja - 1cajilla = 3.42m3
predio 91F-04 12,08 x1.30x 0.50 - 1caja = 7.7m3.
NOTA: SE DEJA ESCRITO EN BITACORA EL ROBO DE SEÑALES DE BARRICADAS, SEÑALES FIJAS (30KMS, SENDERO PEATONAL DESVIOS, OBRA ENLA VIA 50MTS). EL DIA LUNES SE COLOCARA EL DENUNCIO EN LA FISCALIA.
ROSA LIDA MONCUA
Resid. Técnico.
Lucas Restrepo Cano
Interventoría
Lunes 28 Agosto 2023 PB CZV 8002417
Kr91c CL42Fs - CL42Gs
PK-ID 29448 Suroriente
PK-ID 29449 noroccidente
tiempo: Seco
Actividad: Demolición de pisos en concreto y excavación de anden en Predios 42F-10s, 42F-16s; 4F-22s, 42F-28s, 42F-34.
Demolición de pisos en concreto
Predio 42F-10s: (12,06 x 1,00) = 12,06 m²
Predio 42F-16s: (6,06 x 1,00) - (Caja medidor + Caja Inspección) = 5,4 m²
Predio 42F-22s: (5,85 x 1,00) - (Caja medidor + Caja Inspección) = 5,19 m²
Predio 42F-28s: (1,7 x 1,00) = 1,7 m²
Predio 42F-34s: (6,06 x 1,00) - (Caja medidor + Caja Inspección) = 5,4 m²
total demolición: 29,75 m² + 12,06 (Segunda placa de predio 42F-10s) = 41,81 m².

P8

Folio No. _____

Excavación manual:

Predio 42F-10s: (1206 x 1,3) x 0,5 = 7,84 m³

Predio 42F-16s: ((6,06 x 1,3) - (Caja medidor + Caja inspección)) x 0,5 = 3,61 m³

Predio 42F-22s: ((5,85 x 1,3) - (Caja medidor + Caja inspección)) x 0,5 = 3,47 m³

Predio 42F-28s: ((5,95 x 1,3) - (Caja medidor + Caja inspección)) x 0,5 = 3,54 m³

Predio 42F-34s: ((6,06 x 1,3) - (Caja medidor + Caja inspección)) x 0,5 = 3,61 m³

total excavación: 22,07 m³

Equipo: Minicargador

Personal: 1 Operador, 2 Oficial, 4 Ayudante, 3 Aux tráfico, 1 Boal

ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico

Martes 29 Agosto 2023

P-8 CIV 8002417

K.9 + CL42Fs - CL42Gs

PK-2D 29448 Suroriente

PK-2D 29449 Noroccidente

tiempo: Seco

Ambiental-SST: Se observa excavación manual en andenes, se observa material RCD acopiado para retirar, se solicita definir sendero peatonal, adecuar accesos a las viviendas, El contratista inicia retiro de RCD con volqueta y minicargador. El Contratista cuenta con punto ecologico, Kit de emergencias (Botiquin, camilla, extintor), el personal hace uso de sus EPP's

Residente SST Interventoría

Se realiza Demolición de pisos en concreto y excavación manual de andenes a los siguientes predios: 42F-40s, 42F-44s, 42F-46s, 42F-52s, 42F-58s

Demolición concreto: 18,72 m² Excavación andén: 13,50 m³

Personal: 2 Oficial, 4 Ayudante, 1 Boal, 3 Aux tráfico

ROSA LIDA MONQUA.
Resid. Técnico

Folio No. _____

Miercoles 30 Agosto 2023
P-8 CIV 8002417
PK-ID 29448 Sur/oriente
PK-ID 29449 nor/occidente
Tiempo: Seco.
Actividad: Se realiza demolición concreto costado oriente.
predio 42F-64Sur. 5,82 x 0,9 - 2cajillas -1caja = 4,4m2.
predio 42F-70Sur. 6.07 x0,9 - 2cajillas - 1caja = 4,62m2
predio 42F-80Sur. 12.14 x 0,9 - 1cajilla - 1caja = 10,3m2; placa doble 6,32m2.
Total demolición oriente = 19.32m2. + 6,32 m2 = 25,64 m2
excavación manual en anden costado oriente.
predio 42F-64Sur. 5.82 x 1.3 - 2cajillas -1caja = 3.37m3.
predio 42F-70Sur. 6.07 x 1.3 - 2cajillas - 1caja = 3.53m3
predio 42F-80Sur. 12,14 x 1.3. -1caja -1cajilla = 7.56m3
Total excavación oriente = 14,46m3.
Observación: Se realiza corrección de cantidad de excavación del dia 29-Agosto-2023 excavación total = 14.17m3.
Rosa Lida Monroy
Resid. Técnico
Jueves 31 Agosto 2023
P-8 CIV 8002417
PK-ZD 29448 Sur/oriente
PK-ZD 29449 nor/occidente
tiempo: Seco
Actividad: Demolición de cajas de inspección, 10 unidades sobre costado occidental y 12 un sobre costado oriental.
22 unidades x 0,27 = 5,94 m3
Personal: 1 Oficial, 3 Ayudante.
Rosa Lida Monroy
Resid. Técnico

Folio No. _____

Viernes 1 Septiembre 2023
P-8 CZV 8002417
PK-2D 29448 Suroriente
PK-2D 29449 noroccidente
tiempo: Seco
Actividad: Construcción parcial de cajas de inspección
Personal: 1 Aux trafico, 5 Ayudante, 2 Oficial, 1 Boral.
ROSA LIDA MONCUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo
Auto Ventana

Sabado 02 Septiembre 2023
P-8 CIV 8002417
PK-1D 29448 Suroriente.
PK-1D 29449 noroccidente
Tiempo: Seco
Actividad: Construcción parcial de cajas de inspección
personal: 2oficiales, 5 ayudantes, 1boral.
ROSA LIDA MONCUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo
Auto Ventana

Lunes 04 Septiembre 2023
P-8 CIV 8002417
PK-1D 29448 Suroriente.
PK-1D 29449 noroccidente
Tiempo: Seco
Actividad: Se realiza construcción de cajas de inspección costado occidente.
predios: ~~9801-01~~, 42F-118UR, 42F-65UR, 42F-59UR,
42F-53UR, 42F-47UR, 42F-41UR, 42F-35UR, ~~42F-29UR~~
42F-29UR, 42F-23UR, 42F-17UR, ~~9801-05~~. Total= 10Unidades
costado oriente.
42F-80UR, 42F-70UR, 42F-66UR, 42F-64UR, 42F-58UR,
42F-52UR, 42F-46UR, 42F-44UR, 42F-40UR, 42F-34UR.

Folio No. _____

42F - 28 SUR, 42F - 22 SUR, 42F - 16 SUR. Total = 12 unidades.
personal = 1 oficial, 3 ayudantes.
ROSA LIDA MONSALVE
Resid. Técnico

Martes 05 Septiembre 2023
PB CZV 8002417
PK-10 29448 Suroriente
PK-10 29448 noroccidente
tiempo: seco
Trabajos varios, arreglo de cajas de inspección, kit de emergencia (botiquín, camilla, extintor) punto ecológico, fenders peatonal destruido.

Resi. Auxiliar Interv.