| FORMATO | | |
|---|---|---|
| ACTA DE REUNION | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | 07/08/2023 | **HORA INICIO** | 10:30 AM | **DURACIÓN (HORAS)** | 1 | **ACTA No.** | 41 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ASUNTO** | COMITÉ AMBIENTAL SEMANAL | | |
| **CONTRATO /PROYECTO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA RESULTANTES DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FDLK-LP-004-2022 CUYO OBJETO ES: INV – 014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1 Y 2 | | |
| **ÁREA RESPONSABLE** | AMBIENTAL | **Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)** | ☐Uso Interno.<br>☐Clasificada.<br>☐Reservada. |

**ASISTENTES**

| Nombre | Área / Entidad | Cargo/Tipo de vinculación | Firma |
|---|---|---|---|
| ADRIANA CASTRO ALBA | RESIDENTE AMBIENTAL | **Consorcio Vías Kennedy 2022 - COP-690-22** |  |
| YANET CLARO PEÑARANDA | RESIDENTE AMBIENTAL | **Consorcio SCLV - CIN717** |  |

**TEMAS**

1 Programación
2 Documentación contractual
3 Cantidades y certificaciones
4 Otros

**DESARROLLO**

**PROGRAMACIÓN**

| ACTIVIDAD | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| SEGUIMIENTO AL MAO | | | | | | | |
| INSPECCIONES DE OBRA CONJUNTA | | | | | | | |
| COMITE TECNICO | | | | | | | |
| COMITE SEGUIMIENTO | | | | | | | |
| INFORME SEMANAL | | | | | | | |

## DOCUMENTOS CONTRACTUALES

- No aplica para esta semana
- El contratista entrega el informe Mensual N. 8 Mes de Mayo y 9 del mes de Junio – Se encuentra observado el informe N° 9 correspondiente al mes de Junio.

## CANTIDADES Y CERTIFICACIONES

- Se adjunta el formato FOAC32_FICHAS_DE_SEGUIMIENTO_DE_LABORES_AMBIENTALES_V_4.0. Semanales con las calificaciones que aplican para esta semana. La calificación en del 100% para el Componente Ambienta SST, MQ y Forestal.

- RCD GENERADO. El Residente Ambiental del Contratista indica, que para este periodo se ha enviado el material al sitio de disposición final "LAMD", proveniente de labores de Excavación por un total de **555 m$^3$**.

- Material fresado que ingreso: Unidad de Mantenimiento **180 m$^3$**

- **ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS DE LA SEMANA**:

CIV 8004757 (44) - Descargue concreto 3000 - Estampado espacio público - Comformacion espacio público Rampas C/occidental - Descargue concreto MR41 Microfibra - Fundida Rampas vehículares - Estampado Rampas vehiculares - Compactación y Comformacion espacio público - Fundidas Rampas vehículares - Estampado Rampas vehículares

CIV 8004699 (48) - Fresado Estabilizado RAP 1a capa - Compactación Fresado Estabilizado RAP 1a capa - Comformacion y Nivelación Fresado Estabilizado RAP 1a capa - Compactación Fresado capa de Geocelda

CIV 8004816 (49) - Demolición y excavacion Andén C/ occidental - Estampado toperol - Instalación Geotextil y lleno Fresado Andén C/occidental - Compactación Fresado Andén C/ occidental - Demolición y construcción Cajas de inspección - Instalación Geotextil y lleno Fresado Andén C/ occidental.

CIV 8004663 (50) - Demolición y construcción Cajas de inspección - Comformacion andén en Fresado espacio público C/occidental - Construcción cajas de inspección C/ occidental - Instalación Bordillo A-80 - Comformacion Andén espacio público C /occidental

CIV 8004947 (56) -

CIV 8002162 (60) - Retiro de PMT - Remates de retiro de PMT

CIV 8002265 (61) - Conexión cajas de inspección monoblock 320 a sumidero - Arreglo Cañuela en predio #40A-39 - Arreglo en sifones

CIV 8001931 (64) - Sin actividades

CIV 8002008 (65) - Instalación de cabezal sumidero costado occidental - Instalación de cabezal sumidero costado oriental - Instalación de canal monoblokc 320 costado occidental - Instalación de canal monoblokc 320 con accesorios 6" - Conformacion de anden

CIV 8001876 (66) - Lleno con fresado en anden costado oriental - Compactacion y humentacion de capa2 fresado en anden - Llega concreto de 3000psi para andenes - Estampado en anden costado occidental y oriental - Terminacion de estampado en anden - Corte en anden dilataciones - Instalación de geotextil , geocelda y lleno con fresado - Compactacion de fresado capa geocelda

CIV 8001823 (69) - Nivelación segunda capa de Fresado andén costado occidental - Excavación para instalación bordillo A-80 Andén costado oriental - Excavación para filtro y mejoramiento predio #92B-03 - Compactación con canguro andén costado occidental - Corte en vía para remate espacio público por calle 41 sur - Excavación para instalación cinta de confinamiento A-80 por calle 41 sur - Instalación geotextil para mejoramiento andén - Instalación geodren y mejoramiento en andén predio #92B-03 - Compactación con canguro andén costado oriental - Excavación para instalación bordillo A-80 - Riego con agua para vaciado concreto - Extendido concreto 3000 psi andén costado oriental - Llega concreto de 3000psi para andenes - Estampado andén costado occidental - Dilataciones en losas de concreto andén costado oriental - Lleno con fresado andén costado occidental - Compactación y nivelación segunda capa de Fresado andén costado occidental - Lleno con fresado andén costado oriental

CIV 8001657 (70) - Demolición cajas de inspección - Retiro material excavación - Demolición cajas de inspección costado occidental - Instalación tapa concreto pozo - Demolición cimientos andén costado occidental predio #93-03 0,25m x 0,35m x 14m - Demolición 0,55m x 0,70m x 0,20m P69 predio #93-03 - Instalación geotextil andén costado oriental - Lleno con fresado andén costado oriental - Lleno alrededor cajas de inspección andén costado occidental - Riego con agua en andén costado oriental - Compactación con canguro andén costado oriental - Extendido geotextil andén costado occidental - Lleno con fresado andén costado occidental - Excavación para instalación Monoblock 320 costado occidental

CIV 8001771 (71) - Demolición andén costado occidental
CIV 8001148 (73) - Sin actividades
CIV 8001184 (74) - Instalación sumidero andén sector sur y norte - Colilla tubería sumidero andén norte y sur
CIV 8005000 (81) - Sin actividades
CIV 8005078 (82) - Sin actividades
CIV 8001841 (89) - Compactacion de fresado capa geocelda - Nivelacion de fresado capa geocelda para entrega a interventoria - Cereo de estabilizado 1ra capa - Compactacion de estabilizádo - Mezcla de estabilizado Rap - Compactacion de estabilizado Rap 1ra capa.

**OTROS:**

En recorrido realizado por parte de la Residente Ambiental del Contratista y la Residente Ambiental de interventoría se evidenció lo siguiente:

- A manera generar los frentes de obra se encuentran en buenas condiciones de orden y aseo, es de anotar que varios de los puntos prioritarios se encuentran sin actividades constructivas y otros con actividades de excavación, donde se realiza acopio de residuos para ser retirados cuando se compete la capacidad de la volqueta.

- Se cuenta con el Kit de derrames, punto ecológico, y baños fijos y móviles para hombres y mujeres en los CIV actuales.

- El campamento se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo.

- Se encuentran realizando acopio para retiro de material de Excavación.

- En la misma visita se evidenció“Ausencia de Personal y de actividades” en algunos CIV´s.

**NOTA**: las observaciones realizadas durante el recorrido fueron atendidas en hora de la tarde, satisfactoriamente.

- El residente ambiental del contratista adjunta la trazabilidad de los informes sugerida por el FDLK:

| INFORME | VERSIÓN 0 | | VERSIÓN 1 | | ALCANCE | | ALCANCE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ENTREGA | OBSE. | ENTREGA | APRO. U OBS | OBSE. FDLK CORREO | | OBSE. FDLK COMITÉ | |
| | | | | | ENTREGA | OBSE. | ALCANCES | APRO. |
| INFORME 1 | CE-CVK22-ADM-045 | U233-G2-032-22 | CE-CVK22-ADM-057 | **U233-G2-064-22** | | | | |
| | 2/11/2022 | 4/11/2022 | 5/11/2022 | **25/11/2023** | | | | |
| INFORME 2 | CE-CVK22-ADM-098 | | | **U233-G2-095-22** | | | | |
| | 28/11/2022 | | | **30/11/2023** | | | | |
| INFORME 3 | CE-CVK22-ADM-167 | | | **U233-G2-172-23** | CE-CVK22-ADM-378 | U233-G2-377-23 | CE-CVK22-ADM-403 | **U233-G2-379-23** |
| | 30/12/2022 | | | **10/01/2023** | 11/04/2023 | 14/04/2023 | 17/04/2023 | **17/04/2023** |
| INFORME 4 | CE-CVK22-ADM-219 | | | **U233-G2-225-23** | CE-CVK22-ADM-393 | | CE-CVK22-ADM-402 | **U233-G2-382-23** |
| | 30/01/2023 | | | **3/02/2023** | 14/04/2023 | | 17/04/2023 | **18/04/2023** |
| INFORME 5 | CE-CVK22-ADM-294 | U233-G2-294-23 | CE-CVK22-ADM-310 | **U233-G2-316-23** | CE-CVK22-ADM-393 | | CE-CVK22-ADM-402 | **U233-G2-388-23** |
| | 4/03/2023 | 8/03/2023 | 9/03/2023 | **5/03/2023** | 14/04/2023 | | 17/04/2023 | **21/04/2023** |
| INFORME 6 | CE-CVK22-ADM-365 | U233-G2-349-23 | | | CE-CVK22-ADM-393 | | CE-CVK22-ADM-402 | **U233-G2-431-23** |
| | | | | | | | 17/04/2023 | |
| | | | | | | | CE-CVK22-ADM-418 | |
| | 31/03/2023 | 5/04/2023 | | | 14/04/2023 | | 21/04/2023 | |
| | | | | | | | CE-CVK22-ADM-427 | |
| | | | | | | | 26/04/2023 | |
| INFORME 7 | CE-CVK22-ADM-443 | | CE-CVK22-ADM-458 | **U233-G2-433-23** | CE-CVK22-ADM-505 | | CE-CVK22-ADM-507 | **U233-G2-507-23** |
| | 4/05/2023 | | 11/05/2023 | **23/05/2023** | 30/05/2023 | | 31/05/2023 | **2/06/2023** |
| INFORME 8 | CORREO SCLV -AMB | | | | | | | |
| | 1/06/2023 | | | | | | | |
| | CE-CVK22-ADM-531 | | | | | | | |
| | 8/06/2023 | | | | | | | |
| INFORME 9 | CE-CVK22-ADM-565 | COMITÉ No. 40 | CE-CVK22-ADM-602 | | | | | |
| | 30/06/2023 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | | | | | |

**REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANAL**
**ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS**


















## PUNTOS ECOLOGICOS


















## KIT DE DERRAMES


















## BAÑOS












## CERRAMIENTOS



















## PROTECCIÓN DE SUMIDEROS








| | | |
|---|---|---|
|  |  | |

# CONCLUSIONES

| COMPROMISOS PACTADOS | | |
|---|---|---|
| **Descripción** | **Responsable** | **Fecha de Entrega** |
| Mantener en forma permanente los frentes de obra en buenas condiciones de orden y aseo. | Contratista. | Permanente. |

| ANEXOS | | |
|---|---|---|
| **No** | **Nombre del Anexo: (documento/CD/Listas de asistencia)** | **Folios** |
| 1 | | |
| 2 | | |