CONSORCIO VIAS DE KENNEDY 22

CONTRATO COP-690-2022

MES	REPORTE MENSUAL DEL INDICADOR EFICIENCIA	REPORTE MENSUAL DEL INDICADOR EFICACIA	REPORTE MENSUAL DEL INDICADOR EFECTIVIDAD
	Gastos mensuales de la implementación del PG RCD **EFICIENCIA : ---------- X100** **Presupuesto planeado para el PG RCD**	**Cantidad de residuos aprovechados en la obra por mes** **EFICACIA: ---------- X100** **Cantidad de material usado para la ejecución de la obra**	**Cantidad de RCD dispuestos en sitios autorizados durante el mes** **EFECTIVIDAD: ---------- X100** **Cantidad estimada de RCD a generar en el mes**
PROYECCIÓN (M3)	**EFICIENCIA:** $ 127.019.847 / $ 1.524.238.163 * 100 **8,33%**	**EFICACIA:** 547,11 / **M3** 2188,43 * 100 25,00%	**EFECTIVIDAD:** 1738,65 / **M3** 1738,65 * 100 100,00%
PROYECCIÓN (TON)		**EFICACIA:** 930,08 / **TON** 3720,331 * 100 25,00%	**EFECTIVIDAD:** 2955,71 / **TON** 2955,71 * 100 100,00%
dic-22	EFICIENCIA: $ 301.147 / $ 1.524.238.163 * 100 0,02%	EFICACIA: 0 / M3 0 * 100 0,00%	EFECTIVIDAD: 7 / M3 1738,65 * 100 0,40%
		EFICACIA: 0 / TON 0 * 100 0,00%	EFECTIVIDAD: 12 / TON 2955,71 * 100 0,40%
ene-23	EFICIENCIA: $ 26.285.831 / $ 1.524.238.163 * 100 1,72%	EFICACIA: 105 / M3 105 * 100 100,00%	EFECTIVIDAD: 611 / M3 1738,65 * 100 35,14%
		EFICACIA: 178,5 / TON 178,5 * 100 100,00%	EFECTIVIDAD: 1039 / TON 2955,71 * 100 35,14%
feb-23	EFICIENCIA: $ 52.270.515 / $ 1.524.238.163 * $ 100 3,43%	EFICACIA: 750 / M3 769,51 * 100 97,46%	EFECTIVIDAD: 1215 / M3 1738,65 * 100 69,88%
		EFICACIA: 1275 / TON 1308,17 * 100 97,46%	EFECTIVIDAD: 2066 / TON 2955,71 * 100 69,88%
mar-23	EFICIENCIA: $ 44.526.735 / $ 1.524.238.163 * $ 100 2,92%	EFICACIA: 925 / M3 978,75 * 100 94,51%	EFECTIVIDAD: 1035 / M3 1738,65 * 100 59,53%
		EFICACIA: 1572,5 / TON 1663,88 * 100 94,51%	EFECTIVIDAD: 1760 / TON 2955,71 * 100 59,53%
abr-23	EFICIENCIA: $ 39.364.215 / $ 1.524.238.163 * $ 100 2,58%	EFICACIA: 565,00 / M3 653,52 * 100 86,45%	EFECTIVIDAD: 915,00 / M3 1738,65 * 100 52,63%
		EFICACIA: 960,5 / TON 1110,984 * 100 86,45%	EFECTIVIDAD: 1556 / TON 2955,71 * 100 52,63%
may-23	EFICIENCIA: $ 76.792.485 / $ 1.524.238.163 * $ 100 5,04%	EFICACIA: 1035,00 / M3 1121,57 * 100 92,28%	EFECTIVIDAD: 1785,00 / M3 1738,65 * 100 102,67%
		EFICACIA: 1759,5 / TON 1906,669 * 100 92,28%	EFECTIVIDAD: 3035 / TON 2955,71 * 100 102,67%
jun-23	EFICIENCIA: $ 115.511.385 / $ 1.524.238.163 * $ 100 7,58%	EFICACIA: 1125,00 / M3 1461,45 * 100 76,98%	EFECTIVIDAD: 2685,00 / M3 1738,65 * 100 154,43%
		EFICACIA: 1912,5 / TON 2484,465 * 100 76,98%	EFECTIVIDAD: 4565 / TON 2955,71 * 100 154,43%

jul-23	EFICIENCIA:	$ 81.309.609 / $ 1.524.238.163	*	$ 100	5,33%	EFICACIA:	1185,00 / M3 1471,32	*	100	80,54%	EFECTIVIDAD:	1890,00 / M3 1738,65	*	100	108,70%
						EFICACIA:	2014,5 / TON 2501,244	*	100	80,54%	EFECTIVIDAD:	3213 / TON 2955,71	*	100	108,70%