FORMATO		
ACTA DE REUNION		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	

FECHA	30/08/2023	**HORA INICIO**	10:30 AM	**DURACIÓN (HORAS)**	1	**ACTA No.**	45

ASUNTO	COMITÉ AMBIENTAL SEMANAL		
CONTRATO /PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA RESULTANTES DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FDLK-LP-004-2022 CUYO OBJETO ES: INV – 014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1 Y 2		
ÁREA RESPONSABLE	AMBIENTAL	**Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)**	☐Uso Interno. ☐Clasificada. ☐Reservada.

ASISTENTES

Nombre	Área / Entidad	Cargo/Tipo de vinculación	Firma
ADRIANA CASTRO ALBA	RESIDENTE AMBIENTAL	**Consorcio Vías Kennedy 2022 - COP-690-22**	
YANET CLARO PEÑARANDA	RESIDENTE AMBIENTAL	**Consorcio SCLV - CIN717**	

TEMAS

1 Programación
2 Documentación contractual
3 Cantidades y certificaciones
4 Otros

DESARROLLO

PROGRAMACIÓN

ACTIVIDAD	L	M	M	J	V	S	D
	28	29	30	31	1	2	3
SEGUIMIENTO AL MAO							
INSPECCIONES DE OBRA CONJUNTA							
COMITE TECNICO							
COMITE SEGUIMIENTO							
INFORME SEMANAL							
INFORME MENSUAL							

DOCUMENTOS CONTRACTUALES

- No aplica para esta semana
- El contratista entrega el informe Mensual N.10 V-1- Mes de Julio atendidas las observaciones – se da aprobación.

CANTIDADES Y CERTIFICACIONES

- Se adjunta el formato FOAC32_FICHAS_DE_SEGUIMIENTO_DE_LABORES_AMBIENTALES_V_4.0. Semanales con las calificaciones que aplican para esta semana. La calificación en del 100% para el Componente Ambienta SST, MQ y Forestal.

- RCD GENERADO. El Residente Ambiental del Contratista indica, que para este periodo se ha enviado el material al sitio de disposición final "LAMD", proveniente de labores de Excavación por un total de **390m^3**.

- Material fresado que ingreso: Unidad de Mantenimiento vial 345 **m^3**

- **ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS DE LA SEMANA**:

  El contratista informa las siguientes actividades de la semana:

CIV 8004757 (44) - Sin actividades
CIV 8004699 (48) - Demolición -Excavacion y lleno Fresado Andén C/ occidental - Cargué y retiro de material de excavacion Andenes - Excavacion manual Andén C/ occidental - Demolición y construcción Cajas de inspección C/ occidental
CIV 8004816 (49) - Comformacion Andén espacio público

CIV 8004663 (50) - Demolición manual de concreto e= 0.10m andén oriental - Demolición y excavacion manual Andén C/ oriental - Demolición -Excavacion lleno Fresado Andén C oriental - Demolición y excavacion Andén C/ oriental - Cargué y retiro de material de excavacion Andenes

CIV 8005471 (55) - Excavación mecanica - Cargue de Volqueta con material de excavación - Excavación de caja para la vía
CIV 8004947 (56) - Excavación manual de andén occidental y limpieza - Cargué y retiro de material de excavacion Andenes - Instalación de bordillo, geotextil y fresado para andenes - Instalación de monoblock 320 L=7.0 m andén occidental - Lleno de andén con fresado

CIV 8002162 (60) - Sin actividades
CIV 8002265 (61) - Sin actividades
CIV 8001931 (64) - Sin actividades
CIV 8002008 (65) - Sin actividades
CIV 8001876 (66) - Sin actividades
CIV 8001715 (68) - Sin actividades
CIV 8001823 (69) - Mezcla fresado estabilizado - Sello y compactación capa de Fresado estabilizado - Construcción mampostería pozo e instalación tubería conexión a sumideros

CIV 8001657 (70) - Instalación prefabricados para sumideros - excavación manual para pozo - Fundida solado de limpieza para pozo - Instalación placa fondo - Construcción mampostería pozo ALL

CIV 8001771 (71) - Alistado concreto MR en rampas - Estampado en rampas - Compactación con canguro andén costado occidental - Extendido concreto 3000 psi - Inicio estampado toperol - Estampado tipo adoquin andén - Excavación para instalación Monoblock 320 costado occidental - Lleno con fresado andén costado oriental segunda capa - Instalación Monoblock 320 costado occidental - Pañete cajas de inspección - Instalación bordillo A-80 punta sur oriental - Extendido segunda capa de Fresado andén costado occidental

CIV 8001148 (73) - Sin actividades
CIV 8001184 (74) - Mezcla fresado estabilizado - Extendido fresado estabilizado - Compactación con canguro fresado estabilizado
CIV 8001123 (75) - Instalación placa superior pozo - Compactación con canguro alrededor de pozo fresado estabilizado - Compactación y sello fresado estabilizado - Cereo última capa de Fresado estabilizado - Sello y compactación fresado estabilizado - Mezcla fresado estabilizado - Compactación con canguro segunda capa de

Fresado estabilizado alrededor de pozo
CIV 8001183 (76) - Mezcla fresado estabilizado - Compactación con canguro segunda capa de Fresado estabilizado alrededor de pozo - Instalación cajillas de inspección monoblock 230 y conexión a sumidero - Extendido y chequeo segunda capa fresado estabilizado

CIV 8001285 (77) - Instalación de placa fondo pozo ALL K0+004 - Conformada de subrasante con fresado mejoramiento - Compactacion de fresado mejoramiento - Instalación de placa fondo pozo - Perfilada de via punta - Conformada de sub rasante - Instalación de geotextil , geocelda y lleno con fresado - Construcción de pozo ALL K0+031 - Pañete para pozo -
CIV 8005282 (78) - Instalación geotextil y geocelda - Estabilizado RAP con cemento y solid soil

CIV 8001390 (79) - Riego con agua para compactación fresado andén costado occidental - Compactación con canguro fresado andén costado occidental - Instalación Monoblock 320 costado oriental - Lleno con fresado andén costado occidental - Excavación para instalación Monoblock 320 costado oriental - Instalación Monoblock 320 costado oriental - Lleno con fresado andén costado oriental - Riego con agua para compactación fresado andén costado oriental - Compactación con canguro andén costado oriental - Lleno con fresado andén costado oriental - Extendido geotextil Andén costado occidental - Riego con agua para compactación primera capa de Fresado andén costado occidental - Construcción cajas sifón para desague - Compactación con canguro primera capa de Fresado andén costado occidental - Instalación bordillo A-80 en rampas - Lleno con fresado andén costado occidental segunda capa
CIV 8001581 (80) - Mezcla de estabilizado RAP - Cereo de estabilizado - Compactacion de estabilizado RAP - Mezcla de estabilizado RAP - Extendido fresado estabilizado - Compactacion de estabilizado RAP - Se inicia la demolición de concreto en anden costado oriental - Desistalacion de contadores costado oriental

CIV 8005000 (81) - Sin actividades
CIV 8005078 (82) - Sin actividades
CIV 8001841 (89) - Perfilada en anden costado oriental - Excavacion manual para monoblokc 320 costado occidental - Instalación de geotextil y lleno con fresado en anden costado oriental - Instalación de geotextil y lleno con fresado 1ra capa esquinas costado oriental y occidental - Instalación de monoblokc 320 costado occidental - Instalación de bordillo A80 costado occidental - Instalación de geotextil y lleno con fresado costado oriental - Construcción de caja sanitaria predio 38c47s costado occidental - predio # 38c41s - predio # 38c35s - predio # 38c40s - predio # 38c35s - Lleno con fresado 2da capa costado occidental- Instalación de bordillo A80 costado oriental - Excavacion manual para caja de 0.40×0.40 y tuberia 6" predio # 38c71s - Demolición de caja sanitaria existente predio # 38c34s - predio # 38c29s - predio 38c22s - Construcción de caja sanitaria 0.60×0.60 predio # 38c29s - predio # 38c34s - predio # 38c82s costado occidental

CIV 8005210 (90) - Sin actividades
CIV 8005408 (91) - Sin actividades

OTROS:

En recorrido realizado por parte de la interventoría, se evidenció lo siguientes:

Algunos puntos prioritarios se encontraban sin punto ecológico o incompletos, se evidenció desorden por la ubicación de varios puntos de material de excavación, bolsas y residuos dispersos en el lugar de trabajo, estas observaciones fueron indicadas a la residente ambiental y atendidas satisfactoriamente.

- El residente ambiental del contratista adjunta la trazabilidad de los informes sugerida por el FDLK:

INFORME	VERSIÓN 0		VERSIÓN 1		ALCANCE		ALCANCE	
	ENTREGA	OBSE.	ENTREGA	APRO. U OBS	OBSE. FDLK CORREO		OBSE. FDLK COMITÉ	
					ENTREGA	OBSE.	ALCANCES	APRO.
INFORME 1	CE-CVK22-ADM-045	U233-G2-032-22	CE-CVK22-ADM-057	**U233-G2-064-22**				
	2/11/2022	4/11/2022	5/11/2022	**25/11/2023**				
INFORME 2	CE-CVK22-ADM-098			**U233-G2-095-22**				
	28/11/2022			**30/11/2023**				
INFORME 3	CE-CVK22-ADM-167			**U233-G2-172-23**	CE-CVK22-ADM-378	U233-G2-377-23	CE-CVK22-ADM-403	**U233-G2-379-23**
	30/12/2022			**10/01/2023**	11/04/2023	14/04/2023	17/04/2023	**17/04/2023**
INFORME 4	CE-CVK22-ADM-219			**U233-G2-225-23**	CE-CVK22-ADM-393		CE-CVK22-ADM-402	**U233-G2-382-23**
	30/01/2023			**3/02/2023**	14/04/2023		17/04/2023	**18/04/2023**
INFORME 5	CE-CVK22-ADM-294	U233-G2-294-23	CE-CVK22-ADM-310	**U233-G2-316-23**	CE-CVK22-ADM-393		CE-CVK22-ADM-402	**U233-G2-388-23**
	4/03/2023	8/03/2023	9/03/2023	**14/03/2023**	14/04/2023		17/04/2023	**21/04/2023**
INFORME 6	CE-CVK22-ADM-365	U233-G2-349-23			CE-CVK22-ADM-393		CE-CVK22-ADM-402	**U233-G2-431-23**
							17/04/2023	
							CE-CVK22-ADM-418	
	31/03/2023	5/04/2023			14/04/2023		21/04/2023	**18/05/2023**
							CE-CVK22-ADM-427	
							26/04/2023	
INFORME 7	CE-CVK22-ADM-443		CE-CVK22-ADM-458	**U233-G2-433-23**	CE-CVK22-ADM-505		CE-CVK22-ADM-507	**U233-G2-473-23**
	4/05/2023		11/05/2023	**23/05/2023**	30/05/2023		31/05/2023	**2/06/2023**
INFORME 8	CORREO SCLV -AMB		CE-CVK22-ADM-641	**U233-G2-590-23**				
	1/06/2023							
	CE-CVK22-ADM-531		2/08/2023	**4/08/2023**				
	8/06/2023							
INFORME 9	CE-CVK22-ADM-565	COMITÉ No. 40	CE-CVK22-ADM-602	**U233-G2-594-23**				
	30/06/2023	18/07/2023	18/07/2023	**14/08/2023**				
INFORME 10	CE-CVK22-ADM-638	COMITÉ No. 44	CE-CVK22-ADM-688					
	2/08/2023							
	CE-CVK22-ADM-647	23/08/2023	23/08/2023					
	4/08/2023							

REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANAL

ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS













PUNTOS ECOLOGICO













KIT DE DERRAMES





















BAÑOS









CERRAMIENTOS













PROTECCIÓN DE SUMIDEROS













CONCLUSIONES

COMPROMISOS PACTADOS		
Descripción	**Responsable**	**Fecha de Entrega**
Mantener en forma permanente los frentes de obra en buenas condiciones de orden y aseo.	Contratista.	Permanente.

ANEXOS		
No	**Nombre del Anexo: (documento/CD/Listas de asistencia)**	**Folios**
1		
2		