## REPORTE DE AVANCE SEMANAL COMPONENTE FORESTAL

Informe de avance del 21 al 27 de agosto de 2023

CONTRATO 621 de 2022: "INV-014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1"

***INTERVENTORIA COMPONENTE FORESTAL***

Ing. Forestal: Nelson Barrera

ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

***CONTRATISTA COMPONENTE FORESTAL***

Ing. Forestal: Milén Agámez

XIE

| ***CRONOGRAMA DE AVANCE GENERAL COMPONENTE FORESTAL*** | Oct | | | | Nov | | | | Dic | | | | Ene… | | | | Sept | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Identificación del área de trabajo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Verificación de afectación de vegetación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Inventario forestal con lineamientos AAC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Verificación código SIGAU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Verificación balance de zonas verdes según Secretaría Distrital de Ambiente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Trámite de permisos de aprovechamiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Aprovechamiento de árboles por emplazamiento o estado fitosanitario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

### AVANCE SEMANAL

***Revisión de documentos de la consultoría***

No hay documentos de la consultoría diferentes a los reportes semanales de avance y el informe mensual de actividades.

***Inventario Forestal***

*En la Carrera 98 c bis No 40 -70, continua en pie el árbol de la especie Fraxinus chinensis, el cual está pendiente de respuesta para su retiro, por parte de la autoridad ambiental competente.*

Ing. Milén Agámez Cárdenas
Forestal XIE S.A.S

***Recorrido a los sitios objeto de intervención del proyecto:***

La situación del componente forestal permanece estable

| CIV | FECHA DE INICIO DE OBRA | DIRECCION | ULTIMO REGISTRO FOTOGRAFICO |
|---|---|---|---|
| 8000871 | 17/12/2022 | Kra 97B calle 40sur a 40ª sur |  |
| 8000814 | 1/02/2023 | Kra 98 40a sur – 41 sur |  |
| 8000979 | 24/03/2023 | Kra 96a calle 40 – 40 bis sur |   |

| CIV | FECHA DE INICIO DE OBRA | DIRECCION | ULTIMO REGISTRO FOTOGRAFICO |
|---|---|---|---|
| 8011950 | No se ha intervenido aún | Kra 95 b calle 42 b sur -40 bis sur |  |
| 8000655 | En espera de respuesta de la SDA para proceder a la tala | Kra 98c bis calle 38 c sur -40 sur |   |

***<u>Elaboración de documentos técnicos para tramite</u>***

No hay documentos técnicos en elaboración, para tramite.

***<u>Árboles de tala:</u>***

Sin novedad para esta semana en este ítem

***<u>Árboles volcados:</u>***

No hay posibilidad de volcamientos con el perfil de los árboles que continúan en pie.

***<u>Árboles talados por terceros:</u>***

Sin novedad en este ítem

***<u>Revisión de Resoluciones o actos administrativos</u>***

No hay reportes de la Secretaria Distrital de ambiente. Por lo que no hay Resoluciones o actos administrativos para revisar.

Se radica nuevamente un derecho de petición ante la Secretaría Distrital de Ambiente, solicitando sea programada la visita a la brevedad.

Bogotá D.C. Agosto 2023

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
Radicación 2023ER191859
AL RESPONDER CITE ESTE NUMERO
Fecha 2023-08-22 10:49:2
Proceso 5993913
Folios 1 Anexos NO
Asunto PODA-TALA / USAQUEN / PARTICULAR
Destino G - QUEJAS Y/O RECLAMOS SGCD
Origen XIE S.A.
Tipo Oficio Recibido

Dra.

CARMEN ROCIO GONZALEZ CANTOR

DUBDIRECTORA DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE

Secretaría Distrital del Ambiente.

**Asunto: Derecho de petición**

Estado de avance del proceso con

Rad. 2023ER302424

Cordial saludo:

Comedidamente me dirijo a Ud. Con el objeto de conocer el estado de avance del radicado de la referencia, en el marco del contrato COP-621-2022 que se adelanta con la Alcaldía Local de Kennedy, toda vez que ya fue notificado el auto de inicio 03079, indicando que está pendiente la programación de la visita técnica para un árbol de urapán cuyo trámite inicio en el mes de noviembre del año pasado.

Aprecio información relacionada con la programación de la visita y el estado de avance en general de proceso. Actualmente las actividades de obra programadas para el segmento vial objeto del presente trámite se encuentran detenidas, afectando significativamente el normal avance del contrato. Lo anterior me obliga a acudir por segunda vez al derecho de petición para solicitar sea programada la visita a la mayor brevedad posible, dado que vamos a completar 6 meses de haber atendido todos los requerimiento hechos por la entidad.

Aprecio mucho su comprensión y agradezco de antemano la celeridad de su respuesta.

**JAIME VARGAS GALINDO**

Cel 3102239581

Tel fijo 601-6270081

Email. milen.agamez@outlook.com