2 CADENEROS, 1 Bool y 2 AUXILIARES de TRAFICO.
ACTIVIDADES:- SE CONTINUA con la conformacion del Espacio publico Demolicion cajas de Inspeccion, construccion cajas de Inspeccion, Hueco con FRESADO. SE CUANTIFICA LA CONFORMACION DEL ESPACIO público a lo-Fecho.
NP 16 DEMOLICION CAJAS DE INSPECCION = 3.047 M3.
2020 CONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCION = 13 UNID.

Danilo Buitrago
Res Obra

1-08-2023 MARTES
P 50 CIV 8004663.
CRA: 84 CLL: 42 A SUR - CLL: 41 A SUR
TIEMPO : SECO
MAQUINARIA : 1 Bobcat.
PERSONAL : 1 operador, 3 oficiales, 8 Ayudantes, 2 Cadeneros 1 Bool y 2 Auxiliares de Trafico.
ACTIVIDADES :- DEMOLICION Cajas de Inspeccion y Construccion Cajas de Inspeccion.
NP 16 DEMOLICION Cajas de Inspeccion : 3.00 M3.
2020 CONSTRUCCION Cajas de Inspeccion = 13 UNID.

Danilo Buitrago
Res Obra

02-08-2023 MIERCOLES.
P 50 CIV 8004663.
CRA: 84 CLL: 42 A SUR - CLL: 41 A SUR
TIEMPO : SECO
MAQUINARIA : 1 Bobcat.
PERSONAL : 1 operador, 2 oficiales, 6 Ayudantes, 2 Cadeneros.

Folio No. P 50

1 Boal y 2 Auxiliares de Trafico.
ACTIVIDADES.: SE CONTINUA con la conformacion del Espacio público, construccion de cajas de Inspeccion lleno con fresado. Desmonte del monoblock e instalacion nuevamente ya que fue dañado en horas de la noche.

Danilo Buitrago. Res. Obra

03-08-2023 Jueves.
P 50 CIV 8004663.
Cra: 84 Cll: 42A sur - cll: 41A sur
Tiempo = seco
Maquinaria: 1 Bobcat
Personal: 1 operador, 2 oficiales, 5 ayudantes 2 Cadeneros, 1 Boal y 2 Auxiliares de Trafico
ACTIVIDADES.: SE CONTINUA con la demolicion y construccion de cajas de Inspección, lleno con fresado Nivelacion y Compactacion del Espacio público
NOTA: SE le solicito- al Contratista- Hacer la Entrega a la Interventoria de los Cambios Realizados En compo a los Diseños por obstrucción de Redes presentados en los CIV para su Revisión

Danilo Buitrago. Res. Obra

04-08-2023. Viernes
P: 50 CIV 8004663.
Cra: 84 cll: 42A sur - cll: 41A sur
Tiempo: seco
Maquinaria: 1 Bobcat.
Personal: 1 operador, 1 oficial, 2 cadeneros, 4 Ayudantes, 1 Boal, y 2 Auxiliares de Trafico.

Folio No. P50

ACTIVIDADES: SE CONTINUO con la conformacion DEL Espacio Público, EXCAVACION, Lleno con FRESADO y Construccion de Cajas de Inspeccion.

Danilo Bustos. Res Obra

05-08-2023 SABADO

P 50 CIV 8004663.

Cra: 84 Cll: 42 A SUR - Cll: 41A SUR.

TIEMPO: SECO

MAQUINARIA: 1 Bobcat

PERSONAL: 1 operador, 1 oficial, 2 Cadeneros, 6 Ayudantes, 1 Boal, y 2 Auxiliares de Trafico.

ACTIVIDADES: SE continua con la conformacion del ESPACIO PÚBLICO, EXCAVACIÓN, Lleno con FRESADO, CONSTRUCCION de Cajas de Inspeccion y COMPACTACION del FRESADO.

Danilo Bustos. Res Obra

08-08-2023 MARTES.

P 50 CIV 8004663.

Cra: 84 Cll: 42 A SUR - Cll: 41A SUR -

TIEMPO: SECO

MAQUINARIA: 1 Bobcat.

PERSONAL: 1 Operador, 1 oficial, 4 Ayudantes, 2 Cadeneros 1 Boal 2 AUXILIARES de Trafico.

ACTIVIDADES. DEMOLICION Cajas de Inspeccion CONSTRUCCION Cajas de Inspeccion.

NP 16 DEMOLICION Cajas de Inspeccion 12.406 M3

2020 CONSTRUCCION Cajas de Inspeccion. 8 UNIDADES.

41A09-65-69-71-77-84-87-Y 84-02.

Folio No. P 50

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE EL CONTRATISTA NO ESTA REALIZANDO LA IMPERMEABILIZACION DE LAS CAJAS Y POZOS.

Danilo Bustos
Residente

09-08-2023 MIERCOLES.

P 50 CIV 8004663.

CRA: 84 CLL: 42 A SUR - CLL: 41 A SUR.

TIEMPO: SECO

MAQUINARIA: 1 BOBCOT.

PERSONAL: 1 OPERADOR, 2 CADENEROS, 2 OFICIALES, 6 AYUDANTES, 1 BOOL Y 2 AUXILIARES DE TRAFICO.

ACTIVIDADES: INSTALACIÓN DE CONCRETO REMISION Nº 17273. 6.00 M³. MR 41.

PREDIOS:

84-05	3.46 x 2.01 =	6.95 M².
41 A 11 SUR	3.03 x 1.95 =	5.90 M².
41 A 17 "	3.33 x 1.95 =	6.50 M².
41 A 21 "	3.13 x 1.95 =	6.10 M².
41 A 29 "	2.95 x 2.00 =	5.90 M².
41 A 37 "	3.30 x 2.00 =	6.60 M².
	= 37.95 M².	x 0.15 = 5.69 M³

Danilo Bustos
Residente

10-08-2023 JUEVES.

P 50 CIV 8004663.

CRA: 84 CLL: 42 A SUR - CLL: 41 A SUR

TIEMPO: SECO

MAQUINARIA: NO HUBO

PERSONAL: 2 oficiales, 6 AYUDANTES, 2 CADENEROS, 1 BOOL

Folio No: P 50

2 Auxiliares de Trafico.

ACTIVIDADES : Instalación Concreto de 3000 PSI

Costado Occidental: Remisión 17809 Concremack

6.25 M^3. NP 30

PREDIOS:

84-05	= 7.70 x 2.10 =	16.17 M^2.
41 A 11	= 3.00 x 1.93 =	5.80 M^2.
41 A 17	= 2.80 x 1.97 =	5.52 M^2.
41 A 21	= 2.92 x 1.91 =	5.58 M^2.
41 A 29	= 2.80 x 1.95 =	5.46 M^2.
41 A 33	= 3.20 x 1.95 =	6.24 M^2.
41 A 37	= 2.94 x 1.92 =	5.64 M^2.
41 A 43	= 2.90 x 2.02 =	5.85 M^2.
41 A 47	= 3.10 x 2.02 =	6.26 M^2.
41 A 49	= 3.00 x 2.05 =	6.15 M^2.
	TOTAL AREA =	68.67 M^2.
DESCUENTOS:	Cajas de Insp. 10 x 0.49 =	4.90 M^2.
	Cajillas 10 x 0.175 =	1.75 M^2.
	AREA REAL	62.02 M^2.

11-08-2023 VIERNES.

P 50 CIV 8004663.

Cra. 84 Cll: 42A Sur - Cll: 41A Sur.

TIEMPO : SECO

MAQUINARIA: 1 Bobcat

PERSONAL: 1 Operador, 2 oficiales, 4 Ayudantes 1 Bool 1 Aux. Trafico

ACTIVIDADES: Se continua con la conformación del Espacio Público para Fundir el Jueves.

12-08-2023 SABADO
P 50 CIV 8004663.
Cra: 84 Cll: 42 A sur - Cll: 41 A sur
TIEMPO: SECO
MAQUINARIA = 1 Bobcat
PERSONAL: 1 operador, 2 cadeneros, 1 oficial, 4 ayudantes - 1 Boal, y 2 Auxiliares de Trafico.
ACTIVIDADES: SE CONTINUA CON la Compactacion DE las Cajas de Rompas y Cerco para Instalar Concreto El LUNES:

14-08-2023 LUNES
P 50 CIV 8004663
CRA: 84 Cll: 42 A SUR - Cll: 41 A SUR
TIEMPO: SECO
MAQUINARIA: 1 Bobcat
PERSONAL: 1 OPERADOR, 2 cadeneros, 1 oficial, 4 AYUDANTES 1 Boal, 2 AUXILIARES de Trafico.
ACTIVIDADES: INSTALACIÓN DE CONCRETO MR 41 ROMPAS.
Remision Nº 17981 7.00 M³. CONCREMACK. COST. OCCID.
PREDIOS:

41 A 25 SUR 2.80 x 1.82 =	5.10 M².	TOTAL AREA.
41 A 33 SUR 2.53 x 1.95 =	4.93 "	42.67
41 A 43 " 3.37 x 2.00 =	6.74 " Dcto	1.33.
41 A 47 " 2.74 x 2.10 =	5.75 "	41.34 M².
41 A 49 " 3.10 x 2.08 =	6.45 " 2 Cajas y 2 REJILLAS.	
41 A 57 " 3.62 x 2.08 =	7.50 " 1 BORDILLO.	
41 A 69 " 3.05 x 2.03 =	6.20 "	

Folio No. P-50

15-08-2023 Martes

P-50 CIU 8004663

Cra 84 Cll-42A sur - Cll 41A sur

Componente SST - Ambiental: Se realizo recorrido y se evidencia actividad de conformacion de espacio publico, cuenta con el kit de emergencia, kit antiderrame, Baño portatil, Punto ecologico, no cuenta con cartelera informativa, el personal se evidencio que porta los elementos de proteccion personal y dotacion de identificacion visual. Se evidencia por parte ambiental material sin señalizar, ni protegido

Janet Claro
Residente Ambiental

Sandra Gonzalez
Residente SST

Folio No. _____

Folio No. P 50

17-08-2023 JUEVES.
P 50 CIV 8004663
CRO: 84 C/1: 42 A SUR - C/1: 41 A SUR
TIEMPO: SECO
MAQUINARIA: 1 Bobcat.
PERSONAL: 1 OPERADOR, 1 oficial, 4 AYUDANTES, 1 BOAL, 1 AUXILIAR DE TRAFICO.
ACTIVIDADES: SE CONTINUO CON LA CONFORMACION DEL ESPACIO PUBLICO PARA FUNDIR EL LUNES. Actividad de instalacion de concreto se programo inicialmente para el dia 18 de Agosto, por disponibilidad de planta se reprograma para el dia 19 Agosto.

Danilo Buitrago, Res. Obra

18-08-2023 VIERNES
P 50 CIV 8004663.
CRO: 84 C/1: 42 A SUR - C/1 41 A SUR
TIEMPO: SECO
MAQUINARIA: 1 Bobcat.
PERSONAL: 1 OPERADOR, 1 oficial, 6 AYUDANTES, 1 BOAL 1 AUXILIAR DE TRAFICO.
ACTIVIDADES: SE CONTINUO CON LA CONFORMACION DEL ESPACIO PÚBLICO.

Danilo Buitrago, Res. Obra

19-08-2023 SABADO
P 50 CIV 8004663.
CRO: 84 C/1: 42 A SUR - C/1: 41 A SUR
TIEMPO: SECO
MAQUINARIA: 1 Bobcat
PERSONAL: 1 OPERADOR, 2 oficiales, 6 AYUDANTES 1 BOOL Y 2 AUXILIARES DE TRAFICO.

Folio No. P 50

ACTIVIDADES: INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI
REMISIÓN: Nº 18230 CONCREMACK = 6.00 M³.
PREDIOS:

✓ 41 A 57: 2.35 x 2.00 =	✓	4.70 M². ✓
DCTOS: 1 CAJA - 1 BRAZILIA	= 0.665	
✓ 41 A 59: 1.30 x 2.05 = 1 CAJA	= 0.49	2.665 M². ✓
✓ 41 A 65: 2.67 x 2.02 =	= 0.175	5.39 M². ✓
✓ 41 A 69: 2.96 x 2.02 = (0.175 x 3)	= 0.525	5.98 M² ✓
✓ 41 A 81: 3.20 x 2.06 =	0.665	6.59 M² ✓
ESQUINA		
84-02 8.00 x 2.00 =	16.00 M².	
3.95 x 2.06 =	8.14	24.14 M²
DESCUENTOS:	2.52	49465 M².
		- 2.52 M²
		46.945 M²

22-08-2023 MARTES.
P: 50 CIV 8004663.
Cra: 84 Cll: 42 A SUR - Cll: 41 A SUR
Tiempo: SECO
MAQUINARIA: 1 Bobcat.
PERSONAL: 1 operador, 1 oficial, 4 Ayudantes, 1 Boal
1 Auxiliar de Trafico.
ACTIVIDADES: SE Continuo con la Conformacion del espacio público.

Danilo Buitrago
Res. Ing.

23-08-2023 MIERCOLES.
P 50 8004663.
Cra: 84 Cll: 42 A SUR - Cll: 41 A SUR.

Folio No. P50

23-08-2023 MIERCOLES.

TIEMPO : SECO

MAQUINARIA : 1 Bobcat.

PERSONAL : 1 operador, 2 oficiales, 6 Ayudantes, 1 Boot 1 Ouxiliar de Trafico

ACTIVIDADES = se continua con lo- conformacion de Espacio público.

Danilo Buitrago Ing. Obra

24-08-2023 JUEVES.

P 50. CIV 8004663.

CRA. 84 C11:42A SUR - C11: 41A SUR

TIEMPO : SECO

MAQUINARIA : 1 Bobcat.

PERSONAL: 1 OPERADOR, 1 oficial, 6 Ayudantes, 1 Boot, 2 Auxiliares de Trafico y 2 cadeneros.

ACTIVIDADES : SE Inicia la CONFORMACION del Espacio público COSTADO ORIENTAL:

PREDIOS:

81 A 17	NP-13 DEMOLICION CONCRETO	13.40 x 1.00 =	13.40 M2.
	4001 - EXCAVACION MANUAL	13.40 x 1.95 x 0.45 =	10.45 M3
	NP 22 - GEOTEXTIL	13.40 x 1.95 =	26.13 M2
	NP 24 FRESADO	13.40 x 1.95 x 0.35 =	9.14 M3.
41 A 14	NP 13 DEMOLICION	6.06 x 1.00 =	6.06 M2
	4001 EXCAVACION	6.06 x 1.97 x 0.45 =	5.37 M3.
	NP 22 GEOTEXTIL	6.06 x 1.97 =	11.94 M2.
	NP 24 FRESADO	6.06 x 1.97 x 0.35 =	4.18 M3.

Danilo Buitrago Ing. Obra

25-08-2023 Viernes.

Folio No. P 50

25-08-2023 Viernes.

P 50 CIV 8004663.
CRO: 84 Cll: 42 A Sur - Cll: 41 A Sur.
TIEMPO: SECO
MAQUINARIA: 1 Bobcat.
PERSONAL.: 1 operador, 1 oficial, 6 ayudantes, 1 Boal, 1 Auxiliar de Trafico
ACTIVIDADES: PREDIO 41 A 25
NP 01 MONOBLOCK 4.00 ML.
NP 03 cogillo de Inspeccion MONOBLOCK 1 UNIDAD.
TUBERIA de 4" PVC LISA 0.50 Cms.
1 Codo de 4" 1 UNIDAD.
TUBO de 6" 0.40 Cms.
2024 1 Caja de 0.40x040 Altura: 0.60 1 UNIDAD. ✓
41 A 59 TUBERÍA PVC 3" = 1 mt. ✓
SEMICODOS 3" = 2 UNIDADES. ✓
41 A 69 TUBO de 3" 3.50 MTS. ✓
CODO de 3" 2 UNIDADES. ✓
42 A 21 TUBO de 3" 3.80 MTS. ✓
CODOS de 3" 2 UNIDADES. ✓
84-02 TUBO de 3" 2.20 MTS. ✓
CODOS de 3" 2 UNIDADES ✓

Daniel Buitrago
Res: Ubo

26-08-2023 SABADO.
P 50 CIV 8004663.
CRO: 84 Cll: 42A SUR - Cll: 41A SUR.
TIEMPO: SECO
MAQUINARIA: 1 Bobcat.
PERSONAL: 2 oficiales, 1 OPERADOR, 6 Ayudantes, 1 Boal
2 AUXILIARES de TRAFICO.
ACTIVIDADES: SE CONTINUA con la DEMOLICION y EXCAVACIÓN

Folio No. P 50

26-08-2023 SABADO

PREDIOS

41A20 NP 13 DEMOLICION 6.00 x 1.03 = 6.18 M2.
4001 EXCAVACION. MANUAL 6.00 x 1.99 x 0.45 = 5.37 M3.
NP 22 GEOTEXTIL 6.00 x 1.99 = 11.94 M2.
NP 24 FRESADO 6.00 x 1.99 x 0.35 = 4.18 M3.

41A26 NP 13 DEMOLICION: 6.04 x 1.00 = 6.04 M2.
4001 EXCAVACION 6.04 x 2.04 x 0.45 = 5,54 M3
NP22 GEOTEXTIL 6.04 x 2.04 = 12,34 M2
NP24 FRESADO 6.04 x 2.04 x 0.35 = 4,31 M3

41A28 NP13 = DEMOLICION 6.02 x 1.00 = 6.02 M2.
4001 = EXCAVACION 6.02 x 2.02 x 0.45 = 5,47 M3.
NP 22 = GEOTEXTIL = 6.02 x 2.02 = 12,16 M2
NP 24 = FRESADO = 6.02 x 2.02 x 0.35 = 4,26 M3

41A32 NP 13 = DEMOLICION = 6.05 x 1.00 = 6.05 M2.
4001 = EXCAVACION = 6.05 x 2.05 x 0.45 = 5,53 M3.
NP 22 = GEOTEXTIL = 6.05 x 2.05 = 12,40 M2
NP 24 = FRESADO = 6.05 x 2.05 x 0.35 = 4,34 M3

41A38 NP 13 = DEMOLICION = 6.00 x 1.00 = 6.00 M2.
4001 = EXCAVACION = 6.00 x 2.02 x 0.45 = 5,45 M3
NP 22 = GEOTEXTIL = 6.00 x 2.02 = 12,12 M2
NP 24 = FRESADO = 6.00 x 2.02 x 0.35 = 4.24 M3

41A42 NP 13 = DEMOLICION = 6.00 x 1.00 = 6.00 M2.
4001 = EXCAVACION = 6.00 x 2.02 x 0.45 = 5,45 M3
NP 22 = GEOTEXTIL = 6.00 x 2.02 = 12,12 M2
NP 24 = FRESADO = 6.00 x 2.02 x 0.35 = 4.24 M3

41A44 NP 13 = DEMOLICION = 6.03 x 1.00 = 6.03 M2.
4001 = EXCAVACION = 6.03 x 2.02 x 0.45 = 4,87 M3
NP 22 = GEOTEXTIL = 6.03 x 2.02 = 12,18 M2
NP 24 = FRESADO = 6.03 x 2.02 x 0.35 = 4,26 M3

PREDIOS 12.

41A48	NP DEMOLICION = 6.04 x 0.90	=	5,43 M²
	4001 = EXCAVACION = 6.04 x 2.00 x 0.45 =		5,43 M³
	NP 22 = GEOTEXTIL 6.04 x 2.00	=	12,08 M²
	NP 24 = FRESADO 6.04 x 2.00 x 0.35 =		4,23 M³
41A54	NP 13 = DEMOLICION 6.10 x 1.20	=	7,32 M²
	4001 = EXCAVACION 6.10 x 1.98 x 0.45 =		5,44 M³
	NP 22 = GEOTEXTIL 6.10 x 1.98	=	12,08 M²
	NP 24 = FRESADO 6.10 x 1.98 x 0.35 =		3,62 M³
41A56	NP 13 = DEMOLICION 6.10 x 0.90	=	5,49 M²
	4001 = EXCAVACION 6.10 x 2.05 x 0.45 =		5,63 M³
	NP 22 = GEOTEXTIL 6.10 x 2.05	=	12,50 M²
	NP 24 = FRESADO 6.10 x 2.05 x 0.35 =		4,38 M³
41A60	NP 13 = DEMOLICION 6.00 x 0.75	=	4,50 M²
	4001 = EXCAVACION 6.00 x 1.90 x 0.45 =		5,13 M³
	NP 22 = GEOTEXTIL 6.00 x 1.90	=	11,40 M²
	NP 24 = FRESADO 6.00 x 1.90 x 0.35 =		3,99 M³
41A62	NP 13 = DEMOLICION 6.03 x 0.85	=	5,19 M²
	4001 = EXCAVACION 6.03 x 1.85 x 0.45 =		5,02 M³
	NP 22 = GEOTEXTIL 6.03 x 1.85	=	11,16 M²
	NP 24 = FRESADO 6.03 x 1.85 x 0.35 =		3,90 M³
41A68	NP 13 = DEMOLICION 5.90 x 0.85	=	5,01 M²
	4001 = EXCAVACION 5.90 x 1.80 x 0.45 =		4,25 M³
	NP 22 = GEOTEXTIL 5.90 x 1.80	=	10,62 M²
	NP 24 = FRESADO 5.90 x 1.80 x 0.35 =		3,72 M³
41A72	NP 13 = DEMOLICION 6.05 x 0,90	=	5,45 M²
	4001 = EXCAVACION 6.05 x 1.80 x 0.45 =		4,90 M³
	NP 22 = GEOTEXTIL 6.05 x 1.80	=	10,89 M²
	NP 24 = FRESADO 6.05 x 1.80 x 035 =		3,81 M³
41A76	NP 13 = DEMOLICION 6.00 x 1.00	=	6.00 M²
	4001 = EXCAVACION 6.00 x 1.82 x 0.45 =		4,91 M³

Folio No. P50

41A76 Np 22 GEOTEXTIL 6.00x1.82 = 10,92 M2
Np 24 FRESADO 6.00x1.82x0.35 = 3,82 M3
NP 13 = DEMOLICION = 86.71 M2.
4001 = EXCAVACION = 78.39 M3.
NP 22 = GEOTEXTIL = 176.91 M2.
NP 24 = FRESADO = 61.30 M3

Danis Buitrago.
Ing. Civil

28-08-2023 LUNES.
P 50 CIV 8004663
CRA: 84 CLL: 42A SUR - CLL: 41 A SUR.
TIEMPO: SECO
MAQUINARIA: 2 Bobcat.
PERSONAL: 2 operadores, 1 oficial, 6 Ayudantes, 1 Boab
1 Auxiliar de Trafico.
ACTIVIDADES: DEMOLICION ANDEN, EXCAVACION, GEOTEXTIL
Y LLENO CON FRESADO.
PREDIOS: 41A82 DEMOLICION 5.95x1.10 = 6.545 M2
EXCAVACION 5.95x1.85x0.45 = 4.95 M3
GEOTEXTIL 5.95x1.85 = 11.00 M2
FRESADO 5.95x1.85x0.35 = 3.85 M3
41A86 DEMOLICION 6.03x1.00 = 6.03 M2
EXCAVACION 6.03x1.80x045 = 4.88 M3
GEOTEXTIL 6.03x1.80 = 10.85 M2
FRESADO 6.03x1.80x0.35 = 3.80 M3
41A88 DEMOLICION 15.60x0.90 = 14.04 M2
EXCAVACION 15.60x1.80x0.45 = 12.63 M3
GEOTEXTIL 15.60x1.80 = 28.08 M2
FRESADO 15.60x1.80x0.35 = 9.83 M3

Folio No. P50

NP13	DEMOLICION ANDEN	26.615 M2.
2001	EXCAVACION MANUAL	22.46 M3.
NP22	GEOTEXTIL	49.93 M2.
NP24	FRESADO	17.48 M3.
1002	RETIRO DE EXCAVACION 1401 TAN OH	15 M3.

Daniel Buitrago
Res. Obra

29-08-2023 Martes

P50 CIV: 8004663

Cra 84 Cll42Asur Cll41Bsur

Tiempo: seco

Actividades:

Componente Ambiental y SST = Se realiza recorrido de obra se evidencia actividad de conformacion de espacio publico, el personal cuenta con dotacion de acuerdo al manual de identificacion visual y presentan dotacion de EPP, se cuenta con kit de emergencia, kit anti derrame, unidad sanitaria, cartelera informativa y punto ecologico.

Yanet Clara P.
Res. Ambiental

Sandra Gonzalez
Res SST

Se continua con la conformacion del Espacio público.

Daniel Buitrago
Res. Obra

30-08-2023 Miercoles.

P50 CIV 8004663.

CRA: 84 Cll: 42 A SUR - Cll: 41 A SUR

TIEMPO: SECO

MAQUINARIA: 1 Bobcat,

PERSONAL: 1 operador, 1 oficial, 2 oficiales, 6 ayudantes

Folio No. P 50

1 Bool y 1 auxiliar de Trafico
ACTIVIDADES: SE CONTINUA con la conformacion del Espacio público.

Danilo Buitrago
Res. obra

31-08-2023 JUEVES.
P 50 CIV 8004663.
CRA: 84 CLL: 42 A SUR CLL: 41 A SUR
TIEMPO: SECO
MAQUINARIA: 1 Bobcat.
PERSONAL: 1 operador, 1 oficial, 6 Ayudantes, 1 Bool, 1 auxiliar de Trafico
ACTIVIDADES: Se Continuo con la conformacion del Espacio público.

Danilo Buitrago
Res obra

01-09-2023 VIERNES.
P: 50 CIV 8004663.
Cra: 84 CLL: 42A SUR CLL: 41A SUR.
TIEMPO: SECO
MAQUINARIA: 1 BOBCAT.
PERSONAL: 1 OPERADOR, 1 oficial, 4 Ayudantes, 1 AUX. TRAFICO.
ACTIVIDADES: SE Continua Con la Conformacion del ESPACIO PUBLICO, CONSTRUCCION de Cajas de Inspeccion.

Danilo Buitrago
Res Obra

02-09-2023 SABADO
P50 CIV 8004663
Cra: 84 CLL: 42A SUR - CLL: 41A SUR.
TIEMPO: SECO
MAQUINARIA: 1 Bobcat.

Folio No: P 50

PERSONAL: 1 operador, 1 oficial, 4 Ayudantes, 1 aux. Trafico
ACTIVIDADES: RETIRO DE EXCAVACIÓN.
1002 RETIRO DE EXCAVACION 15.00 M³.
1403 - TAN 011 15.00 M³.

Danilo Bustrago
Res. Obra

04-09-2023 LUNES.
P 50 CIV 8004663.
CRO: 84 C11: 42 A SUR - C11: 41 A SUR.
TIEMPO: SECO
MAQUINARIA: 1 Bobcat.
PERSONAL: 1 operador, 1 oficial, 4 Ayudantes.
ACTIVIDADES: SE CONTINUO con la CONFORMACIÓN del ESPACIO PÚBLICO. CONSTRUCCION de Cajas de Inspección.

Danilo Bustrago
Res. Obra

05-09-2023 MARTES
P 50 CIV 8004663.
CRO: 84 C11: 42 A SUR - C11: 41 A SUR.
TIEMPO: SECO
MAQUINARIA: 1 Bobcat.
PERSONAL: 1 operador, 1 oficial, 4 AYUDantes. 1 aux. de Trafico.
ACTIVIDADES: CONFORMACION DEL ESPACIO PÚBLICO. Construccion de las Cajas de Inspeccion. SE Evidencio por parte de la Interventoria - Que del K0+025 AL K0+035 donde se Van a Construir los Sumideros y el Pozo la Subrasante se Encuentra Espuesto - por lo tanto si se presento ALGUN daño en la SUBRASANTE Correra - por Cuenta del Contratista.

Danilo Bustrago
Res. Obra