P70

Sabado 29 Julio 2023
P70 CIU: 8001657.
Cra 93 Cll40Sur Cll40A Sur
Tiempo Seco
Actividades: Se continua con conformacion de espacio publico.

Personal - Oficiales 2, Ayudantes 4, Trafico 1.

Steven Yoms

Lunes 31 Julio 2023
P70 CIU: 8001657.
Cra 93 Cll40Sur Cll40A Sur
Tiempo: Seco
Actividades: Demolicion concreto andenes y excavacion manual espacio publico

NP-13 - Demolicion - = 49,50m²
4001 = Excavacion manual = 51,48m³
NP-16 = Demolicion = 1,21m³
2020 - Construccion caja = 6 UND

Personal: Inspector 1, Oficiales 2, Ayudantes 5, Trafico 1.

Se realiza liberacion de espacio publico del costado Occidental y se evidencia sobreespesores en la excavacion de todo el costado con un promedio de

PTO.

010cm para tener en cuenta a la hora de sacar cantidades de excavación

Steven Oscar Vasquez Izaguirre

Martes 01 Agosto 2023

PTO CLV: 800657

Cra 93 cll40A cll40A Sur

Tiempo: seco

Actividades:

Componente SST - Ambiental: Se realiza recorrido y se evidencia actividad de conformación espacio publico, Cuenta con kit de emergencia, Punto ecologico, kit de derrame. El personal cuenta con los elementos de protección personal y dotacion de identificacion visual

Sandra Gonzalez
Res. SST

Steven Yanet Claro
Residente Ambiental

- Conformacion espacio publico en ambos costados instalacion geotextil, fresado e instalacion monoblock

Personal: Oficiales 2 Ayudantes 6, Trafico 1 Inspector 1.

Steven

P70

Miercoles 02 Agosto 2023.
P70 CUV. 8001657
Cra 93 - cll40 Sur cll40 75 Sur
Tiempo = Seco
Actividades: Demolicion de concretos y excavacion mecanica

4001 : Excavacion manual = 49,79 m³

Personal = Oficiales 3, Ayudantes 6, Trafico 1.

StevenB

Jueves 03 Agosto 2023.
P70 CUV: 8001657
cra 93 cll40Sur cll40A Sur
Tiempo = Seco
Actividades: Continuan con la conformacion espacio publico, demolicion concreto y excavacion parcial

Personal = Inspector 1, Oficiales 3, Ayudantes 6, Operador 1, Trafico 1, boal 1,
Equipo = Minicargador 1, Retroexcavadores

StevenD

P70.

Viernes 04 Agosto 2023
P70 CU: 8001657.
Cra 93 cll40Sur cll40Asur
Tiempo = Seco
Actividades: Instalacion geotextil y fresado 1ra y 2da capa en espacio publico.

NP-22 = Geotextil = 110,09. m^2
NP-24 = fresado = 38,97. m^3

Personal = Inspector 1, Oficiales 3 Ayudantes 5, Trafico 1, Operador 1.
Equipo = Minicargador 1.

Steven B

Sabado 05 Agosto 2023.
P70 CU: 8001657.
Cra 93 cll40Sur cll40Asur
Tiempo = Seco
Actividades: Instalacion geotextil y fresado 1ra y 2da capa

NP-22 - Geotextil. = 112,46 m^2
NP-24 = fresado. = 39,84 m^3

Personal = Oficial 2, Ayudantes 4, operador 1, Trafico 1,
Equipo = Minicargador 1.

Steven B

P70

Martes. 08 Agosto 2023
P70 CIV: 8001657.
Cra 93 C1140Sur C1140ASur
Tiempo = Seco
Actividades,
Componente SST: Se realiza recorrido y se evidencia conformación de espacio público, cuenta con punto ecológico, se le recomienda a los contratista mantener los senderos peatonales el personal cuenta con los elementos de protección personal y dotación de identificación visual.

Steven Sandra Gomez

-Continuan conformacion de espacio publico, instalacion parcial de fresado 1ra y 2da capa, instalacion de cajillas Registro agua potable c instalacion de Bordillo A-80.

Personal: Oficiales 2, Ayudantes 4, Trafico 1

Steven Yohn

Miercoles 09 Agosto 2023
P70 CIV: 8001657
Cra 93 C1140Sur C1140ASur
Tiempo = Seco
Actividades: conformacion espacio publico, instalacion de fresado, cajillas y bordillo A-80.

Personal = Oficiales = 3, Ayudantes 5, Trafico 1, Inspector 1.

Steven Yohn

P70

Jueves 10 Agosto 2023

P70 CIV: 8001657.

Cra 93 C1140Sur C1140A Sur

Tiempo: Seco

Actividades: Vaciado de concreto MR-41 Rampas

NP-29 = Concreto MR-41 = 45,69m²

Personal = Oficiales 2, Ayudantes 5, Inspector 1, Trafico 1

Steven

Viernes 11 Agosto 2023

P70 CIV: 8001657

Cra 93 C1140Sur C1140ASur

Tiempo: Seco

Actividades: Se continuan con la conformacion de espacio Publico, Instalacion de Bordillo A-80, registros de Agua Potable y conformacion de Fresado

Personal: Inspector 1, Oficiales 2, Ayudantes 5, Trafico 1, boal 1

Steven

Sabado 12 Agosto 2023

P70 CIV: 8001657.

Cra 93 C1140Sur C1140A Sur

Tiempo: Seco

Actividades: Vaciado de concreto MR-41

NP-29 = Concreto MR-41 = 40,28 m²

Folio No. hoja 23

P70

Personal - Inspector 1, Oficiales 2, Ayudantes 5, Trafico 1, boal 1

Steven Kams

Lunes 14 Agosto 2023

P70 CIU 8001657.

cra 93 cll 40sur cll 40Asur

Tiempo = Seco

Actividades Vaciado de concreto 3000 PSI

NP-30 concreto 3000 = 64.85m²

Personal: Oficial 2, Ayudantes 5, Trafico 1, Goal 1,

Inspector 1.

Steven Kams

Martes 15 Agosto 2023

P70 CIU: 8001657

cra 93 cll 40sur cll 40 Asur

Tiempo = Seco

Actividades

Componente SST - Ambiental: se realiza recorrido evidenciando actividad de conformacion de espacio publico se encuentra punto ecologico, el Personal cuenta con los elementos de proteccion Personal y idotaccion de identificación personal, en la prioridad no cuenta con Sendero peatonal.

P70

Yonet Claro P.
Residente Ambiental
Interventoría.

- Vaciado de concreto de 3000 PSI losas

NP-30 : Concreto 3000 PSI = 45,18 m²

Personal: Inspector 1, Oficial 2, Ayudantes 5, Trafico 1, Goal 1.

StevenB

Miercoles. 16. Agosto 2023
P70 CIV: 8001657
Cra 93 Cll 40Sur Cll 40A Sur
Tiempo: Seco
Actividades: Conformacion de espacio publico. Instalacion de Geotextil, fisurado, manoblock V-200, y. Construccion cajas de inspeccion.
Personal: Oficiales 2, Ayudantes 3 Trafico 1.

StevenB

P70

Jueves 17 Agosto 2023.
P70 CIU: 8001657
Cra 93 cll40Sur cll40ASur
Tiempo = Seco.
Actividades = Frente de obra sin actividad

Steven S

Viernes 18 Agosto 2023
P70 CIU: 8001657.
Cra 93 cll40Sur cll40ASur
Tiempo: Seco
Actividades = Frente de obra sin actividad

Steven S

Sabado 19 Agosto 2023.
P70 CIU: 8001657.
Cra 93 cll40Sur cll40ASur
Tiempo: Seco
Actividades: Cortes a losas de concreto
Personal: Ayudantes 2.

Steven S

Martes. 22 Agosto 2023.
P70 CIU: 8001657.
Cra 93 cll40Sur cll40ASur
Tiempo = Seco
Actividades: Instalacion cajillas Agua potable, Bordillo A-80 y rejilla de inspeccion.

Steven S

P70

2030 - Cajilla =

4002 - Bordillo A-80 =

NP-03 - Rejilla de inspeccion V-100 > =

Componente SST: Excavación para pozo se evidencio como actividad, el tut de emergencia se encuentra compartido en la prioridad 71, el personal cuenta con los elementos de protección personal y identificación visual.

Steven Sandra Gonzalez

Miercoles 23 Agosto 2023

P70 CIU: 8001657

Cra 93 C1140sur C1140Asur.

Tiempo = seco

Actividades, Continuan excavacion manual parcial para construccion pozo aguas lluvias, K0+001

Personal: Ayudante 1

4001 - Excavacion manual: 3,88 m^3

2022 - Construccion solado = 0,16 m^3

NP-30 - Concreto 3000 Psi = 2,59 m^3

Steven

Jueves 24 Agosto 2023.

P70 CIU: 8001657

Cra 93 C1140sur C1140Asur

Tiempo = seco

Actividades. Excavacion manual

Personal: Ayudantes 1.

Steven

P70

Viernes 25 Agosto 2023
P70 CU: 8001657.
cra 93 cll40sur cll40Asur
Tiempo: Seco
Actividades: Excavacion manual para la construccion de Pozo aguas lluvias, vaciado de concreto 1500 psi, solado limpieza pozo, instalacion parcial lavaderos y cabezales para sumideros.

4001 : Excavacion pozo = 3.82 m^3 :
2022 : Concreto 1500 solado = 0,14 m^3
Personal: Ayudante 1, Trafico 1.
Steven

Sabado 26 Agosto 2023
P70 CU: 8001657
cra 93 cll40sur cll40Asur
Tiempo: Seco
Actividades: Instalacion de placa fondo, para pozo de Aguas lluvias, instalacion cabezales de sumideros

2009 - Placa fondo = 1 und.

Personal: Ayudantes 2, Trafico 1
Steven

P70

Lunes 28 Agosto 2023
P70 CIV: 8001657
Cra 93 Cll40Sur Cll40ASur
Tiempo = SECO
Actividades: Construccion parcial de pozo de aguas lluvias
Personal = Oficial 1

StevenB Fam

Martes 29 Agosto 2023
P70 CIV: 8001657
Cra 93 Cll40Sur Cll40ASur
Tiempo=SECO
Actividades.
Componente SST-Ambiental: Se realizo recorrido y se evidencia actividad de construcción de pozo, el personal cuenta con los elementos de protección personal y dotación de identificación visual, el kit de emergencia es compartido con la prioridad 71.

Sandra Gonzalez
Res SST

Yanet Claro P
Res. Ambiental.

- Construccion de pozo de Aguas lluvias en mamposteria KO+001 e Instalacion de tuberia novafort Ø 12" para conexion pozo a sumideros.

2010 = Pozo = 0,90ml
2013 Tubo novafort Ø12" = 1,80ml

Personal = Oficial 1. Ayudantes 1

StevenB Fam

P70

Miercoles. 30 Agosto 2023.
P70 CLV: 8001657_
Cra 93 C1140Sur C1140ASur
Tiempo = SECO
Actividades: Instalacion de placa cubierta, o Cargue a pozo aguas lluvias, lleno a sumideros con fresado
Personal: Ayudantes, 2, Oficial 2, Inspector 1, Trafico 1.

NP-11 = Placa cubierta = 1 Und

Steven B

Jueves 31 Agosto 2023
P70 CLV: 8001657
Cra 93 C1140Sur C1140ASur
Tiempo = SECO
Actividades. frente de obra sin actividad

Steven B

Viernes 01 Septiembre 2023.
P70 CLV: 8001657
Cra 93 C1140Sur C1140ASur
Tiempo = Seco
Actividades: Excavacion manual para empalme de Geocelda, GEOTEXTIL y fresado
Personal: Inspector 1, Oficial 2, Ayudante 2, Trafico 1.

Steven B

P70

Sabado 02 Septiembre 2023.
P70 CIU:8001657
Cra 93 Cll40Sur Cll40ASur
Tiempo = Seco
Actividades: Continuan Excavacion manual, para empalme de geocelda, geotextil y fresado. K0+000/K0+009
Personal: Inspector 1. Ayudantes 2. Trafico 1

StevenB

Lunes. 04. Septiembre 2023
P70 CIU: 8001657.
Cra 93 Cll40Sur Cll40A Sur
Tiempo = Seco
Actividades: Excavacion manual para empalme de geocelda, geotextil y fresado K0+000/K0+009
Personal: 2 Ayudantes.

StevenB

Martes 05 Septiembre 2023
P70 CIU. 8001657
Cra 93 Cll40Sur Cll40A Sur
Tiempo = Seco
Actividades: Continuan con excavacion manual para empalme de geotextil, geocelda y fresado. K0+000/K0+009.
Personal = Ayudantes 2, Trafico 1.