P75

Viernes 28 Julio 2023
P75 CIU: 8001223
Cra 93d cll 38 Sur cll 38C Sur
Tiempo = Seco
Actividades = Frente de obra sin ninguna actividad

Steven Yomi

Sabado 29 Julio 2023
P75 CIU: 8001223
Cra 93d cll 38 Sur cll 38C Sur
Tiempo = Seco
Actividades: Frente de obra sin ninguna actividad

Steven Yomi

Lunes 31 Julio 2023
P75 CIU: 8001223
Cra 93d cll 38 Sur cll 38C Sur
Tiempo = Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven Yomi

Martes 01 Agosto 2023
P75 CIU: 8001223
Cra 93d cll 38 Sur cll 38C Sur
Tiempo Seco
Actividad Frente de obra sin actividad

Folio No. Hoja 35

P75

Componente SST - Ambiental = En el momento del recorrido se evidencia personal realizando actividades de ramates en los predios, este CIV. cuenta con kit de emergencia, kit antiderrame, y punto ecológico así mismo el personal porta la dotación de acuerdo al manual de Identificación visual el personal hace uso de los EPP. el CIV. cuenta con la señalización

Sandra Gonzalez
Res. SST

Yanet Claro
Res. Ambiental

Miercoles 02 Agosto 2023
P75 CIV: 8001223
Cra 93d Cll 38sur Cll 38c sur
Tiempo: Seco.
Actividades: Excavacion manual para el empalme de geotextil, geoceldas y fresado de las pruebas. 74 - 75 - 76.
Personal = Oficial 1, Ayudantes 2.

Jueves 03 Agosto 2023.
P75 CIV: 8001223
Cra 93d Cll 38 sur Cll 38c sur
Tiempo = Seco
Actividades: Excavacion manual para el empalme
Personal. Oficial 1, Ayudando 3, Trafico 4.

P75

Viernes 04. Agosto 2023.
P75 CU: 8001223.
Cra 93d cll38sur cll38c sur
Tiempo: Seco
Actividades: Se continua con excavacion manual, para empalme de Geotextil y geoceldas de las prioridades 74, 75, 76.

Steven Yam

Personal = Oficial 1, Ayudantes 4, Inspector 1, Trafico 1, Operador 1.
Equipo: Minicargador 1.

Steven Yam

Sabado 05 Agosto 2023
P75 CU: 8001223
Cra 93d cll 38sur cll38C sur
Tiempo: Seco
Actividades: Excavacion manual para empalme de las prioridades. 74. 75. 76.
Personal: Oficial 1, Ayudantes 4, Trafico 1, Inspector 1.

Steven Yam

Martes. 08 Agosto 2023
P75 CU: 8001223
Cra 93d cll38sur cll38C sur
Tiempo Seco
Actividades: Empalme de via

Folio No. hoja 37.

P75

Componente SST: Se realizo recorrido evidenciando instalacion geocelda y fresado para empalme de la esquina para el P020 Cuenta con kit de emergencia, punto ecologico, kit de derrame el personal cuenta con los elementos de proteccion personal y dotados de identificacion visual

Steven B Sandra Gonzalez

Miercoles 9 Agosto 2023

P75 CIV: 8001223

Cra 93d cll38sur cll38c sur

Tiempo: SECO y lluvioso

Actividades: Empalme de geocelda y fresado

Personal = Inspector 1, Oficial 1, Ayudantes 3.

Steven B

Jueves 10 Agosto 2023

P75 CIV 8001223

Cra 93d cll38sur cll38c sur

Tiempo: SECO

Actividades: Excavacion manual, para empalme geotextil, geocelda y fresado

Personal: Oficial 1, Ayudantes 3 Trafico 1

Por parte de PMT se le solicita garantizar senderos peatonales longitudinales y transversales a la obra con un ancho minimo de 1,5m LIBRES. comodos y seguros para su uso, segun el coi aprobado, en los recorridos no se esta evidenciando

Steven B

P75

Viernes 11 Agosto 2023

P75 CIU: 8001223

cra 93d cll 38Sur cll 38C Sur

Tiempo = Seco

Actividades: Excavacion manual, para la construccion de pozo, aguas lluvias, y vaciado de concreto para solado de limpieza pozo aguas lluvias

400 = Excavacion manual = 1,63 m³

2022 = concreto 1500 PSI = 0,22 m³

Personal = Inspector 1, Oficial 1, Ayudantes 3, Trafico 1, Boul 4

StevenB Kam

Sabado 12 Agosto 2023

P75 CIU: 8001223

cra 93d cll 38Sur cll 38C Sur

Tiempo: Seco

Actividades: Frente de obra sin actividad

StevenB Kam

Lunes 14 Agosto 2023

P75 CIU: 8001223

cra 93d cll 38Sur cll 38C Sur

Tiempo = Seco

Actividades: Instalacion parcial de fresado estabilizado

Personal = Inspector 1, Oficial 1, Ayudantes 3, Trafico 1,

StevenB Kam

P75

Martes 15 Agosto 2023

P75 CIU: 8001223

Cra 93d cll 38Sur cll 38C sur

Tiempo = Seco.

Actividades: Frente de obra sin actividad

Componente SST-Ambiental: Se realiza recorrido y se evidencia Prioridad sin actividad, sin embargo se encuentra el kit de emergencia, kit de antiderrame, cartelero informativo.

Steven

Janet Claro

Miercoles 16 Agosto 2023

P75 CIU: 8001223

Cra 93d cll 38Sur cll 38C sur

Tiempo = Seco

Actividades: Construccion parcial de pozo de agua lluvias. Instalacion tuberia novafort Ø 12"

Personal: Inspector, Oficial 1, Ayudantes 3 Trafico 1.

Steven

Jueves 17 Agosto 2023

P75. CIU: 8001223

Cra 93d cll 38 sur cll 38C sur

Tiempo = Seco

Actividades: Construccion pozo en mamposteria,

P75

Instalacion Tuberia Novafort Ø 12" conexion

2010 Pozo mamposteria = 0,70 mL

2013 - Tubo Novafort Ø12 = 1,95 mL

NP-08 = Arena de peña = 0,22 m3

Personal = Oficial 1, Ayudantes 2, Trafico 1, Inspector 1.

Steven Yoms

Viernes 18 Agosto 2023

P75 CU: 8001223

cra 93d cll 38Sur cll 38C Sur

Tiempo = Seco

Actividades: Vaciado de concreto 3000 PSI

NP-30 = Concreto 3000 PSI = 6,5 m2

Personal = Oficial 1, Ayudantes 2, Trafico 1, inspector 1

Steven Yoms

Sabado 19 Agosto 2023

P75 CU: 8001223

cra 93d cll 38Sur cll 38C Sur

Tiempo = Seco

Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven Yoms

P75

Martes. 22 Agosto 2023

P75 CLU: 8001223

Cra 93d cll 385ur cll 38C sur

Tiempo = SECO

Actividades: Instalacion geotextil, geo celda y fijsado

NP-22 - Geotextil : 8,05 m²

NP-23 - Geocelda : 8,05 m²

NP-24 : Fijsado : 1,45 m³

Personal: Oficial 1, Ayudantes 3, Tractor 1

Componente SST: Se realiza recorrido y se evidencia Conformacion Sumidero y instalacion geotextil, cuenta con kit de emergencia, Punto ecologico, kit de derrame Cartelera informativa, el personal cuenta con los elementos de proteccion personal y dotacion de identificacion visual

Steven B Sandra Gonzalez

Miercoles 23 Agosto 2023

P75 CLU: 8001223.

Cra 93d cll 385ur cll 38C sur

Tiempo = SECO

Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven B

Jueves 24 Agosto 2023

P75. CLU: 8001223

Cra 93d cll 385ur cll 38C sur

Tiempo = SECO

P75

Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven B

Viernes 25 Agosto 2023

P75 CIU: 8001223.

cra 93d cll 38Sur cll 38CSur

Tiempo: Seco

Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven B

Sabado 26 Agosto 2023

P75. CIU: 8001223

Cra 93d cll 38Sur cll 38Sur

Tiempo: Seco

Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven B

Lunes 28 Agosto 2023

P75 CIU: 8001223

Cra 93d cll 38Sur cll 38C Sur

Tiempo: Seco

Actividades: Instalacion de fresado estabilizado con cemento y solid soil al 4%

NP-25: fresado estabilizado: 14,41 m3

Personal: Inspector 1, Oficial 2, Ayudantes 3, Operador 1

Trafico: 1

Equipo: Minicargador 1.

Steven B

P75

Martes 29 Agosto 2023

P75 CIU: 8001223

Cra 93d cll 38Sur cll 38CSur

Tiempo = Seco

Actividades = Frente de obra sin actividad

Componente SST - Ambiental: Se realiza recorrido y se evidencia conformación de via con extendida de presado estabilizado, cuenta con kit de emergencia, kit antiderrame, cartelera informativa, punto ecologico, el personal cuenta con los elementos de protección personal y dotación de identificación visual.

Sandra Gonzalez
Res. SST

Yanet Claro P.
Res. Ambiental

Minicargador New Holland móvil 22 horómetro 8907

Minicargador Bobcat móvil 24 horómetro 4341

Bobcat minicargador móvil 32 horómetro 3279

Minicargador móvil 55 horómetro 2985 ~~Equipos~~

Residente MEV Carlos Benavides M.

Steven B

Miercoles 30 Agosto 2023

P75 CIU: 8001223

Cra 93d cll 38Sur cll 38C Sur

Tiempo: Seco

Actividades = Vaciado de concreto MR-41 Losas Rampas

NP - 24 = concreto MR-41 = 5,91m²

Personal: Inspector 1, Oficial 2, Ayudantes 4, Topico 1, Operador 1

Equipos = Minicargador 1.

Steven B

Folio No. hoja 44

P75

Jueves 31 Agosto 2023
P75 CIV: 8001223
Cra 93d Cll38Sur Cll38C Sur
Tiempo = Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad

StevenB

Viernes 01 Septiembre 2023
P75 CIV: 8001223.
Cra 93d Cll38Sur Cll38C Sur
Tiempo: Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad

StevenB

Sabado 02 Septiembre 2023
P75 CIV: 8001223
Cra 93d Cll38Sur Cll38CSur
Tiempo = Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad

StevenB

Lunes 04 Septiembre 2023
P75 CIV: 8001223.
Cra 93d Cll39Sur Cll38CSur
Tiempo: Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad

StevenB

P75

Martes 05. Septiembre 2023.

P75. CIV: 8001273.

Cra 93d cll38sur cll38c sur

Tiempo = SECO

Actividades: Frente de obra sin actividad.