Folio No. Hoja 3

P80

Viernes 28 Julio 2023
P80 CLV: 8001581
Cra 93 Cll 38C Sur Cll 40Sur
Tiempo = SECO
Actividades: Excavacion mecanica
Personal - Ayudantes 2, Operador 1,
Equipo : Retroexcavadora

StevenB

Sabado 29 Julio 2023
P80 CLV: 8001581
Cra 93 Cll 38C Sur Cll 40Sur
Tiempo: SECO
Actividades: Frente de obra sin actividad

StevenB

Lunes 31 Julio 2023
P80 CLV: 8001581
Cra 93 Cll 38C Sur Cll 40Sur
Tiempo = SECO
Actividades: Excavacion mecanica para instalacion Tuberia
Personal: Operador 1, Ayudante 2,

StevenB

Martes 01 Agosto 2023
P80 CLV: 8001581
Cra 93 Cll 38C Sur Cll 40Sur
Tiempo SECO

*80

Actividades:

Componente SST - Ambiental: Se realiza recorrido y se evidencia actividad de excavación para tubería, se encuentra punto ecologico, el personal cuenta con los elementos de protección personal y dotación de identificación visual.

Yanet Claro Jaen B Sandra Gonzalez

Res Ambiental Res. SST

- Se continua con la excavacion mecanica, para la instalacion de tuberia de pozo a pozo aguas lluvias

Personal = Oficial 2, Ayudantes 3, Operador 2.

Miercoles 02 Agosto 2023

cra 93 cll 38c sur cll 40sur

Tiempo = Seco

P80 CIU: 8001581

Actividades:

El contratista realiza excavacion para red de aguas lluvias de 12" inicia por la Calle 40 sur la excavación llevando 6 metros lineales se da cuenta que el diseño no dan los cotas para llegar al pozo ubicado en la calle 40 sur, por tal motivo deben replantear nuevos cotas para adecuarse al pozo por tal no se tendra en cuenta dicha excavación

P80

Por sobreexcavación, se le solicita al contratista revisar pozos; a los cuales se le debe revisar cotas para que no ocurra dichas sobreexcavaciones

Steven Oscar Vasquez
Tecnico.

Excavacion Mecanica para Zanja Tuberia Conexion para 9 pozos aguas lluvias

3001 - Excavacion mecanica = 32,6 m³.

2022 - Concreto 1500 psi = 0,11 m³.

Personal = Inspector 1, Ayudantes 2, Trafico 1, Operador 2

Equipo = Retroexcavadora 1, Minicargador 1,

Steven

Jueves 03 Agosto 2023.

Cra 98 Cll 38c sur Cll 40 sur

Tiempo: Seco

P80 CW: 8001581

Actividades: Continuan con excavacion manual parcial, para la instalacion de tuberia aguas negras de tuberia aguas negras domiciliarias

Personal: Oficiales 2 Ayudantes 2, operador 1, Trafico 1

Equipo Minicargador 1

Steven

PBO

Viernes 04 Agosto 2023

PBO CIV: 8001581

cra 93 cll 38c Sur cll 40 Sur

Tiempo = Seco

Actividades- Excavacion manual para instalacion de tuberia novafort. Φ6" para acometidas

4001 - Excavacion manual. = 4,44 m³

2015 - Tuberia novafort Φ6" = 14,4 ml

2009 - Placa fondo = 1 und.

Personal: Inspector 1, Oficiales 2, Ayudantes 3, Topografo 1

Stevens

Sabado 05 Agosto 2023

PBO CIV: 8001581

cra 95 cll 38c Sur cll 40 Sur

Tiempo - Seco

Actividades. Instalacion tuberia novafort - Φ 12", Arena de peña, Recubrimiento tuberia.

Personal: Oficial 2, Ayudantes 3, Inspector 1,

Stevens

P80

Martes 08 Agosto 2023

P80 CLV: 8001581

Cra 93 Cll38C Sur Cll40Sur

Tiempo = Seco

Actividades

Componente SST: Se realiza recorrido y se evidencia instalación de geotextil, geocelda y fresado, cuenta con kit de emergencia, kit de derrame, Punto ecológico, el personal cuenta con los elementos de protección personal y dotación de identificación usual.

Steven Sandra Gonzalez Res SST

Instalacion geotextil, geocelda y fresado K0+093.5/K0+075

NP-27 = Geotextil = 74m²

NP-23 = Geocelda = 74m²

NP-24 = Fresado = 13.32m³

Personal = Inspector 1, Oficial 1, Ayudantes 2, Operador 1, Trapicu

Equipo = Minicargador 1.

Miercoles 09 Agosto 2023

P80 CLV: 8001581

Cra 93 Cll38C Sur Cll40Sur

Tiempo = Seco

Actividades: Instalacion tuberia Novafort Ø12", para conexion pozo a pozo Recubrimiento

2013 = Tuberia Novafort Ø12" = 33ML

NP-09 = Arena de peña = 4.62m³

P80

Personal = Inspector 1, Ayudantes 4, Oficial 2.

Steven

Jueves 10 Agosto 2023.

P80 clu: 8001581

cra 93 cll380sur cll40sur

Tiempo = seco

Actividades: Continuan con la instalacion de geotextil, geoceldo y fresado K0+075 / K0+065

NP-22 = Geotextil = 40m²

NP-23 = Geoceldo = 40m²

NP-24 = fresado = 7,2m³

Personal = Inspector 1, Oficiales 3 Ayudantes 5, Trafico 2. operador 2.

Equipo, Retroexcavadora 1, Mincargador

Steven

Viernes 11 Agosto 2023

P80 clu: 9001581

cra 93 cll380 sur cll40sur

Tiempo = seco.

Actividades: Instalacion de geotextil, geoceldo y fresado

NP-22 = Geotextil = 60m²

NP-23 = Geoceldo = 60m²

NP-24 = fresado = 10,8 m³

Personal = Inspector 1, Oficial 1, Ayudantes 3.

Steven

Folio No. Hoja 9

P80

Sabado 12 Agosto 2023

P80 CIU: 8001581

Cra 93 Cll 38C Sur Cll 40 Sur

Tiempo = Seco

Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven Yam

Lunes 14 Agosto 2023

P80 CIU: 8001581

Cra 93 Cll 38C Sur Cll 40 Sur

Tiempo = Seco

Actividades: Instalacion parcial de bordillo A-80 confinamiento via

Personal: Ayudantes 2

Steven Yam

Martes 15 Agosto 2023

P80 CIU: 8001581

Cra 93 Cll 38C Sur Cll 40 Sur

Tiempo = Seco

Actividades:

Componente SST-Ambiental: Se realiza recorrido y se evidencia la actividad de instalación fresado estabilizado. Cuenta con kit de emergencia, kit antiderrame, punto ecologico cartelera informativa, el personal cuenta con los elementos de protección personal y dotación de identificación visual.

Yanet Claro

Sandra Gonzalez

Folio No. Hoja 10

P80

Excavacion mecanica para la construccion rampas, para la instalacion tuberia de conexicion de aguas lluvias sumideros a pozo K0+040 I K0+048

Personal Inspector 1, Oficial 1, Ayudantes 4.

Steven

Yam

P80.

Miercoles 16 Agosto 2023

P80 CU: 800158 1.

Cra 93 cll38esur cll40sur

Tiempo: Seco

Actividades: Excavación mecanica parcial para la instalacion de tuberia novafort ϕ 12" conexion aguas lluvias pozo a los sumideros, Excavacion para sumideros, instalacion tuberia y recubrimiento.

Personal: Inspector 1, Oficial 1, Ayudante 3, operador 1.

Equipo = Retro excavadora.

Steven Yoms

Jueves 17 Agosto 2023

P80 CU: 800158 1

Cra 93 cll38esur cll40sur.

Tiempo: Seco

Actividades: Excavacion mecanica para zanja conexion pozo a sumideros, Para la instalacion tuberia excavacion mecanica para sumideros, Excavacion manual para zanja, instalacion tuberia para acometidas y vaciado de concreto 1500 psi para solados de limpieza sumideros.

3001 : Excavacion ..... = 11,38 m³

2015 = Tubo novaf ϕ = 3.70 ml

2022 : Concreto 1500 psi = 0,17 m³

4001 = Excavacion manual: 1,57 m³

Personal: Inspector 1, Oficial 1, Ayudantes 3, Operador 1, Trafico

P80

Equipo- Retroexcavadora 1

Steven Yam

Viernes 18 Agosto 2023

P80 CIU: 8001581

Cra 93 cll 38C Sur cll40Sur

Tiempo = SECO

Actividades = Instalacion arena de peña, Tubería novafort. ϕ 12"- para conexion de aguas lluvias poza a pozo

2013 - Tubería Novafort. = 16,3 ml

NP.08 - Arena de peña = 2,28 ml

Personal: Inspector 1, Oficial 1, Ayudantes 3, Trafico 1

Steven Yam

Sabado 19 Agosto 2023

P80 CIU: 8001581

Cra 93 cll 38C Sur cll40Sur

Tiempo = SECO

Actividades: Instalacion de geotextil, geo celda y, fresado via.

Personal: Inspector 1, Oficial 1, Ayudantes 1, Trafico 1, Opera

Equipo = Minicargador 1.

Steven Yam

P80

Martes 22 Agosto 2023.

P80 CIU: 8001581

Cra 93 Cll 38C Sur Cll 40Sur

Tiempo = SECO

Actividades: Instalacion de geotextil y geo celda, fresado

NP-22 = Geotextil = 160 m²

NP-23 = Geocelda = 160 m²

NP-24 = fresado = 28,8 m³

Personal: Inspector 1, Oficial 1, Ayudante 2, Trafico 1, operador 1.

Equipo = Minicargador 1.

Componente SST: Se realiza recorrido y se evidencia instalacion de geotextil, cuenta con kit de emergencia, kit de derrame, cartelera informativa, punto ecologico canpa vestier, Banoportatil, cartelera, el personal cuenta con los elementos de proteccion personal y dotacion de identificacion visual.

Sandra Gonzalez

Miercoles 23 Agosto 2023

P80 CIU: 8001581

Cra 93 Cll 38C Sur Cll 40Sur

Tiempo = SECO

Actividades: KO+015 / KO+045 = Instalacion de fresado estabilizado con cemento y solid soil al 4%

NP- fresado estabilizado = 19,1 m³

Personal: Inspector 1, Ayudantes 3, Oficial 1, Trafic

P80

1 Operador 1.

Equipo: Minicargador

Steven

Jueves 24 Agosto 2023

P80 CIV. 8001581

Cra 93 Cll 38C Sur Cll 40 Sur

Tiempo = SECO

Actividades: Instalacion de fresado estabilizado con cemento y solid soil al 4% Ko+045I Ko+070. 4ta capa

NP-25: Fresado estabilizado: 15 m3

Steven

Viernes 25 Agosto 2023

P80 CIV: 8001581

Cra 93 Cll 38C Sur Cll 40 Sur

Tiempo: SECO

Actividades: Frente de obra sin ninguna actividad

Steven

Sabado 26 Agosto 2023

P80 CIV: 8001581

Cra 93 Cll 38C Sur Cll 40 Sur

Tiempo = SECO

Actividades: Instalacion de fresado estabilizado 1ra capa con solid soil

Steven

P80

NP-25 Fresado Estabilizado - 13,8 m3

Personal - Ayudantes 2, Trafico 1, Operador 1,
Equipo = Minicargador 1

Steven Yoms

Lunes 28 Agosto 2023
P80 CIU: 8001581
Cra 93 Cll 38CSur Cll 40Sur
Tiempo = SECO
Actividades: Frente de obra sin actividad.

Steven Yoms

Martes 29 Agosto 2023.
P80 CIU: 8001581
Cra 93 Cll 38CSur Cll 40Sur
Tiempo = SECO
Actividades:
Componente SST - Ambiental = Se realiza recorrido y se evidencia actividad de excavación y espacio público, el personal cuenta con los elementos de protección personal y dotación de identificación usual, se cuenta con punto ecológico, kit de emergencia, kit anti derrame en el sitio se encuentra acopio de material fresado.

Yanet Clara P.
Res Ambiental.

Sandra Gonzalez
Res SST

Continuan la conformacion de conformacion de espacio publico, instalacion parcial de fresado 1ra y 2da capa, monoblock, bordillo A-80
Personal: Inspector 1, Oficial 2, Ayudantes 5
Trafico 1, boal 1

Steven Yoms

Folio No. hoja 16

P80

Miercoles 30 Agosto 2023
P80 clv: 8001581
cra 93 cll38csur cll40sur
Tiempo = SECO
Actividades: Demolicion y excavacion mecanica parcial,

Personal = Inspector 1, Oficial 1, Ayudantes 2, Operador 1, Trafico 1.

StevenB YAM

Jueves 31 Agosto 2023
P80 clv. 8001581
cra 93 cll38csur cll40sur
Tiempo = seco
Actividades: Continuan con excavacion y demolicion concreto mecanica y construccion de cajas
Personal = Inspeccion 1, Oficiales 3, Ayudantes 5, Trafico 1, Operador 1,
Equipo = Retroexcavadora 1.

StevenB YAM

Viernes 01 SEPTIEMBRE. 2023.
P80 clv. 8001581
cra 93 cll38csur cll40sur
Tiempo = seco
Actividades: Se continua con la conformacion de espacio publico, ambos costados, demolicion parcial

PBO

De concreto anden existente y excavacion mecanica
Demolicion parcial de cajas de inspeccion y construccion
de cajas de inspeccion.

Personal= Inspector 3, Oficiales 3, Ayudantes 4, Trafico 1,
operador 1
Equipo = Retro excavadora

Steven B

Sabado 02 Septiembre 2023
PBO CU. 8001581
Cra 93 C1138CSur C1140Sur
Tiempo = SECO
Actividades. Continuan con la Demolicion parcial de
concreto existente, Excavacion mecanica para espacio
publico, ambos costados. Demolicion y construccion
parcial de cajas de inspeccion aguas negras)
Personal= Inspector 1, Oficiales 2, Ayudante 4, Trafico 1,
operador 1.
Equipo: Retroexcavadora 1.

Steven B

Lunes 04 Septiembre 2023
PBO CU: 8001581
Cra 93 C1138Sur C1140Sur
Tiempo= SECO
Actividad(s)= Demolicion concreto anden existente
y excavacion mecanica para espacio publico

P80

NP-13 : Demolicion = 47,53m²

4001 ± Excavacion manual = 41,51m³

Personal: Inspector 1, Ayudantes 6, Oficial 2, Trafico 1, Operador 1.

Equipo: Retro excavadora 1.

Steven B

Martes 05 Septiembre 2023

P80 CLV: 8001581

Cra 93 cll38CSur cll40Sur

Tiempo: Seco

Actividades: Demolicion concreto, Anden existente. y Excavacion mecanica

NP-13 : Demolicion = 38,46m²

4001 = Excavacion manual: 41,83 m³

Personal = Inspector 1, Oficiales 2 Ayudantes 4, Operador 1, Trafico 1

Equipo. Retro excavadora 1