Folio No. hoja 11

P89

Miercoles 26 Julio 2023
P89 CLV: 8001841
cra 91b cll38c cll40sur
Tiempo: Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven B

Jueves 27 Julio 2023
P89 CLV: 8001841
cra 91b cll38c cll40sur
Tiempo: Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven B

Viernes 28 Julio 2023
P89 CLV: 8001841
cra 91b cll38c cll40sur
Tiempo: Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven B

Sabado 29 Julio 2023
P89 CLV: 8001841
cra 91b cll38c cll40sur
Tiempo: Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven B

Folio No. hoja 12

P89

Lunes 31 Julio 2023
P89 CIV 8001841
Cra 91b cll38c cll40sur
Tiempo = Seco
Actividades = Instalacion de fresado estabilizado con cemento y solid soil al 4%

NP-25 = fresado estabilizado = 6.0 m3

Personal = Inspector 1, Oficial 1, Operadores = 3, Ayudantes 4.
Equipo = Retroexcavadora = 1, Minicargador 1, Vibrocompactador 1

Steven B Yanet C.

Martes 01 Agosto 2023
P89 CIV. 8001841
Cra 91b cll38c cll40sur
Tiempo = Seco
Actividades
Componente SST = Se realiza recorrido y se evidencia compactación de estabilizado, Cuenta con kit de emergencia, kit de derrame, Punto ecologico, Carp. informativa, el Personal cuenta con los elementos de protección personal y dotación de identificación visual. al Personal el contratista suministra hidratacion.

Sandra Gonzalez
Res SST

Steven B
Yanet Clon
Res SST.

P89

Instalacion De fresado Estabilizado con cemento y solid soil al 4%

NP-25 = fresado Estabilizado = 6m³

Personal: Oficial 2, Ayudantes 3, Operador 2, Trafico 1.
Equipo = Retro excavadora 1, Minicargador 1,

Steven J Yam

Miercoles 02 Agosto 2023.
P89 CIU: 8001841
cra 91b cll38c cll40sur
Tiempo = Seco
Actividades = Instalacion fresado Estabilizado con cemento y solid soil ac 4%

NP-25. = fresado Estabilizado = 6 m³.

Personal = Inspector 1, Ayudantes 2, Trafico 1, Operador 1.
Equipo = Minicargador 1.

Steven J Yam S

Jueves 03 Agosto 2023.
P89 CIU: 8001841
cra 91b cll38c cll40sur
Tiempo = Seco
Actividades: Instalacion de fresado estabilizado
NP-25 = fresado estabilizado = 12m³.

P89

Personal = Oficiales 2. Ayudantes. 2. Operador 1 Trafico 1,
Equipo = Minicargador. 1.

Steven B Yam

Viernes 04 Agosto 2023.
P89 CIU: 8001841
cra 91b cll38c cll40bis
Tiempo = Seco
Actividades = Frente de obra sin actividad

Steven B Yam

Sabado 05 Agosto 2023
P89 CIU: 8001841
cra 91b cll38c cll40bis
Tiempo = Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven B Yam

Martes 08 Agosto 2023
P89 CIU: 8001841
cra 91b cll38c cll40bis
Tiempo = Seco
Actividades
Componente: SST: Se realiza recorrido y se evidencia demolición de espacio publico, extendido de estabilizado, cuenta con el kit de emergencia, punto ecologico, kit de derrame, el personal

Steven B Yam

P89

Cuenta con los elementos de protección personal Sin embargo se le recomienda al Contratista Suministrar a tiempo los elementos de protección personal a tiempo, el personal Cuenta con dotación de identificación visual

Sandra Gonzalez

Componente Maquinaria: minicargador Bobcat movil 32 horas 3202, Vibro Dinapac movil 29 horas inactivo

Steven

Instalacion fresado Estabilizado al 4% con cemento y Solid Soil

NP-25 = Fresado estabilizado = 6M³

Personal = Inspector 1, Oficial 1, Ayudantes 2, Operador 1, Trafico 1

Equipo = Minicargador 1

Miercoles 09 Agosto 2023

P89 CLV 8001841

cra 91b cll38c cll40sur

Tiempo = Seco y lluvia

Actividades: Iniciar la conformacion de espacio publico, demolicion de concreto y excavacion manual

Personal = Inspector 1, Ayudantes 4, Oficial 2.

Por parte de PMT = No tienen aval aprobado para fase 2.

Steven

P89

Jueves 10 Agosto 2023

P89 CIV: 8001841

cra 91b cll38c cll40sur

Tiempo = Seco

Actividades: Conformacion espacio publico, demolicion concreto, Excavacion mecanica

Personal: Inspector 1, Oficiales 2, Ayudantes 5, Trafisa 2, operador 2,

Equipo = Retroexcavadora 1, Minicargador 1.

Steven

Viernes 11 Agosto 2023

P89 CIV: 8001841

cra 91b cll38c cll40sur

Tiempo = Seco

Actividades: conformacion espacio publico, demolicion concreto y excavacion mecanica parcial

Personal: Oficial 1, Inspector 1, Ayudantes 3, Operador 1,

Equipo: Retro excavadora

Por parte de PMT: Se Realizan actividades en espacio publico con coi sin aprobar.

Steven

Folio No. hoja 17

P89

Sabado 12 Agosto 2023

P89 CIU: 9001941

Cra 91b cll38c cll40sur

Tiempo = SECO

Actividades: Conformacion espacio publico, demolicion y excavacion manual:

Personal: Inspector 1, Oficial 2, Ayudantes 4, Trafico 1.

Por parte de PMT se realizan actividades sin coi aprobado. ya que, se encuentran en fase 1

Steven Yam

Lunes. 14 Agosto 2023

P89 CIU: 9001941

cra 91b cll 38c cll40sur

Tiempo: seco

Actividades: conformacion espacio publico

Personal: Inspector 1, Oficial 2. Ayudantes 3.

Por parte De PMT se realizan actividades sin coi aprobado

Steven Yam

Martes. 15 Agosto 2023

P89 CIU: 8001941

cra 91b cll38c cll40sur

Tiempo = seco

Actividades

P89

Componente SST - Ambiental: Se realizo recorrido y se evidencia actividad de espacio publico, Cuenta con kit de emergencia, kit anti derrame, Punto ecologico, cartelera informativa, Capa vestir y baño portatil, el personal cuenta con los elementos de Proteccion Personal y dotacion de identificacion visual

Yantet claro
Residente ambiental

Sandra Gonzale
Residente SST

Instalacion ficsado estabilizado con cemento y solid soil al 4% primera capa.

MP-25 = Ficsado estabilizado = 15 m3

Personal = Inspector 1, Oficial 1, Operador 1 Trafico 1, boal 1.

Steven V

Miercoles 16 Agosto 2023
PBA CUV = 8001841
cra 416 cll 38C cll 40SR
Tiempo = seco
Actividades. Conformacion espacio publico, Demolicion y construccion. Cajas de inspeccion, Demolicion concreto, andes y excavacion mecanica.
Personal = Oficial 1, Ayudantes 2, Trafico 1,
Equipo = Retroexcavadora 1.

Steven V

P89

Jueves 17 Agosto 2023

P89 CIU: 8001841

cra 91b cll 38c cll 40 sur

Tiempo: SECO

Actividades: Demolicion de concreto y excavacion mecanica para espacio publico

NP-13 : Demolicion = 49,38 m³

4001 = Excavacion manual = 43,99 m³

NP-16 = Demolicion = 1,54 m³

2020 = Construccion cerca = 7um

Personal: Inspector 1, Oficial 2, Ayudantes 4, Operador 1,

Equipo = Retroexcavadora 1

Por parte de PMT. Se realizan actividades sin ser aprobado

Steven B

Viernes 18 Agosto 2023

P89 CIU: 8001841

cra 91b cll 38c cll 40 Sur.

Tiempo: SECO

Actividades: Demolicion concreto y excavacion

NP-13 : Demolicion =

4001 = Excavacion manual =

Personal = Inspector 1, Oficial 2, Ayudantes 4, Operador 1, Trafico 1

Equipo = Minicargador 1.

P89

Sabado 19 Agosto 2023

P89 CIV: 8001841

cra 91b cll 38c cll40sur

Tiempo = SECO

Actividades: Demolicion y construccion de cajas

NP-16 = Demolicion = 1,54 m³

2020 = Construccion cajas = 7un

Personal: Inspector 1, Oficial 2, Ayudantes 4, Operador 1, Trafico 1.

Equipo: Retro excavadora 1.

Steven Yams

Martes 22 Agosto 2023

P89 CIV: 8001841

cra 91b cll 38c cll40sur

Tiempo = SECO

Actividades: Perfilacion, excavacion y construccion de cajas de inspeccion

Personal: Inspector 1, Oficial 2. Trafico 1 Ayudantes 4.

Componente SST: Se realiza recorrido y se evidencia actividad de conformacion espacio Publico, Cuenta con Kit de emergencia, Cartelera, Punto ecologico, Barra Carpa Vestar, se recomienda al Contratista mejorar el Sendero Peatonal, El Personal Cuenta con los elementos de Proteccion Personal y dotacion de identificacion Visual.

Steven Sandra Gonzalez.

P89

Miercoles 23 Agosto 2023
P89 CIU: 8001841
cra 91b cll 38c cll 40sur
Tiempo: Seco
Actividades: Ko+070 | Ko+090: Instalacion de fresado estabilizado con cemento y solid sal al 4%

NP-25 Fresado estabilizado = 11,4 m³

Personal: Inspector 1, Ayudantes 3, Oficial 1, Trafico 1, Operador 1.
Equipo: Minicargador.

StevenB

Jueves 24 Agosto 2023
P89 CIU: 8001841
cra 91b cll 38c cll 40sur
Tiempo: Seco
Actividades:
Se continua la conformacion del espacio publico ambos costados instalacion parcial fresado 1ra capa y acabados de cajas
Personal: Inspector 1, Oficial 2, Ayudantes 4.
Trafico 2, Operador 1
Equipo: Minicargador 1

StevenB

P89

Viernes 25 Agosto 2023
P89 CLV 8001841
cra 91b cll38c cll40sur
Tiempo: Seco
Actividades: Demolicion concreto Anden y excavacion mecanica espacio publico.

NP-13: Demolicion = 48,55 m^2
400+: Excavacion manual = 41,23 m^3

Personal: Inspector 1, Oficial 2, Ayudantes 3, Operador 1, Trafico 1,
Equipo: Retro excavadora 1

Steven B

Sabado 26 Agosto 2023
P89 CLV: 8001841
cra 91b cll38c cll40sur
Tiempo: Seco
Actividades: Se continua la confirmacion del espacio publico, Instalacion parcial de geotextil y fraguado 1ra capa. continuan con perfilacion a excavacion y Remates de capas
Personal: Inspector 1, Oficiales 2, Ayudantes 3, Trafico 1, Operador: 1.

Steven B

P89

Se recibe Excavación de espacio publico y se evidencian Sobreexcavación con un promedio de 200 cm para Cantidades,

Oscar Vasquez Tapiquiso

Steven B

Lunes. 28 Agosto 2023

P89 CIU: 8001841

Cra 91b cll38C cll40Sur

Tiempo: Seco

Actividades: Demolicion y construccion de cajas de inspeccion, concreto y excavacion manual

UP-13 Demolicion = 85,73 m³

4001 : Excavacion manual = 93,53 m³

Personal · Inspector 1, Ayudantes 5, Oficiales 2, Operador 1

Equipo : Minicargador 1

Steven B

Martes 29 Agosto 2023

P89 CIU: 8001841

Cra 91b cll38C cll40Sur

Tiempo = Seco

Actividades

Componente SST - Ambiental = Se realiza recorrido y se evidencia actividad de construccion - conformacion de espacio publico, el personal cuenta con los elementos de proteccion personal y dotacion de identificacion visual, en el sitio se cuenta con carpa vestier,

Folio No. kaj424

P89

carretera, Kit ecológico, Kit de emergencia, Kit antiderrame.

Yanet Claro P.
Res. Ambiental.

Sandra Gonzalez
Res SST

Se continua la conformacion de espacio publico instalacion parcial de fresado 1ra y 2da capa, monoblock y bordillo A-80

Personal: Inspector 1, Oficial 2, Ayudantes 5, Trafico 1, Boal 1

StevenB

Miercoles 30 Agosto 2023
P89 CIV: 8001841
cra 91b cll38C cll40sur
Tiempo = SECO
Actividades: Continuan con la conformacion de espacio publico, instalacion parcial geotextil fresado 1ra capa, instalacion parcial monoblock y bordillo A-80 y remates a cajas de inspeccion
Personal: Oficial 2, Ayudantes 4, Trafico 1.

StevenB

Jueves 31 Agosto 2023
P89 CIV: 8001841
cra 91b cll38C cll40 sur
Tiempo = SECO
Actividades: Demolicion y cajas de inspeccion
NP-16 Demolicion = 2,86 m^3.
2020 = Construccion caja = 12 und

P89

construccion caja 0,90 a 0,90 - 1 und

Personal 1. Inspector 1, Oficiales 2, Ayudantes 5.
Trafico 1, Operador 1.
Equipo: Retro excavadora 1.

Steven B Yoms

Viernes 01 Septiembre 2023
P89 CLV: 8001841
cra 91b cll 38c cll40sur
Tiempo: Seco
Actividades: Conformacion espacio publico, instalacion de monoblock, rejillas de inspeccion e instalacion de Bordillo A-80

NP-2-1 : Monoblock - 60 ml
NP-05 : Rejilla de inspeccion . 4 und
400 2 : Bordillo A-80 . 19,57 ml

Personal: Inspector 1, Oficiales 3, Ayudantes 5, Trafico 1.

Steven B Yoms

Sabado 02 Septiembre 2023
P89 CLV: 8001841
cra 91b cll 38c cll40sur
Tiempo = Seco
Actividades: Demolicion y conformacion espacio publico instalacion monoblock V-200 y acabados a cajas de inspeccion.
Personal = Oficiales 3, Ayudantes 4, Trafico 1.

Steven B Yoms

P89

Lunes 04 Septiembre 2023

P89. CIU: 8001841

Cra 91b cll38c cll40Sur

Tiempo = Seco

Actividades: Construccion de cajas de inspeccion de aguas lluvias, interno 0,40x0,40 instalacion, Tuberia PVC 6" conexion a cajas. negras.

7074 = caja inspeccion - 5 und

7016 : Tuberia PVC ϕ 6" 6,08 ml

Personal = Inspector 1 oficiales 3 Ayudantes 5

Steven B Yams

Martes 05 Septiembre 2023

P89 CIU: 8001841

cra 91b cll38c cll40Sur

Tiempo: SECO

Actividades: Instalacion de geotextil y fresado 1ra y 2da capa

NP-22: Geotextil: 101,22 m^2

NP-24 · fresado : 34,04 m^3.

Personal: Inspector 1, Oficiales 2, Ayudantes 4, Tecnico 1.