Folio No. P 90

09-08-2023

P 90 CIV 8005210

CII: 42 B SUR – CRA 82 B – CRA 82A

TIEMPO: SECO

MAQUINARIA: 1 RETROEXCAVADORA CAT

PERSONAL: 1 Oficial, 1 OPERADOR, 3 AYUDANTES y BOOL y 2 AUXILIARES DE TRAFICO.

ACTIVIDADES: INICIAN EXCAVACIÓN MECANICA.

NOTA: LA INTERVENTORIA DEJA CONSTANCIA QUE SEGUN EVIDENCIOS FOTOGRAFICOS y DEACUERDO AL INSPECTOR DE LA INTERVENTORIA DAN INICIO O LO EXCAVACION MECANICA SIN TENER INSTALADO El P.M.T. NI TAMPOCO EN OBRA El P.M.T. FISICO POR LO TANTO SE DEBEN TOMAR LOS CORRESPONDIENTES MEDIDAS COUFELORES POR PARTE DE LA INTERVENTORIA PARA EVITAR QUE SE VUELVA a PRESENTAR EN UNA PROXIMA PRIORIDAD.

EXCAVACION MECANICA: 3001

K0+00 Al K0+015 = 15.00 x 4.00 x 0.60 = 36.00 M3.

RETIRO DE EXCAVACIÓN = 45 M3. 1.002.

REMISIONES: 1140 UFY 222 = 15.00 M3.

1141 UFY 222 = 15.00 M3.

1142 WFH 216 = 15.00 M3.

Debido a los problemas de delincuencia en la zona, la señalizacion correspondiente a la Prioridad 90 se instaló a partir del 09 de Agosto de 2023. Se instalaron un total de 8 señales verticales, de estas señales 3 fueron hurtadas durante la madrugada del 10 de agosto de 2023.

Danilo Buitrago
Res. Sso

Folio No. P 90

Se inicia Excavación del Frente de obra. La nivelación inicial mostraba que los Niveles no coinciden, por tal motivo el Contratista debería pasar un diseño nuevo de cotas los cuales no fueron informados al area tecnica y topografica de la interventoria, el topografo del contratista pasa un diseño, el cual le fue entregado por el area respetiva del Contratista.

Oscar Vasquez topografo.

10-08-2023 JUEVES.

P 90 CIV 8005210

Cll: 42 B SUR 1 - Cra 82 B - Cra 82A.

TIEMPO: SECO

PERSONAL: 1 operadores, 1 Oficial, 3 Ayudantes, 1 Bool 2 auxiliares de Trafico.

MAQUINARIA = 1 RETROEXCAVODORA CAT, 1 Bobcat.

ACTIVIDADES: EXCAVACION MECANICA

K0+0.15 Al K0+025.65 = 10.65 ML.

10.65 x 4.00 x 0.60 = 25.56 M3. 3.001

NP 22 GEOTEXTIL = K0+00 Al K0+015 = 15 ML.

15.00 x 4.00 = 60 M2.

NP 23 GEOCELDA = 15.00 x 4.00 = 60 M2.

NP 24 FRESADO = 15.00 x 400 x 035 = 21.00 M3.

3.003 NIVELACION Y COMPACTACION. 102.60 M2.

K0+00 Al K0+25.65 = 25.65 ML.

25.65 x 400 = 102.60 M2.

1002 RETIRO DE EXCAVACION = 30.00 M3.

Danilo Quintero
Res- Obr

Folio No. P90

11-08-2023 VIERNES.

P90 CIV: 8005210

CII: 42B Sur - Cra 82B - Cra 82A SUR.

TIEMPO: SECO

PERSONAL: 2 operadores, 1 oficial, 3 Ayudantes, 1 Bodl
2 Auxiliares de Trafico.

ACTIVIDADES: SE INSTALA GEOTEXTIL, GEOCELDA Y FRESADO del KO+015 AL KO+025.65 = 10.65 ML.

NP 22 = GEOTEXTIL 10.65 x 4.00 = 42.60 M².

NP 23 = GEOCELDA 10.65 x 4.00 = 42.60 M².

NP 24 = FRESADO 10.65 x 4.00 x 0.18 = 7.67 M³.

Danilo Buitrago
Pro Obra

12-08-2023 SABADO

P90 CIV 8005210

CII: 42B Sur - Cra 82B - Cra 82A Sur.

TIEMPO: SECO

MAQUINARIA: 1 RETROEXCAVADORA CAT: 1 BOBCAT, 1 MINICOMPACTADOR.

PERSONAL: 3 operadores, 1 oficial, 3 AYUDANTES, 1 BODL
1 Auxiliar de Trafico.

ACTIVIDADES: CERCO DE la capa de GEOCELDA para dejar Listo para INSTALAR MATERIAL ESTABILIZADO El JUNES.

POLISOMBRA: 64 ML.

Rollizos : 18 UNIDADES.

Danilo Buitrago
Pro Obra

14-08-2023. JUNES.

P90 CIV 8005210

CII: 42B Sur Cra 82B - Cra 82A Sur.

Folio No: P 90

TIEMPO : SECO
MAQUINARIA: 1 RETROEXCAVADORA CAT, 1 Bobcat. y 1 VIBRO-COMPOCTADOR.
PERSONAL: 3 OPERADORES. 1 oficial, 3 AYUDANTES, 2 cadeneros, 1 Boal, 1 auxiliar de Trofico.
ACTIVIDADES: INSTALACION MATERIAL ESTABILIZADO 1ra Capa. K0+000 Al K0+0.25.65 = 25.65 ML. Np. 25.
25.65 x 4.00 x 0.15 = 15.39 M³.

Danilo Bustos
Re. obra

15-08-2023 Martes
P-90 CIU 8005210
Calle 42 B Sur - Cra 82B - Cra 82 A

Componente SST - Ambiental: Se realiza recorrido y se evidencia la prioridad sin actividad Tecnica

Sandra Gonzalez
Residente SST

Yanet Claro
Residente Ambiental.

16-08-2023. MIERCOLES.
P 90 CIV 8005210
C11: 42B SUR - CRA 82B - CRA 82A SUR.
TIEMPO: SECO
MAQUINARIA: NO HUBO
PERSONAL: NO HUBO
ACTIVIDADES: NO SE EJECUTARON.

Danilo Bustos
Residente

Folio No. P 90

17-08-2023 JUEVES.

P 90 CIV 8005210

CII: 42 B SUR - CRA: 82 B - CRA: 82 A SUR

TIEMPO: SECO

MAQUINARIA: NO HUBO

PERSONAL: NO HUBO

ACTIVIDADES: NO SE EJECUTARON.

Danilo Buitrago

18-08-2023 VIERNES.

P 90 CIV 8005210

CII: 42 B SUR - CRA: 82 B - CRA: 82 A SUR

TIEMPO: SECO

MAQUINARIA: NO HUBO

PERSONAL: NO HUBO

ACTIVIDADES: NO SE EJECUTARON..

Danilo Buitrago

19-08-2023 SABADO

P 90 CIV 8005210

CII: 42 B SUR - CRA 82 B - CRA 82 A SUR

TIEMPO: SECO

MAQUINARIA: NO HUBO

PERSONAL: NO HUBO

ACTIVIDADES: NO SE EJECUTARON.

Danilo Buitrago

22-08-2023 MARTES.

P: 90 CIV 8005210

CII: 42 B SUR - CRA: 82 B - CRA: 82 A SUR.

Folio No. P 90

TIEMPO : SECO
MAQUINARIA : NO HUBO
PERSONAL : NO HUBO
ACTIVIDADES : NO SE EJECUTARON.

Donis Buitrago
Res Obra

23-08-2023 MIERCOLES.
P 90 CIV 8005210
CRA: 42 B SUR Cra 82B SUR Cra 82A SUR
TIEMPO : SECO
MAQUINARIA : NO HUBO
PERSONAL : NO HUBO
ACTIVIDADES : NO SE EJECUTARON

Donis Buitrago
Res Obra

24-08-2023 JUEVES.
P 90 CIV 8005210
CRA: 42 B SUR Cra 82 B SUR Cra 82 A SUR.
TIEMPO: SECO
MAQUINARIA: NO HUBO
PERSONAL : NO HUBO
ACTIVIDADES : NO SE EJECUTARON.

Donis Buitrago
Res Obra

25-08-2023 VIERNES.
P 90 CIV 8005210
CRA: 42 B SUR CRA: 82 B SUR - CRA: 82 A SUR.
TIEMPO : SECO
MAQUINARIA : NO HUBO

Folio No. P 90

PERSONAL: NO HUBO
ACTIVIDADES: NO SE EJECUTARON

Danlo Buitrago
Res Obra

26-08-2023 SABADO
P 90 CIV 8005210
Clle: 42 B SUR Cra: 82B SUR - Cra: 82 A SUR.
TIEMPO: SECO
MAQUINARIA: NO HUBO
PERSONAL: NO HUBO
ACTIVIDADES: NO SE EJECUTARON

Danlo Buitrago.
Res Obra

28-08-2023. LUNES.
P 90 CIV 8005210
Clle: 42 B SUR - Cra: 82 B SUR - Cra: 82 A SUR
TIEMPO: SECO
MAQUINARIA: NO HUBO
PERSONAL: NO HUBO
ACTIVIDADES: NO SE EJECUTARON

Danlo Buitrago
Res Obra

29-08-2023 Martes
P90 CIV. 800 5210
Cll 42 b Sur cra 82b Sur cra 82A Sur
Tiempo: Seco
Actividades: NO SE EJECUTARON.
Componente. SST - Ambiental - Se realiza recorrido de obra y no se evidencian actividades de obra

Sandra Gonzalez
Res SST

Yanet Clara P
Res Ambiental

Danlo Buitrago.
Res Obra

Folio No. P 90

30-08-2023 MIERCOLES.
P 90 CIV 8005210
CII: 42 B SUR - CRA: 82 B SUR - CRA: 82 A SUR.
TIEMPO : SECO
MAQUINARIA : NO HUBO
PERSONAL: NO HUBO
ACTIVIDADES: NO SE EJECUTARON.

Danilo Buitrago
Res. Ops

31-08-2023 JUEVES.
P: 90 CIV 8005210
CII: 42 B SUR - CRA: 82 B SUR - CRA: 82 A SUR
TIEMPO : SECO
MAQUINARIA : NO HUBO
PERSONAL : NO HUBO
ACTIVIDADES : NO SE EJECUTARON

Danilo Buitrago
Res. Ops

01-09-2023 VIERNES.
P 90 CIV 8005210
CII: 42 B SUR - CRA: 82 B SUR - CRA 82 A SUR.
TIEMPO: SECO
MAQUINARIA: NO HUBO
PERSONAL : NO HUBO
ACTIVIDADES: NO SE EJECUTARON

Danilo Buitrago
Res. Ops

02-09-2023 SABADO
P 90 CIV 8005210
CII: 42 B SUR CRA 82 B SUR - CRA 82 A SUR